สถานะผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีของจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ที่	ส่วนราชการ	งบจังหวัดจัดสรร		โครงการ /งบประมาณที่ส่วนราชการขอใช้จริง		ก่อหนี้ PO/ใช้จ่าย			เงินเหลือจ่าย Po/ใช้จ่าย (1)	ขอใช้ Y2 จากเงินเหลือจ่าย po/ยกเลิก (2)	เหลือจากการยกเลิกยังไม่ได้ใช้ (3)	งบประมาณคงเหลือ (1) + (2) + (3)	รวมผลการเบิกจ่าย		คงเหลือเบิกจ่าย	เป้าหมายการเบิกจ่าย	หมายเหตุ
		กิจกรรม	งบประมาณ	กิจกรรม	งบประมาณ	กิจกรรม	งบประมาณ	ร้อยละ					เบิกจ่าย	ร้อยละ			
1	แขวงทางหลวงสุโขทัย	2	9,200,000.00	2	9,200,000.00	2	8,655,658.00	94.08	544,342.00	-	-	544,342.00	-	-	8,655,658.00		
2	แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย (ยกเลิก 1)	3	74,500,000.00	2	48,000,000.00	1	27,985,000.00	58.30	15,000.00	24,990,000.00	1,510,000.00	1,525,000.00	4,197,750.00	8.75	43,787,250.00		
3	โครงการชลประทานสุโขทัย (ยกเลิก 3)	8	9,255,000.00	5	2,598,000.00	5	1,784,100.38	68.67	813,899.62	386,256.62	453,843.00	840,099.62	2,560.00	0.14	1,781,540.38		
4	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2	2,212,700.00	2	2,212,700.00	1	455,000.00	20.56	700.00	-	-	700.00	-	-	2,212,000.00		
5	ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสัชนาลัย	1	483,000.00	1	483,000.00	1	483,000.00	100.00	-	-	-	-	483,000.00	100.00			
6	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย	2	36,000,000.00	2	36,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,000,000.00		
7	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ	1	6,667,000.00	1	6,667,000.00	1	6,639,000.00	99.58	28,000.00	-	-	28,000.00	1,327,800.00	20.00	5,311,200.00		
8	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึก	1	5,178,500.00	1	5,178,500.00	1	5,147,000.00	99.39	31,500.00			31,500.00	-	-	5,147,000.00		
9	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับ	1	5,777,000.00	1	5,777,000.00	1	5,594,000.00	96.83	183,000.00			183,000.00	-	-	5,594,000.00		
10	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว (ยกเลิก 1)	2	4,597,000.00	1	1,607,000.00	1	1,159,000.00	72.12	448,000.00		2,990,000.00	3,438,000.00	-	-	1,159,000.00		
11	องค์การบริหารส่วนตำบลศรีนคร	1	9,600,000.00	1	9,600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,600,000.00		
12	องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุม	1	2,362,900.00	1	2,362,900.00	1	2,159,000.00	91.37	203,900.00	146,121.68	-	57,778.32	-	-	2,159,000.00		
13	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย	1	12,276,800.00	1	12,276,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,276,800.00		
14	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย	1	5,717,400.00	1	5,717,400.00	1	383,000.00	6.70	54,300.00	-	-	-	328,700.00	5.75	5,388,700.00		
15	สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย	2	1,640,300.00	2	1,640,300.00	2	281,350.00	17.15	-	-	-	-	281,350.00	17.15	1,358,950.00		
16	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย	1	1,024,500.00	1	1,024,500.00	1	1,023,500.00	99.90	1,000.00	-	-	-	-	-	1,023,500.00		
17	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย	1	1,797,900.00	1	1,797,900.00	1	767,600.00	42.69	6,360.00	-	-	-	761,240.00	42.34	1,036,660.00		
18	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย	1	2,948,000.00	1	2,948,000.00	1	2,102,600.00	71.32	55,756.00	-	-	-	1,989,064.00	67.47	958,936.00		
19	สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย	1	192,000.00	1	192,000.00	1	99,700.00	51.93	-	-	-	-	99,700.00	51.93	92,300.00		
20	งานลอยกระทง ปี 2567	1	27,133,300.00	1	27,133,300.00	1	21,448,194.00	79.05	461,616.00	-	-	-	21,413,484.00	78.92	5,719,816.00		ปชส. ลอยกระทง ปี 68 (1) / อยู่ระหว่างเบิก (ปค.) (1)
21	งบ CEO	1	9,000,000.00	1	9,000,000.00	1	2,524,159.50	28.05	-	-	-	-	2,524,159.50	28.05	6,475,840.50		
	เปลี่ยนแปลงโครงการสำคัญมาดำเนินกิจกรรม Y2									-	-	-					
22	ที่ทำการปกครองอำเภอศรีนคร (Y2)			2	818,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	818,100.00		กำหนดราคากลาง (2)
23	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอย (Y2)			7	2,383,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,383,300.00		ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอลงนามในสัญญา (7)
24	ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสำโรง (Y2)			7	2,256,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,256,000.00		ลงนามแล้ว (2) / กำหนดราคากลาง (3) / ยกเลิก (2)
25	ที่ทำการปกครองอำเภอสวรรคโลก (Y2)			6	1,590,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,590,000.00		ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอลงนามในสัญญา (4) / ยกเลิก (2)
26	องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า (Y2)			1	2,300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,300,000.00		กำหนดราคากลาง
27	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล (Y2)			1	18,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000,000.00		อยู่ระหว่างอนุมัติและมอบอำนาจฯ
28	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึก (Y2)			1	4,690,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,690,000.00		กำหนดราคากลาง
	รวม	**35**	**227,563,300.00**	**55**	**223,453,700.00**	**24**	**88,690,861.88**	**38.97**	**2,847,373.62**	**25,522,378.30**	**4,953,843.00**	**6,648,419.94**	**33,408,807.50**	**14.68**	**187,775,550.88**		

สถานะการเบิกจ่ายตามเป้าหมายมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายฯ ไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

- ต่ำกว่าร้อยละ 27 (งบลงทุน) / ต่ำกว่าร้อยละ 40 (งบประจำ)
- ตั้งแต่ร้อยละ 27 ขึ้นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 54 (งบลงทุน) / ตั้งแต่ร้อยละ 40 ขึ้นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 (งบประจำ)
- ตามเป้าหมาย ร้อยละ 54 (งบลงทุน) / ตามเป้าหมาย ร้อยละ 80 (งบประจำ)
- ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างดำเนินการ	54	กิจกรรม	ก่อหนี้ผูกพัน/Po (งบลงทุน)	15	กิจกรรม
ดำเนินการแล้วเสร็จ	1	กิจกรรม	ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน/Po (งบลงทุน)	30	กิจกรรม
รวมจำนวน	55	กิจกรรม	รวมจำนวน (งบลงทุน)	45	กิจกรรม

สรุปข้อมูลกิจกรรมและงบประมาณ

พ.ร.บ.	ภาพรวม		ยกเลิกกิจกรรม		เปลี่ยนแปลงกิจกรรม/งบประมาณ		ภาพรวมภายหลังการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม/งบประมาณ				
	กิจกรรม	งบประมาณ	กิจกรรม	งบประมาณ	กิจกรรม	งบประมาณ	กิจกรรม	งบประมาณ	ก่อหนี้/ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	คงเหลือเบิกจ่าย
งบรายจ่ายประจำ	9	52,730,200.00	-	-	-	-	9	52,730,200.00	26,105,944.00	24,873,538.00	27,855,662.00
งบลงทุน	25	165,833,100.00	5	36,147,000.00	25	32,037,400	45	161,723,500.00	60,060,758.38	6,011,110.00	153,444,048.38
งบ CEO	1	9,000,000.00	-	-			1	9,000,000.00	2,524,159.50	2,524,159.50	6,475,840.50
รวม	35	227,563,300.00	5	36,147,000.00	25	32,037,400	55	223,453,700.00	88,690,861.88	33,408,807.50	187,775,550.88

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของจังหวัดสุโขทัย

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

หน่วยดำเนินการ/รายละเอียด	ผลการดำเนินงาน																		หมายเหตุ
	วงเงินที่ได้รับจัดสรร	อนุมัติโครงการ (ว/ด/ป)	การจัดซื้อจัดจ้าง											ผลการเบิกจ่าย					
			งบลงทุน				งบดำเนินงาน		ข้อมูลสัญญา					คืนเงิน	เบิกแล้ว	ร้อยละ	เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการฯ	รวมเงินที่จะคืน (คืน + เหลือ)	
			หาผู้รับจ้าง	ประกาศผลผู้ชนะ	ลงนามสัญญา	PO	PO	ยืมเงิน	เริ่มต้น (ว/ด/ป)	สิ้นสุด (ว/ด/ป)	ระยะเวลางวดงาน	วงเงินในสัญญา/ใช้จ่าย	เหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผู้กพัน/ใช้จ่าย						
โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน																			
หน่วยดำเนินการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย	12,276,800																		
1. กิจกรรมแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ของดีเมืองรุ่งอรุณสุโขทัย	12,276,800	9-ต.ค.-67	√	-	-	-	-	-	1-ต.ค.-67	30-ก.ย.-68	-	-	-	-	-	-	🔴	-	- กลุ่มเป้าหมายโครงการ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการเข้าร่วมแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ไม่น้อยกว่า 50 ราย - โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากการผลการพิจารณามีการอุทธรณ์ จึงดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่และยังอยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง คาดว่าสามารถจัดกิจกรรม ภายในห้วงเดือนมิถุนายน
หน่วยดำเนินการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย	5,717,400											383,000.00			328,700.00	5.75		54,300.00	
2. กิจกรรมหัตถศิลป์ถิ่นสุโขทัย	5,717,400	18-ธ.ค.-67	-	-	-	-	-	√	1-ต.ค.-67	30-ก.ย.-68	-	383,000	-	-	328,700	5.75	🔴	54,300.00	- กลุ่มเป้าหมายโครงการ ผู้ประกอบการกลุ่มผู้ผลิตผ้าทอ เครื่องปั้นดินเผา เครื่องเงิน เครื่องทองของจังหวัดสุโขทัย เกิดกลุ่มคลัสเตอร์ไม่น้อยกว่า 3 คลัสเตอร์ / ผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่า 50 ผลิตภัณฑ์/นักออกแบบผู้ผลิต ไม่น้อยกว่า 15 ราย - กิจกรรมที่ 1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักออกแบบและการรวมกลุ่มคลัสเตอร์ผู้ประกอบการ (ดำเนินการแล้วเสร็จ) - กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอ เครื่องปั้นดินเผา เครื่องทองเครื่องเงิน จังหวัดสุโขทัย สู่ตลาดสากล (กำหนดจัดกิจกรรมเดือน เม.ย. - ก.ย. 68)
โครงการพัฒนาด้านเกษตร																			
หน่วยดำเนินการ โครงการชลประทานสุโขทัย	9,255,000											1,784,100.38	813,899.62	6,657,000.00	2,560.00	0.65		7,470,899.62	
3. ป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในเขตลุ่มน้ำยม โครงการปรับปรุงแม่น้ำยมสายเก่า จังหวัดสุโขทัย (แม่น้ำยมฝั่งซ้าย) กม.5+515 - กม.5+640 ฝั่งซ้าย ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย	318,000	21-พ.ย.-67	-	-	-	√	-	-	5-ก.พ.-68	5-เม.ย.-68	60 วัน/1 งวด	299,424	18,576	-	-	-	🔴	18,576.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารส่งเบิก - วงเงินสัญญา 294,424 บาท ค่าควบคุมงาน 5,000 บาท
4. ป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในเขตลุ่มน้ำยม โครงการปรับปรุงแม่น้ำยมสายเก่า จังหวัดสุโขทัย (แม่น้ำยมฝั่งซ้าย) กม.6+820 - กม.6+920 ฝั่งขวา ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย	710,000	21-พ.ย.-67	-	-	-	√	-	-	17-มี.ค.-68	15-พ.ค.-68	60 วัน/1 งวด	364,992.37	345,007.63	-	-	-	🔴	345,007.63	- ผู้รับจ้างเข้างานแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา - วงเงินสัญญา 358,992.37 บาท ค่าควบคุมงาน 6,000 บาท
5. ป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในเขตลุ่มน้ำยม โครงการปรับปรุงแม่น้ำยมสายเก่า จังหวัดสุโขทัย (แม่น้ำยมฝั่งซ้าย) กม.7+900 -กม.8+025 ฝั่งซ้าย ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย	415,000	21-พ.ย.-67	-	-	-	√	-	-	5-ก.พ.-68	5-เม.ย.-68	60 วัน/1 งวด	392,328	22,672	-	2,560	0.65	🔴	22,672.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารส่งเบิก - วงเงินสัญญา 386,328 บาท ค่าควบคุมงาน 6,000 บาท
6. ป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในเขตลุ่มน้ำยม โครงการปรับปรุงแม่น้ำยมสายเก่า จังหวัดสุโขทัย (แม่น้ำยมฝั่งซ้าย) กม.9+300 -กม.9+400 ฝั่งซ้าย ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย	293,000	21-พ.ย.-67	-	-	-	√	-	-	5-ก.พ.-68	5-เม.ย.-68	60 วัน/1 งวด	260,357	32,643	-	-	-	🔴	32,643.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารส่งเบิก - วงเงินสัญญา 256,357 บาท ค่าควบคุมงาน 4,000 บาท
7. ป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในเขตลุ่มน้ำยม โครงการปรับปรุงแม่น้ำยมสายเก่า จังหวัดสุโขทัย (แม่น้ำยมฝั่งซ้าย) กม.9+900 -กม.10+250 ฝั่งขวา ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย	862,000	21-พ.ย.-67	-	-	-	√	-	-	17-มี.ค.-68	15-พ.ค.-68	60 วัน/1 งวด	466,999.01	395,000.99	-	-	-	🔴	395,000.99	- ผู้รับจ้างเข้างานแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา - วงเงินสัญญา 458,999.01 บาท ค่าควบคุมงาน 8,000 บาท
8. ซ่อมแซมถนนคันแม่น้ำยมฝั่งขวา (หน้าประตูระบายน้ำบ้านยางซ้าย) หมู่ที่ 5 บ้านวังโพธิ์ ตำบลยางซ้าย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โครงการประตูระบายน้ำบ้านยางซ้าย	1,823,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,823,000	-	-	-	1,823,000.00	- ยกเลิกโครงการ ตามมติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 67
9. ซ่อมแซมคันคลองแม่น้ำยมสายเก่า กม.6+500 - กม.16+725 โครงการชลประทานสุโขทัย	4,252,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,252,000	-	-	-	4,252,000.00	- ยกเลิกโครงการ ตามมติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 67
10. ซ่อมแซมคันคลองแม่น้ำยม - แม่น้ำน่าน กม.0+720 - กม.2+100 โครงการชลประทานสุโขทัย	582,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	582,000	-	-	-	582,000.00	- ยกเลิกโครงการ ตามมติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 67
หน่วยดำเนินการ ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสัชนาลัย	483,000											483,000			483,000	100			
11. ขุดลอกสระบริเวณตลาดผลไม้ บ้านห้วยสัก หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย สภาพเดิมปากกว้าง 35 เมตร ก้นกว้าง 30 เมตร ยาว 155 เมตร ลึก 3 เมตร ทำการขุดใหม่ ปากกว้าง 35 เมตร ก้นกว้าง 29 เมตร ปากยาว 155 เมตร ก้นยาว 149 เมตร ลึกรวมหลังขุด 5.30 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 11,187 ลูกบาศก์เมตร	483,000	29-ต.ค.-67	-	-	-	√	-	-	21-พ.ย.-67	19-ม.ค.-68	60 วัน / 1 งวด	483,000	-	-	483,000	100	🟢	-	- ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของจังหวัดสุโขทัย

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

หน่วยดำเนินการ/รายละเอียด	ผลการดำเนินงาน																		หมายเหตุ
	วงเงินที่ได้รับจัดสรร	อนุมัติโครงการ (ว/ด/ป)	การจัดซื้อจัดจ้าง											ผลการเบิกจ่าย					
			งบลงทุน				งบดำเนินงาน		ข้อมูลสัญญา					คืนเงิน	เบิกแล้ว	ร้อยละ	เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการฯ	รวมเงินที่จะคืน (คืน + เหลือ)	
			หาผู้รับจ้าง	ประกาศผลผู้ชนะ	ลงนามสัญญา	PO	PO	ยืมเงิน	เริ่มต้น (ว/ด/ป)	สิ้นสุด (ว/ด/ป)	ระยะเวลางวดงาน	วงเงินในสัญญา/ใช้จ่าย	เหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผู้กพัน/ใช้จ่าย						
หน่วยดำเนินการ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย	1,640,300											281,350.00			281,350.00	99.59			
12. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลเศรษฐกิจ จังหวัดสุโขทัย ทุเรียน มะยงชิด)	1,357,800	31-ต.ค.-67	-	-	-	-	-	√	1-ต.ค.-67	30-ก.ย.-68	-	44,350	-	-	44,350	3.27	🔴	-	- กลุ่มเป้าหมายโครงการเกษตรกรแปลงใหญ่ ผู้ปลูกทุเรียน และมะยงชิด ในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัย จำนวนไม่น้อยกว่า 130 ราย - กิจกรรมที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุเรียน ส่งเสริมการตลาด - กิจกรรมที่ 2 พัฒนาสินค้าแปรรูป และส่งเสริมการตลาดมะยงชิด (ดำเนินการแล้วเสร็จ) - กิจกรรมที่ 3 ประชาสัมพันธ์ - ปัจจุบันอยู่ระหว่างกำหนดจัดอบรมกิจกรรมที่ 1 ระหว่างวันที่ 23 - 30 เม.ย. 68
13. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดเกษตรกรผู้ปลูกผัก	282,500	31-ต.ค.-67	-	-	-	-	-	√	1-ต.ค.-67	30-ก.ย.-68	-	237,000	-	-	237,000	83.89	🟢	-	- กลุ่มเป้าหมายโครงการเกษตรกรผู้ปลูกผัก จำนวน 50 รายในพื้นที่ จังหวัดสุโขทัย 9 อำเภอ - กิจกรรมที่ 1 จัดอบรมถ่ายทอดความรู้เกษตรกร - กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงานการผลิตและตลาดผัก - กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ (ออกแบบจัดทำบรรจุภัณฑ์/ป้ายเหมา) - ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดกิจกรรมที่ 1 และกิจกรรมที่ 2 อบรมและศึกษาดูงานฯ
โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ																			
หน่วยดำเนินการ สำนักงานจังหวัดสุโขทัย	27,133,300											21,448,194.00	461,616.00		21,413,484.00	99.84		461,616.00	
14. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันในด้านการท่องเที่ยวมรดกโลกจังหวัดสุโขทัย	27,133,300	31-ต.ค.-67	-	-	-	-	√	-	1-ต.ค.-67	30-ก.ย.-68	-	21,448,194	461,616	-	21,413,484	99.84	🟢	461,616.00	- อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารแต่งตั้งคกก.ตรวจรับงานประชาสัมพันธ์งานลอยกระทงฯ 5,249,800 บาท (กันเงิน 68) - อยู่ระหว่างรอเบิก 1 กิจกรรม (ปค.) 8,400 บาท
หน่วยดำเนินการ แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย	74,500,000											27,985,000.00	15,000.00	26,500,000	4,197,750	15.00		26,500,000.00	
15. ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สท.4006 แยกทางหลวงหมายเลข 1048 – บ้านหนองป่าถ่อน ตำบลหนองกลับ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย	26,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,500,000	-	-	-	26,500,000.00	- ยกเลิกโครงการ ตามมติก.บ.จ. ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 8 ม.ค.68
16. เสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข 102–บ้านนาต้นจั่น ช่วงที่ 1 กม. 5+000 - กม.9+300 ช่วงที่ 2 กม.13+150 - กม.16+500 ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ระยะทาง 7.650 กิโลเมตร	20,000,000	×	-	-	-	-	-	-	1-ต.ค.-67	30-ก.ย.-68	-	-	-	-	-	-	🔴	-	- สำนักงบประมาณอนุมัติให้จังหวัดสุโขทัยเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ตามที่ขอทำความตกลง เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 68 - อยู่ระหว่างเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติและมอบอำนาจดำเนินโครงการ
17. ซ่อมสร้างขยายไหล่ทางแอสฟัลต์คอนกรีต สท.3019 แยกทางหลวงหมายเลข 101 บ้านด่านลานหอย ตำบลลานหอย อำเภอศรีสัชนาลัย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ระยะทาง 3.600 กิโลเมตร	28,000,000	27-ธ.ค.-67	-	-	-	√	-	-	18-มี.ค.-68	4-ส.ค.-68	140 วัน 8 งวด	27,985,000	15,000	-	4,197,750.00	15.00	🔴	-	- อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา - ผู้รับจ้างขอเบิกล่วงหน้า 15%
หน่วยดำเนินการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย	36,000,000																		
18. ซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling สายรอบทะเลหลวง ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย	26,000,000	30-ก.ย.-67	√	-	-	-	-	-	1-ต.ค.-67	30-ก.ย.-68	-	-	-	-	-	-	🔴	-	- สำนักงบประมาณอนุมัติให้จังหวัดสุโขทัยเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ตามที่ขอทำความตกลง เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 68 - อยู่ระหว่างเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติและมอบอำนาจดำเนินโครงการฯ
19. ซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling เส้นทางจักรยานทะเลหลวง (Bike Lane ทะเลหลวง) ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย	10,000,000	30-ก.ย.-67	√	-	-	-	-	-	1-ต.ค.-67	30-ก.ย.-68	-	-	-	-	-	-	🔴	-	- สำนักงบประมาณอนุมัติให้จังหวัดสุโขทัยเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ตามที่ขอทำความตกลง เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 68 - อยู่ระหว่างเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติและมอบอำนาจดำเนินโครงการฯ
หน่วยดำเนินการ แขวงทางหลวงสุโขทัย	9,200,000											8,655,658.00	544,342.00						
20. งานติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ทางหลวงหมายเลข 1272 ตอนควบคุม 0100 ตอนศรีมาศ - สามแยกแจกัน ที่ กม.21+196	1,200,000	27-ก.ย.-67	-	-	-	√	-	-	4-มี.ค.-68	1-มิ.ย.-68	90 วัน 1 งวด	663,000	537,000	-	-	-	🔴	-	- อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา
21. งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1272 ตอนควบคุม 0100 ตอน ศรีมาศ - สามแยกแจกัน ระหว่าง กม. 14+150 -กม. 27 +555 เป็นช่วงๆ ตาบลเมืองเก่า ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย	8,000,000	27-ก.ย.-67	-	-	-	√	-	-	4-มี.ค.-68	1-ก.ค.-68	120 วัน 1 งวด	7,992,658	7,342	-	-	-	🔴	-	- อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา
หน่วยดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ	6,667,000											6,639,000	28,000.00		1,327,800	20.00		28,000.00	
22. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สท.ถ.90 - 026 บ้านดงยาง ตำบลหนองอ้อ ถึงบ้านหาดสูง ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย	6,667,000	31-ต.ค.-67	-	-	-	√	-	-	10-ม.ค.-68	9-พ.ค.-68	120 วัน / 3 งวด	6,639,000	28,000	-	1,327,800	20.00	🔴	28,000.00	- อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา
หน่วยดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับ	5,777,000											5,594,000.00	183,000.00						
23. ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ 10 ซอย 4 ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย	5,777,000	18-ธ.ค.-67	-	-	-	√	-	-	20-มี.ค.-68	17-มิ.ย.-68	90 วัน/ 1 งวด	5,594,000	183,000	-	-		🔴	-	- อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของจังหวัดสุโขทัย

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

หน่วยดำเนินการ/รายละเอียด	ผลการดำเนินงาน																		หมายเหตุ
	วงเงินที่ได้รับจัดสรร	อนุมัติโครงการ (ว/ด/ป)	การจัดซื้อจัดจ้าง											ผลการเบิกจ่าย					
			งบลงทุน				งบดำเนินงาน		ข้อมูลสัญญา					คืนเงิน	เบิกแล้ว	ร้อยละ	เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการฯ	รวมเงินที่จะคืน (คืน + เหลือ)	
			หาผู้รับจ้าง	ประกาศผลผู้ชนะ	ลงนามสัญญา	PO	PO	ยืมเงิน	เริ่มต้น (ว/ด/ป)	สิ้นสุด (ว/ด/ป)	ระยะเวลางวดงาน	วงเงินในสัญญา/ใช้จ่าย	เหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผู้กพัน/ใช้จ่าย						
หน่วยดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว	4,597,000													2,990,000				2,990,000.00	
24. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากไร่นายดิเรก จบสูงเนิน บ่อ 64 - หมู่ที่ 5 ตำบลในเมือง หมู่ที่ 2 บ้านศิริพัฒนา ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย	2,990,000	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,990,000	-	-	-	2,990,000.00	- ยกเลิกโครงการ
25. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสมโภชน์ ทุ่งนุทด หมู่ที่5 - หมู่ที่ 2 บ้านหนองโรง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 5 บ้านหนองโรง ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย	1,607,000	27-ก.ย.-67	-	-	√	-	-	-	28-มี.ค.-68	25-ก.ค.-68	120 วัน / 1 งวด	1,159,000	448,000	-	-		🔴	-	- อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา
หน่วยดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีนคร	9,600,000																		
26. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตาลพร้า - หนองโสน รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ.80-013 หมู่ที่ 1 บ้านตาลพร้า ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย	9,600,000	27-ก.ย.-67	-	√	-	-	-	-	1-ต.ค.-67	30-ก.ย.-68	-	-	-	-	-	-	-	-	- อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเชิญชวนฯ
หน่วยดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุม	2,362,900											2,159,000	203,900.00					203,900.00	
27. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีล สายทางเลียบคลองรอบหนองใหญ่ฝั่งทิศตะวันตก หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำขุม อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย	2,362,900	29-ต.ค.-67	-	-	-	√	-	-	11-ม.ค.-68	10-เม.ย.-68	90 วัน / 2 งวด	2,159,000	203,900	-	-	-	🔴	203,900.00	- อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา
หน่วยดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึก	5,178,500											5,147,000	31,500.00					31,500.00	
28. ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายในหมู่บ้าน (ศาลหลักเมือง - ทุ่งนาใน) หมู่ที่ 11 บ้านปลายนา ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย	5,178,500	31-ต.ค.-67	-	-	-	√	-	-	10-ม.ค.-68	9-เม.ย.-68	90 วัน / 1 งวด	5,147,000	31,500	-	-	-	🔴	31,500.00	- อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา
หน่วยดำเนินการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย	2,212,700											455,000.00	700.00						
29. กิจกรรมพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกประกอบเส้นทางเดินขึ้นยอดเขาหลวง เพื่อการท่องเที่ยวและบริการ	455,700	27-ก.ย.-67	-	-	-	√	-	-	15-มี.ค.-68	13-พ.ค.-68	90 วัน 1 งวด	455,000	700	-	-	-	🔴	-	- อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา
30. กิจกรรมก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ พร้อมห้องน้ำ ห้องสุขารวม เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและบริการ ของอุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย	1,757,000	27-ก.ย.-67	-	-	-	-	-	-	1-ต.ค.-67	30-ก.ย.-68	-	-	-	-	-	-	🔴	-	- ขณะนี้โครงการอยู่ในขั้นตอนการถอดแบบรูปรายการ โดยอปท. อยู่ระหว่างการเร่งรัดจากคกก. เนื่องจากกำหนดส่งวันที่ 15 เม.ย.68
หน่วยดำเนินการ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย	1,024,500											1,023,500.00	1,000.00					1,000.00	
31. กิจกรรมหลัก จัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์การแสดง แสง สี เสียง ยามค่ำคืน@ สุโขทัย	1,024,500	31-ต.ค.-67	-	-	-	-	√	-	29 มี.ค .68	28-มิ.ย.-68	180 วัน 5 งวด	1,023,500	1,000	-	-	-	🔴	1,000.00	- กลุ่มเป้าหมายโครงการ นักท่องเที่ยวทั้งในและนอกพื้นที่ กลุ่มวัยทำงาน กลุ่มครอบครัว เข้ามาเที่ยวและพักค้างคืน ในพื้นที่ตำบลเมืองเก่า จังหวัดสุโขทัย - ได้รับการจัดสรรงบประมาณ งวดที่ 1 เพิ่มเติมจากสำนักงบประมาณแล้ว เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 68 - กำหนดจัดกิจกรรม 5 รอบการแสดง วันที่ 29 มี.ค.68/ 26 เม.ย.68/ 10 พ.ค. 68/31 พ.ค. 68/28 มิ.ย.68 - ปัจจุบันจัดกิจกรรมรอบการแสดงที่ 1 เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 68 แล้วเสร็จ
โครงการพัฒนาด้านสังคม																			
หน่วยดำเนินการ สำนักงานจังหวัดสุโขทัย	9,000,000														2,524,159.50	28.05			
32. กิจกรรมค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000	31-ต.ค.-67	-	-	-	-	-	-	1-ต.ค.-67	30-ก.ย.-68	-	-	-	-	2,524,159.50	28.05	🔴	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
หน่วยดำเนินการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย	1,797,900											767,600	4,360.00		761,240	42.34		6,360.00	
33. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุโขทัย	1,797,900	31-ต.ค.-67	-	-	-	-	-	√	1-ต.ค.-67	30-ก.ย.-68	-	767,600	4,360	-	761,240	42.34	🟡	6,360.00	- กลุ่มเป้าหมายโครงการเด็กและเยาวชน อายุ 6 - 24 ปี ประชาชนทั่วไป อายุ 25 - 60 ปี สถานศึกษาทั้งในและนอกระบบ มีการดำเนินการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย 9 อำเภอ - กิจกรรมที่ 1 แข่งขัน TEEN DANCERCISE ระดับภาคเหนือ (ดำเนินการแล้วเสร็จ) - กิจกรรมที่ 2 เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงาน ระดับภาคเหนือ (ดำเนินการแล้วเสร็จ) - กิจกรรมที่ 3 แข่งขัน TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคเหนือ (ดำเนินการแล้วเสร็จ) - กิจกรรมที่ 4 เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงาน ระดับประเทศ (กำหนดจัดกิจกรรมเดือน ก.ค. 68)

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของจังหวัดสุโขทัย

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

หน่วยดำเนินการ/รายละเอียด	ผลการดำเนินงาน																		หมายเหตุ
	วงเงินที่ได้รับจัดสรร	อนุมัติโครงการ (ว/ด/ป)	การจัดซื้อจัดจ้าง											ผลการเบิกจ่าย					
			งบลงทุน				งบดำเนินงาน		ข้อมูลสัญญา					คืนเงิน	เบิกแล้ว	ร้อยละ	เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการฯ	รวมเงินที่จะคืน (คืน + เหลือ)	
			หาผู้รับจ้าง	ประกาศผลผู้ชนะ	ลงนามสัญญา	PO	PO	ยืมเงิน	เริ่มต้น (ว/ด/ป)	สิ้นสุด (ว/ด/ป)	ระยะเวลาวงงาน	วงเงินในสัญญา/ใช้จ่าย	เหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผู้กพัน/ใช้จ่าย						
หน่วยดำเนินการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย	2,948,000											2,102,600	55,756.00		1,989,064.00	67.47		55,756.00	
34. กิจกรรมหลัก ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนเปราะบาง สู่สังคมเป็นสุขอย่างยั่งยืน	2,948,000	30-ก.ย.-67	-	-	-	-	-	√	1-ต.ค.-67	30-ก.ย.-68	-	2,102,600	55,756	-	1,989,064	67.47	🟡	55,756.00	- กลุ่มเป้าหมายโครงการ ครัวเรือนเปราะบางในจังหวัดสุโขทัย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กและเยาวชน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ใน จังหวัดสุโขทัย จำนวนรวมทั้งสิ้น 1,580 คน จำนวน 9 รุ่นในพื้นที่ 9 อำเภอ - กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง อบรม 9 รุ่น (ดำเนินการแล้วเสร็จ) - กิจกรรมที่ 2 การถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุเพื่อสร้างอาชีพฯ - กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ - ปัจจุบันจัดกิจกรรมที่ 2 ถ่ายทอดภูมิปัญญาฯ ระหว่างวันที่ 17 มี.ค. - 12 เม.ย. 68 แล้วเสร็จ
โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม																			
หน่วยดำเนินการ สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย	192,000											99,700			99,700	51.93			
35. กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนด้วยเทคโนโลยีพลังงานทดแทน	192,000	31-ต.ค.-67	-	-	-	-	-	√	1-ต.ค.-67	30-ก.ย.-68	-	99,700	-	-	99,700	51.93	🟡	-	- กลุ่มเป้าหมายโครงการ เกษตรผู้เลี้ยงสัตว์ได้รับความรู้ด้านการผลิตก๊าซชีวภาพสำหรับครัวเรือน ไม่น้อยกว่า 100 ราย - กิจกรรมที่ 1 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้ด้านการผลิตก๊าซชีวภาพ จำนวน 5 รุ่น - กิจกรรมที่ 2 ฝึกอบรมปฏิบัติการติดตั้งเทคโนโลยีพลังงานทดแทน บ่อหมักก๊าซชีวภาพ จำนวน 5 รุ่น - ปัจจุบันอยู่ระหว่างกำหนดจัดกิจกรรมสัมนาและฝึกอบรมปฏิบัติ รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 3 - 4 เม.ย. 68
รวม	227,563,300											85,007,702.38	2,343,073.62	36,147,000.00	33,408,807.50	14.68		37,803,331.62	

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของจังหวัดสุโขทัย จากการเปลี่ยนแปลงโครงการสำคัญมาดำเนินกิจกรรม Y2

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

หน่วยดำเนินการ/รายละเอียด	ผลการดำเนินงาน															หมายเหตุ
	วงเงินที่ได้รับจัดสรร	อนุมัติโครงการ (ว/ด/ป)	การจัดซื้อจัดจ้าง								ผลการเบิกจ่าย					
			งบลงทุน			ข้อมูลสัญญา					คืนเงิน	เบิกแล้ว	ร้อยละ	เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการฯ	รวมเงินที่จะคืน (คืน + เหลือ)	
			หน่วยรับจ้าง	ประกาศผลผู้ชนะ	ลงนามสัญญา	เริ่มต้น (ว/ด/ป)	สิ้นสุด (ว/ด/ป)	ระยะเวลาวงจาน	วงเงินในสัญญา/ใช้จ่าย	เหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน/ใช้จ่าย						
โครงการพัฒนาด้านการเกษตร																
หน่วยดำเนินการ ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสัชนาลัย	818,100															
1. กิจกรรม ขุดลอกวัชพืช คลองกลางบ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลน้ำขุม อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย	441,000	24-มี.ค.-68	-	-	-	1-เม.ย.-68	30-ก.ย.-68	-	-	-	-	-	-	🔴	-	- ตามมติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 67 - อนุมัติโครงการและมอบอำนาจแล้ว เมื่อวันที่ 24 มี.ค.68 - อยู่ระหว่างอปท.จัดทำราคากลาง
2. กิจกรรม ขุดลอกวัชพืช คลองเลียบหนองใหญ่ หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 9 ตำบลน้ำขุม อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย	377,100	24-มี.ค.-68	-	-	-	1-เม.ย.-68	30-ก.ย.-68	-	-	-	-	-	-	🔴	-	- ตามมติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 67 - อนุมัติโครงการและมอบอำนาจแล้ว เมื่อวันที่ 24 มี.ค.68 - อยู่ระหว่างอปท.จัดทำราคากลาง
หน่วยดำเนินการ ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอย	2,383,300															
3. กิจกรรม ขุดลอกคลองไหลลึก พร้อมฝายธรรมชาติ (หลุมขนมครก) หมู่ที่ 9 บ้านไร่เดิ่ง ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย	475,000	-	-	-	-	1-เม.ย.-68	30-ก.ย.-68	-	-	-	-	-	-	🔴	-	- ตามมติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 67 - อยู่ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติและมอบอำนาจโครงการ และจะดำเนินการคัดเลือกผู้รับจ้างต่อไปคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนเมษายน
4. กิจกรรม ขุดลอกคลองต้นหว้า พร้อมฝายธรรมชาติ (หลุมขนมครก) หมู่ที่ 3 บ้านเชิงคีรี ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย	405,100	-	-	-	-	1-เม.ย.-68	30-ก.ย.-68	-	-	-	-	-	-	🔴	-	- ตามมติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 68 - อยู่ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติและมอบอำนาจโครงการ และจะดำเนินการคัดเลือกผู้รับจ้างต่อไปคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนเมษายน
5. กิจกรรม ขุดลอกสระน้ำสาธารณะประโยชน์ (ฝั่งทิศตะวันตก) หมู่ที่ 5 บ้านหนองเม่า ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย	304,100	-	-	-	-	1-เม.ย.-68	30-ก.ย.-68	-	-	-	-	-	-	🔴	-	- ตามมติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 68 - อยู่ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติและมอบอำนาจโครงการ และจะดำเนินการคัดเลือกผู้รับจ้างต่อไปคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนเมษายน
6. กิจกรรม ขุดลอกคลองทัวดงดำ พร้อมฝายธรรมชาติ (หลุมขนมครก) หมู่ที่ 6 บ้านวังตะแบก ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย	436,300	-	-	-	-	1-เม.ย.-68	30-ก.ย.-68	-	-	-	-	-	-	🔴	-	- ตามมติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 68 - อยู่ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติและมอบอำนาจโครงการ และจะดำเนินการคัดเลือกผู้รับจ้างต่อไปคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนเมษายน
7. กิจกรรม ขุดลอกคลองหนองหญ้าปล้อง พร้อมฝายธรรมชาติ (หลุมขนมครก) หมู่ที่ 7 บ้านวังโคนเปือย ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย	164,200	-	-	-	-	1-เม.ย.-68	30-ก.ย.-68	-	-	-	-	-	-	🔴	-	- ตามมติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 68 - อยู่ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติและมอบอำนาจโครงการ และจะดำเนินการคัดเลือกผู้รับจ้างต่อไปคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนเมษายน
8. กิจกรรม ขุดลอกคลองมะค่า พร้อมฝายธรรมชาติ (หลุมขนมครก) หมู่ที่ 9 บ้านไร่เดิ่ง ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย	464,500	-	-	-	-	1-เม.ย.-68	30-ก.ย.-68	-	-	-	-	-	-	🔴	-	- ตามมติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 68 - อยู่ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติและมอบอำนาจโครงการ และจะดำเนินการคัดเลือกผู้รับจ้างต่อไปคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนเมษายน
9 .กิจกรรม ขุดลอกคลองแบ่งน้ำ พร้อมฝายธรรมชาติ (หลุมขนมครก) หมู่ที่ 10 บ้านสะเดางาม ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย	134,100	-	-	-	-	1-เม.ย.-68	30-ก.ย.-68	-	-	-	-	-	-	🔴	-	- ตามมติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 68 - อยู่ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติและมอบอำนาจโครงการ และจะดำเนินการคัดเลือกผู้รับจ้างต่อไปคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนเมษายน
หน่วยดำเนินการ ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสำโรง	2,256,000															
10. กิจกรรม ขุดหลุมขนมครกคลองปลายนา หมู่ที่ 12 จุดที่ 2 ตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย	426,000	7-มี.ค.-68	-	-	-	1-เม.ย.-68	30-ก.ย.-68	-	-	-	-	-	-	🔴	-	- ตามมติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 67 - อนุมัติโครงการและมอบอำนาจแล้ว เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 68 - อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง คาดว่าลงนามในสัญญาได้ภายในต้นเดือนพ.ค. 68
11. กิจกรรม ขุดลอกเปิดทางน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร คลองเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย	412,000	7-มี.ค.-68	-	-	-	1-เม.ย.-68	30-ก.ย.-68	-	-	-	-	-	-	🔴	-	- ตามมติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 8 ม.ค .68 - อนุมัติโครงการและมอบอำนาจแล้ว เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 68 - อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง คาดว่าลงนามในสัญญาได้ภายในต้นเดือนพ.ค. 68
12. กิจกรรม ขุดลอกแหล่งกักเก็บน้ำคลองชัด (ใต้ท้าท่อ) หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านไร่ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย	474,000	7-มี.ค.-68	-	-	√	1-เม.ย.-68	30-ก.ย.-68	-	-	-	-	-	-	🔴	-	- ตามมติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 8 ม.ค .68 - อนุมัติโครงการและมอบอำนาจแล้ว เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 68 - ลงนามในสัญญาแล้ว คาดว่าจะส่งเอกสาร Po ภายในเดือนเม.ย. 68
13. กิจกรรม ขุดลอกแหล่งกักเก็บน้ำคลองชัด (เหนือสะพาน) หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านไร่ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย	474,000	7-มี.ค.-68	-	-	√	1-เม.ย.-68	30-ก.ย.-68	-	-	-	-	-	-	🔴	-	- ตามมติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 8 ม.ค .68 - อนุมัติโครงการและมอบอำนาจแล้ว เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 68 - ลงนามในสัญญาแล้ว คาดว่าจะส่งเอกสาร Po ภายในเดือนเม.ย. 68

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของจังหวัดสุโขทัย จากการเปลี่ยนแปลงโครงการสำคัญมาดำเนินกิจกรรม Y2

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

หน่วยดำเนินการ/รายละเอียด	ผลการดำเนินงาน															หมายเหตุ
	วงเงินที่ได้รับจัดสรร	อนุมัติโครงการ (ว/ด/ป)	การจัดซื้อจัดจ้าง								ผลการเบิกจ่าย					
			งบลงทุน			ข้อมูลสัญญา					คืนเงิน	เบิกแล้ว	ร้อยละ	เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการฯ	รวมเงินที่จะคืน (คืน + เหลือ)	
			หน่วยรับจ้าง	ประกาศผลผู้ชนะ	ลงนามสัญญา	เริ่มต้น (ว/ด/ป)	สิ้นสุด (ว/ด/ป)	ระยะเวลาดำเนินการ	วงเงินในสัญญา/ใช้จ่าย	เหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน/ใช้จ่าย						
14. ขุดลอกคลองห้วยม่อม หมู่ที่ 7 ช่วงที่ 1 (โครงการสะดือน้ำ) พร้อมก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำใต้ดิน ตำบลวังลึก อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย	126,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- ตามมติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 2/2568 - หน่วยงานแจ้งขอยกเลิกโครงการ อยู่ระหว่างนำเข้าที่ประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 3/2568 เนื่องจากได้ตรวจสอบพื้นที่ดำเนินโครงการแล้วพบว่า โครงการชลประทานสุโขทัยได้ดำเนินการโครงการแล้ว ซึ่งเป็นพื้นที่ทับซ้อนกับโครงการขอรับอนุมัติ
15. ขุดลอกคลองห้วยม่อม หมู่ที่ 7 ช่วงที่ 2 (โครงการสะดือน้ำ) พร้อมก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำใต้ดิน ตำบลวังลึก อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย	126,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- มติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 68 - หน่วยงานแจ้งขอยกเลิกโครงการ อยู่ระหว่างนำเข้าที่ประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 3/2568 เนื่องจากได้ตรวจสอบพื้นที่ดำเนินโครงการแล้วพบว่า โครงการชลประทานสุโขทัยได้ดำเนินการโครงการแล้วซึ่งเป็นพื้นที่ทับซ้อนกับโครงการขอรับอนุมัติ
16. ขุดลอกคลองแม่น้ำฝากระดาน (หลุมขนมครก) หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านไร่ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย	218,000	-	-	-	√	1-เม.ย.-68	30-ก.ย.-68	-	-	-	-	-	-	🔴	-	- มติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 68 - อยู่ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติและมอบอำนาจโครงการ และจะดำเนินการคัดเลือกผู้รับจ้างต่อไปคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนเมษายน
หน่วยดำเนินการ ที่ทำการปกครองอำเภอสวรรคโลก	1,590,000															
17. กิจกรรม ขุดลอกเศษวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำ หนองตาบัน หมู่ 1 บ้านหางคลอง ตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย	297,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- หน่วยงานแจ้งขอยกเลิก เนื่องจากงบประมาณราคาก่อสร้างเพิ่มคำนวณค่างานกิจกรรมที่จะดำเนินการไม่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่
18. กิจกรรม ขุดลอกเศษวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำ คลองปลาร้า หมู่ 5 บ้านเนินจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย	357,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- หน่วยงานแจ้งขอยกเลิก เนื่องจากได้มีการดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
19. กิจกรรม ขุดลอกวัชพืช คลองไอ้เบี้ย หมู่ที่ 10 ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย	277,700	7-มี.ค.-68	-	√	-	1-เม.ย.-68	30-ก.ย.-68	-	-	-	-	-	-	🔴	-	- อนุมัติโครงการและมอบอำนาจแล้ว เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 68 - ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว และคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือน พ.ค. 68
20. กิจกรรม ขุดลอกร่องระบายน้ำ สายนาสามแถว หมู่ที่ 2 ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย	210,100	7-มี.ค.-68	-	√	-	1-เม.ย.-68	30-ก.ย.-68	-	-	-	-	-	-	🔴	-	- อนุมัติโครงการและมอบอำนาจแล้ว เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 68 - ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว และคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในต้นเดือน พ.ค. 68
22. กิจกรรม ขุดลอกวัชพืช คลองตาค้าง หมู่ที่ 11 ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย	96,700	7-มี.ค.-68	-	√	-	1-เม.ย.-68	30-ก.ย.-68	-	-	-	-	-	-	🔴	-	- อนุมัติโครงการและมอบอำนาจแล้ว เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 68 - ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว และคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในต้นเดือน พ.ค. 68
23. กิจกรรม ขุดลอกคลองทรายมูล หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองบางขลัง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย	350,800	7-มี.ค.-68	-	√	-	1-เม.ย.-68	30-ก.ย.-68	-	-	-	-	-	-	🔴	-	- อนุมัติโครงการและมอบอำนาจแล้ว เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 68 - ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว และคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในต้นเดือน พ.ค. 68
โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ																
หน่วยดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า	2,300,000															
23. กิจกรรม ซ่อมสร้างถนนสาย สท.ถ. 61 - 068 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย	2,300,000	-	-	-	-	1-เม.ย.-68	30-ก.ย.-68	-	-	-	-	-	-	🔴	-	- ตามมติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 8 ม.ค .68 - อยู่ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติและมอบอำนาจโครงการ และจะดำเนินการคัดเลือกผู้รับจ้างต่อไปคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนเมษายน
หน่วยดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล	18,000,000															
24. กิจกรรม ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านวัดโบสถ์-ลานตาเมือง หมู่ที่ 7 บ้านหนองตาเพ็ง ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย	18,000,000	-	-	-	-	1-เม.ย.-68	30-ก.ย.-68	-	-	-	-	-	-	-	-	- ตามมติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 8 ม.ค .68 - สำนักงบประมาณอนุมัติให้จังหวัดสุโขทัยเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามที่ขอทำความตกลงเมื่อวันที่ 31 มี.ค. 68 - อยู่ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติและมอบอำนาจโครงการ และจะดำเนินการคัดเลือกผู้รับจ้างต่อไปคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนเมษายน
หน่วยดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึก	4,690,000															
25. กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแม่ปาคาน หมู่ที่ 4 บ้านภูนก ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย	4,690,000	7-มี.ค.-68	-	-	-	1-เม.ย.-68	30-ก.ย.-68	-	-	-	-	-	-	🔴	-	- ตามมติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 8 ม.ค .68 - อนุมัติโครงการและมอบอำนาจแล้ว เมื่อ 7 มี.ค. 68 - อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง เริ่มวันที่ 23 เม.ย. - 12 พ.ค.68
รวม	32,037,400															