สถานะผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของจังหวัดสุโขทัย

ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ที่	ส่วนราชการ	โครงการส่วนที่	งบจังหวัดจัดสรรตาม พ.ร.บ.		โครงการ /งบประมาณที่ส่วนราชการขอใช้จริง		ก่อหนี้ PO/ใช้จ่าย				เหลือจ่าย/เปลี่ยนแปลง นำไปใช้ดำเนินโครงการ Y1/Y2	คงเหลือเงินเหลือจ่าย	ผลการเบิกจ่าย		คงเหลือเบิกจ่าย	เป้าหมายการเบิกจ่าย	หมายเหตุ
			กิจกรรม	งบประมาณ	กิจกรรม	งบประมาณ	กิจกรรม	งบประมาณ	ร้อยละ	เหลือจ่ายจาก PO / เปลี่ยนแปลงโครงการ			เบิกจ่าย	ร้อยละ			
1	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย	1 (Y2)	1	22,000,000.00	1	22,000,000.00	1	21,980,000.00	99.91	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	21,980,000.00	l	
2	แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย	1 (Y1/Y2)	12	139,200,000.00	12	125,397,300.00	12	125,281,000.00	90.00	13,919,000.00	13,880,700.00	38,300.00	38,896,000.00	31.05	86,385,000.00	l	
3	ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสำโรง	1 (Y2)	2	685,900.00	2	685,900.00	2	649,400.00	94.68	36,500.00	36,500.00	0.00	649,400.00	100.00	0.00	l	
4	เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย	2 (Y2)	1	9,751,900.00	1	9,751,900.00	1	9,250,000.00	94.85	501,900.00	0.00	501,900.00	0.00	0.00	9,250,000.00	l	
5	เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์	2 (Y1)	1	7,021,700.00	1	7,021,700.00	1	4,992,805.57	71.11	2,028,894.43	0.00	2,028,894.43	0.00	0.00	4,992,805.57	l	
6	องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเสลี่ยม	2 (Y1)	1	3,780,000.00	1	3,780,000.00	0	0.00	0.00	3,780,000.00	3,531,500.00	248,500.00	0.00	0.00	0.00	l	ยกเลิก
7	องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุม	2 (Y1/Y2)	3	8,685,700.00	3	8,685,700.00	3	6,768,999.00	77.93	1,916,701.00	368,300.00	1,548,401.00	1,549,000.00	22.88	5,219,999.00	l	
8	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย	1 (Y1)	1	6,566,600.00	1	6,566,600.00	1	6,387,900.00	97.28	178,700.00	0.00	178,700.00	0.00	0.00	6,387,900.00	l	รอ po
9	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย	1 (Y1)	1	3,075,000.00	1	3,075,000.00	1	2,850,000.00	92.68	30,000.00	0.00	30,000.00	195,000.00	6.34	2,850,000.00	l	รอ po
10	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย	1 (Y1)	1	1,328,600.00	1	1,328,600.00	1	1,310,000.00	98.60	18,600.00	0.00	18,600.00	1,310,000.00	98.60	0.00	l	
11	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย	1 (Y1)	2	2,629,300.00	2	2,629,300.00	1	880,000.00	33.47	120,000.00	0.00	120,000.00	1,594,358.00	60.64	914,942.00	l	
12	สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย	1 (Y1)	1	288,100.00	1	288,100.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,100.00	42.73	165,000.00	l	
13	สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย	1 (Y1)	1	676,000.00	1	676,000.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605,280.00	89.54	70,720.00	l	
14	สำนักงานจังหวัดสุโขทัย															l	
	- งานลอยกระทงปี 69	1 (Y1)	1	29,844,400.00	1	29,844,400.00	0	0.00	0.00	4,069,221.00	4,069,100.00	121.00	20,525,379.00	68.77	5,249,800.00	l	
	- ceo	-	1	9,000,000.00	1	9,000,000.00	1	87,500.00	0.97	0.00	0.00	0.00	4,367,869.55	48.53	4,632,130.45	l	
15	สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย	1 (Y1)	4	5,890,300.00	4	5,890,300.00	0	3,430,000.00	58.23	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	5,889,200.00	l	
16	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย	1 (Y1)	1	2,431,900.00	1	2,431,900.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	968,680.00	39.83	1,463,220.00	l	
	เปลี่ยนแปลงโครงการ																
17	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย	2 (Y1)	-	-	2	2,000,000.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	l	พิจารณาผล
18	อำเภอศรีสำโรง	1 (Y2)	-	-	1	343,000.00	1	335,000.00	97.67	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	335,000.00	l	
19	อำเภอบ้านด่านลานหอย	1 (Y2)	-	-	1	349,000.00	1	349,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	349,000.00	100.00	0.00	l	
20	อำเภอศรีนคร	2 (Y1)	-	-	8	3,505,800.00	8	3,329,400.00	94.97	176,400.00	0.00	176,400.00	0.00	0.00	3,329,400.00	l	
21	อำเภอศรีสัชนาลัย	2 (Y1)	-	-	18	8,380,500.00	18	7,413,200.00	88.46	967,300.00	0.00	967,300.00	2,177,200.00	0.00	5,236,000.00	l	*ยกเลิก 1 กิจกรรม
22	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับ	2 (Y2)	-	-	1	3,920,000.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,920,000.00	l	
23	องค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว	เพิ่ม	-	-	1	1,309,000.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,309,000.00	l	รอผลทำความตกลง
24	เทศบาลเมืองกลางดง	เพิ่ม	-	-	1	2,079,900.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,079,900.00	l	รอผลทำความตกลง
24	**รวม**		**35**	**252,855,400.00**	**68**	**260,939,900.00**	**53**	**195,294,204.57**	**77.24**	**27,772,316.43**	**21,887,200.00**	**5,885,116.43**	**73,310,266.55**	**28.99**	**173,660,017.02**	**68.68**	

สถานะการเบิกจ่ายตามเป้าหมายมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายฯ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

- ภาพรวม ใช้จ่ายร้อยละ 81 และเบิกจ่ายร้อยละ 76
- รายจ่ายประจำ ใช้จ่ายร้อยละ 84 และเบิกจ่ายร้อยละ 83

l ต่ำกว่าร้อยละ 38

l ตั้งแต่ร้อยละ 38 ขึ้นไปแต่ไม่ถึงร้อยละ 76

l ตามเป้าหมายร้อยละ 76

l ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ

สรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2569 ของจังหวัดสุโขทัย												
พ.ร.บ.	ภาพรวม		ยกเลิกกิจกรรม		ภาพรวมภายหลังการเปลี่ยนแปลงโครงการ		ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ		ข้อมูลเบิกจ่ายงบประมาณ			
	กิจกรรม	งบประมาณ	กิจกรรม	งบประมาณ	กิจกรรม	งบประมาณ	ก่อหนี้/ใช้จ่าย	ร้อยละ	เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละ
งบรายจ่ายประจำ	13	52,730,200.00	-	-	15	54,730,200.00	14,857,900.00	28.18	25,321,797.00	48.02	24,990,782.00	47.39
งบลงทุน	21	191,125,200.00	1	3,780,000.00	52	197,209,700.00	180,348,804.57	94.36	43,620,600.00	22.82	144,037,104.57	75.36
งบรายจ่ายอื่น	1	9,000,000.00	-	-	1	9,000,000.00	87,500.00	13.61	4,367,869.55	48.53	4,632,130.45	51.47
รวม	35	252,855,400.00	1	3,780,000.00	68	260,939,900.00	195,294,204.57	77.24	73,310,266.55	28.99	173,660,017.02	68.68

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของจังหวัดสุโขทัย

ที่	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ.				อนุมัติโครงการ (ว/ด/ป)	ผลการก่อหนี้ผูกพัน					ผลการเบิกจ่าย					หมายเหตุ
	โครงการ/กิจกรรม จำแนกตามหน่วยดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	โครงการส่วนที่	วงเงินที่ได้รับจัดสรร		วงเงินก่อหนี้ผูกพัน /ใช้จ่าย (บาท)	เหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน/ใช้จ่าย (บาท)	เริ่มต้น (วัน/เดือน/ปี)	สิ้นสุด (วัน/เดือน/ปี)	ระยะเวลา/งวดงาน	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือเบิกจ่าย (บาท)	จำนวนงวดงานที่เบิกแล้ว/คงเหลือ	ร้อยละ	รวมเงินที่จะคืน (เหลือจ่าย/ยกเลิก) (บาท)	
1)	**โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน**			9,641,600.00		9,237,900.00	0.00				195,000.00	6,567,900.00		2.02	208,700.00	
1	กิจกรรมหลัก การจัดงานมหกรรมสืบสานมรดกงานหัตถกรรม งานหัตถศิลป์สุโขทัยสู่ตลาดภูมิภาค	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย	1 (Y1)	6,566,600.00	23-ธ.ค.-68	6,387,900.00	-	-	-	-	0.00	3,687,900.00	-	-	178,700.00	- เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามมติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2569 - สำนักงานพัฒนาชุมจังหวัดสุโขทัย แจ้ง PO เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2569 ในวงเงิน 6,387,900 บาท เหลือจ่าย 179,700 บาท ทั้งนี้ ได้ po ในวงเงิน 2,551,600 บาท เนื่องจาก อยู่ระหว่างสำนักงบประมาณอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ไตรมาสที่ 4) เพื่อดำเนินโครงการ po เต็มวงเงิน ในระบบ New GFMIS Thai ต่อไป - กำหนดดำเนินกิจกรรมที่มีในพื้นที่ภูมิภาคต่าง ๆ ดังนี้ 1. กิจกรรมแถลงข่าวงานในวันที่ 17 มิถุนายน 2569 ณ โรงแรมศรีวิไลสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 2. กิจกรรมงานมหกรรมสืบสาน มรดกงานหัตถกรรม งานหัตถศิลป์สุโขทัยสู่ตลาดภูมิภาค จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1: ระหว่างวันที่ 8 – 12 กรกฎาคม 2569 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก /ครั้งที่ 2: ระหว่างวันที่ 18 – 22 กรกฎาคม 2569 ณ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ ครั้งที่ 3: ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 1 กันยายน 2569
2	กิจกรรมหลัก พัฒนาอุตสาหกรรม เกษตรแปรรูปสู่สินค้ามูลค่าสูง (High Value)	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย	1 (Y1)	3,075,000.00	11-ธ.ค.-68	2,850,000.00	-	-	-	-	195,000.00	2,880,000.00	-	6.34	30,000.00	- เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการมติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 6/2568 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2568 - สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย แจ้ง PO ในวงเงิน 2,850,000 บาท เหลือจ่าย 30,000 บาท ทั้งนี้ ได้ po ในวงเงิน 1,425,000 บาท เนื่องจาก อยู่ระหว่างสำนักงบประมาณอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ไตรมาสที่ 4) เพื่อดำเนินโครงการ po เต็มวงเงิน ในระบบ New GFMIS Thai ต่อไป - กำหนดดำเนินกิจกรรม ดังนี้ 1. กำหนดดำเนินกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสูง (High Value) จำนวน 20 ผลิตภัณฑ์ วงเงิน 1,450,000 บาท ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม 2569 – 19 สิงหาคม 2569 2. กำหนดดำเนินกิจกรรม "อุตสาหกรรมแฟร์" เพื่อทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ต้นแบบมูลค่าสูง (High Value) ที่ได้รับการพัฒนา รวมทั้งผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรอื่น ๆ จำนวน 50 บูธ จำนวน 1 ครั้ง วงเงิน 1,430,000 บาท
2.1	<u>กิจกรรมย่อย</u> : พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสูง (High Value)			1,645,000.00		-	-	-	-	-	195,000.00	1,450,000.00	-	11.85	-	กำหนดดำเนินกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสูง (High Value) จำนวน 20 ผลิตภัณฑ์ วงเงิน 1,450,000 บาท ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม 2569 – 19 สิงหาคม 2569 เพื่อพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่ม สามารถยกระดับมาตรฐานสินค้าและสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่
	2.1.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มองค์ความรู้พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสูง (กลุ่มเป้าหมายผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน (SMEs) จำนวน 50 ราย)			195,000.00		-	-	-	-	-	195,000.00	-	-	100.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	2.1.2 จ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูปด้วยนวัตกรรม (จำนวน 20 ผลิตภัณฑ์)			1,000,000.00		-	-	-	-	-	0.00	1,000,000.00	-	-	-	
	2.1.3 จ้างเหมาออกแบบและจัดทำต้นแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร			450,000.00		-	-	-	-	-	0.00	450,000.00	-	-	-	
2.2	<u>กิจกรรมย่อย</u> : กิจกรรมอุตสาหกรรมแฟร์ เพื่อทดสอบตลาดผลิตภัรฑ์ต้นแบบผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง (High Value) ที่ได้รับการพัฒนาและผลิตภัรฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรอื่นๆ (จำนวน 50 บูธ)			1,430,000.00		-	-	-	-	-	0.00	1,430,000.00	-	-	-	กำหนดดำเนินกิจกรรม "อุตสาหกรรมแฟร์" เพื่อทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ต้นแบบมูลค่าสูง (High Value) ที่ได้รับการพัฒนา รวมทั้งผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรอื่น ๆ จำนวน 50 บูธ จำนวน 1 ครั้ง วงเงิน 1,430,000 บาท ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม 2569 – 30 กันยายน 2569 เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาด ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ และสร้างโอกาสในการเชื่อมโยงเครือข่ายทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการในพื้นที่

ที่	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ.				อนุมัติโครงการ (ว/ด/ป)	ผลการก่อหนี้ผูกพัน					ผลการเบิกจ่าย					หมายเหตุ
	โครงการ/กิจกรรม จำแนกตามหน่วยดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	โครงการส่วนที่	วงเงินที่ได้รับจัดสรร		วงเงินก่อหนี้ผูกพัน /ใช้จ่าย (บาท)	เหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน/ใช้จ่าย (บาท)	เริ่มต้น (วัน/เดือน/ปี)	สิ้นสุด (วัน/เดือน/ปี)	ระยะเวลา/งวดงาน	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือเบิกจ่าย (บาท)	จำนวนงวดงานที่เบิกแล้ว/คงเหลือ	ร้อยละ	รวมเงินที่จะคืน (เหลือจ่าย/ยกเลิก) (บาท)	
2)	**โครงการพัฒนาด้านเกษตร**			175,401,500.00		157,824,400.00	14,983,700.00				39,432,138.00	120,985,662.00	22.48		1,070,500.00	
2.1	**กิจกรรมหลัก พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมเพื่อการเกษตรแบบบูรณาการ**														0.00	
3	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านตะพังมะกอก อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ช่วง กม. 0+000 ถึง 4+700 ระยะทาง 4.700 กม.	แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย	1 (Y1)	20,000,000.00	28 ม.ค. 69	18,460,000.00	1,540,000.00	28-พ.ค.-69	24-ก.ย.-69	120 วัน	0.00	18,460,000.00	0/9	-	10,000.00	- มติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงและงบประมาณ จาก 20.0000 ล้านบาท เป็น 18.4700 ล้านบาท คงเหลือ 1.5300 ล้านบาท โดยได้รับอนุมัติโอนจากสำนักงบประมาณแล้ว และจังหวัดสุโขทัยอนุมัติเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2569 - อยู่ระหว่างบริหารสัญญา สัญญาเลขที่ 71/2569 คู่สัญญา: ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านสวนสามชัย กำหนดส่งมอบงานและเบิกจ่ายเงิน แบ่งออกเป็น 9 งวดงาน
4	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยกทางหลวง หมายเลข 1327 - บ้านวังสมบูรณ์ ตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 2+400ระยะทางรวม 2.400 กิโลเมตร	แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย	1 (Y1)	9,800,000.00	18-ธ.ค.-68	9,795,000.00	5,000.00	20-ก.พ.-69	19-มิ.ย.-69	120 วัน	9,795,000.00	0.00	7/7	100.00	-	- จองใบสั่งซื้อ (PO) ในระบบ New GFMIS Thai แล้ว - ดำเนินการแล้วเสร็จ หน่วยดำเนินโครงการส่งเอกสารเบิกจ่ายเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2569 กลุ่มงานยุทธศาสตร์ได้ดำเนินการตัดยอดเบิกจ่ายในวันที่ 10 มิถุนายน 2569
5	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองห้วยตง ม.9 ถึง บ้านแก่งหลวง ตำบลกกแรต อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ช่วง กม.ที่ 0+000 - 4+500 ระยะรวม 4.500 กิโลเมตร	แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย	1 (Y1)	12,500,000.00	21 ม.ค. 69	12,486,000.00	14,000.00	13-มี.ค.-69	10-ก.ค.-69	120 วัน	0.00	12,486,000.00	0/5	-	-	- จองใบสั่งซื้อ (PO) ในระบบ New GFMIS Thai แล้ว - อยู่ระหว่างบริหารสัญญา สัญญาเลขที่ 54/2569 คู่สัญญา : ห้างหุ้นส่วนจำกัดทองไกรลาศ กำหนดส่งมอบงานและเบิกจ่ายเงิน: แบ่งออกเป็น 5 งวดงาน งวดที่ 1 (45 วัน) ⟶ 27 เมษายน 2569 (2,973,485 บาท) งวดที่ 2 (60 วัน) ⟶ 12 พฤษภาคม 2569 (881,880 บาท) งวดที่ 3 (75 วัน) ⟶ 27 พฤษภาคม 2569 (3,903,740 บาท) งวดที่ 4 (90 วัน) ⟶ 11 มิถุนายน 2569 (4,082,684 บาท) งวดที่ 5 (120 วัน) ⟶ 11 กรกฎาคม 2569 (644,211 บาท)
6	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหาดทรายผัน หมู่ที่ 6 ถึงหมู่ที่ 11 บ้านโป่งตีนตั้ง ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ช่วงที่ 1 กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+130 ช่วงที่ 2 กม.ที่ 0+130 ถึง กม.ที่ 4+900 ช่วงที่ 3 กม.ที่ 4+900 ถึง กม.ที่ 5+600 ระยะทางรวม 5.600 กิโลเมตร	แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย	1 (Y1)	25,000,000.00	9-เม.ย.-69	20,868,000.00	4,132,000.00	28-พ.ค.-69	24-ก.ย.-69	120 วัน	0.00	20,868,000.00	0/7	-	19,300.00	- มติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2569 เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงและงบประมาณ เนื่องจากพื้นที่ดำเนินการซ้ำซ้อนกับพื้นที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ จาก 25.0000 ล้านบาท เป็น 20.8873 ล้านบาท คงเหลือ 4.1127 ล้านบาท โดยสำนักงบประมาณได้อนุมัติโอนแล้ว และจังหวัดสุโขทัยอนุมัติเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2569 - อยู่ระหว่างบริหารสัญญา สัญญาเลขที่ 70/2569 คู่สัญญา: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรงคุณการโยธา (1988) กำหนดส่งมอบงานและเบิกจ่ายเงิน: แบ่งออกเป็น 7 งวดงาน
7	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้าน วังทองแดง ถึง บ้านวังวน ตำบลวังทองแดง อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ช่วงที่ 1 กม.ที่ 0+000 - 0+500 ช่วงที่ 2 กม.ที่ 6+200 - 7+400 ระยะรวม 1.700 กิโลเมตร	แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย	1 (Y1)	8,000,000.00	18-ธ.ค.-68	7,994,000.00	6,000.00	20-ก.พ.-69	19-มิ.ย.-69	120 วัน	7,994,000.00	-	0/7	100.00	-	- จองใบสั่งซื้อ (PO) ในระบบ New GFMIS Thai แล้ว - ดำเนินการแล้วเสร็จ หน่วยดำเนินโครงการส่งเอกสารเบิกจ่ายเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2569 กลุ่มงานยุทธศาสตร์ได้ดำเนินการตัดยอดเบิกจ่ายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2569

ที่	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ.				อนุมัติโครงการ (ว/ด/ป)	ผลการก่อหนี้ผูกพัน					ผลการเบิกจ่าย					หมายเหตุ
	โครงการ/กิจกรรม จำแนกตามหน่วยดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	โครงการส่วนที่	วงเงินที่ได้รับจัดสรร		วงเงินก่อหนี้ผูกพัน /ใช้จ่าย (บาท)	เหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน/ใช้จ่าย (บาท)	เริ่มต้น (วัน/เดือน/ปี)	สิ้นสุด (วัน/เดือน/ปี)	ระยะเวลา/งวดงาน	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือเบิกจ่าย (บาท)	จำนวนงวดงานที่เบิกแล้ว/คงเหลือ	ร้อยละ	รวมเงินที่จะคืน (เหลือจ่าย/ยกเลิก) (บาท)	
8	ก่อสร้างถนนลาดยาง สายแยกทางหลวงหมายเลข 1327 – บ้านโป่งค่าง ตำบลพุ่งเสลี่ยม อำเภอพุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ช่วงดำเนินก่อสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 2+000 ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร	แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย	1 (Y1)	12,500,000.00	28 ม.ค.69	6,494,000	6,006,000.00	16-พ.ค.-69	12-ก.ย.-69	120 วัน	0.00	6,494,000.00	0/10	-	6,000.00	- มติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและงบประมาณ เนื่องจากพื้นที่ทับซ้อนกับเขตพื้นที่ป่า จาก 12.5000 ล้านบาท เป็น 6.5000 ล้านบาท คงเหลือ 6.5000 ล้านบาท โดยสำนักงบประมาณได้อนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณแล้ว - อยู่ระหว่างบริหารสัญญา สัญญาเลขที่ 69/2569 คู่สัญญา: บริษัท ลานหอยหินอ่อน กำหนดส่งมอบงานและเบิกจ่ายเงิน: แบ่งออกเป็น 10 งวดงาน งวดที่ 1 (45 วัน) ⟶ วันที่ 3 ก.ค. 69 (185,281 บาท) งวดที่ 2 (60 วัน) ⟶ วันที่ 18 ก.ค. 69 (98,212 บาท) งวดที่ 3 (70 วัน) ⟶ วันที่ 28 ก.ค. 69 (566,589 บาท) งวดที่ 4 (80 วัน) ⟶ วันที่ 7 ส.ค. 69 (1,343,999 บาท) งวดที่ 5 (90 วัน) ⟶ วันที่ 17 ส.ค. 69 (375,993 บาท) งวดที่ 6 (95 วัน) ⟶ วันที่ 22 ส.ค. 69 (1,421,257 บาท) งวดที่ 7 (100 วัน) ⟶ วันที่ 27 ส.ค. 69 (1,421,257 บาท) งวดที่ 8 (105 วัน) ⟶ วันที่ 1 ก.ย. 69 (458,651 บาท) งวดที่ 9 (110 วัน) ⟶ วันที่ 6 ก.ย. 69 (466,348 บาท)
9	เสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านพงเสลียง หมู่ที่ 14 ถึง หมู่ที่ 24 บ้านดงพริกแจว ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ช่วงที่ 1 กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 2+000 ช่วงที่ 2 กม.ที่ 2+000 ถึง กม.ที่ 5+400 ระยะทางรวม 5.400 กิโลเมตร	แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย	1 (Y1)	9,700,000.00	13 ก.พ. 69	9,697,000.00	3,000.00	30-เม.ย.-69	27-ส.ค.-69	120 วัน	0.00	9,697,000.00	0/7	-	3,000.00	-มติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2569 เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเนื่องจากระบุชื่อกิจกรรมคลาดเคลื่อน - อยู่ระหว่างบริหารสัญญา สัญญาเลขที่ 68/2569 คู่สัญญา: บริษัท ชนะวัตรก่อสร้าง จำกัด กำหนดส่งมอบงานและเบิกจ่ายเงิน: แบ่งออกเป็น 7 งวดงาน
10	ปรับปรุงถนนพร้อมก่อสร้างสะพาน สายบ้านหนองรังสิต ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล อำเภอพุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+700 ระยะทางรวม 0.700 กิโลเมตร	แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย	1 (Y2)	9,900,000.00	28 ม.ค. 69	9,890,000.00	10,000.00	19-มี.ค.-69	14-ต.ค.-69	120 วัน	0.00	9,890,000.00	0/17	-	-	- อยู่ระหว่างบริหารสัญญา สัญญาเลขที่ 66/2569 คู่สัญญา: ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิษณุตีพร้อมกำหนดส่งมอบงานและเบิกจ่ายเงิน: แบ่งออกเป็น 17 งวดงาน
11	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านสมุย หมู่ที่ 10 ตำบลคลองยาง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 2+500 ระยะทางรวม 2.500 กิโลเมตร	แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย	1 (Y2)	8,500,000.00	28 ม.ค. 69	8,490,000.00	10,000.00	19-มี.ค.-69	15-ส.ค.-69	150 วัน	0.00	8,490,000.00	0/7	-	-	- อยู่ระหว่างบริหารสัญญา สัญญาเลขที่ 65/2569 คู่สัญญา: ห้างหุ้นส่วนจำกัดนันทพรอีนจิเนียริง กำหนดส่งมอบงานและเบิกจ่ายเงิน: แบ่งออกเป็น งวดที่ 1 (45 วัน) ⟶ วันที่ 3 พฤษภาคม 2569 (590,813 บาท) งวดที่ 2 (65 วัน) ⟶ วันที่ 23 พฤษภาคม 2569 (775,388 บาท) งวดที่ 3 (85 วัน) ⟶ วันที่ 12 มิถุนายน 2569 (2,441,920 บาท) งวดที่ 4 (105 วัน) ⟶ วันที่ 2 กรกฎาคม 2569 (559,375 บาท) งวดที่ 5 (115 วัน) ⟶ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569 (1,855,562 บาท) งวดที่ 6 (130 วัน) ⟶ วันที่ 27 กรกฎาคม 2569 (1,855,562 บาท) งวดที่ 7 (150 วัน) ⟶ วันที่ 16 สิงหาคม 2569 (411,420 บาท)
12	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสามพวง ถึง บ้านตะเข้ขาน ช่วงที่ 1 กม. 0+000 ถึง กม. 1+475 ตำบลสามพวง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ระยะทางรวม 1.475 กิโลเมตร	แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย	1 (Y2)	9,500,000.00	13 ก.พ. 69	7,333,000.00	2,167,000.00	4-เม.ย.-69	2-ก.ค.-69	90 วัน	7,333,000.00	0.00	8/8	100.00	-	- เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงและงบประมาณ เนื่องจากพื้นที่ดำเนินการซ้ำซ้อนกับพื้นที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ตามมติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2569 จาก 9.5000 ล้านบาท เป็น 7.3400 ล้านบาท เงินเหลือจากการปรับลด 2.16000 ล้านบาท - ดำเนินการแล้วเสร็จ หน่วยดำเนินการส่งเอกสารเบิกจ่ายเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2569 กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลตัดยอดเบิกจ่ายเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2569

ที่	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ.				อนุมัติโครงการ (ว/ด/ป)	ผลการก่อหนี้ผูกพัน					ผลการเบิกจ่าย					หมายเหตุ
	โครงการ/กิจกรรม จำแนกตามหน่วยดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	โครงการส่วนที่	วงเงินที่ได้รับจัดสรร		วงเงินก่อหนี้ผูกพัน /ใช้จ่าย (บาท)	เหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน/ใช้จ่าย (บาท)	เริ่มต้น (วัน/เดือน/ปี)	สิ้นสุด (วัน/เดือน/ปี)	ระยะเวลา/งวดงาน	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือเบิกจ่าย (บาท)	จำนวนงวดงานที่เบิกแล้ว/คงเหลือ	ร้อยละ	รวมเงินที่จะคืน (เหลือจ่าย/ยกเลิก) (บาท)	
13	ปรับปรุงถนนลาดยาง สายทุ่งยางเมือง ถึงบ้านวังกร่าง ตำบลทุ่งยางเมือง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ช่วงที่ 1 กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+500 ช่วงที่ 2 กม.ที่ 0+500 ถึง กม.ที่ 2+800 ระยะรวม 2.800 กิโลเมตร	แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย	1 (Y2)	8,500,000.00	21 ม.ค.69	8,479,000.00	21,000.00	13-มี.ค.-69	10-มิ.ย.-69	90 วัน	8,479,000.00	0.00	100	-	-	- ดำเนินการแล้วเสร็จ หน่วยดำเนินโครงการส่งเอกสารเบิกจ่ายเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2569 กลุ่มงานยุทธะสาสตร์ได้ดำเนินการตัดยอดเบิกจ่าย ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2569
14	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายรอบทะเลหลวง ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย (บริเวณหน้าศาลและด้านทิศตะวันตก) ขนาดผิวจราจรกว้าง 6-8 เมตร ยาว 8,605 เมตร หรือพื้นที่ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 58,060 ตารางเมตร	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย	1 (Y2)	22,000,000.00	15 ธ.ค. 68	21,980,000.00	20,000.00	5-มิ.ย.-69	1-พ.ย.-69	150 วัน	0.00	21,980,000.00	0/3	-	20,000.00	- มติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2569 เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครง เนื่องจากราคายางแอสฟัลท์มีการปรับราคาเพิ่มขึ้น จึงปรับลดปริมาณงาน และได้ขอทำความตกลงกับ สงป. ในกรณีวงเงินเกิน 10 ล้านบาท ทั้งนี้ สำนักงบประมาณได้อนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรแล้ว และผู้ว่าราชการฯ ได้อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2569 - อยู่ระหว่างบริหารสัญญา สัญญาเลขที่ 63/2569 คู่สัญญา: ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวรรณ แอสฟัลท์ (1012) กำหนดส่งมอบงานและเบิกจ่ายเงิน: แบ่งออกเป็น 3 งวด
2.2	**กิจกรรมหลัก พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรกรรม อุปโภค บริโภค และแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย**															
15	ขุดลอกขนมครกคลองใต้ หมู่ที่ 2 บ้านสันติสุข ตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย (จุดที่ 1) ปากคลองกว้าง 8.00 เมตร ก้นคลองกว้าง 6.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร ขุดลึกเพิ่มเฉลี่ย 2.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 4,800.00 ลูกบาศก์เมตร	อำเภอศรีสำโรง	1 (Y2)	189,000.00	11-ก.พ.-69	184,000.00	5,000.00	6-มี.ค.-69	3-มิ.ย.-69	90 วัน	184,000.00	-	1/1	100.00	-	- มติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2569 เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงและงบประมาณ เนื่องจากชื่อกิจกรรมและแบบประมาณราคา (ปร.4/ปร.5) ไม่สอดคล้องกับแบบรูปรายการและสภาพพื้นที่ดำเนินโครงการ - ดำเนินการแล้วเสร็จ
16	ขุดลอกขนมครกหนองปลาสร้อย หมู่ที่ 4 ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย กว้างเฉลี่ย 30.00 เมตร ความยาว 100 เมตร หรือปริมาณดินขุดพร้อมขนย้ายไม่น้อยกว่า 6,750 ลูกบาศก์เมตร	อำเภอศรีสำโรง	1 (Y2)	496,900.00	11-ก.พ.-69	465,400.00	31,500.00	7-มี.ค.-69	4-มิ.ย.-69	90 วัน	465,400.00	-	1/1	100.00	-	- มติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2569 เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงและงบประมาณ - ดำเนินการแล้วเสร็จ
2.3	**กิจกรรมหลัก ปรับปรุงซ่อมแซมโครงข่ายคมนาคม ด้านการเกษตรในระดับพื้นที่แบบบูรณาการ**															
17	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ่อแก้ว บ่อทอง บ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 1 ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 4,500 ม. หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 27,000 ตารางเมตร	เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย	2 (Y2)	9,751,900.00	13 ม.ค. 69	9,250,000.00	501,900.00	22-พ.ค.-69	20-ก.ค.-69	60 วัน	0.00	9,250,000.00	0/2	-	501,900.00	- ลงนามในสัญญากับผู้รับจ้าง เมื่อวันที่ 21 พฤาภาคม 2569 อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเพื่อดำเนินการบันทึกข้อมูลสั่งซื้อสั่งจ้าง (po) ในระบบ New GFMIS Thai - อยู่ระหว่างบริหารสัญญา เลขที่e4/2569 คู่สัญญา: บริษัทพร่านกระต่าย ไมนิ่ง จำกัด ระยะเวลาก่อสร้าง: 60 วัน กำหนดส่งมอบงานและเบิกจ่ายเงิน: 2 งวดงาน
18	งานเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางซอยหลังโรงเรียนวัดบ้านคลอง หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำขุม อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 925 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,700 ตารางเมตร	องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุม	2 (Y2)	1,554,400.00	25-ธ.ค.-68	1,549,000.00	5,400.00	25-เม.ย.-69	23-มิ.ย.-69	60 วัน	1,549,000.00	0.00	1/1	-	4,400.00	- อยู่ระหว่างบริหารสัญญา เลขที่11/2569 สัญญาเลขที่ 11/2569 คู่สัญญา: ห้างหุ้นส่วนทรงคุณการโยธา 1988 ระยะเวลาก่อสร้าง: 60 วัน กำหนดส่งมอบงานและเบิกจ่ายเงิน: 1 งวดงาน
19	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางก้อน สร้อยสุวรรณ์ ถึง ถนนลาดยางศรีนคร-ปลายราง หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำขุม ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร	องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุม	2 (Y2)	2,587,300.00	25-ธ.ค.-68	2,220,000.00	367,300.00	29-เม.ย.-69	7-ก.ค.-69	90 วัน	0.00	2,220,000.00	0/1	-	367,300.00	- อยู่ระหว่างบริหารสัญญาสัญญาเลขที่ 12/2569 คู่สัญญา: ห้างหุ้นส่วนจามิกรวิศวการ ระยะเวลาก่อสร้าง: 90 วัน กำหนดส่งมอบงานและเบิกจ่ายเงิน: 1 งวดงาน
20	**กิจกรรมหลัก พัฒนาและส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรมูลค่าสูงและสินค้าอัตลักษณ์จังหวัดสุโขทัย**	**สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย**	**1 (Y1)**	**1,328,600.00**	**14-พ.ย.-68**	**1,310,000.00**	**18,600.00**	**11-เม.ย.-69**	**25-พ.ค.-69**	**45 วัน**	**1,310,000.00**	**0.00**	**1/1**	**100.00**	**18,600.00**	**ดำเนินการแล้วเสร็จ หน่วยดำเนินการจัดส่งเอกสารเบิกจ่ายเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2569 กลุ่มงานยุทธศาสตร์ตัดยอดเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2569**
21	**กิจกรรมหลัก ยกระดับการผลิต การแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่ามะม่วงโชคอนันต์ ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี**	**สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย**	**1 (Y1)**	**1,079,700.00**	**14-พ.ย.-68**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**264,230.00**	**815,470.00**	-	24.47	-	**มีแผนจัดกิจกรรมในเดือนเมษายน - กันยายน 2569**
21.1	<u>กิจกรรมย่อย</u> : พัฒนายกระดับกระบวนการผลิตมะม่วงโชคอนันต์ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี จำนวน 1 ครั้ง (กลุ่มเป้าหมาย เกษตรกรในพื้นที่ตำบลน้ำขุม 50 คน/100 ไร่) - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนายกระดับกระบวนการผลิตมะม่วงโชคอนันต์ ด้วยนัวตกรรมและเทคโนโลยี			26,450.00		-	-	-	-	-	26,240.00	210.00	-	99.21	-	
21.2	<u>กิจกรรมย่อย</u> : เพิ่มขีดความสามารถในการแปรรูปสินค้าเกษตรคุณภาพเพื่อยกระดับสู่เกดรมูลค่าสูง			238,200.00		-	-	-	-	-	237,990.00	210.00	-	99.91	-	

ที่	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ.				อนุมัติโครงการ (ว/ด/ป)	ผลการก่อหนี้ผูกพัน					ผลการเบิกจ่าย					หมายเหตุ
	โครงการ/กิจกรรม จำแนกตามหน่วยดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	โครงการส่วนที่	วงเงินที่ได้รับจัดสรร		วงเงินก่อหนี้ผูกพัน /ใช้จ่าย (บาท)	เหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน/ใช้จ่าย (บาท)	เริ่มต้น (วัน/เดือน/ปี)	สิ้นสุด (วัน/เดือน/ปี)	ระยะเวลา/งวดงาน	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือเบิกจ่าย (บาท)	จำนวนงวดงานที่เบิกแล้ว/คงเหลือ	ร้อยละ	รวมเงินที่จะคืน (เหลือจ่าย/ยกเลิก) (บาท)	
	21.2.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรด้านงานวิจัย การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (กลุ่มเป้าหมาย เกษตรกรสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะม่วงโชคอนันต์ ในพื้นที่ ม.1 บ้านคลองต่าง ตำบลน้ำขุม จำนวน 65 คน /650 ไร่)			28,400.00		-	-	-	-	-	28,190.00	210.00	-	99.26	-	
	21.2.2 ศึกษา ดูงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแปรรูป หลักสูตร การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรด้วยงานวิจัย การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (กลุ่มเป้าหมาย เกษตรกรสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะม่วงโชคอนันต์ ในพื้นที่ ม.1 บ้านคลองต่าง ตำบลน้ำขุม จำนวน 40 คน)			209,800.00		-	-	-	-	-	209,800.00	-	-	100.00	-	
21.3	กิจกรรมย่อย : จัดทำผลิตภัณฑ์มะม่วงโชคอนันต์ และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ (ผลิตภัณฑ์แปรรูปใหม่ จำนวน 5 ผลิตภัณฑ์)			300,000.00		-	-	-	-	-	0.00	300,000.00	-	-	-	
21.4	กิจกรรมย่อย : พัฒนาและส่งเสริมการตลาด จ้างเหมาบริการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาแล้ว พร้อมทั้งทดสอบตลาด อย่างน้อย 3 ช่องทาง (กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะม่วงโชคอนันต์ ม.1 บ้านคลองต่าง ในพื้นที่ตำบลน้ำขุม จำนวน 65 คน)			500,000.00		-	-	-	-	-	0.00	500,000.00	-	-	-	
21.5	กิจกรรมย่อย : เวทีเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน/องค์ความรู้สรุปผลการดำเนินงาน (กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะม่วงโชคอนันต์ ม.1 บ้านคลองต่าง ในพื้นที่ตำบลน้ำขุม จำนวน 65 คน)			15,050.00		-	-	-	-	-	0.00	15,050.00	-	-	-	
22	**กิจกรรมหลัก ยกระดับสินค้าข้าว สู่ข้าวคุณภาพปลอดภัย GAP และข้าวอินทรีย์ ครบวงจร**	**สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย**	**1 (Y1)**	**1,549,600.00**	**18-พ.ย.-68**	**880,000.00**	**120,000.00**	**11-เม.ย.-69**	**25-พ.ค.-69**	**45 วัน**	**1,330,128.00**	**99,472.00**	-	85.84	**120,000.00**	**มติก.บ.จ ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 259 เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการจำนวนวันจัดกิจกรรม**
22.1	กิจกรรมย่อย : การลดต้นทุนการผลิตด้วยสารชีวภาพ สารชีวภัณฑ์ โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการใช้สารชีวภัณฑ์ น้ำหมักชีวภาพ เพื่อป้องกันและกำจัดศัตรูพืช (กลุ่มเป้าหมาย เกษตรกร 132 คน ในพื้นที่อ.ศรีสำโรง/คีรีมาศ/ทุ่งเสลี่ยม/บ้านด่านลานหอย/กลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวปลอดภัย ข้าวอินทรีย์/	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย		76,600.00		-	-	-	-	-	73,608.00	2,992.00	-	96.09	-	
22.2	กิจกรรมย่อย : พัฒนายกระดับกระบวนการผลิตข้าวคุณภาพ	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย		273,400.00		-	-	-	-	-	259,360.00	14,040.00	-	94.86	-	
	22.2.1 จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร เรื่อง การพัฒนากระบวนการผลิต การคัดและผลิตเมล็ดข้าวพันธุ์ดี (กระบวนการผลิตแปลงขยายเมล็ดพันธุ์ดี เก็บเกี่ยว ปรับปรุงสภาพ บรรจุ) หลักสูตรข้าว GAP และ หลักสูตรข้าวอินทรีย์			63,600.00		-	-	-	-	-	49,560.00	14,040.00	-	77.92	-	
	22.2.2 ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพกร เรื่อง การพัฒนากระบวนการผลิต การคัดและผลิตเมล็ดข้าวพันธุ์ดี GAP/ข้าวอินทรีย์ มาตรฐานการผลิตสินค้าข้าว และเชื่อมโยงภาคการผลิตสู่การตลาด (กลุ่มเป้าหมาย เกษตรกร 40 คน			209,800.00		-	-	-	-	-	209,800.00	0.00	-	100.00	-	
22.3	กิจกรรมย่อย : ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าให้ได้รับมาตรฐาน จัดอบรมถ่ายถอดความรู้เกี่ยวกับคุณภาพและมาตรฐานในการผลิตสินค้าให้ได้รับรองมาตรฐานและเตรียมความพร้อมในการตรวจรับรองมาตรฐาน GAP/มาตรฐานข้าวอินทรีย์ (กลุ่มเป้าหมาย เกษตรกร 132 คน ในพื้นที่ อ.ศรีสำโรง/คีรีมาศ/ทุ่งเสลี่ยม/บ้านด่านลานหอย/กลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวปลอดภัย ข้าวอินทรีย์/เกษตรสามารถพัฒนาด้านการตลาดได้)	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย		63,600.00		-	-	-	-	-	49,560.00	14,040.00	-	77.92	-	
22.4	กิจกรรมย่อย : ส่งเสริมและพัฒนานักการตลาดรุ่นใหม่	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย		86,800.00		-	-	-	-	-	67,600.00	19,200.00	-	-	-	
	22.4.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการตลาด สร้างความรู้ ความเข้าใจทักษะการวางแผนกลยุทธ์ที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการตลาด การประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัลเทคนิค และเครื่องมือประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตร (กลุ่มเป้าหมาย เกษตรกร 20 คน)			18,200.00		-	-	-	-	-	18,200.00	-	-	-	-	

ที่	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ.				อนุมัติโครงการ (ว/ด/ป)	ผลการก่อหนี้ผูกพัน					ผลการเบิกจ่าย					หมายเหตุ
	โครงการ/กิจกรรม จำแนกตามหน่วยดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	โครงการส่วนที่	วงเงินที่ได้รับจัดสรร		วงเงินก่อหนี้ผูกพัน /ใช้จ่าย (บาท)	เหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน/ใช้จ่าย (บาท)	เริ่มต้น (วัน/เดือน/ปี)	สิ้นสุด (วัน/เดือน/ปี)	ระยะเวลา/งวดงาน	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือเบิกจ่าย (บาท)	จำนวนงวดงานที่เบิกแล้ว/คงเหลือ	ร้อยละ	รวมเงินที่จะคืน (เหลือจ่าย/ยกเลิก) (บาท)	
	22.4.2 ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพเกษตรกร เรื่อง นักการตลาดรุ่นใหม่ (กลุ่มเป้าหมาย เกษตรกร 20 คน จนท. 6 คน)			68,600.00		-	-	-	-	-	49,400.00	19,200.00	-	-	-	
22.5	กิจกรรมย่อย : ส่งเสริมและเชื่อมโยงการตลาด จัดงานแสดงสินค้า และจำหน่ายสินค้าเกษตรและเชื่อมโยงตลาดคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลหรือจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ที่มีศักยภาพ)	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย		1,000,000.00		880,000.00	120,000.00	11-เม.ย.-69	25-พ.ค.-69	45 วัน	**880,000.00**	0.00	-	-	-	จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 1 - 5 พฤษภาคม 2569 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
22.6	กิจกรรมย่อย : ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน (หลังดำเนินโครงการ)	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย		49,200.00		-	-	-	-	-	**0.00**	49,200.00	-	-	-	อยู่ระหว่างสำนักงบประมาณพิจารณาอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (เพิ่มเติม) เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการดังกล่าวต่อไป
23	**กิจกรรมหลัก เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกล้วยน้ำว้า เพื่อการแปรรูป**	**สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย**	**1 (Y1)**	**288,100.00**	**15-ธ.ค.-68**	-	-	-	-	-	**123,100.00**	**165,000.00**	-	**42.73**	-	**- มติก.บ.จ ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 259 เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการสถานที่ดำเนินการ - อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน**
23.1	กิจกรรมย่อย : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกล้วยน้ำว้า			123,100.00		-	-	-	-	-	123,100.00	-	-	100.00	-	
	23.1.1 จัดอบรมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการปลูกและการดูแลรักษา รวมถึงเชื่อมตลาดการตลาดกับผู้ผลิต (จำนวน 1 วัน จำนวน 2 วัน กลุ่มเป้าหมาย			61,350.00		-	-	-	-	-	61,350.00	-	-	100.00	-	จัดกิจกรรมอบรมและศึกษาดูงาน จำนวน 2 รุ่น ดังนี้ - รุ่นที่ 1 ในระหว่างวันที่ 29 - 30 เมษายน 2569 ณ อำเภอศรีสัชนาลัย - รุ่นที่ 2 ในระหว่างวันที่ 6 - 7 พฤษภาคม 2569 ณ อำเภอกงไกรลาศ
	23.1.2 ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ขยายพันธ์พืชที่ 6 จังหวัดพิษณุโลกกับผู้ผลิต (จำนวน 1 วัน กลุ่มเป้าหมาย เกษตรกร 100 คน)			61,750.00		-	-	-	-	-	61,750.00	-	-	100.00	-	
23.2	กิจกรรมย่อย : ส่งเสริมการปลูกกล้วยน้ำว้า พันธ์ดีสำหรับเป็นต้นพันธ์ (กล้วนน้ำว้าจำนวน 6,000 ต้น)			165,000.00		-	-	-	-	-	0.00	165,000.00	-	-	-	
24	**กิจกรรมหลัก เสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเชื่อมโยงนวัตวิถีโคกหนองนาด้วยเทคโนโลยีการประมง**	**สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย**	**1 (Y1)**	**676,000.00**	**27-พ.ย.-68**	-	-	-	-	-	**605,280.00**	**70,720.00**	-	**89.54**	-	**มีแผนจัดกิจกรรมในเดือนเมษายน - มิถุนายน 2569**
24.1	กิจกรรมย่อย : ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำด้วยเทคโนโลยีการประมง (เกษตรกร จำนวน 500 ราย) - จัดอบรมและฝึกปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยเทคโนโลยีการประมงให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ			605,280.00		-	-	-	-	-	605,280.00	-	-	100.00	-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรมจัดอบรมและฝึกปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยเทคโนโลยีการประมงให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ในระหว่างวันที่ 11 พฤษภาคม - 12 มิถุนายน 2569 ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย
24.2	กิจกรรมย่อย : ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพระบบการผลิต การแปรรูป สินค้าสัตว์น้ำมูลค่าสูง (เกษตรกร จำนวน 30 ราย และเจ้าหน้าที่ จำนวน 6 ราย) - ศึกษาดูงานการแปรรูปสินค้าสัตว์น้ำเพิ่มมูลค่าด้วยเทคโนโลยี และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตสินค้าสัตว์น้ำ กลุ่มผู้แปรรูปสัตว์น้ำ ชนิดสินค้าปลาหมอคางเดือย			70,720.00		-	-	-	-	-	0.00	70,720.00	-	-	-	กำหนดจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ในเดือนมิถุนายน 2569
3)	**โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ**			**56,380,400.00**		**16,717,804.57**	**11,428,216.43**				**25,820,379.00**	**19,131,804.57**	**45.80**		**3,821,516.43**	
3.1	**กิจกรรมหลัก พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมเพื่อการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ**															
25	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายน้ำตกลำเกลียว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 1+650 ระยะทาง 1.650 กิโลเมตร	แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย	1 (Y2)	5,300,000.00	18 ธ.ค 68	5,295,000.00	5,000.00	20-ก.พ.-69	19-มิ.ย.-69	120 วัน	5,295,000.00	-	6/6	100.00	-	- จองใบสั่งซื้อ (PO) ในระบบ New GFMIS Thai แล้ว - อยู่ระหว่างบริหารสัญญาสัญญาเลขที่ 35/2569 คู่สัญญา: ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านสวนสามชัย กำหนดส่งมอบงานและเบิกจ่ายเงิน แบ่งออกเป็น 6 งวดงาน งวดที่ 1 (45 วัน) ⟶ 6 เมษายน 2569 (169,073 บาท) งวดที่ 2 (70 วัน) ⟶ 1 พฤษภาคม 2569 (641,035 บาท) งวดที่ 3 (80 วัน) ⟶ 11 พฤษภาคม 2569 (2,550,246 บาท) งวดที่ 4 (90 วัน) ⟶ 21 พฤษภาคม 2569 (1,229,010 บาท) งวดที่ 5 (110 วัน) ⟶ 10 มิถุนายน 2569 (152,537 บาท) งวดที่ 6 (120 วัน) ⟶ 20 มิถุนายน 2569 (553,099 บาท)

ที่	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ.				อนุมัติโครงการ (ว/ด/ป)	ผลการก่อหนี้ผูกพัน					ผลการเบิกจ่าย					หมายเหตุ
	โครงการ/กิจกรรม จำแนกตามหน่วยดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	โครงการส่วนที่	วงเงินที่ได้รับจัดสรร		วงเงินก่อหนี้ผูกพัน /ใช้จ่าย (บาท)	เหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน/ใช้จ่าย (บาท)	เริ่มต้น (วัน/เดือน/ปี)	สิ้นสุด (วัน/เดือน/ปี)	ระยะเวลา/งวดงาน	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือเบิกจ่าย (บาท)	จำนวนงวดงานที่เบิกแล้ว/คงเหลือ	ร้อยละ	รวมเงินที่จะคืน (เหลือจ่าย/ยกเลิก) (บาท)	
3.2	**กิจกรรมหลัก พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบไฟฟ้า เพื่อการท่องเที่ยวในระดับพื้นที่และเสริมสร้างความปลอดภัยของชุมชน**															
26	ก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายเลียบลำน้ำแม่มอก หมู่ที่ 1,2,3,4,6,7,9,10,11 ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย	เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์	2 (Y1)	7,021,700.00	9-ธ.ค.-68	4,992,805.57	2,028,894.43	29-พ.ค.-69	26-ส.ค.-69	90 วัน	0.00	4,992,805.57	0/1	-	2,028,894.43	- กำหนดลงนามในสัญญากับผู้รับจ้างวันที่ 28 พฤษภาคม 2569 และจัดทำเอกสารเพื่อดำเนินการบันทึกข้อมูลสั่งซื้อสั่งจ้าง (po) ในระบบ New GFMIS Thai ต่อไป - อยู่ระหว่างบริหารสัญญาสัญญาเลขที่ 012/2569 คู่สัญญา: บริษัท นิวดีโน จำกัด กำหนดส่งมอบงานและเบิกจ่ายเงิน: แบ่งออกเป็น 1 งวดงาน
27	ติดตั้งเสาไฟฟ้าถนนโคมไฟแอลอีดี แบบเซลล์แสงอาทิตย์ ใช้พลังงานไฟฟ้ากระแสตรงจากแบตเตอรี่ บ้านท่าชุม ซอย 3 หมู่ที่ 2 ถึง เด่นรุกขมูล ซอย 8 หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย	องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเสลี่ยม	2 (Y1)	3,780,000.00	-	-	3,780,000.00	-	-	-	0.00	-	-	-	248,500.00	อบต.ทุ่งเสลี่ยมได้แจ้งขอยกเลิกโครงการ เนื่องจากขาดบุคลากรด้านช่าง พื้นที่ดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ด้านการท่องเที่ยว และอยู่ระหว่างการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่า ทั้งนี้ ก.บ.จ. ในการประชุมครั้งที่ 3/69 เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 69 มีมติเห็นชอบให้นำงบประมาณเหลือจ่ายไปดำเนินโครงการใหม่ ได้แก่ โครงการพัฒนาด้านสังคม กิจกรรมก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดจังหวัดสุโขทัย เพื่อป้องกันการขยายพันธุ์และการแพร่ระบาดของโรคจากสัตว์สู่คน จำนวน 2 กิจกรรมย่อย วงเงินรวม 3.3889 ล้านบาท และงบประมาณเหลือจ่ายเห็นชอบให้นำไปใช้ดำเนินโครงการภายใต้กรอบวงเงิน (Y1/Y2) จำนวน 1 กิจกรรม วงเงินรวม 0.1426 ล้านบาท ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
28	ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ระบบโซล่าเซลล์ ถนนลาดยางสายหนองอ้อ หมู่ที่ 6 บ้านบัวเจริญ ตำบลน้ำขุม อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย	องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุม	2 (Y1)	4,544,000.00	25-ธ.ค.-68	2,999,999.00	1,544,001.00	-	-	-	0.00	2,999,999.00	-	-	1,544,001.00	- อยู่ระหว่างบริหารสัญญา สัญญาเริ่มต้นวันที่ 1 พฤษภาคม 2569 สิ้นสุดวันที่ 29 กรกฎาคม 2569 ระยะเวลาก่อสร้าง: 60 วัน กำหนดส่งมอบงานและเบิกจ่ายเงิน: 1 งวดงาน
29	**กิจกรรมหลัก เพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันในด้านการท่องเที่ยวมรดกโลกจังหวัดสุโขทัย**	**จังหวัดสุโขทัย**	1 (Y1)	29,844,400.00	-	-	4,069,221.00	-	-	-	20,525,379.00	5,249,800.00	-	68.77	121.00	**จังหวัดสุโขทัย ได้รับการจัดสรรงบประมาณงวดที่ 1 ในวงเงิน 24,594,600 บาท โดยมีวงเงินในสัญญา จำนวน 20,525,379 บาท และมีเงินเหลือจ่าย จำนวน 4,069,221 บาท ทั้งนี้ เนื่องจากใกล้กำหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรม หน่วยดำเนินโครงการจึงไม่ได้ดำเนินการสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ New GFMIS Thai และจังหวัดสุโขทัยจะได้รับการจัดสรรงบประมาณในงวดที่ 4 ในวงเงิน 5,249,800 บาท ซึ่งเป็นงบประมาณสำหรับกิจกรรมประชาสัมพันธ์งานลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2569 โดยเป็นวงเงินงบประมาณที่จะกันไว้เบิกเหลื่อมปี**
30	**กิจกรรมหลักพัฒนาจังหวัดสุโขทัยเมืองมรดกโลก สู่เมืองนวัตกรรมสร้างสรรค์ Creative City**	**สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย**	1 (Y1)	2,990,100.00	25-พ.ย.-68	2,989,000.00	1,100.00	-	-	-	0.00	2,989,000.00	-	-	-	**ดำเนินการแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างการตรวจรับงานเพื่อดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณต่อไป**
31	**กิจกรรมหลัก ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงกีฬา เทรลรันนิ่ง จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2569**	**สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย**	1 (Y1)	441,000.00	18-ธ.ค.-68	441,000.00	-	-	-	-	0.00	441,000.00	-	-	-	**ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณ**
32	**กิจกรรมหลัก แสดงศิลปะและหัตถกรรมเมืองมรดกโลก และเมืองสร้างสรรค์นานาชาติ**	**สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย**	1 (Y1)	1,900,000.00	12 ม.ค. 69	-	-	-	-	-	0.00	1,900,000.00	-	-	-	**กำหนดดำเนินกิจกรรมแสดงศิลปะและหัตถกรรมเมืองมรดกโลกและเมืองสร้างสรรค์นานาชาติ ประกอบด้วย การประชุมเสวนาวิชาการการออกแบบการแสดง ร่วมกับเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ UNESCO (ประเทศอินโดนีเซียหรือประเทศเกาหลี) การแสดงและการจัดบูธนิทรรศการศิลปะหัตถกรรมโฟล์คอาร์ต ในเดือนกรกฎาคม 2569**
33	**กิจกรรมหลัก ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันท่องเที่ยวมรดกโลก และเมืองสร้างสรรค์ของจังหวัดสุโขทัย**	**สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย**	1 (Y1)	559,200.00	12 ม.ค. 69	-	-	-	-	-	0.00	559,200.00	-	-	-	**- มติก.บ.จ.ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2569เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการวิธีการดำเนินการจากดำเนินการเองเป็นจ้างเหมา - มีกำหนดจัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านเมืองสร้างสรรค์ ณ จังหวัดน่าน ในช่วงเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2569 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาต้นแบบการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องต่อไป**

ที่	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ.				อนุมัติโครงการ (ว/ด/ป)	ผลการก่อหนี้ผูกพัน					ผลการเบิกจ่าย					หมายเหตุ
	โครงการ/กิจกรรม จำแนกตามหน่วยดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	โครงการส่วนที่	วงเงินที่ได้รับจัดสรร		วงเงินก่อหนี้ผูกพัน /ใช้จ่าย (บาท)	เหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน/ใช้จ่าย (บาท)	เริ่มต้น (วัน/เดือน/ปี)	สิ้นสุด (วัน/เดือน/ปี)	ระยะเวลา/งวดงาน	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือเบิกจ่าย (บาท)	จำนวนงวดงานที่เบิกแล้ว/คงเหลือ	ร้อยละ	รวมเงินที่จะคืน (เหลือจ่าย/ยกเลิก) (บาท)	
4)	**โครงการพัฒนาด้านสังคม**			11,431,900.00		87,500.00	0.00				5,336,549.55	6,095,350.45		46.68	0.00	
34	**กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ**	**จังหวัดสุโขทัย (สำนักงานจังหวัดสุโขทัย)**	**-**	**9,000,000.00**	-	**87,500.00**	-	-	-	-	**4,367,869.55**	**4,632,130.45**	-	**48.53**	-	
35	**กิจกรรมหลักพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุโขทัย**	**สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย**	**1 (Y1)**	**2,431,900.00**	5-พ.ย.-68	**-**	-	-	-	-	**968,680.00**	**1,463,220.00**	-	**39.83**	-	
35.1	กิจกรรมย่อย : การเข้าร่วมแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE ระดับภาคเหนือ			131,760.00			-	-	-	-	131,760.00	-	-	100.00	-	ดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ
35.2	กิจกรรมย่อย : จังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมนำเสนอผลกาดำเนินงาน ระดับภาคเหนือ			781,560.00		-	-	-	-	-	781,560.00	-	-	100.00	-	ดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ
35.3	กิจกรรมย่อย : การเข้าร่วมแข่งขัน TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคเหนือ			55,600.00		-	-	-	-	-	55,360.00	240.00	-	99.57	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
35.4	กิจกรรมย่อย : จังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงาน ระดับประเทศ			1,462,980.00		-	-	-	-	-	-	1,462,980.00	-	-	-	1. กำหนดเข้าร่วมงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2569 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 2. กำหนดเข้าร่วมการประกวดและนำเสนอผลการดำเนินงานระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 12 – 15 กรกฎาคม 2569 ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
	รวมจำนวน 4 โครงการ 35 กิจกรรม	**16 หน่วยงาน**		**252,855,400.00**		**183,867,604.57**	**26,411,916.43**				**70,784,066.55**	**152,780,717.02**			**5,100,716.43**	

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 กรณี เปลี่ยนแปลงโครงการมาดำเนินกิจกรรม Y1/Y2/เพิ่มเติมนอกแผน)

ที่	การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของจังหวัดสุโขทัย				อนุมัติโครงการ (ว/ด/ป)	ผลการก่อหนี้ผูกพัน					ผลการเบิกจ่าย					หมายเหตุ
	โครงการ/กิจกรรม จำแนกตามหน่วยดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	โครงการส่วนที่	วงเงินที่ได้รับจัดสรร		วงเงินก่อหนี้ผูกพัน /ใช้จ่าย (บาท)	เหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน/ใช้จ่าย (บาท)	เริ่มต้น (วัน/เดือน/ปี)	สิ้นสุด (วัน/เดือน/ปี)	ระยะเวลา/งวดงาน	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือเบิกจ่าย (บาท)	จำนวนงวดงานที่เบิกแล้ว/คงเหลือ	ร้อยละ	รวมเงินที่จะคืน (เหลือจ่าย/ยกเลิก) (บาท)	
1	**โครงการพัฒนาด้านเกษตร**			16,498,300.00		11,426,600.00	1,151,700.00				2,526,200.00	20,813,800.00			1,620,800.00	
	กิจกรรมหลัก พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรกรรม อุปโภค บริโภค และแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย															
1	ขุดหลุมขนมครกคลองไค้ หมู่ที่ 2 บ้านสันติสุข ตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย (จุดที่ 2) ปากคลองกว้าง 10.00 เมตร ก้นคลองกว้าง 6.00 เมตร ยาว 470.00 เมตร ขุดลึกเพิ่มเฉลี่ย 2.00 เมตร ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 7,520.00 ลูกบาศก์เมตร	อำเภอศรีสำโรง	1 (Y2)	343,000.00	8 พ.ค. 69	335,000.00	8,000.00	26 พ.ค. 69	24 ก.ค. 69	60 วัน 1 งวด	0.00	335,000.00	-	-	8,000.00	- มติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 3/2569 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2569 เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงโครงการนำไปใช้ดำเนินโครงการภายใต้กรอบวงเงิน (Y1/Y2) - อยู่ระหว่างดำเนินการ
2	ขุดลอกคลองหางลาน หมู่ที่ 1 บ้านหนองไม้กอง ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ปากคลองกว้างเฉลี่ย 16.00 เมตร ก้นคลองกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 348.00 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 9.00 เมตร ปริมารดินขุดไม่น้อยกว่า 7,656,000 ลูกบากศ์เมตร	อำเภอบ้านด่านลานหอย	1 (Y2)	349,000.00	14 พ.ค. 69	349,000.00	-	20 พ.ค .69	18 ก.ค. 69	60 วัน 1 งวด	349,000.00	0.00	1/1	100.00	-	- มติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 3/2569 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2569 เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงโครงการนำไปใช้ดำเนินโครงการภายใต้กรอบวงเงิน (Y1/Y2) - ดำเนินการแล้วเสร็จ
	กิจกรรมหลัก แก้ไขปัญหาและปรับปรุงพื้นฟูแหล่งน้ำในระดับพื้นที่															
3	ขุดลอกคลองอ้อมรอบ จุดไร่นายฉลอม คำภีรย์ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ปากกว้าง 30.00 เมตร ท้องคลองกว้าง 12.00 เมตร ยาว 535.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร ปริมาณงานดินขุดไม่น้อยกว่า 10,300 ลูกบาศก์เมตร	อำเภอศรีนคร	2 (Y1)	499,800.00	8 พ.ค. 69	471,700.00	28,100.00	12 มิ.ย. 69	10 ส.ค. 69	60 วัน 1 งวด	0.00	471,700.00	0/1	-	28,100.00	- มติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 3/2569 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2569 เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงโครงการนำไปใช้ดำเนินโครงการภายใต้กรอบวงเงิน (Y1/Y2) - อยู่ระหว่างดำเนินการ
4	ขุดลอกคลองอ้อมรอบ บริเวณไร่นายพจน์ ขับข้อน หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ปากกว้าง 30.00 เมตร ท้องคลองกว้าง 12.00 เมตร ยาว 530.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร ปริมาณงานดินขุดไม่น้อยกว่า 10,223 ลูกบาศก์เมตร	อำเภอศรีนคร	2 (Y1)	495,000.00	8 พ.ค. 69	467,500.00	27,500.00	11 มิ.ย. 69	9 ส.ค. 69	60 วัน 1 งวด	0.00	467,500.00	0/1	-	27,500.00	- มติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 3/2569 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2569 เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงโครงการนำไปใช้ดำเนินโครงการภายใต้กรอบวงเงิน (Y1/Y2) - อยู่ระหว่างดำเนินการ
5	ขุดลอกคลองอ้อมรอบ บริเวณไร่นางบัญญัติ เลื่อนลอย หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ปากกว้าง 30.00 เมตร ท้องคลองกว้าง 12.00 เมตรยาว 490.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร ปริมาณงานดินขุดไม่น้อยกว่า 9,410 ลูกบาศก์เมตร	อำเภอศรีนคร	2 (Y1)	454,000.00	8 พ.ค. 69	432,200.00	21,800.00	12 มิ.ย. 69	10 ส.ค. 69	60 วัน 1 งวด	0.00	432,200.00	0/1	-	21,800.00	- มติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 3/2569 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2569 เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงโครงการนำไปใช้ดำเนินโครงการภายใต้กรอบวงเงิน (Y1/Y2) - อยู่ระหว่างดำเนินการ
6	ขุดลอกคลองอ้อมรอบ บริเวณไร่นายเกี๋ยง นำพา หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ปากกว้าง 35.00 เมตร ท้องคลองกว้าง 15.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร ปริมาณงานดินขุดไม่น้อยกว่า 10,329 ลูกบาศก์เมตร	อำเภอศรีนคร	2 (Y1)	498,000.00	8 พ.ค. 69	470,200.00	27,800.00	11 มิ.ย. 69	9 ส.ค. 69	60 วัน 1 งวด	0.00	470,200.00	0/1	-	27,800.00	- มติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 3/2569 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2569 เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงโครงการนำไปใช้ดำเนินโครงการภายใต้กรอบวงเงิน (Y1/Y2) - อยู่ระหว่างดำเนินการ
7	ขุดลอกคลองอ้อมรอบ บริเวณไร่นางแอ้ม กรรณิการ์ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ปากกว้าง 35.00 เมตร ท้องคลองกว้าง 15.00 ม. ยาว 530.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร ปริมาณงานดินขุดไม่น้อยกว่า 10,263 ลูกบาศก์เมตร	อำเภอศรีนคร	2 (Y1)	496,000.00	8 พ.ค. 69	469,100.00	26,900.00	11 มิ.ย. 69	9 ส.ค. 69	60 วัน 1 งวด	0.00	469,100.00	0/1	-	496,000.00	- มติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 3/2569 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2569 เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงโครงการนำไปใช้ดำเนินโครงการภายใต้กรอบวงเงิน (Y1/Y2) - อยู่ระหว่างดำเนินการ
8	ขุดลอกคลองวังน้ำ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย รายละเอียด ปากกว้าง 35.00 เมตร ท้องคลองกว้าง 15.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร ปริมาณงานดินขุดไม่น้อยกว่า 9,794 ลูกบาศก์เมตร	อำเภอศรีนคร	2 (Y1)	450,000.00	8 พ.ค. 69	428,500.00	21,500.00	12 มิ.ย. 69	10 ส.ค. 69	60 วัน 1 งวด	0.00	428,500.00	0/1	-	21,500.00	- มติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 3/2569 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2569 เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงโครงการนำไปใช้ดำเนินโครงการภายใต้กรอบวงเงิน (Y1/Y2) - อยู่ระหว่างดำเนินการ
9	ขุดลอกคลองวง บริเวณที่นายถนอม สังข์ทอง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ปากกว้าง 30.00 เมตร ท้องคลองกว้าง 12.00 เมตร ยาว 320.00 เมตร ลึก 1.80 เมตร ปริมาณงานดินขุดไม่น้อยกว่า 8,806 ลูกบาศก์เมตร	อำเภอศรีนคร	2 (Y1)	413,000.00	8 พ.ค. 69	390,200.00	22,800.00	11 มิ.ย. 69	9 ส.ค. 69	60 วัน 1 งวด	0.00	390,200.00	0/1	-	22,800.00	- มติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 3/2569 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2569 เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงโครงการนำไปใช้ดำเนินโครงการภายใต้กรอบวงเงิน (Y1/Y2) - อยู่ระหว่างดำเนินการ
10	ขุดลอกคลองตายืน หมู่ที่ 6 ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ปากกว้าง 18.00 เมตร ท้องคลองกว้าง 4.00 เมตร ยาว 330.00 เมตร ลึก 4.00 เมตร ปริมาณงานดินขุดไม่น้อยกว่า 4,537.50 ลูกบาศก์เมตร	อำเภอศรีนคร	2 (Y1)	200,000.00	8 พ.ค. 69	200,000.00	-	11 มิ.ย. 69	9 ส.ค. 69	60 วัน 1 งวด	0.00	200,000.00	0/1	-	-	- มติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 3/2569 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2569 เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงโครงการนำไปใช้ดำเนินโครงการภายใต้กรอบวงเงิน (Y1/Y2) - อยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่	การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของจังหวัดสุโขทัย				อนุมัติโครงการ (ว/ด/ป)	ผลการก่อหนี้ผูกพัน					ผลการเบิกจ่าย					หมายเหตุ
	โครงการ/กิจกรรม จำแนกตามหน่วยดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	โครงการส่วนที่	วงเงินที่ได้รับจัดสรร		วงเงินก่อหนี้ผูกพัน /ใช้จ่าย (บาท)	เหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน/ใช้จ่าย (บาท)	เริ่มต้น (วัน/เดือน/ปี)	สิ้นสุด (วัน/เดือน/ปี)	ระยะเวลา/งวดงาน	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือเบิกจ่าย (บาท)	จำนวนงวดงานที่เบิกแล้ว/คงเหลือ	ร้อยละ	รวมเงินที่จะคืน (เหลือจ่าย/ยกเลิก) (บาท)	
11	ขุดลอกคลองสาธารณะเหมืองใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านวงศ์ใหญ่ ตำบลศรีสัชนาลัย เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งเร่งด่วน งานขุดลอกคลองปากกว้าง 20.00 เมตร ก้นกว้าง 12.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร ยาว 246 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,455 ลูกบาศก์เมตร	อำเภอศรีสัชนาลัย	2 (Y1)	496,900.00	8 พ.ค. 69	455,600.00	41,300.00	15-พ.ค.-69	28-มิ.ย.-69	1 งวดงาน	455,600.00	0.00	1/1	########	41,300.00	- มติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 3/2569 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2569 เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงโครงการนำไปใช้ดำเนินโครงการภายใต้กรอบวงเงิน (Y1/Y2) - ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายแล้ว
12	ขุดลอกคลองสาธารณะเหมืองเล็ก หมู่ที่ 2 บ้านวงศ์ใหญ่ ตำบลศรีสัชนาลัย เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งเร่งด่วน งานขุดลอกปากคลองกว้าง 6.00 เมตร ก้นคลองกว้าง 4.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร ยาว 740 เมตร หรือปริมาณดินขุด/ดินตะกอน/เศษสวะ 9,990 ลูกบาศก์เมตร	อำเภอศรีสัชนาลัย	2 (Y1)	473,500.00	8 พ.ค. 69	435,300.00	38,200.00	16-พ.ค.-69	29 มิ.ย. 69	1 งวดงาน	0.00	435,300.00	0/1	-	38,200.00	- มติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 3/2569 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2569 เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงโครงการนำไปใช้ดำเนินโครงการภายใต้กรอบวงเงิน (Y1/Y2) - อยู่ระหว่างดำเนินการ
13	ขุดลอกคลองสาธารณะเชื่อมคลองไผ่ตะล่อม หมู่ที่ 5 บ้านหนองบัว ตำบลท่าชัย เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งเร่งด่วน งานขุดลอกคลองปากกว้าง 12.00 เมตร ก้นกว้าง 6.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร ยาว 421 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,315 ลูกบาศก์เมตร	อำเภอศรีสัชนาลัย	2 (Y1)	491,900.00	8 พ.ค. 69	449,500.00	42,400.00	15-พ.ค.-69	28-มิ.ย.-69	1 งวดงาน	0.00	449,500.00	0/1	-	42,400.00	- มติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 3/2569 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2569 เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงโครงการนำไปใช้ดำเนินโครงการภายใต้กรอบวงเงิน (Y1/Y2) - อยู่ระหว่างดำเนินการ
14	ขุดลอกคลองสาธารณะตาปี หมู่ที่ 13 บ้านป่ากล้วยสามัคคี ตำบลท่าชัย เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งเร่งด่วน งานขุดลอกปากคลองกว้าง 6.00 เมตร ก้นคลองกว้าง 4.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร ยาว 757 เมตร หรือปริมาณดินขุด/ดินตะกอน/เศษสวะ 10,409 ลูกบาศก์เมตร	อำเภอศรีสัชนาลัย	2 (Y1)	496,200.00	8 พ.ค. 69	453,500.00	42,700.00	16-พ.ค.-69	29 มิ.ย. 69	1 งวดงาน	0.00	453,500.00	0/1	-	42,700.00	- มติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 3/2569 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2569 เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงโครงการนำไปใช้ดำเนินโครงการภายใต้กรอบวงเงิน (Y1/Y2) - อยู่ระหว่างดำเนินการ
15	ขุดลอกคลองสาธารณะคลองกระต่ายเต้น หมู่ที่ 8 บ้านหมอนสูง ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งเร่งด่วน งานขุดลอกปากคลองกว้าง 6.00 เมตร ก้นคลองกว้าง 4.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร ยาว 750 เมตร หรือปริมาณดินขุด/ดินตะกอน/เศษสวะ 10,312 ลูกบาศก์เมตร	อำเภอศรีสัชนาลัย	2 (Y1)	479,000.00	8 พ.ค. 69	-	479,000.00	15-พ.ค.-69	28-มิ.ย.-69	1 งวดงาน	0.00	-	479,000.00	-	479,000.00	- มติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 3/2569 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2569 เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงโครงการนำไปใช้ดำเนินโครงการภายใต้กรอบวงเงิน (Y1/Y2) - แจ้งยกเลิก /สลาย po
16	ขุดลอกคลองสาธารณะหลังโรงเรียนบ้านศาลาไก่ฟุบ หมู่ที่ 7 บ้านศาลาไก่ฟุบ ตำบลท่าชัย เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งเร่งด่วน งานขุดลอกปากคลองกว้าง 12.00 เมตร ก้นคลองกว้าง 6.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร ยาว 400 เมตร หรือปริมาณดินขุด/ดินตะกอน/เศษสวะ 9,800 ลูกบาศก์เมตร	อำเภอศรีสัชนาลัย	2 (Y1)	459,000.00	8 พ.ค. 69	439,000.00	20,000.00	15-พ.ค.-69	28-มิ.ย.-69	1 งวดงาน	0.00	439,000.00	0/1	-	20,000.00	- มติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 3/2569 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2569 เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงโครงการนำไปใช้ดำเนินโครงการภายใต้กรอบวงเงิน (Y1/Y2) - อยู่ระหว่างดำเนินการ
17	ขุดลอกคลองสาธารณะคลองบง หมู่ที่ 13 บ้านป่ากล้วยสามัคคี ตำบลท่าชัย เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งเร่งด่วน งานขุดลอกปากคลองกว้าง 14.00 เมตร ก้นคลองกว้าง 6.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร 400 ยาว เมตร หรือปริมาณดินขุด/ดินตะกอน/เศษสวะ 10,000 ลูกบาศก์เมตร	อำเภอศรีสัชนาลัย	2 (Y1)	468,000.00	8 พ.ค. 69	447,000.00	21,000.00	16-พ.ค.-69	29 มิ.ย. 69	1 งวดงาน	0.00	447,000.00	0/1	-	21,000.00	- มติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 3/2569 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2569 เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงโครงการนำไปใช้ดำเนินโครงการภายใต้กรอบวงเงิน (Y1/Y2) - อยู่ระหว่างดำเนินการ
18	ขุดลอกคลองห้วยสัก หมู่ที่ 9 บ้านห้วยสัก ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งเร่งด่วน งานขุดลอกปากคลองกว้าง 12.00 เมตร ก้นกว้าง 8.00 เมตร ลึก 4.00 เมตร ยาว 696.00 เมตร หรือปริมาณดินขุด/ดินตะกอน/เศษสวะไม่น้อยกว่า 10,440 ลูกบาศก์เมตร	อำเภอศรีสัชนาลัย	2 (Y1)	497,500.00	8 พ.ค. 69	454,900.00	42,600.00	15-พ.ค.-69	28-มิ.ย.-69	1 งวดงาน	0.00	454,900.00	0/1	-	42,600.00	- มติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 3/2569 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2569 เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงโครงการนำไปใช้ดำเนินโครงการภายใต้กรอบวงเงิน (Y1/Y2) - อยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่	การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของจังหวัดสุโขทัย				อนุมัติโครงการ (ว/ด/ป)	ผลการก่อหนี้ผูกพัน					ผลการเบิกจ่าย					หมายเหตุ
	โครงการ/กิจกรรม จำแนกตามหน่วยดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	โครงการส่วนที่	วงเงินที่ได้รับจัดสรร		วงเงินก่อหนี้ผูกพัน /ใช้จ่าย (บาท)	เหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน/ใช้จ่าย (บาท)	เริ่มต้น (วัน/เดือน/ปี)	สิ้นสุด (วัน/เดือน/ปี)	ระยะเวลา/งวดงาน	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือเบิกจ่าย (บาท)	จำนวนงวดงานที่เบิกแล้ว/คงเหลือ	ร้อยละ	รวมเงินที่จะคืน (เหลือจ่าย/ยกเลิก) (บาท)	
19	ขุดลอกคลองตาแหลว หมู่ที่ 9 บ้านห้วยสัก ตำบลบ้านตึก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งเร่งด่วน งานขุดลอกปากคลองกว้าง 16.00 เมตร ก้นกว้าง 10.00 เมตร ลึก 4.00 เมตร ยาว 403.00 เมตร หรือปริมาณดินขุด/ดินตะกอน/เศษสวะไม่น้อยกว่า 10,478 ลูกบาศก์เมตร	อำเภอศรีสัชนาลัย	2 (Y1)	498,700.00	8 พ.ค. 69	456,600.00	42,100.00	16-พ.ค.-69	29 มิ.ย. 69	1 งวดงาน	456,600.00	0.00	1/1	100	42,100.00	- มติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 3/2569 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2569 เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงโครงการนำไปใช้ดำเนินโครงการภายใต้กรอบวงเงิน (Y1/Y2) - ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายแล้ว
20	ขุดลอกคลองห้วยพร้าว หมู่ที่ 10 บ้านหมอนสูง ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งเร่งด่วน งานขุดลอกปากคลองกว้าง 10.00 เมตร ก้นกว้าง 6.00 เมตร ลึก 5.00 เมตร ยาว 515.00 เมตร หรือปริมาณดินขุด/ดินตะกอน/เศษสวะ 10,300 ลูกบาศก์เมตร	อำเภอศรีสัชนาลัย	2 (Y1)	491,300.00	8 พ.ค. 69	448,800.00	42,500.00	15-พ.ค.-69	28-มิ.ย.-69	1 งวดงาน	0.00	448,800.00	0/1	-	42,500.00	- มติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 3/2569 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2569 เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงโครงการนำไปใช้ดำเนินโครงการภายใต้กรอบวงเงิน (Y1/Y2) - อยู่ระหว่างดำเนินการ
21	ขุดลอกคลองงอแง หมู่ที่ 4 ตำบลสารจิตร อำเภอศรีสัชนาลัย เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งเร่งด่วน งานขุดลอกปากคลองกว้าง 15.00 เมตร ก้นกว้าง 5.00 เมตร ลึก 5.00 เมตร ยาว 942.00 เมตร หรือปริมาณกับเก็บไม่น้อยกว่า 47,100 ลูกบาศก์เมตร	อำเภอศรีสัชนาลัย	2 (Y1)	499,500.00	8 พ.ค. 69	481,000.00	18,500.00	15-พ.ค.-69	28-มิ.ย.-69	1 งวดงาน	0.00	481,000.00	0/1	-	18,500.00	- มติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 3/2569 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2569 เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงโครงการนำไปใช้ดำเนินโครงการภายใต้กรอบวงเงิน (Y1/Y2) - อยู่ระหว่างดำเนินการ
22	พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ห้วยแม่สาน จุดนายประนอม หมู่ที่ 8 ตำบลแม่สำ อำเภอศรีสัชนาลัย งานขุดลอกปากคลองกว้าง 8.00 เมตร ก้นกว้าง 3.00 เมตร ลึก 4.00 เมตร ยาว 850.00 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 9,350 ลูกบาศก์เมตร	อำเภอศรีสัชนาลัย	2 (Y1)	450,000.00	8 พ.ค. 69	430,000.00	20,000.00	15-พ.ค.-69	28-มิ.ย.-69	1 งวดงาน	430,000.00	430,000.00	1/1	100	20,000.00	- มติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 3/2569 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2569 เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงโครงการนำไปใช้ดำเนินโครงการภายใต้กรอบวงเงิน (Y1/Y2) - ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายแล้ว
23	พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ห้วยแม่สาน จุดนายประสาน หมู่ที่ 8 ตำบลแม่สำ อำเภอศรีสัชนาลัย งานขุดลอกปากคลองกว้าง 8.00 เมตร ก้นกว้าง 4.00 เมตร ลึก 4.00 เมตร ยาว 650.00 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 10,400 ลูกบาศก์เมตร	อำเภอศรีสัชนาลัย	2 (Y1)	490,000.00	8 พ.ค. 69	468,000.00	22,000.00	15-พ.ค.-69	28-มิ.ย.-69	1 งวดงาน	468,000.00	0.00	1/1	100	22,000.00	- มติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 3/2569 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2569 เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงโครงการนำไปใช้ดำเนินโครงการภายใต้กรอบวงเงิน (Y1/Y2) - ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายแล้ว
24	พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ห้วยอ้น หมู่ที่ 10 บ้านสะพานยาว ตำบลแม่สำ อำเภอศรีสัชนาลัย งานขุดลอกปากคลองกว้าง 5.00 เมตร ก้นกว้าง 2.00 เมตร ลึก 4.00 เมตร ยาว 1000.00 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 8000 ลูกบาศก์เมตร	อำเภอศรีสัชนาลัย	2 (Y1)	384,000.00	8 พ.ค. 69	367,000.00	17,000.00	15-พ.ค.-69	28-มิ.ย.-69	1 งวดงาน	367,000.00	0.00	1/1	100	17,000.00	- มติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 3/2569 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2569 เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงโครงการนำไปใช้ดำเนินโครงการภายใต้กรอบวงเงิน (Y1/Y2) - ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายแล้ว
25	ขุดลอกคลองตาส่ง หมู่ที่ 6 บ้านเกาะน้อย ตำบลหนองอ้อ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งเร่งด่วน งานขุดลอกคลองปากกว้าง 19.00 เมตร ก้นกว้าง 15.00 เมตร ลึก 6.00 เมตร ยาว 246.00 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 6,888 ลูกบาสก์เมตร	อำเภอศรีสัชนาลัย	2 (Y1)	322,000.00	8 พ.ค. 69	300,000.00	22,000.00	15-พ.ค.-69	28-มิ.ย.-69	1 งวดงาน	0.00	300,000.00	0/1	-	22,000.00	- มติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 3/2569 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2569 เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงโครงการนำไปใช้ดำเนินโครงการภายใต้กรอบวงเงิน (Y1/Y2) - อยู่ระหว่างดำเนินการ
26	ขุดลอกคลองสระกะดาน เชื่อมคลองบง หมู่ที่ 2 ตำบลท่าชัย เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งเร่งด่วน งานขุดลอกปากคลองกว้าง 16.00 เมตร ก้นคลองกว้าง 6.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร ยาว 350 เมตร หรือปริมาณดินขุด/ดินตะกอน/เศษสวะ 9,625 ลูกบาศก์เมตร	อำเภอศรีสัชนาลัย	2 (Y1)	461,000.00	8 พ.ค. 69	440,000.00	21,000.00	15-พ.ค.-69	28-มิ.ย.-69	1 งวดงาน	0.00	8,003,400.00	479000.00	-	21,000.00	- มติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 3/2569 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2569 เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงโครงการนำไปใช้ดำเนินโครงการภายใต้กรอบวงเงิน (Y1/Y2) - อยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่	การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของจังหวัดสุโขทัย				อนุมัติโครงการ (ว/ด/ป)	ผลการก่อหนี้ผูกพัน					ผลการเบิกจ่าย					หมายเหตุ
	โครงการ/กิจกรรม จำแนกตามหน่วยดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	โครงการส่วนที่	วงเงินที่ได้รับจัดสรร		วงเงินก่อหนี้ผูกพัน /ใช้จ่าย (บาท)	เหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน/ใช้จ่าย (บาท)	เริ่มต้น (วัน/เดือน/ปี)	สิ้นสุด (วัน/เดือน/ปี)	ระยะเวลา/งวดงาน	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือเบิกจ่าย (บาท)	จำนวนงวดงานที่เบิกแล้ว/คงเหลือ	ร้อยละ	รวมเงินที่จะคืน (เหลือจ่าย/ยกเลิก) (บาท)	
27	ขุดลอกคลองตาเปียมหมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 13 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งเร่งด่วน งานขุดลอกปากคลองกว้าง 16.00 เมตร ก้นคลองกว้าง 6.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร ยาว 350 เมตร หรือปริมาณดินขุด/ดินตะกอน/เศษสวะ 9,625 ลูกบาศก์เมตร	อำเภอศรีสัชนาลัย	2 (Y1)	461,000.00	8 พ.ค. 69	440,000.00	21,000.00	15-พ.ค.-69	28-มิ.ย.-69	1 งวดงาน	0.00	440,000.00	0/1	-	21,000.00	- มติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 3/2569 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2569 เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงโครงการนำไปใช้ดำเนินโครงการภายใต้กรอบวงเงิน (Y1/Y2) - อยู่ระหว่างดำเนินการ
28	ขุดลอกคลองตาคี หมู่ที่ 13 ตำบลท่าชัย เชื่อมคลองบง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งเร่งด่วน งานขุดลอกปากคลองกว้าง 16.00 เมตร ก้นคลองกว้าง 6.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร ยาว 350 เมตร หรือปริมาณดินขุด/ดินตะกอน/เศษสวะ 9,625 ลูกบาศก์เมตร	อำเภอศรีสัชนาลัย	2 (Y1)	461,000.00	8 พ.ค. 69	447,000.00	14,000.00	15-พ.ค.-69	28-มิ.ย.-69	1 งวดงาน	0.00	447,000.00	0/1	-	14,000.00	- มติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 3/2569 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2569 เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงโครงการนำไปใช้ดำเนินโครงการภายใต้กรอบวงเงิน (Y1/Y2) - อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมหลัก ปรับปรุงซ่อมแซมโครงข่ายคมนาคมด้านการเกษตรในระดับพื้นที่แบบบูรณาการ															
29	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยสมาคม 2 หมู่ที่ 8 ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 5.00 ม.ระยะทาง 1,315.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 6,575.00 ตรม.	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับ	2 (y2)	3,920,000.00	8 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	0.00	3,920,000.00	-	-	-	- มติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 3/2569 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2569 เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงโครงการนำไปใช้ดำเนินโครงการภายใต้กรอบวงเงิน (Y1/Y2) - สำนักงบประมาณ แจ้งอนุมัติให้จังหวัดสุโขทัยโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2569 - อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง กำหนดราคากลาง
	โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ			**2,000,000.00**								**2,000,000.00**				
30	เสน่ห์สัมผัสมหกรรมวัฒนธรรมชาติพันธุ์และวิถีชีวิตสุโขทัย	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย	2 (Y1)	1,000,000.00	8 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	0.00	1,000,000.00	-	-	-	- มติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 3/2569 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2569 เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงโครงการนำไปใช้ดำเนินโครงการภายใต้กรอบวงเงิน (Y1/Y2) - อยู่ระหว่างพิจารณาผล โดยเปิดซองผู้เสนอราคาเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2569
31	อนุรักษ์และสืบสานคนตรีกวีศิลป์ เมืองสร้างสรรค์ จังหวัดสุโขทัย	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย	2 (Y1)	1,000,000.00	8 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	0.00	1,000,000.00	-	-	-	- มติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 3/2569 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2569 เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงโครงการนำไปใช้ดำเนินโครงการภายใต้กรอบวงเงิน (Y1/Y2) - - อยู่ระหว่างพิจารณาผล โดยเปิดซองผู้เสนอราคาเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2569
	โครงการพัฒนาด้านสังคม			**3,388,900.00**								**3,388,900.00**				
	กิจกรรมหลัก ก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดจังหวัดสุโขทัย เพื่อป้องกันการขยายพันธุ์และการแพร่ระบาดของโรคจากสัตว์สู่คน															
32	ก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดจังหวัดสุโขทัย หมู่ที่ 15 ชุมชนใหม่ดอนสว่าง ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย	เทศบาลเมืองกลางดง	เพิ่มเติม	2,079,900	-	-	-	-	-	-	0.00	2,079,900.00	-	-	-	- มติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 3/2569 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2569 เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงโครงการนำไปใช้ดำเนินโครงการภายใต้กรอบวงเงิน (Y1/Y2) - ทีมบูรณาการกลางได้จัดประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจำปีฯ เมื่อวันที่ 15 พ.ค 2569 มีมติเห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวัด เพื่อดำเนินโครงการใหม่ดังกล่าวข้างต้น อยู่ระหว่างทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ และจะได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป
33	ก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดจังหวัดสุโขทัย หมู่ที่ 1 ตำบลปากแคว อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย	องค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว	เพิ่มเติม	1,309,000	-	-	-	-	-	-	0.00	1,309,000.00	-	-	-	- มติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 3/2569 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2569 เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงโครงการนำไปใช้ดำเนินโครงการภายใต้กรอบวงเงิน (Y1/Y2) - ทีมบูรณาการกลางได้จัดประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจำปีฯ เมื่อวันที่ 15 พ.ค 2569 มีมติเห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวัด เพื่อดำเนินโครงการใหม่ดังกล่าวข้างต้น อยู่ระหว่างทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ และจะได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป
	รวมจำนวน 3 โครงการ 33 กิจกรรม	**8 หน่วยงาน**		**21,887,200.00**		**11,426,600.00**	**1,151,700.00**				**2,526,200.00**	**26,202,700.00**			**1,620,800.00**	