สรุปผลการลงตรวจติดตามประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (งบลงทุน)
ในพื้นที่อำเภอกงไกรลาศ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐

รูปภาพโครงการ	สรุปผลการดำเนินงาน
  	**อำเภอกงไกรลาศ : ได้รับการจัดสรรงบประมาณ**โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณรวม ๙,๕๓๖,๐๐๐ บาท
  	๑) โครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ คลองทราย หมู่ที่ ๙,๑๑ งบประมาณ ๔,๙๓๖,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินงาน อำเภอกงไกรลาศ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการ ระหว่าง วันที่ ๒๔/๑๑/๕๙ ถึง วันที่ ๒๓/๔/๖๐ วงเงินตามสัญญา ๔,๙๒๖,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๔,๙๒๖,๐๐๐ บาท ดำเนินการเสร็จ

รูปภาพโครงการ	สรุปผลการดำเนินงาน
  	๒) โครงการก่อสร้างประปาแบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ งบประมาณ ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินงาน อำเภอกงไกรลาศ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการ ระหว่างวันที่ ๙/๑๒/๕๙ ถึงวันที่ ๘/๕/๖๐ วงเงินตามสัญญา ๒,๗๙๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒,๗๙๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ
  	๓) โครงการก่อสร้างประปาแบบบาดาล ขนาดกลาง หมู่ที่ ๙ งบประมาณ ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินงาน อำเภอกงไกรลาศ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการ ระหว่างวันที่ ๑๘/๑๑/๕๙ ถึงวันที่ ๑๗/๔/๖๐ วงเงินตามสัญญา ๑,๗๙๘,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑,๗๙๘,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ