สรุปผลการลงตรวจติดตามโครงการของคณะอนุกรรมการและคณะทำงานภายใต้คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดสุโขทัย ร่วมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุโขทัยในการสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในพื้นที่อำเภอทุ่งเสลี่ยม เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

รูปภาพโครงการ/กิจกรรม	สรุปผลการดำเนินงาน
  	พื้นที่อำเภอทุ่งเสลี่ยม ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๘ โครงการ งบประมาณรวม ๑๓,๐๕๖,๐๐๐ บาท
  	**โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายชุมชน กลางดงเหนือ หมู่ที่ ๑๐ – ชุมชนแม่บ่อทอง หมู่ที่ ๖ ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๑,๘๖๒,๐๐๐, บาท (จัดสรร)** **ผลการดำเนินงาน** ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๖ ก.พ.๖๑ สิ้นสุด ๗ พ.ค.๖๑ วงเงินตามสัญญา ๑,๔๗๘,๕๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑,๔๗๘,๕๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ปัญหา/อุปสรรค
  	**โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชุมชนหัวฝาย หมู่ที่ ๗ – ชุมชนห้วยหัวแหวน หมู่ที่ ๑๔ ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๗,๘๔๐,๐๐๐, บาท (จัดสรร)** **ผลการดำเนินงาน** ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๖ ก.พ.๖๑ สิ้นสุด ๗ มิ.ย.๖๑ วงเงินตามสัญญา ๔,๙๙๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๒,๙๙๔,๐๐๐ บาท ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ปัญหา/อุปสรรค

รูปภาพโครงการ/กิจกรรม	สรุปผลการดำเนินงาน
  	**โครงการงานนมัสการหลวงพ่อศิลาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐, บาท (จัดสรร)** **ผลการดำเนินงาน** ผลการเบิกจ่าย ๒๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ปัญหา/อุปสรรค
  	**โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณข้ามคลองบง ถนนสายท่อวิเศษ หมู่ที่ ๒ – ลานตาเมือง หมู่ที่ ๖ ตำบ้านใหม่ไชยมงคล อ.ทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๔๙๘,๐๐๐, บาท (เหลือจ่าย)** **ผลการดำเนินงาน** ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๔ เม.ย.๖๑ สิ้นสุด ๘ มิ.ย.๖๑ วงเงินตามสัญญา ๔๙๘,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๔๙๘,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ปัญหา/อุปสรรค
  	**โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนหัวฝาย หมู่ที่ ๗ ซอยอุบาลี ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม งบประมาณ ๑,๓๘๒,๐๐๐, บาท (เหลือจ่าย)** **ผลการดำเนินงาน** ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๘ มี.ค.๖๑ สิ้นสุด ๒๗ เม.ย.๖๑ วงเงินตามสัญญา ๑,๓๗๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย - ดำเนินการแล้วเสร็จ ปัญหา/อุปสรรค

รูปภาพโครงการ/กิจกรรม	สรุปผลการดำเนินงาน
  	**โครงการขุดลอกวัชพืชเปิดทางน้ำคลองแร่ หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐, บาท (เหลือจ่าย)** **ผลการดำเนินงาน** ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๑๕ พ.ค.๖๑ สิ้นสุด ๑๔ ก.ค. ๖๑ วงเงินตามสัญญา ๔๙๘,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๔๙๘,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ **ปัญหา/อุปสรรค**
  	**โครงการขุดลอกวัชพืชเปิดทางน้ำคลองโซกม่วง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๔๙๕,๐๐๐, บาท (เหลือจ่าย)** **ผลการดำเนินงาน** ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๑๕ พ.ค.๖๑ สิ้นสุด ๑๗ ก.ค. ๖๑ วงเงินตามสัญญา ๔๙๕,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย - ดำเนินการแล้วเสร็จ **ปัญหา/อุปสรรค**
	โครงการการจัดกิจกรรมถนนคนเดินกาดฮิมต้าทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐, บาท (เหลือจ่าย) **ผลการดำเนินงาน** ผลการเบิกจ่าย - ดำเนินการแล้วเสร็จ **ปัญหา/อุปสรรค**

รูปภาพโครงการ/กิจกรรม	สรุปผลการดำเนินงาน
	ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการธรรมาภิบาลฯ **๑. โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว** ๑.๑ งบประมาณสนับสนุนการท่องเที่ยวที่อำเภอได้รับจัดสรรเป็นการร่วมกันดำเนินการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น จะต้องจัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายแยกออกมาให้ชัดเจนเพื่อความโปร่งใส ๑.๒ การจัดงานควรวางระบบและการบริหารจัดการให้มีความชัดเจน เช่น ขบวนแห่ควรเริ่มจากจุดไหน ขบวนควรใช้ระยะเวลาในการเดินทางเท่าไหร่ เพื่อให้เกิดความเหมาะสม และเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว รวมทั้งออกแบบกิจกรรมโดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับการจัดงานให้มากที่สุด ๑.๓ ต้องมีการประเมินตัวชี้วัดที่เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจจากงบประมาณที่ได้ดำเนินการลงไป เช่น นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ รายได้เท่าไหร่จากการจัดงาน และนำไปประกอบการพิจารณาในการของบประมาณในปีถัดไป ๑.๔ ต้องค้นหาประวัติศาสตร์และความเป็นตัวตนอันแท้จริงของพื้นที่พร้อมทั้งนำอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ของพื้นที่มาเผยแพร่ในการจัดงานด้านการท่องเที่ยว **๒. โครงการพัฒนาทางด้านแหล่งน้ำและเส้นทางคมนาคมด้านการเกษตร** ๒.๑ โครงการที่มีการขุดลอกสระน้ำแหล่งน้ำต้องรีบดำเนินการเนื่องจากขณะนี้กำลังจะเข้าสู่ฤดูฝนซึ่งจะเป็นอุปสรรคในการทำงาน ๒.๒ การขุดลอกสระน้ำหรือแหล่งน้ำอำเภอต้องให้ความสำคัญกับการจัดทำป้ายเตือนระวังน้ำลึก เนื่องจากที่ผ่านมาจังหวัดสุโขทัยมีเด็กเสียชีวิตจากการจมน้ำเป็นจำนวนมาก

รูปภาพโครงการ/กิจกรรม	สรุปผลการดำเนินงาน
	๒.๓ ในการดำเนินโครงการต้องมีการแบ่งงวดงานให้เหมาะสมกับงานไม่ควรที่จะเบิกจ่ายเพียงงวดเดียว ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้ง ให้เงินงบประมาณออกสู่ระบบเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ๒.๔ ในการจัดทำโครงการประเภทพัฒนาแหล่งน้ำต้องมีการบริหารจัดการที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการจัดทำฝาย ต้องมีการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์สูงสุดอย่างทั่วถึง ๒.๕ ในการออกแบบรูปรายการขอให้อำเภอพิจารณาอย่างรอบครอบโดยต้องให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่เป็นลักษณะก่อสร้างฝ่ายเนื่องจากการดำเนินการต้องดำเนินการในพื้นที่ห่างไกล ดังนั้นในการออกแบบควรคำนวณค่าใช้จ่ายให้ครอบคลุมเพื่อป้องกันมิให้เกิดการทิ้งงาน และจะส่งผลเสียต่อราชการ ๒.๖ สำหรับงานประเภทก่อสร้างเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จต้องจัดทำป้ายบอกแหล่งงบประมาณ จำนวนวงเงินตามสัญญา ระยะเวลาดำเนินการ ฯลฯ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัดสุโขทัย
โทร. ๐ ๕๕๖๑ ๑๖๑๙