สรุปผลการลงตรวจติดตามโครงการของคณะอนุกรรมการและคณะทำงานภายใต้คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดสุโขทัย ร่วมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุโขทัยในการสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในพื้นที่อำเภอเมืองสุโขทัย เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒

รูปภาพโครงการ/กิจกรรม	สรุปผลการดำเนินงาน
	พื้นที่อำเภอเมืองสุโขทัย ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ **จำนวน ๔ โครงการ** **งบประมาณ ๖,๖๙๐,๔๐๐ บาท**
  	**โครงการขุดลอกคลองหนองไข่น้ำ หมู่ที่ ๖ ตำบลยางซ้าย อำเภอเมืองสุโขทัย งบประมาณ ๓,๒๓๕,๐๐๐ บาท (จัดสรร)** **ผลการดำเนินงาน** ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๑๘ ม.ค.๖๒ สิ้นสุด ๑๗ ก.ค.๖๒ วงเงินตามสัญญา ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย - ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ **ปัญหา/อุปสรรค** -
  	**โครงการขุดลอกหนองปักเป้า หมู่ที่ ๒ ตำบลปากพระ อำเภอเมืองสุโขทัย งบประมาณ ๑,๐๗๕,๖๐๐ บาท (จัดสรร)** **ผลการดำเนินงาน** ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๑ ม.ค.๖๒ สิ้นสุด ๒๑ เม.ย.๖๒ วงเงินตามสัญญา ๗๙๘,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย - ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ **ปัญหา/อุปสรรค** -

รูปภาพโครงการ/กิจกรรม	สรุปผลการดำเนินงาน
  	**โครงการขุดลอกคลองลานไข่น้ำ หมู่ ๔ ตำบลปากพระ อำเภอเมืองสุโขทัย งบประมาณ ๒,๑๗๙,๘๐๐ บาท (จัดสรร)** **ผลการดำเนินงาน** ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๑๖ ม.ค.๖๒ สิ้นสุด ๑๖ เม.ย.๖๒ วงเงินตามสัญญา ๑,๓๙๖,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย - ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ **ปัญหา/อุปสรรค** -
 	**โครงการจ้างเหมาจัดงานย้อนอดีตมหาสงกรานต์กรุงสุโขทัย งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท (จัดสรร)** **ผลการดำเนินงาน** ลงนามในสัญญาเมื่อ - วงเงินตามสัญญา ๒๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย - ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ **ปัญหา/อุปสรรค** -

รูปภาพโครงการ/กิจกรรม	สรุปผลการดำเนินงาน
     	**<u>ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการธรรมาภิบาลฯ</u>** ๑. พื้นที่อำเภอเมืองสุโขทัย จะประสบปัญหาน้ำท่วมเป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลปากพระ ซึ่งเป็นแหล่งรับน้ำจากแม่น้ำยม ดังนั้น ในการขุดลอกคลอง ควรจะมีการวางแผนขุดลอกในจุดที่สำคัญหรือจุดเสี่ยงที่เป็นคอขวด ทำให้น้ำไหล ไม่สะดวกเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม ๒. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นการขุดลอกคูคลองจำนวนหลายแหล่ง อำเภอจะต้องพิจารณาตรวจสอบโครงข่ายน้ำว่า พื้นที่ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในปีนี้ สามารถรองรับน้ำหรือระบายน้ำได้มากน้อยเพียงใดและมีพื้นที่ใดบ้างที่เป็นจุดที่ต้องดำเนินการ ให้เร่งรัดของบประมาณเพื่อดำเนินการทั้งระบบในภาพรวม โดยใช้ฐานข้อมูลหรือสถิติเชิงประจักษ์ ในปีนี้ ที่ได้รับงบประมาณไปประกอบการพิจารณาขอรับการจัดสรรงบประมาณ ๓. โครงการที่มีการขุดลอกสระน้ำแหล่งน้ำต้องรีบดำเนินการเนื่องจากขณะนี้กำลังจะเข้าสู่ฤดูฝนซึ่งจะเป็นอุปสรรคในการทำงาน ๔. การขุดลอกสระน้ำหรือแหล่งน้ำอำเภอต้องให้ความสำคัญกับการจัดทำป้ายเตือนระวังน้ำลึก เนื่องจากที่ผ่านมาจังหวัดสุโขทัยมีเด็กเสียชีวิตจากการจมน้ำเป็นจำนวนมาก ๕. ในการดำเนินโครงการต้องมีการแบ่งงวดงานให้เหมาะสมกับงานไม่ควรที่จะเบิกจ่ายเพียงงวดเดียว ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้ง ให้เงินงบประมาณออกสู่ระบบเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ๖. ในการจัดทำโครงการประเภทพัฒนาแหล่งน้ำต้องมีการบริหารจัดการที่ดี ต้องมีการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์สูงสุดอย่างทั่วถึง **๗.** ในการออกแบบรูปรายการขอให้อำเภอพิจารณาอย่างรอบครอบโดยต้องให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่ ดังนั้น ในการออกแบบควรคำนวณค่าใช้จ่ายให้ครอบคลุมเพื่อป้องกันมิให้เกิดการทิ้งงาน และจะส่งผลเสียต่อราชการ ๘. สำหรับงานประเภทก่อสร้างเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จต้องจัดทำป้ายบอกแหล่งงบประมาณ จำนวนวงเงินตามสัญญา ระยะเวลาดำเนินการ ฯลฯ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัดสุโขทัย
โทร. ๐ ๕๕๖๑ ๑๖๑๙