สรุปผลการลงตรวจติดตามโครงการของคณะอนุกรรมการและคณะทำงานภายใต้คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดสุโขทัย ร่วมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุโขทัยในการสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในพื้นที่อำเภอศรีนคร เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒

รูปภาพโครงการ/กิจกรรม	สรุปผลการดำเนินงาน
	พื้นที่อำเภอศรีนคร ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ **จำนวน ๓ โครงการ** **งบประมาณ ๕,๙๓๐,๐๐๐ บาท**
	โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำดาดคอนกรีต หมู่ที่ ๔ บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร งบประมาณ ๓,๙๑๕,๐๐๐ บาท (จัดสรร) **ผลการดำเนินงาน อนุมัติโครงการแล้ว** ลงนามในสัญญา - วงเงินตามสัญญา - ผลการเบิกจ่าย - ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ **ปัญหา/อุปสรรค** -
	โครงการก่อสร้างเสริมดินคันคลองปูป้องกันกันย้ำท่วม สายทาง คอลงปู หมู่ที่ ๙ ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร **งบประมาณ ๑,๐๑๕,๐๐๐ บาท (จัดสรร)** **ผลการดำเนินงาน อนุมัติโครงการแล้ว** ลงนามในสัญญา - วงเงินตามสัญญา - ผลการเบิกจ่าย - ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ **ปัญหา/อุปสรรค** -

รูปภาพโครงการ/กิจกรรม	สรุปผลการดำเนินงาน
  	**โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ๑๓๑๘ หมู่ที่ ๖ บ้านบึง ต.หนองบัว อำเภอศรีนคร งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (จัดสรร)** **ผลการดำเนินงาน** ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๑ ม.ค.๖๒ สิ้นสุด ๑๙ เม.ย.๖๒ วงเงินตามสัญญา ๖๙๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๖๙๐,๐๐๐ ดำเนินการแล้วเสร็จ **ปัญหา/อุปสรรค** -
     	**<u>ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการธรรมาภิบาลฯ</u>** ๑. สำหรับงานประเภทก่อสร้างเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จต้องจัดทำป้ายบอกแหล่งงบประมาณ จำนวนวงเงินตามสัญญา ระยะเวลาดำเนินการ ฯลฯ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ๒. ถนนที่ได้ดำเนินการก่อสร้างมีสภาพดีจะส่งประชาชนใช้รถ ใช้ถนนด้วยความเร็ว ดังนั้น การติดป้ายเตือนทางร่วม ทางแยก ทางโค้ง จึงเป็นสิ่งสำคัญ และที่สังเกตดูก็ยังไม่มีการติดตั้งป้ายดังกล่าว จึงขอให้ประสานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เจ้าของพื้นที่ตั้งขอรับการสนับสนุนงบประมาณมาดำเนินการติดตั้งป้าย เพื่อลดและป้องกันอุบัติเหตุด้วย ๓. โครงการใดที่ยังไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง ก็ขอให้เร่งรัดดำเนินการเพื่อให้โครงการ/กิจกรรมได้ดำเนินการต่อไปได้

รูปภาพโครงการ/กิจกรรม	สรุปผลการดำเนินงาน
	<u>ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการธรรมาภิบาลฯ</u> ๔. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นการขุดลอกคูคลองจำนวนหลายแหล่ง อำเภอจะต้องพิจารณาตรวจสอบโครงข่ายน้ำว่า พื้นที่ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในปีนี้ สามารถรองรับน้ำหรือระบายน้ำได้มากน้อยเพียงใดและมีพื้นที่ใดบ้างที่เป็นจุดที่ต้องดำเนินการ ให้เร่งรัดของบประมาณเพื่อดำเนินการทั้งระบบในภาพรวม โดยใช้ฐานข้อมูลหรือสถิติเชิงประจักษ์ ในปีนี้ ที่ได้รับงบประมาณไปประกอบการพิจารณาขอรับการจัดสรรงบประมาณ ๕. โครงการที่มีการขุดลอกสระน้ำแหล่งน้ำต้องรีบดำเนินการเนื่องจากขณะนี้กำลังจะเข้าสู่ฤดูฝนซึ่งจะเป็นอุปสรรคในการทำงาน ๖. การขุดลอกสระน้ำหรือแหล่งน้ำอำเภอต้องให้ความสำคัญกับการจัดทำป้ายเตือนระวังน้ำลึก เนื่องจากที่ผ่านมาจังหวัดสุโขทัยมีเด็กเสียชีวิตจากการจมน้ำเป็นจำนวนมาก ๗. ในการดำเนินโครงการต้องมีการแบ่งงวดงานให้เหมาะสมกับงานไม่ควรที่จะเบิกจ่ายเพียงงวดเดียว ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้ง ให้เงินงบประมาณออกสู่ระบบเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ๘. ในการจัดทำโครงการประเภทพัฒนาแหล่งน้ำต้องมีการบริหารจัดการที่ดี ต้องมีการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์สูงสุดอย่างทั่วถึง

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัดสุโขทัย
โทร. ๐ ๕๕๖๑ ๑๖๑๙