สรุปผลการลงตรวจติดตามโครงการของคณะอนุกรรมการและคณะทำงานภายใต้คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดสุโขทัย ร่วมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุโขทัยในการสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในพื้นที่อำเภอคีรีมาศ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒

รูปภาพโครงการ/กิจกรรม	สรุปผลการดำเนินงาน
	พื้นที่อำเภอคีรีมาศ ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ **จำนวน ๕ โครงการ** **งบประมาณ ๒๑,๔๕๘,๐๐๐ บาท**
 	**โครงการขุดลอกสระบัวลอย หมู่ที่ ๑ ตำบลโตนด อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๔,๓๔๓,๐๐๐ บาท (จัดสรร)** **ผลการดำเนินงาน** ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๗ ม.ค.๖๒ สิ้นสุด ๖ พ.ค.๖๒ วงเงินตามสัญญา ๒,๔๗๓,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๒,๔๗๓,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ **ปัญหา/อุปสรรค** -
	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังริมคลองน้ำหัก หมู่ที่ ๑๖, ๑๗ ตำบลโตนด อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย **งบประมาณ ๖,๒๙๒,๐๐๐ บาท (จัดสรร)** **ผลการดำเนินงาน** ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ - วงเงินตามสัญญา - ผลการเบิกจ่าย - ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ **ปัญหา/อุปสรรค** - ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา

รูปภาพโครงการ/กิจกรรม	สรุปผลการดำเนินงาน
	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมพร้อมบาน ระบายน้ำ - ทดน้ำ หมู่ที่ ๑ ตำบลโตนด อำเภอศรีมาศ จังหวัดสุโขทัย **งบประมาณ ๗๙๒,๐๐๐ บาท (จัดสรร)** **ผลการดำเนินงาน** ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๑๐ ม.ค.๖๒ สิ้นสุด ๑๐ พ.ค.๖๒ วงเงินตามสัญญา ๗๘๘,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย - ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ **ปัญหา/อุปสรรค** -
 	**โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ (เคฟซีล) สายบ้านผู้พัน หมู่ที่ ๑ ตำบลศรีคีรีมาศ อำเภอศรีมาศ จังหวัดสุโขทัย** **งบประมาณ ๕,๕๓๑,๐๐๐ บาท (จัดสรร)** **ผลการดำเนินงาน** ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๓๐ ม.ค.๖๒ สิ้นสุด ๓๐ พ.ค.๖๒ วงเงินตามสัญญา ๓,๕๖๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๕๓๔,๐๐๐ บาท ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ **ปัญหา/อุปสรรค** -
	โครงการจ้างเหมาจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม อำเภอศรีมาศ **งบประมาณ ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท (จัดสรร)** **ผลการดำเนินงาน** ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ - วงเงินตามสัญญา - ผลการเบิกจ่าย - ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ **ปัญหา/อุปสรรค** -

รูปภาพโครงการ/กิจกรรม	สรุปผลการดำเนินงาน
     	**ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการธรรมาภิบาลฯ** ๑. สำหรับงานประเภทก่อสร้างเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จต้องจัดทำป้ายบอกแหล่งงบประมาณ จำนวนวงเงินตามสัญญา ระยะเวลาดำเนินการ ฯลฯ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ๒. เกิดปัญหา ความไม่พร้อมของโครงการ ตั้งแต่ชุมชน หมู่บ้าน อดีตอาจเป็นความต้องการของประชาชน แต่ปัจจุบันอาจไม่ใช่ความต้องการของประชาชนในพื้นที่แล้ว เนื่องจากระยะเวลาที่ยาวนาน ทำให้ความต้องการของประชาชนเปลี่ยนแปลงไป จึงอยากให้สำรวจความต้องการของประชาชน ความพร้อมของสถานที่ ความพร้อมของหน่วยดำเนินงาน ให้เป็นปัจจุบันเสมอ ก่อนการขอรับการสนับสนุนงบประมาณของจังหวัด ๓. คณะกรรมการมีความเป็นห่วงในโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมพร้อมบานระบายน้ำ หมู่ที่ ๑ เนื่องจากผ่านพ้นระยะเวลา ตามสัญญาเกินครึ่งแล้ว แต่ทางผู้รับจ้างยังไม่เข้าเริ่มดำเนินการ

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัดสุโขทัย
โทร. ๐ ๕๕๖๑ ๑๖๑๙