สรุปผลการลงตรวจติดตามโครงการของคณะอนุกรรมการและคณะทำงานภายใต้คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดสุโขทัย ร่วมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุโขทัยในการสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัย เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒

รูปภาพโครงการ/กิจกรรม	สรุปผลการดำเนินงาน
	พื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัย ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ **จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๑๑,๑๒๐,๐๐๐ บาท**
	โครงการขุดลอกครองแม่ราก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย **งบประมาณ ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท (จัดสรร)** **ผลการดำเนินงาน** ลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ ๙ มี.ค.๖๒ สิ้นสุด ๒๐ มิ.ย.๖๒ วงเงินตามสัญญา ๘๗๘,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย - ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ **ปัญหา/อุปสรรค** -
  	**โครงการขุดลอกคลองแม่ราก หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย** **งบประมาณ ๒,๑๗๘,๐๐๐ บาท (จัดสรร)** **ผลการดำเนินงาน** ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๔ ม.ค.๖๒ สิ้นสุด ๒๓ มี.ค.๖๒ วงเงินตามสัญญา ๕๔๘,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย - ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ **ปัญหา/อุปสรรค** -

รูปภาพโครงการ/กิจกรรม	สรุปผลการดำเนินงาน
	โครงการขุดลอกคลองแม่ราก หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท (จัดสรร) **ผลการดำเนินงาน** ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๙ มี.ค.๖๒ สิ้นสุด ๘ ส.ค.๖๒ วงเงินตามสัญญา ๑,๒๗๘,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย - ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ **ปัญหา/อุปสรรค** -
  	**โครงการจ้างเหมาจัดงานย้อนอดีตศรีสัชนาลัยเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม งบประมาณ ๕,๙๐๐,๐๐๐ บาท (จัดสรร)** **ผลการดำเนินงาน** ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๑๗ ม.ค.๖๒ สิ้นสุด ๒๐ เม.ย.๖๒ วงเงินตามสัญญา ๕,๖๗๔,๕๒๕ บาท ผลการเบิกจ่าย ๓,๘๗๔,๘๗๕ บาท ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ **ปัญหา/อุปสรรค** -

รูปภาพโครงการ/กิจกรรม	สรุปผลการดำเนินงาน
     	**<u>ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการธรรมาภิบาลฯ</u>** ๑. สำหรับงานประเภทก่อสร้างเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จต้องจัดทำป้ายบอกแหล่งงบประมาณ จำนวนวงเงินตามสัญญา ระยะเวลาดำเนินการ ฯลฯ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ๒. เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นการขุดคลองจำนวนหลายแหล่ง อยากให้ทางอำเภอพิจารณาตรวจสอบโครงข่ายน้ำว่าพื้นที่ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในปีนี้ สามารถรองรับน้ำหรือระบายน้ำได้มากน้อยเพียงใด และมีพื้นที่ใดบ้างที่เป็นจุดที่ต้องการให้เร่งของบประมาณดำเนินการ โดยจัดทำเป็นฐานข้อมูลหรือข้อมูลเชิงสถิติ เพื่อประกอบการพิจารณาขอรับการจัดสรรงบประมาณ

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัดสุโขทัย
โทร. ๐ ๕๕๖๑ ๑๖๑๙