สรุปผลการลงตรวจติดตามโครงการของคณะอนุกรรมการและคณะทำงานภายใต้คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดสุโขทัย ร่วมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุโขทัยในการสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในพื้นที่อำเภอสวรรคโลก เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒

รูปภาพโครงการ/กิจกรรม	สรุปผลการดำเนินงาน
	พื้นที่อำเภอสวรรคโลก ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ **จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๑๘,๔๕๙,๙๐๐ บาท**
  	**โครงการซ่อมแซมตลิ่งริมแม่น้ำยม หมู่ที่ ๑ ตำบลป่ากุมเกาะ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๕๗๗,๐๐๐ บาท (จัดสรร)** **ผลการดำเนินงาน** ลงนามในสัญญา - วงเงินตามสัญญา - ผลการเบิกจ่าย - ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ **ปัญหา/อุปสรรค** **-**
  	**โครงการขุดลอกคลองเสือดุ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๒,๑๗๘,๐๐๐ บาท (จัดสรร)** **ผลการดำเนินงาน** ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒ ก.พ.๖๒ สิ้นสุด ๒๑ พ.ค.๖๒ วงเงินตามสัญญา ๘๙๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย - ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ **ปัญหา/อุปสรรค** -

รูปภาพโครงการ/กิจกรรม	สรุปผลการดำเนินงาน
  	**โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำดาดคอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๑,๕๘๐,๐๐๐ บาท (จัดสรร)** **ผลการดำเนินงาน** ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๑๓ มี.ค.๖๒ สิ้นสุด ๑๐ มิ.ย.๖๒ วงเงินตามสัญญา ๑,๒๔๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย - ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ **ปัญหา/อุปสรรค** -
  	**โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๘ ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๖๗๙,๙๐๐ บาท (จัดสรร)** **ผลการดำเนินงาน** ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ - วงเงินตามสัญญา - ผลการเบิกจ่าย - ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ **ปัญหา/อุปสรรค** -
  	**โครงการขุดลอกคลองหนองช้าง หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองกลับ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๕๗๘,๐๐๐ บาท (จัดสรร)** **ผลการดำเนินงาน** ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๘ ก.พ.๖๒ สิ้นสุด ๘ เม.ย.๖๒ วงเงินตามสัญญา ๓๘๑,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย - ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ **ปัญหา/อุปสรรค** -

รูปภาพโครงการ/กิจกรรม	สรุปผลการดำเนินงาน
  	**โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำดาดคอนกรีต หมู่ที่ ๒ ตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย** **งบประมาณ ๘๗๐,๐๐๐ บาท (จัดสรร)** **ผลการดำเนินงาน** ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ - วงเงินตามสัญญา - ผลการเบิกจ่าย - ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ **ปัญหา/อุปสรรค** -
  	**โครงการปรับปรุงคันดินป้องกันน้ำล้นคลองวังควาย พร้อมท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองกลับ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย** **งบประมาณ ๔,๓๕๗,๐๐๐ บาท (จัดสรร)** **ผลการดำเนินงาน** ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ - วงเงินตามสัญญา - ผลการเบิกจ่าย - ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ **ปัญหา/อุปสรรค** -
  	**โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำดาดคอนกรีต ซอยต้นทอง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย** **งบประมาณ ๔,๑๔๐,๐๐๐ บาท (จัดสรร)** **ผลการดำเนินงาน** ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๑๖ มี.ค.๖๒ สิ้นสุด ๑๓ ส.ค.๖๒ วงเงินตามสัญญา ๓,๔๔๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย - ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ **ปัญหา/อุปสรรค** -

รูปภาพโครงการ/กิจกรรม	สรุปผลการดำเนินงาน
	โครงการจ้างเหมาจัดงานส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ งบประมาณ ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท (จัดสรร) **ผลการดำเนินงาน** ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๒ มี.ค. สิ้นสุด ๑๘ ก.ย.๖๒ วงเงินตามสัญญา ๓,๔๘๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย - ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ **ปัญหา/อุปสรรค** -
     	**<u>ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการธรรมาภิบาลฯ</u>** ๑. สำหรับงานประเภทก่อสร้างเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จต้องจัดทำป้ายบอกแหล่งงบประมาณ จำนวนวงเงินตามสัญญา ระยะเวลาดำเนินการ ฯลฯ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ๒. การก่อสร้างรางระบายน้ำให้ดำเนินการรวบรวมข้อมูล จัดทำเป็นฐานข้อมูลหรือสถิติเชิงประจักษ์ ประกอบการพิจารณาขอรับการจัดสรรงบประมาณ ๓. พิจารณาตรวจสอบโครงข่ายน้ำว่า พื้นที่ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีนี้ สามารถรองรับน้ำหรือระบายน้ำได้มากน้อยเพียงใด และมีพื้นที่ใดอีกบ้าง ที่เป็นจัดที่ต้องดำเนินการให้เร่งรัดขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการในภาพรวม โดยทำการรวบรวมข้อมูลหรือข้อมูลเชิงสถิติเพื่อประกอบการพิจารณาขอรับการจัดสรรงบประมาณ

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัดสุโขทัย
โทร. ๐ ๕๕๖๑ ๑๖๑๙