สนง.เลขานุการ ผวจ.สท.
เลขที่ 21
วันที่ ๖ ก.ค. ๒๕๖๕
เวลา.....น.

สนง.จังหวัดสุโขทัย
เลขที่ 5731
วันที่ 26 ก.ค. 2565
เวลา.....
สนง.เลขานุการรองผวจ.สท.
เลขที่ 657
วันที่ 26/กค/65
เวลา.....น.

ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจังหวัดสุโขทัย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ โทร. ๐-๕๕๖๑-๑๖๑๙

ที่ สท ๐๐๑๗.๒/ ๕๗๓๑ **วันที่** ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จังหวัดสุโขทัย

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ จังหวัดสุโขทัยได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการ ดังนี้

โครงการ	จำนวนกิจกรรมที่ได้รับการจัดสรร	ยกเลิก	คงเหลือ	งบประมาณ
๑.๑ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ **(เอกสาร ๑)**	๓๐ กิจกรรม	๗ กิจกรรม	๒๓ กิจกรรม	๑๓๐,๒๔๔,๐๐๐ บาท
๑.๒ โครงการที่ได้รับอนุมัติเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑) โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ ๓ **(เอกสาร ๒)**	๙๓ โครงการ	๒ โครงการ	๙๑ โครงการ	๑๑๘,๙๗๘,๘๐๐ บาท
๒) โครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายดอน ปรมัตถ์วินัย) **(เอกสาร ๓)**	๑๕ โครงการ	-	๑๕ โครงการ	๘,๔๕๕,๗๐๐ บาท
๓) โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี ๒๕๖๓/๒๕๖๔ **(เอกสาร ๔)**	๑๑๙ โครงการ	๓ โครงการ	๑๑๖ โครงการ	๕๓,๕๗๗,๒๐๐ บาท
๑.๓ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี ๒๕๖๕ **(เอกสาร ๕)**	๒๑ โครงการ	-	๒๑ โครงการ	๑๔,๕๘๙,๖๐๐ บาท
๑.๔ โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายดอน ปรมัตถ์วินัย) **(เอกสาร ๖)**	๓ โครงการ	-	๓ โครงการ	๑๑,๑๘๐,๐๐๐ บาท

/๒. ข้อเท็จจริง...

๒.ข้อเท็จจริง

จังหวัดสุโขทัยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยสรุปกิจกรรม และผลการดำเนินงาน **ประจำวันจันทร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕** ดังนี้

โครงการ	งบประมาณ	จำนวนกิจกรรมที่ได้รับการจัดสรร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่ายแล้ว
๒.๑ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ **จังหวัดสุโขทัยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นอันดับที่ ๓๓ ของประเทศ** คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๕๓%	๑๓๐,๒๔๔,๐๐๐ บาท	๓๐ กิจกรรม ยกเลิก ๗ กิจกรรม	๘ กิจกรรม	๑๕ กิจกรรม	๖๕,๘๑๕,๙๗๒.๘๗ บาท
๒.๒ โครงการที่ได้รับอนุมัติเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑) โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากครั้งที่ ๓	๑๑๘,๙๗๘,๘๐๐ บาท	๙๑ โครงการ ยกเลิก ๓ โครงการ	๑๘ โครงการ	๗๐ โครงการ	๑๐๘,๑๒๔,๘๙๘.๕๖ บาท
๒) โครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายดอน ปรมัตถ์วินัย)	๘,๔๕๕,๗๐๐ บาท	๑๕ โครงการ	๑ โครงการ	๑๔ โครงการ	๗,๗๒๗,๒๕๐.๘๘ บาท
๓) โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี ๒๕๖๓/๒๕๖๔	๕๓,๕๗๗,๐๐๐ บาท	๑๑๙ โครงการ ยกเลิก ๓ โครงการ	๘ โครงการ	๑๐๘ โครงการ	๔๕,๙๑๐,๑๖๔.๖๑ บาท
๒.๓ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี ๒๕๖๕	๑๔,๕๘๙,๖๐๐ บาท	๒๑ โครงการ	๒๑ โครงการ	-	อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย

/๒.๔ โครงการ...

โครงการ	งบประมาณ	จำนวนกิจกรรมที่ได้รับการจัดสรร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่ายแล้ว
๒.๔ โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายดอน ปรมัตถ์วินัย)	๑๑,๑๘๐,๐๐๐ บาท	๓ โครงการ	๓ โครงการ	-	อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย

๓. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายดำรง มโนรถ)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุโขทัย

(นางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

(นายวิรุฬ พรรณเทวี)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

หน.กลุ่มงานฯ...../.....
จนท. ...../.....
พิมพ์/ทาน...../.....

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จังหวัดสุโขทัย

ข้อมูล ณ วันที่25 กรกฎาคม 2565

ที่ (1)	โครงการ/กิจกรรม (2)	งบประมาณ (บาท)			หน่วยดำเนินการ (6)	ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง						การเบิกจ่าย (บาท)					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน / ปัญหา อุปสรรค (18)
		ลงทุน (3)	ดำเนินงาน (4)	รวม (5) = (3)+(4)		จัดทำเอกสาร /ร่าง TOR (7)	ประกาศเชิญชวน (8)	อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง (9)	ระยะเวลาจ้าง เริ่มต้น - สิ้นสุด สัญญา (10)	วงเงินลงนามในสัญญา (บาท) (11)	เหลือจ่าย/ยกเลิก(บาท) (12)	ลงทุน (บาท) (13)	ดำเนินงาน (บาท) (14)	รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น (15)	ร้อยละ (16)	คงเหลือ (บาท) (17)	
1	**โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมเพื่อการเกษตรแบบบูรณาการ กิจกรรมหลัก** พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมเพื่อการเกษตรแบบบูรณาการ	53,200,000		53,200,000													
	กิจกรรม ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สาย สท 6050 บ้านสวน – บ้านวังชวัญ หมู่ที่ 7 อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร	9,800,000		9,800,000	แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย			✓	10 ธ.ค.64 - 8 เม.ย.65 อายุสัญญา 120 วัน สัญญาเลขที่ 01/2564 ลงวันที่ 9 ธ.ค.64	9,788,000.00	12,000	9,788,000.00	-	9,788,000.00	100.00	-	**อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564** ประกาศตัวผู้ชนะแล้ว **บริษัท ชนะวัตรก่อสร้าง จำกัด (PO เรียบร้อยแล้ว)**
	กิจกรรม ปรับปรุงสายแยกทางหลวงหมายเลข 101 (ลำตัดเงินโบราณ) - บ้านดงพริกแจว ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง ASPHALTIC CONCRETE ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50 เมตร ช่วงดำเนินการ กม.ที่ 0+000 - กม.ที่ 4+000 ระยะทาง 4.000 กิโลเมตร	28,900,000		28,900,000	แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย			✓	10 ธ.ค.64 - 8 พ.ค.65 ขยายสัญญาถึงวันที่ 22 พ.ค.65 อายุสัญญา 150 วัน สัญญาเลขที่ 03/2564 ลงวันที่ 9 ธ.ค.64	28,880,000.00	20,000	28,880,000.00	-	28,880,000.00	100.00	-	**อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564** ประกาศตัวผู้ชนะแล้ว **หจก.ทรงคุณการโยธา(1988) (PO เรียบร้อยแล้ว)** มีการดำเนินการขอแก้ไขชื่อตำบลเมืองจากสายทางฝั่งลาว คงเหลือถนนลูกรัง ระยะทาง 8.550 กม. ซึ่งรวมทางหลวงชนบทสุโขทัย ได้ขอเสนอโครงการผ่านงบพัฒนาจังหวัด ปี พ.ศ.2565 เพื่อพัฒนาการคมนาคมขนส่งพืชผลทางการเกษตร โดยเกิดความคลาดเคลื่อนในขั้นตอนการระบุตำแหน่งตำบล จึงขอให้แก้ไขตำบล จากตำบลแม่สิน เป็นตำบลท่าชัย โดยปริมาณงานและงบประมาณคงเดิม ตามมติคณะกรรมการ ก.บ.จ. ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564
	กิจกรรม ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement In Place Recycling สาย สท.3024 แยกทางหลวงหมายเลข 101 (กม.421+900) – บ้านเกลียวทอง ตำบลนาเชิงคีรี อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ช่วงดำเนินการ กม.ที่ 0+000 - กม.ที่ 3+200 ระยะทางดำเนินการรวม 3.200 กิโลเมตร	14,500,000		14,500,000	แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย			✓	10 ธ.ค.64 - 8 เม.ย.65 อายุสัญญา 120 วัน สัญญาเลขที่ 02/2565 ลงวันที่ 9 ธ.ค.64	14,490,000.00	10,000	14,490,000.00	-	14,490,000.00	100.00	-	**อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564** ประกาศตัวผู้ชนะแล้ว **หจก.สุวรรณแอสฟัลท์(2012) (PO เรียบร้อยแล้ว)**

ที่ (1)	โครงการ/กิจกรรม (2)	งบประมาณ (บาท)			หน่วยดำเนินการ (6)	ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง						การเบิกจ่าย (บาท)					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน / ปัญหา อุปสรรค (18)
		ลงทุน (3)	ดำเนินงาน (4)	รวม (5) = (3)+(4)		จัดทำเอกสาร /ร่าง TOR (7)	ประกาศเชิญชวน (8)	อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง (9)	ระยะเวลาจ้าง เริ่มต้น - สิ้นสุด สัญญา (10)	วงเงินลงนามในสัญญา (บาท) (11)	เหลือจ่าย/ยกเลิก(บาท) (12)	ลงทุน (บาท) (13)	ดำเนินงาน (บาท) (14)	รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น (15)	ร้อยละ (16)	คงเหลือ (บาท) (17)	
2	**โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรกรรม อุปโภค บริโภค และแก้ไข ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย กิจกรรมหลัก พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรกรรม อุปโภค บริโภค และแก้ไข ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย**	53,000,000		53,000,000													
	กิจกรรม จัดหาน้ำสนับสนุนนิคมสหกรณ์คีรีมาศ (ปรับปรุงคลองน้ำเย็น) หมู่ที่ 6, 10, 8, 5 ตำบลหนองจิก อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ขุดลอกคลองน้ำเย็น ความยาว 22.200 กิโลเมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 332,500 ลูกบาศก์เมตร	20,000,000		20,000,000	โครงการชลประทานสุโขทัย			✓	อายุสัญญา 150 วัน สัญญาเลขที่ สท./กจ.02/2565 ลงวันที่ 18 เม.ย.65 (งบลงทุน 12,329,998.90 บาท งบดำเนินงาน 215,700 บาท	12,545,698.90	7,454,301.10	-	121,162.50	112,081.10	0.89	12,433,617.80	**อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564** มีการดำเนินการขอแก้ไข รายละเอียดโครงการ เนื่องจากอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว มีการพิมพ์หน่วยผิดพลาด คลาดเคลื่อน จึงขอแก้ไขรายละเอียดโครงการ ทุกรายการจากเมตร เป็นกิโลเมตร ตามมติคณะกรรมการ ก.บ.จ. ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564
	กิจกรรม ปรับปรุงน้ำแม่มอกท้ายท่อระบายชัยมงคล จัดหาน้ำสนับสนุนนิคมสหกรณ์พระร่วง หมู่ที่ 2, 9 ตำบลเมืองบางขลัง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ความยาว 20.760 กิโลเมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 740,300 ลูกบาศก์เมตร	19,000,000		19,000,000	โครงการชลประทานสุโขทัย			✓	อายุสัญญา 150 วัน สัญญาเลขที่ สท./กจ.03/2565 ลงวันที่ 20 พ.ค.65 (งบลงทุน 17,169,995.10 บาท งบดำเนินงาน 300,400 บาท	17,470,395.10	1,529,604.90	-	106,163.20	81,357.95	0.47	17,389,037.15	**ผวจ.สท. อนุมติและมอบอำนาจให้ดำเนินโครงการแล้ว** มีการดำเนินการขอแก้ไข รายละเอียดโครงการ เนื่องจากหากใช้วุดทั้งสิ้นเดิม อาคารชลประทาน สะพานและถนน จะได้รับผลกระทบ ซึ่งอาจเกิดความเสียหายแก่ทางราชการได้ โครงการชลประทานสุโขทัยจึงได้จัดประชุมประชาคมในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อหาทางออกร่วมกัน จึงได้มีการปรับเครื่องการคำนวณโดยมีการเริ่มการขุดลอกในบริเวณที่ผ่านอาคารชลประทาน สะพานและถนน เพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับอาคารดังกล่าว จึงทำให้มีปริมาณที่ลดลง จาก 740,300 ลบ.ม. เป็น 514,034 ลบ.ม. และมีระยะทางในการขุดสิ้นที่ไกลขึ้น ส่งผลให้ค่าขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นตามระยะทางการขุดสิ้น ตามมติคณะกรรมการ ก.บ.จ. ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 **ซึ่งสำนักงานงบประมาณ ได้อนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงเรียบร้อยแล้ว**
	กิจกรรม เขื่อนป้องกันการกัดเซาะตลิ่งลำน้ำแม่มอก หมู่ที่ 7,11 ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย งานป้องกันตลิ่ง ความยาว 520.00 เมตร สูง 7.00 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 14,560 ลูกบาศก์เมตร	14,000,000		14,000,000	โครงการชลประทานสุโขทัย			✓	อายุสัญญา 150 วัน สัญญาเลขที่ สท./กจ.01/2565 ลงวันที่ 18 เม.ย.65 (งบลงทุน 9,590,000 บาท งบดำเนินงาน 167,800 บาท	9,757,800.00	4,242,200.00	-	122,430.60	114,034.90	1.17	9,643,765.10	**อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564**

ที่ (1)	โครงการ/กิจกรรม (2)	งบประมาณ (บาท)			หน่วยดำเนินการ (6)	ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง						การเบิกจ่าย (บาท)					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน / ปัญหา อุปสรรค (18)
		ลงทุน (3)	ดำเนินงาน (4)	รวม (5) = (3)+(4)		จัดทำเอกสาร /ร่าง TOR (7)	ประกาศเชิญชวน (8)	อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง (9)	ระยะเวลาจ้าง เริ่มต้น - สิ้นสุด สัญญา (10)	วงเงินลงนามในสัญญา (บาท) (11)	เหลือจ่าย/ยกเลิก(บาท) (12)	ลงทุน (บาท) (13)	ดำเนินงาน (บาท) (14)	รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น (15)	ร้อยละ (16)	คงเหลือ (บาท) (17)	
3	**โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันในด้านการท่องเที่ยวมรดกโลกจังหวัดสุโขทัย** กิจกรรมหลัก เพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันในด้านการท่องเที่ยวมรดกโลกจังหวัดสุโขทัย		11,336,000	11,336,000													
	จ้างเหมาอำนวยการจัดงาน เพิ่มกิจกรรมจ้างเหมาอำนวยการจัดงาน (ติดตามและระเบียนผล, ระบบการลงทะเบียน, ระบบคัดกรองเข้าร่วมงาน)		1,079,290	1,079,290	สำนักงานจังหวัดสุโขทัย/ 571,000 สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย 508,290			✓		930,898.36	148,391.64	-	930,898.36	930,898.36	100.00	-	**อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 5,11 พ.ย. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %** ขอโอนเปลี่ยนแปลงกิจกรรมปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมติคณะกรรมการ ก.บ.จ. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 จากเดิมงบประมาณจัดสรร 471,000 บาท
	จ้างเหมาประชาสัมพันธ์งานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟจังหวัดสุโขทัย		2,020,000	2,020,000	สำนักงานจังหวัดสุโขทัย					-		-		-	-	2,020,000.00	
	จ้างเหมางานบริหารจัดการการใช้ระแสไฟฟ้าและเครื่องขยายเสียง		370,000	370,000	สำนักงานจังหวัดสุโขทัย			✓		370,000		-	370,000.00	370,000.00	100.00	-	**อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %**
	จ้างเหมางานปฏิคมและรักษาความสะอาด		200,000	200,000	สำนักงานจังหวัดสุโขทัย			✓		200,000		-	198,875.00	198,875.00	99.44	1,125.00	**อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %**
	จ้างเหมาจัดการประกวดนางนพมาศ		480,000	480,000	สำนักงานจังหวัดสุโขทัย						480,000						ยกเลิกกิจกรรม/โครงการ
	จ้างเหมาพิธีกรและโฆษก		120,000	120,000	สนง. ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย			✓		60,000	60,000	-	60,000.00	60,000.00	100.00	-	**อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %** *ขอให้แค่ 60,000 บาท ปรับลดจำนวนวันตามกำหนดการจัดงาน
	จ้างเหมาจัดกิจกรรมรับรุ่งอรุณแห่งความสุข		370,000	370,000	สนง. วัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย			✓		129,600	240,400	-	129,600.00	129,600.00	100.00	-	**อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %** *ขอให้แค่ 129,000 บาท ปรับลดจำนวนวันตามกำหนดการจัดงาน
	จ้างเหมาจัดกิจกรรมจำลองวิถีชีวิตสมัยกรุงสุโขทัย การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน		360,000	360,000	สนง. วัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย			✓		360,000		-	360,000.00	360,000.00	100.00	-	**อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %** ขอปรับเปลี่ยนรูปกิจกรรมปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมติคณะกรรมการ ก.บ.จ. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564

ที่ (1)	โครงการ/กิจกรรม (2)	งบประมาณ (บาท)			หน่วยดำเนินการ (6)	ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง						การเบิกจ่าย (บาท)					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน / ปัญหา อุปสรรค (18)
		ลงทุน (3)	ดำเนินงาน (4)	รวม (5) = (3)+(4)		จัดทำเอกสาร /ร่าง TOR (7)	ประกาศเชิญชวน (8)	อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง (9)	ระยะเวลาจ้าง เริ่มต้น - สิ้นสุด สัญญา (10)	วงเงินลงนามใน สัญญา (บาท) (11)	เหลือจ่าย/ ยกเลิก(บาท) (12)	ลงทุน (บาท) (13)	ดำเนินงาน (บาท) (14)	รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น (15)	ร้อยละ (16)	คงเหลือ (บาท) (17)	
	จ้างเหมาจัดพิธีบวงสรวงบุรพกษัตริย์สุโขทัยทุกพระองค์		486,650	486,650	สนง. วัฒนธรรม จังหวัดสุโขทัย			✓		486,650		-	486,650.00	486,650.00	100.00	-	อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 % ขอโอนเปลี่ยนแปลงกิจกรรมปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมติคณะกรรมการ ก.บ.จ. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 จากเงินงบประมาณ จัดสรร 300,00 บาท
	จ้างเหมาจัดกิจกรรมการแสดงชบวนเรือในตำนานท้าวศรีจุฬาลักษณ์		800,000	800,000	วิทยาลัย นาฏศิลสุโขทัย						800,000						ยกเลิกกิจกรรม/โครงการ
	จ้างเหมาจัดกิจกรรมการแสดงโขน ละคร หุ่น		187,350	187,350	วิทยาลัย นาฏศิลสุโขทัย						187,350						ยกเลิกกิจกรรม/โครงการ ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเป็นกิจกรรมด้านบริหารจัดงาน,ประกวดกระทงใหญ่, และงานรวงสรวงบุรพกษัตริย์ ตามมติคณะกรรมการ ก.บ.จ. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 จากเงินงบประมาณจัดสรร 1,000,00 บาท
	จ้างเหมาจัดกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านเวทีหน้าวัดมหาธาตุ		300,000	300,000	วิทยาลัย นาฏศิลสุโขทัย						300,000						ยกเลิกกิจกรรม/โครงการ
	จ้างเหมาจัดสถานที่ และจัดทำผังบริเวณงาน		2,800,000	2,800,000	โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด			✓		2,739,900	60,100	-	2,739,880.00	2,739,880.00	100.00	20.00	อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
	จ้างเหมาการประกวดกระทงใหญ่ กระทงเล็ก โคมชัก โคมแขวน พนมหมาก พนมดอกไม้		49,510	49,510	วิทยาลัย อาชีวศึกษา สุโขทัย			✓		49,510		-	48,410.00	48,410.00	97.78	1,100.00	อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 % ขอโอนเปลี่ยนแปลงกิจกรรมปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมติคณะกรรมการ ก.บ.จ. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 จากเงินงบประมาณจัดสรร 31,800 บาท
	จ้างเหมาการจัดขบวนแห่ถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม		53,200	53,200	วิทยาลัย อาชีวศึกษา						53,200						ยกเลิกกิจกรรม/โครงการ
	จ้างเหมาจัดกิจกรรมการแสดงดนตรีไทยของนักเรียน		200,000	200,000	สพม. เขต 38						200,000						ยกเลิกกิจกรรม/โครงการ
	จ้างเหมาจัดงานพิธีเผาเทียน		140,000	140,000	สนง.ส.ท้องถิ่น จังหวัดสุโขทัย			✓		140,000		-	140,000.00	140,000.00	100.00	-	อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
	จ้างเหมาการจัดขบวนแห่ไฟพระฤกษ์ และพระประทีปพระราชทาน และพิธีลอยพระทีป		500,000	500,000	สำนักศิลปากรที่ 6						500,000						ยกเลิกกิจกรรม/โครงการ

ที่ (1)	โครงการ/กิจกรรม (2)	งบประมาณ (บาท)			หน่วยดำเนินการ (6)	ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง						การเบิกจ่าย (บาท)					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน / ปัญหา อุปสรรค (18)
		ลงทุน (3)	ดำเนินงาน (4)	รวม (5) = (3)+(4)		จัดทำเอกสาร /ร่าง TOR (7)	ประกาศเชิญชวน (8)	อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง (9)	ระยะเวลาจ้าง เริ่มต้น - สิ้นสุด สัญญา (10)	วงเงินลงนามในสัญญา (บาท) (11)	เหลือจ่าย/ยกเลิก(บาท) (12)	ลงทุน (บาท) (13)	ดำเนินงาน (บาท) (14)	รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น (15)	ร้อยละ (16)	คงเหลือ (บาท) (17)	
	จ้างเหมาการจัดขบวนแห่งประเพณีวัฒนธรรม 9 อำเภอ		450,000	450,000	ปกครองจังหวัดสุโขทัย			✓		450,000		-	450,000.00	450,000.00	100.00	-	อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 % ขอปรับเปลี่ยนรูปกิจกรรมปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมติคณะกรรมการ ก.บ.จ. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564
	จ้างเหมาจัดกิจกรรมการสาธิตวิถีชีวิตตลาดโบราณ		370,000	370,000	สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย			✓		370,000		-	370,000.00	370,000.00	100.00	-	อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 % ขอปรับเปลี่ยนรูปกิจกรรมปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมติคณะกรรมการ ก.บ.จ. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564
4	**โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันในด้านการท่องเที่ยวมรดกโลกจังหวัดสุโขทัย กิจกรรมหลัก** พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อคนทั้งมวล (Tourism For All)		2,679,400	2,679,400													
	กิจกรรม พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อคนทั้งมวล (Tourism For All)		2,679,400	2,679,400	สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย			✓		2,679,400		-	733,200.00	733,200.00	27.36	1,946,200.00	**อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 2564 อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ**
5	**โครงการพัฒนาจังหวัดสุโขทัยมุ่งสู่จังหวัดนวัตกรรมสร้างสรรค์ Creative City กิจกรรมหลัก** พัฒนาจังหวัดสุโขทัยมุ่งสู่จังหวัดนวัตกรรมสร้างสรรค์ Creative City		868,600	868,600													
	กิจกรรม พัฒนาจังหวัดสุโขทัยมุ่งสู่จังหวัดนวัตกรรมสร้างสรรค์ Creative City		868,600	868,600	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย			✓		868,600		-	563,199.00	563,199.00	64.84	305,401.00	**อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2564 อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ**
6	**ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ กิจกรรมหลัก** ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน		9,000,000	9,000,000													
	กิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ		9,000,000	9,000,000	จังหวัดสุโขทัย			✓		9,000,000		-	4,743,342	4,743,341.56	52.70	4,256,658.44	**อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2564 อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ**
7	**โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสุโขทัย กิจกรรมหลัก** ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสุโขทัย		160,000	160,000													
	กิจกรรม ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสุโขทัย		160,000	160,000	สนง.สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย			✓		160,000		-	26,400	26,400.00	16.50	133,600.00	**อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2564 อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ**
รวมจำนวน 4 ผลผลิต 7 โครงการ 7 กิจกรรมหลัก 30 กิจกรรมย่อย งบประมาณรวมทั้งสิ้น		106,200,000	24,044,000						130,244,000	111,926,452	16,299,793	53,158,000	12,700,210	65,815,927.87	50.53	64,428,072	

ที่ (1)	โครงการ/กิจกรรม (2)	งบประมาณ (บาท)			หน่วยดำเนินการ (6)	ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง						การเบิกจ่าย (บาท)					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน / ปัญหา อุปสรรค (18)
		ลงทุน (3)	ดำเนินงาน (4)	รวม (5) = (3)+(4)		จัดทำเอกสาร /ร่าง TOR (7)	ประกาศเชิญชวน (8)	อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง (9)	ระยะเวลาจ้าง เริ่มต้น - สิ้นสุด สัญญา (10)	วงเงินลงนามในสัญญา (บาท) (11)	เหลือจ่าย/ยกเลิก(บาท) (12)	ลงทุน (บาท) (13)	ดำเนินงาน (บาท) (14)	รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น (15)	ร้อยละ (16)	คงเหลือ (บาท) (17)	

สถานะการดำเนินกิจกรรม/โครงการ	จำนวนกิจกรรม/โครงการ	
ดำเนินกิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จ	15	🟢
อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรม/โครงการ	8	🟡
ยกเลิกกิจกรรม/โครงการ	7	🔴
	30	

ยอดรวมผลเบิกจ่าย งานลอยกระทง 64	6,284,313.36	บาท
เงินเหลือจ่าย จากการยกเลิกโครงการ (ลอยกระทง)	2,520,550.00	บาท
เงินเหลือจ่าย จากการเบิกจ่าย (ลอยกระทง) แล้ว	511,136.64	บาท
รวมเหลือจ่าย งานลอยกระทง 64	3,031,686.64	บาท
เงินเหลือจ่ายจากการลงนามในสัญญาจ้าง (งบลงทุน)	13,268,106.00	บาท
รวมงบประมาณ เหลือจ่าย/ยกเลิก ทั้งสิ้น	16,299,792.64	บาท

หมายเหตุ : เหลือจ่าย (12) หมายถึง งบประมาณรายจ่ายที่เหลือจ่ายจากการดำเนินการใช้จ่ายบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายผลผลิตหรือโครงการตามที่รับการจัดสรรงบประมาณ หรือจากการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเท่านั้น โดยไม่รวมถึงงบประมาณรายจ่ายที่เหลือจากกรณีอื่น เช่น เพราะเหตุยกเลิกการดำเนินโครงการ/กิจกรรม การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ เป็นต้น

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 ของจังหวัดที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ
เรียงลำดับผลการเบิกจ่ายจากน้อยไปมาก ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2565

หน่วย: ล้านบาท

ลำดับที่	จังหวัด	รายจ่ายประจำ				รายจ่ายลงทุน				รวม			
		วงเงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	PO+สำรองเงินมีหนี้	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่ายต่องบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	วงเงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	PO+สำรองเงินมีหนี้	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่ายต่องบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	วงเงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	PO+สำรองเงินมีหนี้	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่ายต่องบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง
1	งบจังหวัดนนทบุรี	21.85	0.01	6.81	31.15	123.70	70.19	12.39	10.01	145.55	70.19	19.19	13.19
2	งบจังหวัดปทุมธานี	25.44	7.86	9.15	35.98	122.05	59.37	14.13	11.58	147.49	67.22	23.29	15.79
3	งบจังหวัดนครปฐม	16.30	1.72	8.03	49.27	178.95	119.38	23.29	13.01	195.25	121.09	31.32	16.04
4	งบจังหวัดอุทัยธานี	19.20	0.42	13.96	72.70	161.91	144.59	16.95	10.47	181.11	145.02	30.91	17.06
5	งบจังหวัดอุตรดิตถ์	21.92	0.01	8.36	38.15	135.86	112.38	19.45	14.31	157.78	112.39	27.81	17.63
6	งบจังหวัดลำพูน	20.16	2.35	10.08	50.02	135.05	76.88	19.75	14.62	155.21	79.22	29.83	19.22
7	งบจังหวัดภูเก็ต	16.60	2.42	9.33	56.20	102.45	86.81	14.52	14.18	119.05	89.23	23.85	20.04
8	งบจังหวัดตรัง	24.70	0.01	7.85	31.79	158.42	119.55	29.26	18.47	183.13	119.55	37.12	20.27
9	งบจังหวัดมุกดาหาร	14.78	0.00	8.86	59.97	134.88	57.95	22.01	16.31	149.66	57.95	30.87	20.63
10	งบจังหวัดร้อยเอ็ด	33.58	1.94	17.16	51.09	120.66	43.33	14.77	12.24	154.24	45.27	31.93	20.70
11	งบจังหวัดระนอง	23.20	0.75	14.94	64.41	84.10	66.63	7.46	8.87	107.30	67.38	22.40	20.87
12	งบจังหวัดยะลา	20.03	0.41	11.59	57.86	34.54	34.22	0.30	0.86	54.57	34.63	11.89	21.79
13	งบจังหวัดชุมพร	23.28	0.15	9.01	38.69	103.77	79.92	20.23	19.50	127.05	80.07	29.24	23.02
14	งบจังหวัดสมุทรปราการ	30.89	0.52	16.09	52.08	282.50	158.29	57.22	20.25	313.39	158.81	73.31	23.39
15	งบจังหวัดระยอง	40.24	7.51	11.40	28.33	298.37	180.15	69.84	23.41	338.60	187.66	81.24	23.99
16	งบจังหวัดสตูล	15.53	2.22	9.87	63.51	151.22	86.17	30.61	20.24	166.75	88.39	40.48	24.28
17	งบจังหวัดนครนายก	12.08	0.11	6.11	50.55	112.07	73.75	26.17	23.35	124.15	73.86	32.28	26.00
18	งบจังหวัดตราด	19.07	4.76	9.78	51.27	141.01	106.00	34.56	24.51	160.08	110.76	44.34	27.70
19	งบจังหวัดแพร่	36.80	5.53	20.28	55.12	65.58	41.64	8.43	12.86	102.38	47.17	28.72	28.05
20	งบจังหวัดพะเยา	47.48	1.05	23.82	50.17	109.32	80.32	21.07	19.27	156.80	81.37	44.88	28.63
21	งบจังหวัดน่าน	32.05	3.39	16.64	51.91	135.92	88.26	31.50	23.18	167.97	91.65	48.14	28.66
22	งบจังหวัดอุบลราชธานี	45.17	2.63	24.88	55.08	134.13	72.88	27.49	20.50	179.29	75.51	52.37	29.21
23	งบจังหวัดตาก	27.81	0.95	16.54	59.50	200.25	93.98	50.56	25.25	228.06	94.92	67.10	29.42
24	งบจังหวัดปราจีนบุรี	9.22	0.03	6.32	68.58	144.72	81.06	41.42	28.62	153.94	81.09	47.74	31.01
25	งบจังหวัดนครราชสีมา	51.19	9.69	18.88	36.87	291.71	141.30	87.66	30.05	342.90	150.99	106.53	31.07
26	งบจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	44.28	8.54	30.06	67.89	199.11	153.54	45.57	22.89	243.39	162.07	75.63	31.08
27	งบจังหวัดนราธิวาส	24.89	2.26	9.70	38.98	62.72	12.80	17.60	28.05	87.62	15.05	27.30	31.16
28	งบจังหวัดเชียงราย	43.94	1.45	32.59	74.17	225.49	118.81	51.82	22.98	269.43	120.26	84.41	31.33

29	งบจังหวัดขอนแก่น	11.93	0.24	8.23	68.95	205.84	144.30	61.18	29.72	217.77	144.55	69.40	31.87
30	งบจังหวัดราชบุรี	21.03	1.68	9.26	44.04	174.75	92.88	54.96	31.45	195.77	94.56	64.22	32.80
31	งบจังหวัดชลบุรี	35.80	6.62	10.84	30.26	249.33	150.76	88.51	35.50	285.13	157.38	99.34	34.84
32	งบจังหวัดสุพรรณบุรี	31.75	0.03	17.81	56.10	81.69	14.63	23.57	28.85	113.44	14.66	41.38	36.48
33	งบจังหวัดลำปาง	26.48	1.96	15.56	58.77	124.61	73.51	45.04	36.15	151.09	75.47	60.60	40.11
34	งบจังหวัดลพบุรี	27.30	0.48	21.61	79.15	165.00	84.65	55.84	33.84	192.30	85.13	77.45	40.28
35	งบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	18.56	0.25	9.37	50.48	157.89	81.76	64.22	40.67	176.44	82.02	73.58	41.70
36	งบจังหวัดอ่างทอง	17.17	0.04	10.07	58.64	86.40	52.95	33.29	38.53	103.57	53.00	43.36	41.86
37	งบจังหวัดสมุทรสงคราม	16.30	2.05	8.73	53.57	118.48	69.41	48.93	41.30	134.79	71.46	57.66	42.78
38	งบจังหวัดสุรินทร์	45.35	0.46	21.25	46.85	235.64	105.62	99.82	42.36	280.99	106.08	121.07	43.09
39	งบจังหวัดพัทลุง	24.68	0.06	13.64	55.24	125.38	66.04	51.39	40.99	150.06	66.10	65.03	43.33
40	งบจังหวัดเชียงใหม่	31.53	2.78	13.88	44.02	270.99	121.41	125.42	46.28	302.52	124.19	139.30	46.05
41	งบจังหวัดกระบี่	24.32	1.86	16.55	68.07	102.74	12.79	43.17	42.02	127.05	14.65	59.73	47.01
42	งบจังหวัดแม่ฮ่องสอน	18.03	0.10	12.71	70.51	54.29	31.10	21.74	40.06	72.32	31.20	34.46	47.65
43	งบจังหวัดสิงห์บุรี	19.95	0.02	10.58	53.03	123.11	62.72	57.93	47.05	143.06	62.74	68.51	47.89
44	งบจังหวัดสุโขทัย	24.04	0.08	11.82	49.15	106.20	39.09	53.51	50.38	130.24	39.17	65.33	50.16
45	งบจังหวัดพิจิตร	15.63	0.05	9.12	58.35	149.76	69.55	74.07	49.46	165.38	69.61	83.19	50.30
46	งบจังหวัดสุราษฎร์ธานี	31.33	0.54	16.55	52.84	132.96	58.54	68.01	51.15	164.29	59.08	84.56	51.47
47	งบจังหวัดศรีสะเกษ	37.13	1.56	20.07	54.06	135.61	66.24	68.93	50.82	172.74	67.80	88.99	51.52
48	งบจังหวัดสมุทรสาคร	36.36	0.72	15.81	43.50	182.54	70.01	98.75	54.10	218.90	70.74	114.57	52.34
49	งบจังหวัดปัตตานี	24.34	1.50	7.88	32.36	36.64	12.28	24.36	66.49	60.98	13.78	32.24	52.87
50	งบจังหวัดเลย	30.05	0.11	15.33	51.02	152.55	69.47	82.26	53.92	182.60	69.57	97.59	53.45
51	งบจังหวัดชัยนาท	16.53	0.24	9.23	55.81	189.73	82.21	101.15	53.31	206.26	82.45	110.37	53.51
52	งบจังหวัดสกลนคร	31.14	5.06	17.05	54.76	189.43	74.82	103.14	54.45	220.57	79.88	120.19	54.49
53	งบจังหวัดเพชรบูรณ์	16.86	0.11	9.48	56.22	175.34	72.37	95.26	54.33	192.19	72.48	104.74	54.50
54	งบจังหวัดนครศรีธรรมราช	33.50	3.85	9.85	29.41	228.58	83.09	135.33	59.20	262.08	86.94	145.18	55.40
55	งบจังหวัดบุรีรัมย์	61.53	0.48	31.45	51.11	262.01	62.19	149.87	57.20	323.54	62.67	181.32	56.04
56	งบจังหวัดบึงกาฬ	24.69	0.05	13.76	55.71	151.80	62.95	88.73	58.45	176.49	63.00	102.48	58.07
57	งบจังหวัดกำแพงเพชร	13.28	1.08	7.55	56.83	165.20	67.65	97.56	59.05	178.48	68.73	105.10	58.89
58	งบจังหวัดหนองคาย	33.98	0.02	18.82	55.38	155.43	59.53	93.58	60.20	189.41	59.55	112.39	59.34
59	งบจังหวัดกาญจนบุรี	27.63	0.89	16.34	59.16	183.95	47.88	109.89	59.74	211.57	48.76	126.23	59.66
60	งบจังหวัดสงขลา	40.58	4.09	22.31	54.98	105.74	36.82	67.65	63.98	146.31	40.92	89.96	61.49
61	งบจังหวัดกาฬสินธุ์	31.36	0.04	16.30	51.97	42.55	10.00	29.30	68.86	73.91	10.04	45.60	61.69
62	งบจังหวัดมหาสารคาม	17.76	1.94	10.32	58.08	76.70	8.61	48.61	63.38	94.46	10.55	58.93	62.38
63	งบจังหวัดอำนาจเจริญ	19.11	0.02	11.43	59.80	64.00	23.07	40.93	63.95	83.11	23.10	52.36	63.00
64	งบจังหวัดสระแก้ว	25.61	4.00	11.63	45.41	150.52	46.51	101.93	67.72	176.13	50.51	113.56	64.47
65	งบจังหวัดนครพนม	32.25	2.73	12.04	37.33	124.67	17.36	93.90	75.32	156.91	20.09	105.94	67.51

สรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 3 จังหวัดสุโขทัย

ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2565

ที่	หน่วยดำเนินการ	จำนวนโครงการ	งบประมาณจัดสรร (บาท)	การจัดซื้อจัดจ้าง		ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย					หมายเหตุ
				กำหนดราคากลาง	กันเงินในระบบแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	วงเงินสัญญา (บาท)	ผลเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ (%)	คงเหลือยังไม่เบิก (บาท)	เงินเหลือจ่าย (บาท)	
1	สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย	1	440,000	-	1	-	1	-	440,000	440,000.00	100.00	-	-	- ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	โครงการชลประทานสุโขทัย	11	64,832,000	-	11	1	10	-	64,535,380	64,218,912.72	99.51	316,468	296,620	- อยู่ระหว่างดำเนินงานตามโครงการฯ
3	อำเภอทุ่งเสลี่ยม	6	2,591,800	-	6	0	3	3	2,588,400	1,185,500.00	45.80	1,402,900	3,400	- ดำเนินการแล้วเสร็จ
4	อำเภอบ้านด่านลานหอย	49	20,101,100	-	49	17	32	-	20,101,100	12,837,802.00	63.87	7,263,298	-	- อยู่ระหว่างดำเนินงานตามโครงการฯ
5	อำเภอศรีสัชนาลัย	10	4,794,000	-	10		10	-	4,794,000	4,794,000.00	100.00	-	-	- ดำเนินการแล้วเสร็จ
6	อำเภอศรีนคร	5	2,518,500	-	5	0	5	-	2,507,000	2,198,410.00	100.00	308,590	11,500	- ดำเนินการแล้วเสร็จ
7	อำเภอศรีสำโรง	2	967,000	-	2		2	-	967,000	967,000.00	100.00	-	-	- ดำเนินการแล้วเสร็จ
8	อำเภอสวรรคโลก	4	1,052,400	-	4	-	4	-	1,052,400	1,005,673.84	95.56	46,726	-	- ดำเนินการแล้วเสร็จ
9	แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย	2	10,784,700	-	2	-	2	-	10,764,000	10,764,000.00	100.00	-	20,700	- ดำเนินการแล้วเสร็จ
10	แขวงทางหลวงสุโขทัย	1	9,900,000	-	1		1	-	9,713,600	9,713,600.00	100.00	-	186,400	- ดำเนินการแล้วเสร็จ
11	โครงการที่ขอยกเลิก	2	997,300					2	-		-	-	997,300	- อำเภอกงไกรลาศ และสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย
งบประมาณรวม		93	118,978,800	0	91	18	70	5	117,462,880	108,124,898.56	92.05	9,337,981.82	1,515,919.62	

โดยสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการฯ และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ได้ดังนี้

* โครงการได้รับการอนุมัติทั้งหมด จำนวน 93 โครงการ
* งบประมาณได้รับจัดสรรทั้งหมด จำนวน 118,978,800 บาท

* จัดซื้อจัดจ้าง ครบทุกโครงการแล้ว จำนวน 91 โครงการ
  * อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 18 โครงการ
  * ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 70 โครงการ
  * ยกเลิกโครงการ จำนวน 5 โครงการ

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
จังหวัดสุโขทัย

ลำดับ	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก (บาท)						(2) การก่อหนี้ผูกพันงบลงทุน (บาท)		(3) สถานะการดำเนินโครงการ				(4) ผลการเบิกจ่าย (บาท)			(5) ประโยชน์ที่ได้รับ				
	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	วันที่ ครม. อนุมัติ	รวมงบที่ได้รับการจัดจร	จำแนกงบลงทุน	จำแนกงบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น	วงเงินก่อหนี้ตามสัญญา	เงินเหลือจ่ายส่งคืนจากการจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่ขอรับการจัดสรรงบ (0/1)	ยกเลิกโครงการ (0/1)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อธิบายโดยสังเขป)	ดำเนินการแล้วเสร็จ (0/1)	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย	ประชาชน (คน)	ครัวเรือน (ครัวเรือน)	หมู่บ้าน/ชุมชน (แห่ง)	พื้นที่ทางการเกษตร (ไร่)	อื่นๆ
	โครงการที่จังหวัดเป็นหน่วยรับงบประมาณ																			
1	ส่งเสริมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน	สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย	7 ก.ย. 2564	440,000	440,000		440,000	-	-	-	-	1	440,000	0	100.00		77			วิสาหกิจชุมชน 11 กลุ่ม
2	งานซ่อมแซมตลิ่งเหนือฝายยางคลองกระจง	โครงการชลประทานสุโขทัย	7 ก.ย. 2564	1,055,000	1,055,000		1,054,996	4	-	-	-	1	1,048,052.50	6,947.50	100.00	619	230		3,000	
3	งานซ่อมแซมคันคลองสารบบ	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง	7 ก.ย. 2564	500,000	500,000		500,000	-	-	-	-	1	487,521	12,479	97.50	40	10	1	50	
4	พัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กโดยการขุดลอกคลองบวกกาว หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย	ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งเสลี่ยม	7 ก.ย. 2564	272,000	272,000		272,000	-	-	-	-	1	272,000	0	100.00	351	294	1	123	
5	พัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กโดยการขุดลอกคลองห้วยม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย	ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งเสลี่ยม	7 ก.ย. 2564	304,900	304,900		304,900	-	-	1		-	0	304,900	-	641	387	1	174	
6	พัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กโดยการขุดลอกคลองห้วยตะเคียน หมู่ที่ 6 ตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย	ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งเสลี่ยม	7 ก.ย. 2564	339,900	339,900		339,900	-	-	-		1	339,900	0	100.00	415	183	1	196	
7	พัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กโดยการขุดลอกคลองขมิ้น หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย	ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งเสลี่ยม	7 ก.ย. 2564	710,300	710,300		708,300	2,000	-	1		-	0	708,300	-	749	214	2	263	
8	พัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กโดยการขุดลอกคลองแม่รำพรรณ หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย	ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งเสลี่ยม	7 ก.ย. 2564	575,000	575,000		573,600	1,400	-	-		1	573,600	0	100.00	391	197	1	208	
9	ขุดลอกคลองแห้ง (หลุมขนมครก) หมู่ที่ 3 บ้านสองชั้น ตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอย	7 ก.ย. 2564	154,000	154,000		154,000	-	-	-		1	131,320	22,680	100.00	672	228	1	1702	
10	ขุดลอกคลองเขาโค่ ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 9 บ้านลานกระบือใต้ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอย	7 ก.ย. 2564	370,000	370,000		370,000	-	-	-		1	370,000	0	100.00	1,017	1,017	9	98 ไร่ 3 งาน	
11	ขุดลอกสระสาธารณะเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภค หมู่ที่ 12 ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย	ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสัชนาลัย	7 ก.ย. 2564	495,000	495,000		495,000	-	-	-	-	1	495,000	0	100.00	132	48	3	1500	
12	ขุดลอกสระสาธารณะ (สระหลวง) หมู่ที่ 1 ตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย	ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสัชนาลัย	7 ก.ย. 2564	470,000	470,000		470,000	-	-	-		1	470,000	0	100.00	517	300	1	500	
13	ขุดลอกสระสาธารณะเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภคและบริโภค หมู่ที่ 2 ตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย	ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสัชนาลัย	7 ก.ย. 2564	479,000	479,000		479,000	-	-	-		1	479,000	0	100.00	196	52	1	500	
14	ขุดลอกคลองกระต่ายเต้น หมู่บ้านหมอนสูง หมู่ที่ 8 ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย	ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสัชนาลัย	7 ก.ย. 2564	493,000	493,000		493,000	-	-	-	-	1	493,000	0	100.00	1204	430	3	1500	

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
จังหวัดสุโขทัย

ลำดับ	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก (บาท)						(2) การก่อหนี้ผูกพันงบลงทุน (บาท)		(3) สถานะการดำเนินโครงการ				(4) ผลการเบิกจ่าย (บาท)			(5) ประโยชน์ที่ได้รับ				
	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	วันที่ ครม. อนุมัติ	รวมงบที่ได้รับการจัดจร	จำแนกงบลงทุน	จำแนกงบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น	วงเงินก่อหนี้ตามสัญญา	เงินเหลือจ่ายส่งคืนจากการจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่ขอรับการจัดสรรงบ (0/1)	ยกเลิกโครงการ (0/1)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อธิบายโดยสังเขป)	ดำเนินการแล้วเสร็จ (0/1)	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย	ประชาชน (คน)	ครัวเรือน (ครัวเรือน)	หมู่บ้าน/ชุมชน (แห่ง)	พื้นที่ทางการเกษตร (ไร่)	อื่นๆ
15	ขุดลอกคลองแม่น้ำเก่า หมู่บ้านชัยสิทธิ์ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย	ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสัชนาลัย	7 ก.ย. 2564	486,000	486,000		486,000	-	-	-	-	1	486,000	0	100.00	490	230	2	900	
16	ขุดลอกคลองสาธารณะ หมู่บ้านหนองบัว หมู่ที่ 6 ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย	ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสัชนาลัย	7 ก.ย. 2564	456,000	456,000		456,000	-	-	-	-	1	456,000	0	100.00	172	50	2	1000	
17	ขุดลอกคลองบง หมู่บ้านพระร่วง หมู่ที่ 2 ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย	ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสัชนาลัย	7 ก.ย. 2564	487,000	487,000		487,000	-	-	-	-	1	487,000	0	100.00	560	230	3	850	
18	ขุดลอกคลองยม หมู่บ้านดงพริกแจว หมู่ที่ 9 ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย	ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสัชนาลัย	7 ก.ย. 2564	499,000	499,000		499,000	-	-	-	-	1	499,000	0	100.00	360	120	1	800	
19	ขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1,2,4,5,6 ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย	ที่ทำการปกครองอำเภอศรีนคร	7 ก.ย. 2564	289,000	289,000		288,000	1,000	-	-	-	1	288,000	0	100.00	1,500	760	5	300	
20	ขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร คลองหนองโรง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัว	ที่ทำการปกครองอำเภอศรีนคร	7 ก.ย. 2564	479,000	479,000		478,000	1,000	-	-		1	478,000	0	100.00	400	230	1	200	
21	ขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร คลองอ้อมรอบหมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัว	ที่ทำการปกครองอำเภอศรีนคร	7 ก.ย. 2564	479,000	479,000		478,000	1,000	-	-		1	478,000	0	100.00	300	120	1	230	
22	ขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร คลองวง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองบัว	ที่ทำการปกครองอำเภอศรีนคร	7 ก.ย. 2564	474,000	474,000		473,000	1,000	-	-		1	473,000	0	100.00	400	219	1	320	
23	ขุดลอกขยายคลองเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย	ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสำโรง	7 ก.ย. 2564	488,000	488,000		488,000	-	-	-	-	1	488,000	0	100.00	328	82	1	850	
24	ขุดลอกคลองคีกฤทธิ์ หมู่ที่ 3,6,4 ตำบลวังทอง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย	ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสำโรง	7 ก.ย. 2564	479,000	479,000		479,000	-	-	-	-	1	479,000	0	100.00	1,550	675	5	3,500	
25	ขุดลอกลำเหมืองพร้อมวางท่อ ค.ส.ล. ซอย 19 หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองบางขลัง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย	ที่ทำการปกครองอำเภอสวรรคโลก	7 ก.ย. 2564	211,000	211,000		211,000	-	-	-	-	1	211,000	0	100.00	859	525	1	1,500	
26	กำจัดวัชพืชคลองยาง หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองบางขลัง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย	ที่ทำการปกครองอำเภอสวรรคโลก	7 ก.ย. 2564	180,000	180,000		180,000	-	-	-	-	1	145,486	34,514	80.83	497	319	1	1,500	
27	ขุดลอกกำจัดเศษวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองพระรอด หมู่ที่ 13 - หมู่ที่ 7 ตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย	ที่ทำการปกครองอำเภอสวรรคโลก	7 ก.ย. 2564	344,300	344,300		344,300	-	-	-	-	1	344,300	0	100.00	411	315	2	3,000	
28	ขุดลอกกำจัดเศษวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองปลาร้า หมู่ที่ 10 ตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย	ที่ทำการปกครองอำเภอสวรรคโลก	7 ก.ย. 2564	317,100	317,100		317,100	-	-	-	-	1	304,887.84	12,212.16	96.15	416	367	1	1,500	
29	งานขุดลอกคลองครูสวัสดิ์ กม.0+000 ถึง กม.2+300	โครงการชลประทานสุโขทัย	7 ก.ย. 2564	7,882,000	7,882,000		7,774,758	107,241.88	-	-	-	1	7,774,460.07	298	100.00	255	132		1,483	
30	งานดันท่อลอดถนน	โครงการชลประทานสุโขทัย	7 ก.ย. 2564	6,127,000	6,127,000		6,015,672	111,328	-	-		1	5,862,677.60	152,994	100.00	393	159		500	
31	งานขุดลอกบึงลับแล	โครงการชลประทานสุโขทัย	7 ก.ย. 2564	5,594,000	5,594,000		5,564,237	29,763.32	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	5,425,603.97	138,633	97.51	265	71		800	

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
จังหวัดสุโขทัย

ลำดับ	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก (บาท)						(2) การก่อหนี้ผูกพันงบลงทุน (บาท)		(3) สถานะการดำเนินโครงการ				(4) ผลการเบิกจ่าย (บาท)			(5) ประโยชน์ที่ได้รับ				
	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	วันที่ ครม. อนุมัติ	รวมงบที่ได้รับการจัดจร	จำแนกงบลงทุน	จำแนกงบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น	วงเงินก่อหนี้ตามสัญญา	เงินเหลือจ่ายส่งคืนจากการจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่ขอรับการจัดสรรงบ (0/1)	ยกเลิกโครงการ (0/1)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อธิบายโดยสังเขป)	ดำเนินการแล้วเสร็จ (0/1)	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย	ประชาชน (คน)	ครัวเรือน (ครัวเรือน)	หมู่บ้าน/ชุมชน (แห่ง)	พื้นที่ทางการเกษตร (ไร่)	อื่นๆ
32	งานคลองชักน้ำบึงเกษตรทอง	โครงการชลประทานสุโขทัย	7 ก.ย. 2564	1,736,000	1,736,000		1,735,998	2.24	-	-		1	1,730,877.76	5,120	99.71	450	150		500	
33	งานซ่อมแซมคันคลองลัด	โครงการชลประทานสุโขทัย	7 ก.ย. 2564	12,650,000	12,650,000		12,649,970	29.90	-	-		1	12,649,970.10	0	100.00	485	149		838	
34	งานซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย RMC กม.4+500 ถึง กม.9+000 และ กม.9+676 ถึง กม.12+396 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยท่าแพ	โครงการชลประทานสุโขทัย	7 ก.ย. 2564	8,000,000	8,000,000		7,999,922	78.16	-	-		1	7,999,921.84	0	100.00	1631	643		7,000	
35	งานซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย LMC กม.3+000 ถึง กม.6+700 และ กม.8+100 ถึง กม.11+630 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยท่าแพ	โครงการชลประทานสุโขทัย	7 ก.ย. 2564	8,000,000	8,000,000		7,999,991	8.64	-	-		1	7,999,991.36	0	100.00	2131	926		6,500	
36	งานซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 5L-RMC กม. 3+000 ถึง กม.6+800 และ กม.8+000 ถึง กม.10+500 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยท่าแพ	โครงการชลประทานสุโขทัย	7 ก.ย. 2564	7,000,000	7,000,000		6,999,966	34.48	-	-		1	6,999,965.52	0	100.00	2385	955		4,500	
37	งานซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 7L-RMC กม. 0+050 ถึง กม.5+520 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยท่าแพ	โครงการชลประทานสุโขทัย	7 ก.ย. 2564	6,288,000	6,288,000		6,239,871	48,129	-	-		1	6,239,871.00	0	100.00	993	360		5,000	
38	พัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กโดยการขุดลอกคลองลำเหมืองเส้น 4 หมู่ที่ 8 ตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย	ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งเสลี่ยม	7 ก.ย. 2564	389,700	389,700		389,700	-	-	1		-	0	389,700	-	847	411	2	214	
39	ขุดลอกคลองภูหีบน้อย จุดที่ 1 พร้อมก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำใต้ดิน หมู่ที่ 5 บ้านภูหีบ ตำบลวังตะคร้อ อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอย	7 ก.ย. 2564	493,000	493,000		493,000	-	-	-		1	493,000	0	100.00	560	74	1	1,500	
40	ขุดลอกคลองภูหีบน้อย จุดที่ 2 พร้อมก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำใต้ดิน หมู่ที่ 5 บ้านภูหีบ ตำบลวังตะคร้อ อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอย	7 ก.ย. 2564	495,000	495,000		495,000	-	-	-		1	495,000	0	100.00	560	74	1	1,500	
41	ขุดลอกคลองยางเทียน จุดที่ 1 พร้อมก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำใต้ดิน หมู่ที่ 8 หัวแรด ตำบลวังตะคร้อ อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอย	7 ก.ย. 2564	496,000	496,000		496,000	-	-	-		1	484,331	11,669	100.00	850	150	1	5,350	
42	ขุดลอกคลองหลังวัด พร้อมก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำใต้ดิน หมู่ที่ 8 หัวแรด ตำบลวังตะคร้อ อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอย	7 ก.ย. 2564	494,000	494,000		494,000	-	-	-		1	494,000	0	100.00	700	150	1	5,350	
43	ขุดลอกคลองหัวฝายพร้อมก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำใต้ดิน หมู่ที่ 6 บ้านปากคลองร่วม ตำบลวังตะคร้อ อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอย	7 ก.ย. 2564	496,000	496,000		496,000	-	-	-		1	484,331	11,669	100.00	700	260	1	2,300	
44	ขุดลอกคลองยางเทียน จุดที่ 2 พร้อมก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำใต้ดิน หมู่ที่ 8 บ้านหัวแรด ตำบลวังตะคร้อ อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอย	7 ก.ย. 2564	495,000	495,000		495,000	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	0	495,000	-	850	150	1	5,320	
45	ขุดลอกคลองหนองกระทุ่ม พร้อมก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำใต้ดิน หมู่ที่ 7 บ้านใหม่คลองอุดม ตำบลวังตะคร้อ อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอย	7 ก.ย. 2564	496,000	496,000		496,000	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	0	496,000	-	600	360	1	3,800	

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
จังหวัดสุโขทัย

ลำดับ	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก (บาท)						(2) การก่อหนี้ผูกพันงบลงทุน (บาท)		(3) สถานะการดำเนินโครงการ				(4) ผลการเบิกจ่าย (บาท)			(5) ประโยชน์ที่ได้รับ				
	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	วันที่ ครม. อนุมัติ	รวมงบที่ได้รับการจัดจร	จำแนกงบลงทุน	จำแนกงบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น	วงเงินก่อหนี้ตามสัญญา	เงินเหลือจ่ายส่งคืนจากการจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่ขอรับการจัดสรรงบ (0/1)	ยกเลิกโครงการ (0/1)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อธิบายโดยสังเขป)	ดำเนินการแล้วเสร็จ (0/1)	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย	ประชาชน (คน)	ครัวเรือน (ครัวเรือน)	หมู่บ้าน/ชุมชน (แห่ง)	พื้นที่ทางการเกษตร (ไร่)	อื่นๆ
46	ขุดลอก คลองหนองขี้ควายพร้อมก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำใต้ดิน หมู่ที่ 3 บ้านใหม่ ตำบลวังตะคร้อ อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอย	7 ก.ย. 2564	494,000	494,000		494,000	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	0	494,000	-	655	194	1	3,240	
47	ขุดลอกสระประปา หมู่บ้าน พร้อมก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำใต้ดินหมู่ที่1 บ้านสวนป่า ตำบลวังตะคร้อ อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอย	7 ก.ย. 2564	499,000	499,000		499,000	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	0	499,000	-	710	150	1	2,500	
48	ขุดลอกคลองบง พร้อมก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำใต้ดิน หมู่ที่ 3 บ้านเชิงคีรี ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอย	7 ก.ย. 2564	499,000	499,000		499,000	-	-	-	-	1	473,057	25,943	100.00	500	125	1	250	
49	ขุดลอกคลองแบ่งน้ำ พร้อมก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำใต้ดิน หมู่ที่ 10 บ้านสะเดางาม ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอย	7 ก.ย. 2564	445,000	445,000		445,000	-	-	-	-	1	445,000	0	100.00	500	125	1	150	
50	ขุดลอกสระประปาประจำหมู่บ้าน พร้อมก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำใต้ดิน หมู่ที่ 7 บ้านวังโคนเปือย ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอย	7 ก.ย. 2564	398,200	398,200		398,200	-	-	-	-	1	398,200	0	100.00	500	125	1	270	
51	ขุดลอกสระประปาประจำหมู่บ้าน บ้านวังตะแบก(ชุมชนเตาปูน) พร้อมก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำใต้ดิน หมู่ที่ 6 ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอย	7 ก.ย. 2564	321,900	321,900		321,900	-	-	-	-	1	321,900	0	100.00	500	125	1	180	
52	ขุดลอกคลองส่งน้ำตาผ้าขาว หมู่ที่ 1 บ้านตลิ่งชัน ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอย	7 ก.ย. 2564	483,000	483,000		483,000	-	-	-	-	1	483,000	0	100.00	710	337	1	129	
53	ขุดลอกคลองหนองดู่ หมู่ที่ 2 บ้านวังหาด ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอย	7 ก.ย. 2564	397,000	397,000		397,000	-	-	-	-	1	397,000	0	100.00	500	264	2	163 ไร่ 3 งาน	
54	ขุดลอกคลองแม่รำพัน หมู่ที่ 2 บ้านวังหาด ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอย	7 ก.ย. 2564	397,000	397,000		397,000	-	-	-	-	1	397,000	0	100.00	500	264	2	100	
55	ขุดสระกักเก็บน้ำ บ้านวังหินหมู่ที่ 3 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอย	7 ก.ย. 2564	285,000	285,000		285,000	-	-	-	-	1	285,000	0	100.00	500	296	3	26	
56	ขุดลอกคลองมะคำไก่ หมู่ที่ 7 บ้านหนองบัวดำ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอย	7 ก.ย. 2564	483,000	483,000		483,000	-	-	-	-	1	483,000	0	100.00	500	133	7	199 ไร่ 1 งาน	
57	ขุดลอกคลองเด่นโป่งแห้ง หมู่ 7 บ้านหนองบัวดำ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอย	7 ก.ย. 2564	386,000	386,000		386,000	-	-	-	-	1	386,000	0	100.00	500	133	7	109 ไร่ 2 งาน	
58	ขุดลอกคลองห้วยหนองทอง หมู่ 7 บ้านหนองบัวดำ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอย	7 ก.ย. 2564	386,000	386,000		386,000	-	-	-	-	1	386,000	0	100.00	500	133	7	109 ไร่ 2 งาน	

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
จังหวัดสุโขทัย

ลำดับ	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก (บาท)						(2) การก่อหนี้ผูกพันงบลงทุน (บาท)		(3) สถานะการดำเนินโครงการ				(4) ผลการเบิกจ่าย (บาท)			(5) ประโยชน์ที่ได้รับ				
	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	วันที่ ครม. อนุมัติ	รวมงบที่ได้รับการจัดจร	จำแนกงบลงทุน	จำแนกงบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น	วงเงินก่อหนี้ตามสัญญา	เงินเหลือจ่ายส่งคืนจากการจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่ขอรับการจัดสรรงบ (0/1)	ยกเลิกโครงการ (0/1)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อธิบายโดยสังเขป)	ดำเนินการแล้วเสร็จ (0/1)	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย	ประชาชน (คน)	ครัวเรือน (ครัวเรือน)	หมู่บ้าน/ชุมชน (แห่ง)	พื้นที่ทางการเกษตร (ไร่)	อื่นๆ
59	ขุดลอกคลองเขาโต่ ช่วงที่ 1 หมู่ 9 บ้านลานกระบือใต้ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอย	7 ก.ย. 2564	483,000	483,000		483,000	-	-	-		1	483,000	0	100.00	500	284	9	129	
60	ขุดลอกคลองลาน หมู่ 9 บ้านลานกระบือใต้ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอย	7 ก.ย. 2564	483,000	483,000		483,000	-	-	-		1	483,000	0	100.00	500	284	9	129	
61	ขุดลอกคลองสระเกษ พร้อมก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำใต้ดิน บ้านคลองสระเกษ หมู่ที่ 1 จุดที่ 1 ตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอย	7 ก.ย. 2564	483,500	483,500		483,500	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	0	483,500	-	710	60	1	900	
62	ขุดลอกคลองสระเกษ พร้อมก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำใต้ดิน บ้านคลองสระเกษ หมู่ที่ 1 จุดที่ 2 ตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอย	7 ก.ย. 2564	483,500	483,500		483,500	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	0	483,500	-	710	40	1	450	
63	ขุดลอกคลองสระเกษ บ้านวังพง หมู่ที่ 8 พร้อมก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำใต้ดิน ตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอย	7 ก.ย. 2564	440,000	440,000		440,000	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	0	440,000	-	650	72	1	1,100	
64	ขุดลอกสระภัยแล้ง พร้อมบ่อกักเก็บน้ำใต้ดิน บ้านภูทอง หมู่ที่ 9 ตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอย	7 ก.ย. 2564	490,000	490,000		490,000	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	0	490,000	-	690	50	1	1,100	
65	ขุดลอกคลองหนองกระทุ่ม พร้อมบ่อกักเก็บน้ำใต้ดิน บ้านหนองบัว หมู่ที่ 12 ตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอย	7 ก.ย. 2564	490,000	490,000		490,000	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	0	490,000	-	690	20	1	250	
66	ขุดลอกสระภัยแล้ง พร้อมบ่อกักเก็บน้ำใต้ดิน บ้านภูเงิน หมู่ที่ 15ตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอย	7 ก.ย. 2564	490,000	490,000		490,000	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	0	490,000	-	690	70	1	600	
67	ขุดลอกคลองกลางดง พร้อมก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำใต้ดิน หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งพยอมงาม ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอย	7 ก.ย. 2564	483,000	483,000		483,000	-	-	-		1	483,000	0	100.00	543	159	2	500	
68	ขุดลอกสระสาธารณประโยชน์ พร้อมก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำใต้ดิน หมู่ที่ 1 บ้านหนองไม้กอง ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอย	7 ก.ย. 2564	117,000	117,000		117,000	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	0	117,000	-	1,384	398	1	200	
69	ขุดลอกคลองกลางดง พร้อมก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำใต้ดิน หมู่ 3 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอย	7 ก.ย. 2564	483,000	483,000		483,000	-	-	-		-	483,000	0	100.00	643	216	2	500	
70	ขุดลอกคลองบุ่งบัว พร้อมก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำใต้ดิน หมู่ 4 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอย	7 ก.ย. 2564	483,000	483,000		483,000	-	-	-		1	483,000	0	100.00	468	149	2	500	

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
จังหวัดสุโขทัย

ลำดับ	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก (บาท)						(2) การก่อหนี้ผูกพันงบลงทุน (บาท)		(3) สถานะการดำเนินโครงการ				(4) ผลการเบิกจ่าย (บาท)			(5) ประโยชน์ที่ได้รับ				
	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	วันที่ ครม. อนุมัติ	รวมงบที่ได้รับการจัดจร	จำแนกงบลงทุน	จำแนกงบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น	วงเงินก่อหนี้ตามสัญญา	เงินเหลือจ่ายส่งคืนจากการจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่ขอรับการจัดสรรงบ (0/1)	ยกเลิกโครงการ (0/1)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อธิบายโดยสังเขป)	ดำเนินการแล้วเสร็จ (0/1)	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย	ประชาชน (คน)	ครัวเรือน (ครัวเรือน)	หมู่บ้าน/ชุมชน (แห่ง)	พื้นที่ทางการเกษตร (ไร่)	อื่นๆ
71	ขุดลอกคลองบ่อเจ็ดวา พร้อมก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำใต้ดิน หมู่ 5 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอย	7 ก.ย. 2564	483,000	483,000		483,000	-	-	-		1	483,000	0	100.00	320	119	2	500	
72	ขุดลอกคลองจิกลานน้อย พร้อมก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำใต้ดิน หมู่ 7 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอย	7 ก.ย. 2564	483,000	483,000		483,000	-	-	-		1	483,000	0	100.00	291	95	2	500	
73	ขุดลอกคลองหนองโพธิ์ พร้อมก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำใต้ดิน หมู่ 8 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอย	7 ก.ย. 2564	484,000	484,000		484,000	-	-	-		1	484,000	0	100.00	675	206	2	500	
74	ขุดลอกสระสาธารณประโยชน์ (สระที่ 1) พร้อมก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำใต้ดิน หมู่ 9 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอย	7 ก.ย. 2564	104,000	104,000		104,000	-	-	-		1	104,000	0	100.00	318	79	1	200	
75	ขุดลอกสระสาธารณประโยชน์ (สระที่ 2) พร้อมก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำใต้ดิน หมู่ 9 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอย	7 ก.ย. 2564	117,000	117,000		117,000	-	-	-		1	117,000	0	100.00	318	79	1	200	
76	ขุดลอกขยายสระประปาพร้อมก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำใต้ดินหมู่ที่ 8 บ้านหัวแรด ตำบลวังตะคร้อ จุดที่ 1 สระใหญ่ อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอย	7 ก.ย. 2564	494,000	494,000		494,000	-	-	-		1	482,331	11,669	100.00	500	150	1	2,200	
77	ขุดลอกขยายสระประปาพร้อมก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำใต้ดิน หมู่ที่ 8 บ้านหัวแรด ตำบลวังตะคร้อ จุดที่ 2 สระรอง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอย	7 ก.ย. 2564	494,000	494,000		494,000	-	-	-		1	482,331	11,669	100.00	500	150	1	5,350	
78	ขุดลอกคลองหนองกระทุ่มต่อจากเดิมพร้อมก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำใต้ดิน หมู่ที่ 3 บ้านใหม่ จุดที่ 1 ตำบลวังตะคร้อ อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอย	7 ก.ย. 2564	365,000	365,000		365,000	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	0	365,000	-	1,000	190	1	3,240	
79	ขุดลอกคลองหนองกระทุ่มต่อจากเดิม พร้อมก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำใต้ดินหมู่ที่ 3 บ้านใหม่ จุดที่ 2 ตำบลวังตะคร้อ อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอย	7 ก.ย. 2564	365,000	365,000		365,000	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	0	365,000	-	1,000	190	1	3,240	
80	ขุดลอกคลองหนองขี้ควายพร้อมก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำใต้ดิน หมู่ที่ 3 บ้านใหม่ ตำบลวังตะคร้อ จุดที่ 1 อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอย	7 ก.ย. 2564	365,000	365,000		365,000	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	0	365,000	-	1,000	190	1	3,240	
81	ขุดลอกคลองหนองขี้ควาย พร้อมก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำใต้ดิน หมู่ที่ 3 บ้านใหม่ ตำบลวังตะคร้อ จุดที่ 2 อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอย	7 ก.ย. 2564	365,000	365,000		365,000	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	0	365,000	-	1,000	190	1	3240	
82	ขุดลอกคลองยางเทียน (จุดที่ 1) พร้อมก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำใต้ดิน หมู่ที่ 8 บ้านหัวแรด ตำบลวังตะคร้อ อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอย	7 ก.ย. 2564	365,000	365,000		365,000	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	0	365,000	-	700	150	1	5,350	
83	ขุดลอกคลองยางเทียน (จุดที่ 2) พร้อมก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำใต้ดิน หมู่ที่ 8 บ้านหัวแรด ตำบลวังตะคร้อ อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอย	7 ก.ย. 2564	365,000	365,000		365,000	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	0	365,000	-	700	150	1	5,350	

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
จังหวัดสุโขทัย

ลำดับ	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก (บาท)						(2) การก่อหนี้ผูกพันงบลงทุน (บาท)		(3) สถานะการดำเนินโครงการ				(4) ผลการเบิกจ่าย (บาท)			(5) ประโยชน์ที่ได้รับ				
	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	วันที่ ครม. อนุมัติ	รวมงบที่ได้รับการจัดจร	จำแนกงบลงทุน	จำแนกงบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น	วงเงินก่อหนี้ตามสัญญา	เงินเหลือจ่ายส่งคืนจากการจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่ขอรับการจัดสรรงบ (0/1)	ยกเลิกโครงการ (0/1)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อธิบายโดยสังเขป)	ดำเนินการแล้วเสร็จ (0/1)	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย	ประชาชน (คน)	ครัวเรือน (ครัวเรือน)	หมู่บ้าน/ชุมชน (แห่ง)	พื้นที่ทางการเกษตร (ไร่)	อื่นๆ
84	ขุดลอกคลองลานตะแบก พร้อมก่อสร้างบ่อเก็บน้ำใต้ดิน จุดที่ 1 หมู่ที่ 8 บ้านชะลาด ตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอย	7 ก.ย. 2564	190,000	190,000		190,000	-	-	-		1	190,000	0	100.00	152	53	1	2,324	
85	ขุดลอกคลองลานตะแบก พร้อมก่อสร้างบ่อเก็บน้ำใต้ดิน จุดที่ 2 หมู่ที่ 8 บ้านชะลาด ตำบลวังลึก ตำบลบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอย	7 ก.ย. 2564	190,000	190,000		190,000	-	-	-		1	190,000	0	100.00	152	53	1	2,324	
86	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต สท.4044 แยก ทล.1272-บ้านหนองหญ้าไทร	แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย	7 ก.ย. 2564	5,700,000	5,700,000		5,690,000	10,000	-	-	-	1	5,690,000	0	100.00	5,237	1500	11	13,000	
87	พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก	แขวงทางหลวงสุโขทัย	7 ก.ย. 2564	9,900,000	9,900,000		9,713,600	186,400	-	-	-	1	9,713,600	0	100.00	7,331	1,956	2	21,385	
88	ขุดลอกคลองแม่น้ำเก่า หมู่บ้านท่าชัยใหม่ หมู่ที่ 11 ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย	ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสัชนาลัย	7 ก.ย. 2564	476,000	476,000		476,000	-	-	-	-	1	476,000	0	100.00	950	474	2	1500	
89	ขุดลอกคลองตลุก หมู่บ้านพระร่วง หมู่ที่ 2 ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย	ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสัชนาลัย	7 ก.ย. 2564	453,000	453,000		453,000	-	-	-	-	1	453,000	0	100.00	806	350	2	900	
90	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต สท.4033 แยก ทล.1318 บ้านปากน้ำ	แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย	7 ก.ย. 2564	5,084,700	5,084,700		5,074,000	10,700	-	-	-	1	5,074,000	0	100.00	9,993	2,511	12	36,371	

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
จังหวัดสุโขทัย

ลำดับ	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก (บาท)						(2) การก่อหนี้ผูกพันงบลงทุน (บาท)		(3) สถานะการดำเนินโครงการ				(4) ผลการเบิกจ่าย (บาท)			(5) ประโยชน์ที่ได้รับ				
	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	วันที่ ครม. อนุมัติ	รวมงบที่ได้รับการจัดจรร	จำแนกงบลงทุน	จำแนกงบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น	วงเงินก่อหนี้ตามสัญญา	เงินเหลือจ่ายส่งคืนจากการจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่ขอรับการจัดสรรงบ (0/1)	ยกเลิกโครงการ (0/1)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อธิบายโดยสังเขป)	ดำเนินการแล้วเสร็จ (0/1)	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย	ประชาชน (คน)	ครัวเรือน (ครัวเรือน)	หมู่บ้าน/ชุมชน (แห่ง)	พื้นที่ทางการเกษตร (ไร่)	อื่นๆ
91	พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่บ้านสายใจไทย หมู่ที่ 10 ตำบลคลองมะพลับ	ที่ทำการปกครองอำเภอศรีนคร	7 ก.ย. 2564	797,500	797,500		790,000	7,500	-	-	-	1	481,410		100.00	1,000	500	1	230	
92	ขุดลอกคลองบึงครอบเพื่อการเกษตร บ้านบึงครอบ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่สุขเกษม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย	ที่ทำการปกครองอำเภอกงไกรลาศ	7 ก.ย. 2564	499,800	499,800				1	0	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากได้รับงบประมาณค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในการดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว									
93	พัฒนาเกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภคภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัยในพื้นที่นิคมสหกรณ์ ปี 2564	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย	7 ก.ย. 2564	497,500	497,500				1	0	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากระยะเวลาในการเบิกจ่ายงบประมาณจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564 และการดำเนินกิจกรรมของโครงการเป็นการรวมคน ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงไม่ขอรับการจัดสรรงบประมาณ									
		93 โครงการ		118,978,800	118,978,800	-	117,462,880	518,620	2	3	-	69	108,124,898.37	9,029,396	92.05	79,038	26,624	175	202,968	-

(นายวันชนะ บุญบรรเจิด)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
ผู้รับรองรายงานข้อมูล
โทร 055 611 619

คำอธิบายเพิ่มเติม

(1) แบบรายงานนี้ให้กรอกข้อมูลงบประมาณที่ได้รับจัดสรรภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก โดยให้จำแนกเป็น
- หน่วยดำเนินการของโครงการ (ไม่ใช่หน่วยรับงบประมาณ)
- วันที่ ครม. มีมติ อนุมัติเห็นชอบโครงการ เช่น ครั้งที่ 1 วันที่ ... ส.ค. 64
- รวมงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละโครงการตามมติ ครม.พร้อมจำแนกงบลงทุน และงบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น

(2) ให้รายงานผลการก่อหนี้ผูกพันในงบลงทุน โดยระบุวงเงินก่อหนี้ตามสัญญาจ้าง พร้อมทั้งเงินเหลือจ่ายจากการก่อหนี้ตามสัญญาดังกล่าว

(3) ให้รายงานสถานะการดำเนินโครงการ โดยจำแนกเป็น 3 สถานะ คือ 1. ไม่ขอรับการจัดสรรงบ 2. ยกเลิกโครงการ (หลังจากได้รับการจัดสรรงบ) 3. อยู่ระหว่างดำเนินการ (อธิบายโดยสังเขป เช่น อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง และ 4. ดำเนินการแล้วเสร็จ ทั้งนี้ ตามข้อ 1 2 และ 4 ให้ระบุตัวเลขแสดงสถานะ "0" คือ ไม่ใช่ และ "1" คือ ใช่

(4) ให้รายงานผลการเบิกจ่าย ที่ตรงตามระบบการเบิกจ่ายของการเงินจังหวัด เพื่อให้สอดคล้องกับรายงานการเบิกจ่ายของกรมบัญชีกลาง (ระบบ GFMIS)

(5) ให้รายงานประโยชน์ที่ได้รับ จำแนกเป็นจำนวนประชาชน จำนวนครัวเรือน จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน จำนวนพื้นที่ทางเกษตร และอื่น ๆ

(6) ให้จังหวัดรวบรวมผลการดำเนินโครงการกรณีจังหวัดเป็นหน่วยรับงบประมาณจัดส่งให้ มท. ภายในวันที่ 7 ของทุกเดือน และรวบรวมผลการดำเนินโครงการกรณีเป็นโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภทจัดส่งให้ สถ. ภายในวันที่ 7 ของทุกเดือน

ให้จัดส่งแบบรายงานให้สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป. ทุกวันที่ ..... ของเดือน (เริ่มต้นในเดือน.....) ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ .....

สามารถติดต่อประสานงานหรือสอบถามรายละเอียดได้ทางผู้รับผิดชอบกลุ่มจังหวัด ดังนี้

1. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน โทร..... 2. กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล โทร..... 3. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 โทร..... 4. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 โทร..... 5. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย โทร..... 6. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน โทร.....
7. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน โทร..... 8. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 โทร..... 9. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 โทร..... 10. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 โทร..... 11. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 โทร..... 12. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง โทร.....
13. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 โทร..... 14. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 โทร..... 15. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โทร..... 16. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โทร..... 17. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 โทร..... 18. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 โทร.....

ผลการดำเนินโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายดอน ปรมัตถ์วินัย) จังหวัดสุโขทัย

ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2565

ที่	หน่วยงานรับผิดชอบ	จำนวนโครงการ	งบประมาณจัดสรร (ล้านบาท)	การจัดซื้อจัดจ้าง		ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่ายแล้ว	คิดเป็นร้อยละ
				อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง	ลงนามในสัญญาจ้างแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ		
1	โครงการชลประทานสุโขทัย	1	2,500,000	-	1	0	1	-	2,341,358.88	100.00
2	อำเภอคีรีมาศ	4	1,698,000	-	4	1	3	-	1,198,000.00	70.55
3	อำเภอศรีสัชนาลัย	3	958,800	-	3	0	3	-	958,800.00	100.00
4	อำเภอศรีนคร	1	1,618,000	-	1	0	1	-	1,548,192.00	100.00
5	อำเภอสวรรคโลก	2	376,700	-	2	0	2	-	376,700.00	100.00
6	อำเภอบ้านด่านลานหอย	4	1,304,200	-	4	0	4	-	1,304,200.00	100.00
รวมจำนวนโครงการ/งบประมาณ		15	8,455,700	-	15	1	14	0	7,727,250.88	91.39

โดยสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการฯ และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ได้ดังนี้

* โครงการได้รับการอนุมัติทั้งหมด	จำนวน	15	โครงการ
* งบประมาณได้รับจัดสรรทั้งหมด	จำนวน	8,455,700.00	บาท
* เบิกจ่ายแล้ว	จำนวน	7,727,250.88	บาท
* จัดซื้อจัดจ้าง ครบทุกโครงการ	จำนวน	15	โครงการ
* อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	1	โครงการ
* ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	14	โครงการ
* ยกเลิกโครงการ	จำนวน	0	โครงการ

บัญชีโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายดอน ปรมัตถ์วินัย) จังหวัดสุโขทัย

ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2565

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณจัดสรร (บาท)	หน่วยดำเนินการ	วงเงินในสัญญา	ข้อมูลสัญญา	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน
1	โครงการขุดลอกแก้มลิงหนองสี่ หมู่ 3 บ้านป้อม ตำบลบ้านป้อม อำเภอศรีรมาศ จังหวัดสุโขทัย	2,500,000	โครงการชลประทานสุโขทัย	2,500,000	เลขที่สัญญาสท/กจ.12/2564 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2564 เริ่ม 1 ก.พ 65 - 1 พ.ค. 65 หจก.เหมลักษณ์ก่อสร้าง	2,341,358.88	แล้วเสร็จ/เบิกจ่ายครบ 100%
2	โครงการขุดลอกสระสนามบิน ข้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านมะขามเอน (เพื่อรับน้ำจากคลองสารบบเข้าตำบลนาเชิงคีรีใช้ในการเกษตรช่วงฤดูแล้ง) ตำบลนาเชิงคีรี อำเภอศรีรมาศ จังหวัดสุโขทัย	500,000	อำเภอศรีรมาศ	500,000			ขอขยายระยะเวลาเบิกจ่าย
3	โครงการขุดลอกคลองหนองโป่งน้อยบริเวณนานายเอกชัย จันทร์ผึ้ง – นา นายคนอง อินลับ หมู่ที่ 1 บ้านหนองจิก ตำบลหนองจิก อำเภอศรีรมาศ จังหวัดสุโขทัย	498,000	อำเภอศรีรมาศ	498,000	เลขที่สัญญา 11/2564 ลงวันที่ 23 ก.ย.64 เริ่ม 24 ก.ย.64 - 22 พ.ย. 64 หจก.ช111 ก่อสร้าง	498,000.00	แล้วเสร็จ/เบิกจ่ายครบ 100%
4	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านน้ำพุ ตำบลบ้านน้ำพุ อำเภอศรีรมาศ จังหวัดสุโขทัย	450,000	อำเภอศรีรมาศ	450,000	เลขที่สัญญา 10/2564 ลงวันที่ 23 ก.ย.64 เริ่ม 24 ก.ย.64 - 22 พ.ย. 64 หจก.โชคชัยบาดาล	450,000.00	แล้วเสร็จ/เบิกจ่ายครบ 100%
5	โครงการขุดลอกคลองเหมืองข้างบึงสนิท หมู่ที่ 10 ตำบลหนองจิก อำเภอศรีรมาศ จังหวัดสุโขทัย	250,000	อำเภอศรีรมาศ	250,000	เลขที่สัญญา 12/2564 ลงวันที่ 23 ก.ย.64 เริ่ม 24 ก.ย.64 - 22 พ.ย. 64 หจก.ช111 ก่อสร้าง	250,000.00	แล้วเสร็จ/เบิกจ่ายครบ 100%
6	โครงการสร้างความมั่นคงด้านน้ำเพื่อการเกษตรแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ โดยการขุดสระสาธารณะ บ้านท่าด่าน หมู่ที่ 10 ตำบลป่างิ้ว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย	269,000	อำเภอศรีสัชนาลัย	269,000	เลขที่สัญญา 12/2564 ลงวันที่ 23 ก.ย. 64 เริ่ม 24 ก.ย. 64 - 7 พ.ย. 64 หจก.สมภาส คงประสิทธิ์	269,000.00	แล้วเสร็จ/เบิกจ่ายครบ 100%
7	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ขุดสระสาธารณะ (ที่ป่าช้า) หมู่ที่ 4 ตำบลหนองอ้อ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย	492,000	อำเภอศรีสัชนาลัย	492,000	เลขที่สัญญา 13/2564 ลงวันที่ 23 ก.ย. 64 เริ่ม 24 ก.ย. 64 - 4 พ.ย. 64 นายอรรถวุฒิ กรุณามิตร	492,000.00	แล้วเสร็จ/เบิกจ่ายครบ 100%
8	โครงการสร้างความมั่นคงด้านน้ำเพื่อการเกษตรแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ โดยการขุดลอกสระนาน้อย บ้านทุ่งพล้อ หมู่ที่ 6 ตำบลป่างิ้ว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย	197,800	อำเภอศรีสัชนาลัย	197,800	เลขที่สัญญา 14/2564 ลงวันที่ 24 ก.ย. 64 เริ่ม 24 ก.ย. 64 - 7 พ.ย. 64 หจก.วรรนิภา 91 ก่อสร้าง	197,800.00	แล้วเสร็จ/เบิกจ่ายครบ 100%
9	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านและเปลี่ยนท่อเมนประปา หมู่ที่ 9 บ้านหนองขาน ตำบลนครเดิฐ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย	1,618,000	อำเภอศรีศรีนคร	1,600,000	เลขที่สัญญา 15/2564 ลงวันที่ 5 พ.ย. 64 เริ่ม 6 พ.ย. 64 - 3 ก.พ. 64 หจก. พัฒนชณกร ศรีนคร คอนสตรัคชั่น	1,548,192.00	แล้วเสร็จ/เบิกจ่ายครบ 100%
10	โครงการขุดลอกสระสาธารณประโยชน์พร้อมก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำใต้ดิน หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย	483,000	อำเภอบ้านด่านลานหอย	483,000	เลขที่สัญญา 110/2564 ลงวันที่ 28 ก.ย. 64 เริ่ม 29 ก.ย. 64 - 20 พ.ค. 65 หจก. วรรนิภา 91 ก่อสร้าง	483,000.00	แล้วเสร็จ/เบิกจ่ายครบ 100%
11	โครงการปรับปรุงระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองบางขลัง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย	192,500	อำเภอสวรรคโลก	192,500	เลขที่สัญญา 6/2564 ลงวันที่ 27 ก.ย. 64 เริ่ม 28 ก.ย. 64 - 26 ก.พ. 64 บริษัท นากลางการโยธา จำกัด	192,500.00	แล้วเสร็จ/เบิกจ่ายครบ 100%
12	โครงการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นภายในตำบลท่าทอง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย	184,200	อำเภอสวรรคโลก	184,200	เลขที่สัญญา 11/2564 ลงวันที่ 28 ก.ย. 64 เริ่ม 29 ก.ย. 64 - 27 พ.ย. 64 บริษัท เคแอนด์พี ลิโอสำรวจและขุดเจาะ จำกัด	184,200.00	แล้วเสร็จ/เบิกจ่ายครบ 100%
13	โครงการขุดลอกสระสาธารณประโยชน์ (SML) พร้อมก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำใต้ดิน หมู่ที่ 9 บ้านไร่เต็ง ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย	409,200	อำเภอบ้านด่านลานหอย	409,200	เลขที่สัญญา 109/2564 ลงวันที่ 28 ก.ย. 64 เริ่ม 28 ก.ย. 64 - 23 มี.ค. 65 ห้างหุ้นส่วนจำกัดทรัพย์อนันต์โยธา	409,200.00	แล้วเสร็จ/เบิกจ่ายครบ 100%

บัญชีโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายดอน ปรมัตถ์วินัย) จังหวัดสุโขทัย

ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2565

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณจัดสรร (บาท)	หน่วยดำเนินการ	วงเงินในสัญญา	ข้อมูลสัญญา	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน
14	โครงการขุดลอกสระสาธารณประโยชน์พร้อมก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำใต้ดิน หมู่ที่ 9 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย	237,000	อำเภอบ้านด่านลานหอย	237,000	เลขที่สัญญา 111/2564 ลงวันที่ 28 ก.ย. 64 เริ่ม 29 ก.ย. 64 - 20 พ.ค. 65 หจก. วรรนิภา 91 ก่อสร้าง	237,000.00	แล้วเสร็จ/เบิกจ่ายครบ 100%
15	โครงการขุดลอกสระสาธารณประโยชน์พร้อมก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำใต้ดิน หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย	175,000	อำเภอบ้านด่านลานหอย	175,000	เลขที่สัญญา 112/2564 ลงวันที่ 28 ก.ย. 64 เริ่ม 28 ก.ย. 64 - 20 พ.ค. 65 ห้างหุ้นส่วน วรรนิภา 91 ก่อสร้าง	175,000.00	แล้วเสร็จ/เบิกจ่ายครบ 100%
	จำนวน 15 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น	**8,455,700**		**8,437,700**		**7,727,250.88**	**91.58**

91.58006187

1,129,200.00

ผลการดำเนินโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมในจังหวัดสุโขทัย งบกลาง รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามมติ ครม. วันที่ 15 มิ.ย. 64

ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2565

ที่	หน่วยงานรับผิดชอบ	จำนวนโครงการ	งบประมาณจัดสรร (บาท)	การจัดซื้อจัดจ้าง		ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย					ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค
				กำหนดราคากลาง	ลงนามในสัญญาจ้างแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	วงเงินสัญญา (บาท)	ผลเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ (%)	คงเหลือยังไม่เบิก (บาท)	เงินเหลือจ่าย (บาท)	
1	อำเภอบ้านด่านลานหอย	64	28,191,200	-	64	8	56	-	27,826,900	23,460,464.61	84.31	4,366,435	364,300	- อยู่ระหว่างดำเนินงาน จำนวน 9 โครงการ - แล้วเสร็จครบ 100% จำนวน 55 โครงการ
2	อำเภอศรีสำโรง	2	1,286,000	-	1	-	1	1	790,000	790,000.00	100	-	496,000	- แล้วเสร็จครบ 100% จำนวน 1 โครงการ - ยกเลิกโครงการฯ จำนวน 1 โครงการ
3	อำเภอกงไกรลาศ	52	22,100,000	-	51	0	51	1	21,675,000	21,659,700.00	100.00	15,300	430,100	- แล้วเสร็จครบ 100% จำนวน 50 โครงการ - ยกเลิกโครงการฯ จำนวน 1 โครงการ
4	อำเภอสวรรคโลก	1	2,000,000	-	-	-	-	1	0	0	-	-	2,000,000	- ยกเลิกโครงการฯ จำนวน 1 โครงการ
รวมจำนวนโครงการ/งบประมาณ		**119**	**53,577,200**	-	116	**8**	**108**	**3**	**50,291,900**	**45,910,164.61**	**91.29**	**4,381,735**	3,290,400	

โดยสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการฯ และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ได้ดังนี้

* โครงการได้รับการอนุมัติทั้งหมด จำนวน 119 โครงการ
* งบประมาณได้รับจัดสรรทั้งหมด จำนวน 53,577,200 บาท

* จัดซื้อจัดจ้าง ครบทุกโครงการ จำนวน 116 โครงการ
  * อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 8 โครงการ
  * ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 108 โครงการ
  * ยกเลิกโครงการ จำนวน 3 โครงการ
* ผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 45,910,164.61 บาท

คิดเป็นร้อยละ 91.29

แบบฟอร์มติดตามแผนงานโครงการ งบกลาง รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามมติ ครม. วันที่ 15 มิ.ย. 64

กรุณากรอกข้อมูลในช่องสีเหลืองให้ครบถ้วนสมบูรณ์

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(29)
ลำดับ	โครงการ	สถานที่ดำเนินงาน				พิกัด		หน่วยงานรับผิดชอบ	หน่วยงาน (ระดับกรม/ท้องถิ่น)	งบประมาณ		การจัดซื้อจัดจ้าง				ผลการดำเนินงาน		ผลประโยชน์ที่ได้รับ			รูปภาพการดำเนินงาน			ผู้ประสานงาน (ชื่อ-นามสกุล/เบอร์โทรติดต่อ)	รหัสโครงการ	INDEX (DROP DOWN LIST : แล้วเสร็จ / อยู่ระหว่าง / ยกเลิก)	หมายเหตุ (สามารถอธิบายการล่าช้า อุปสรรค หรือการยกเลิก)
		หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	Lat	Long			วงเงินตาม มติ ครม. (ล้านบาท)	วงเงินที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	วันลงนามในสัญญา	วันเริ่มต้นสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	ระยะเวลาดำเนินงาน (วัน)	ผลเป้าจ่าย (ล้านบาท)	ผลการปฏิบัติงาน (ร้อยละ)	ปริมาณน้ำ (ล้าน ลบ.ม.)	ครัวเรือนประโยชน์ (ครัวเรือน)	พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่)	ก่อนดำเนินงาน	ระหว่างดำเนินงาน	หลังดำเนินงาน				
	รวมทั้งสิ้น 120 โครงการ									**54.1280**	**53.5772**					**44.9283**	**83.86**										
1	ชุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร ชุดที่ 1 หมู่ที่ 13 ตำบลกง ชุดเจาะความลึกบ่อ 100 เมตร ท่อ PVC ขนาด Ø 6" มอเตอร์ขนาด 5.0 แรงม้า 220 V.AC พร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 340 W จำนวน 24 แผง	13	กง	กงไกรลาศ	สุโขทัย	16.914958	99.925555	กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	ที่ทำการปกครองอำเภอกงไกรลาศ	0.4250	**0.4250**	13-ก.ย.-64	14-ก.ย.-64	13-ส.ค.-64	30	**0.4242**	100.00	0.0001	**15**	**140**				นางสาวกัณญาภรณ์ สรวมศรีพงษ์ 063 - 9027620	MOI640615/00276	แล้วเสร็จ	
2	ชุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร ชุดที่ 2 หมู่ที่ 13 ตำบลกง ชุดเจาะความลึกบ่อ 100 เมตร ท่อ PVC ขนาด Ø 6" มอเตอร์ขนาด 5.0 แรงม้า 220 V.AC พร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 340 W จำนวน 24 แผง	13	กง	กงไกรลาศ	สุโขทัย	16.918389	99.932247	กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	ที่ทำการปกครองอำเภอกงไกรลาศ	0.4250	**0.4250**	13-ก.ย.-64	14-ก.ย.-64	13-ส.ค.-64	30	**0.4250**	100.00	0.0001	**10**	**80**				นางสาวกัณญาภรณ์ สรวมศรีพงษ์ 063 - 9027620	MOI640615/00277	แล้วเสร็จ	
3	ชุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร ชุดที่ 3 หมู่ที่ 13 ตำบลกง ชุดเจาะความลึกบ่อ 100 เมตร ท่อ PVC ขนาด Ø 6" มอเตอร์ขนาด 5.0 แรงม้า 220 V.AC พร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 340 W จำนวน 24 แผง	13	กง	กงไกรลาศ	สุโขทัย	16.919624	99.929005	กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	ที่ทำการปกครองอำเภอกงไกรลาศ	0.4250	**0.4250**	13-ก.ย.-64	14-ก.ย.-64	13-ส.ค.-64	30	**0.4250**	100.00	0.0001	**20**	120				นางสาวกัณญาภรณ์ สรวมศรีพงษ์ 063 - 9027620	MOI640615/00278	แล้วเสร็จ	
4	ชุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร ชุดที่ 1 หมู่ที่ 1 ตำบลไทรโรน ชุดเจาะความลึกบ่อ 100 เมตร ท่อ PVC ขนาด Ø 6" มอเตอร์ขนาด 5.0 แรงม้า 220 V.AC พร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 340 W จำนวน 24 แผง	1	ไทรโรน	กงไกรลาศ	สุโขทัย	17.004240	99.952540	กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	ที่ทำการปกครองอำเภอกงไกรลาศ	0.4250	**0.4250**	1-ก.ย.-64	2-ก.ย.-64	1-ส.ค.-64	30	**0.4250**	100.00	0.0001	**11**	**30**				นางสาวกัณญาภรณ์ สรวมศรีพงษ์ 063 - 9027620	MOI640615/00279	แล้วเสร็จ	
5	ชุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร ชุดที่ 2 หมู่ที่ 1 ตำบลไทรโรน ชุดเจาะความลึกบ่อ 100 เมตร ท่อ PVC ขนาด Ø 6" มอเตอร์ขนาด 5.0 แรงม้า 220 V.AC พร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 340 W จำนวน 24 แผง	1	ไทรโรน	กงไกรลาศ	สุโขทัย	17.004260	99.958000	กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	ที่ทำการปกครองอำเภอกงไกรลาศ	0.4250	**0.4250**	1-ก.ย.-64	2-ก.ย.-64	1-ส.ค.-64	30	**0.4250**	100.00	0.0001	**15**	**42**				นางสาวกัณญาภรณ์ สรวมศรีพงษ์ 063 - 9027620	MOI640615/00280	แล้วเสร็จ	
6	ชุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร ชุดที่ 1 หมู่ที่ 2 ตำบลไทรโรน ชุดเจาะความลึกบ่อ 100 เมตร ท่อ PVC ขนาด Ø 6" มอเตอร์ขนาด 5.0 แรงม้า 220 V.AC พร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 340 W จำนวน 24 แผง	2	ไทรโรน	กงไกรลาศ	สุโขทัย	16.998060	99.947720	กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	ที่ทำการปกครองอำเภอกงไกรลาศ	0.4250	**0.4250**	1-ก.ย.-64	2-ก.ย.-64	1-ส.ค.-64	30	**0.4250**	100.00	0.0001	**12**	**50**				นางสาวกัณญาภรณ์ สรวมศรีพงษ์ 063 - 9027620	MOI640615/00281	แล้วเสร็จ	
7	ชุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร ชุดที่ 2 หมู่ที่ 2 ตำบลไทรโรน ชุดเจาะความลึกบ่อ 100 เมตร ท่อ PVC ขนาด Ø 6" มอเตอร์ขนาด 5.0 แรงม้า 220 V.AC พร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 340 W จำนวน 24 แผง	2	ไทรโรน	กงไกรลาศ	สุโขทัย	16.997310	99.950840	กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	ที่ทำการปกครองอำเภอกงไกรลาศ	0.4250	**0.4250**	1-ก.ย.-64	2-ก.ย.-64	1-ส.ค.-64	30	**0.4250**	100.00	0.0001	**5**	**35**				นางสาวกัณญาภรณ์ สรวมศรีพงษ์ 063 - 9027620	MOI640615/00282	แล้วเสร็จ	
8	ชุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 3 ตำบลไทรโรน ชุดเจาะความลึกบ่อ 100 เมตร ท่อ PVC ขนาด Ø 6" มอเตอร์ขนาด 5.0 แรงม้า 220 V.AC พร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 340 W จำนวน 24 แผง	3	ไทรโรน	กงไกรลาศ	สุโขทัย	17.017310	99.980750	กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	ที่ทำการปกครองอำเภอกงไกรลาศ	0.4250	**0.4250**	1-ก.ย.-64	2-ก.ย.-64	1-ส.ค.-64	30	**0.425**	100.00	0.0001	**10**	**98**				นางสาวกัณญาภรณ์ สรวมศรีพงษ์ 063 - 9027620	MOI640615/00283	แล้วเสร็จ	
9	ชุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร ชุดที่ 1 หมู่ที่ 4 ตำบลไทรโรน ชุดเจาะความลึกบ่อ 100 เมตร ท่อ PVC ขนาด Ø 6" มอเตอร์ขนาด 5.0 แรงม้า 220 V.AC พร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 340 W จำนวน 24 แผง	4	ไทรโรน	กงไกรลาศ	สุโขทัย	17.014430	99.971230	กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	ที่ทำการปกครองอำเภอกงไกรลาศ	0.4250	**0.4250**	1-ก.ย.-64	2-ก.ย.-64	1-ส.ค.-64	30	**0.425**	100.00	0.0001	25	100				นางสาวกัณญาภรณ์ สรวมศรีพงษ์ 063 - 9027620	MOI640615/00284	แล้วเสร็จ	
10	ชุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร ชุดที่ 2 หมู่ที่ 4 ตำบลไทรโรน ชุดเจาะความลึกบ่อ 100 เมตร ท่อ PVC ขนาด Ø 6" มอเตอร์ขนาด 5.0 แรงม้า 220 V.AC พร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 340 W จำนวน 24 แผง	4	ไทรโรน	กงไกรลาศ	สุโขทัย	17.015130	99.968750	กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	ที่ทำการปกครองอำเภอกงไกรลาศ	0.4250	**0.4250**	1-ก.ย.-64	2-ก.ย.-64	1-ส.ค.-64	30	**0.425**	100.00	0.0001	12	50				นางสาวกัณญาภรณ์ สรวมศรีพงษ์ 063 - 9027620	MOI640615/00285	แล้วเสร็จ	
11	ชุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร ชุดที่ 3 หมู่ที่ 4 ตำบลไทรโรน ชุดเจาะความลึกบ่อ 100 เมตร ท่อ PVC ขนาด Ø 6" มอเตอร์ขนาด 5.0 แรงม้า 220 V.AC พร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 340 W จำนวน 24 แผง	4	ไทรโรน	กงไกรลาศ	สุโขทัย	17.013100	99.968320	กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	ที่ทำการปกครองอำเภอกงไกรลาศ	0.4250	**0.4250**	1-ก.ย.-64	2-ก.ย.-64	1-ส.ค.-64	30	**0.425**	100.00	0.0001	14	46				นางสาวกัณญาภรณ์ สรวมศรีพงษ์ 063 - 9027620	MOI640615/00286	แล้วเสร็จ	
12	ชุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร ชุดที่ 1 หมู่ที่ 5 ตำบลไทรโรน ชุดเจาะความลึกบ่อ 100 เมตร ท่อ PVC ขนาด Ø 6" มอเตอร์ขนาด 5.0 แรงม้า 220 V.AC พร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 340 W จำนวน 24 แผง	5	ไทรโรน	กงไกรลาศ	สุโขทัย	17.043040	99.981200	กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	ที่ทำการปกครองอำเภอกงไกรลาศ	0.4250	**0.4250**	1-ก.ย.-64	2-ก.ย.-64	1-ส.ค.-64	30	**0.425**	100.00	0.0001	23	90				นางสาวกัณญาภรณ์ สรวมศรีพงษ์ 063 - 9027620	MOI640615/00287	แล้วเสร็จ	
13	ชุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร ชุดที่ 2 หมู่ที่ 5 ตำบลไทรโรน ชุดเจาะความลึกบ่อ 100 เมตร ท่อ PVC ขนาด Ø 6" มอเตอร์ขนาด 5.0 แรงม้า 220 V.AC พร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 340 W จำนวน 24 แผง	5	ไทรโรน	กงไกรลาศ	สุโขทัย	17.051270	99.980310	กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	ที่ทำการปกครองอำเภอกงไกรลาศ	0.4250	**0.4250**	1-ก.ย.-64	2-ก.ย.-64	1-ส.ค.-64	30	**0.425**	100.00	0.0001	15	120				นางสาวกัณญาภรณ์ สรวมศรีพงษ์ 063 - 9027620	MOI640615/00288	แล้วเสร็จ	
14	ชุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 6 ตำบลไทรโรน ชุดเจาะความลึกบ่อ 100 เมตร ท่อ PVC ขนาด Ø 6" มอเตอร์ขนาด 5.0 แรงม้า 220 V.AC พร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 340 W จำนวน 24 แผง	6	ไทรโรน	กงไกรลาศ	สุโขทัย	16.980500	99.967130	กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	ที่ทำการปกครองอำเภอกงไกรลาศ	0.4250	**0.4250**	1-ก.ย.-64	2-ก.ย.-64	1-ส.ค.-64	30	**0.425**	100.00	0.0001	40	80				นางสาวกัณญาภรณ์ สรวมศรีพงษ์ 063 - 9027620	MOI640615/00289	แล้วเสร็จ	
15	ชุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร ชุดที่ 2 หมู่ที่ 7 ตำบลไทรโรน ชุดเจาะความลึกบ่อ 100 เมตร ท่อ PVC ขนาด Ø 6" มอเตอร์ขนาด 5.0 แรงม้า 220 V.AC พร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 340 W จำนวน 24 แผง	7	ไทรโรน	กงไกรลาศ	สุโขทัย	17.049210	99.949580	กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	ที่ทำการปกครองอำเภอกงไกรลาศ	0.4250	**0.4250**	1-ก.ย.-64	2-ก.ย.-64	1-ส.ค.-64	30	**0.425**	100.00	0.0001	8	60				นางสาวกัณญาภรณ์ สรวมศรีพงษ์ 063 - 9027620	MOI640615/00290	แล้วเสร็จ	
16	ชุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร ชุดที่ 1 หมู่ที่ 9 ตำบลไทรโรน ชุดเจาะความลึกบ่อ 100 เมตร ท่อ PVC ขนาด Ø 6" มอเตอร์ขนาด 5.0 แรงม้า 220 V.AC พร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 340 W จำนวน 24 แผง	9	ไทรโรน	กงไกรลาศ	สุโขทัย	**17.073450**	**100.005230**	กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	ที่ทำการปกครองอำเภอกงไกรลาศ	0.4250	**0.4250**	1-ก.ย.-64	2-ก.ย.-64	1-ส.ค.-64	30	**0.425**	100.00	0.0001	**23**	**78**				นางสาวกัณญาภรณ์ สรวมศรีพงษ์ 063 - 9027620	MOI640615/00291	แล้วเสร็จ	
17	ชุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร ชุดที่ 2 หมู่ที่ 9 ตำบลไทรโรน ชุดเจาะความลึกบ่อ 100 เมตร ท่อ PVC ขนาด Ø 6" มอเตอร์ขนาด 5.0 แรงม้า 220 V.AC พร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 340 W จำนวน 24 แผง	9	ไทรโรน	กงไกรลาศ	สุโขทัย	17.072080	100.007230	กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	ที่ทำการปกครองอำเภอกงไกรลาศ	0.4250	**0.4250**	1-ก.ย.-64	2-ก.ย.-64	1-ส.ค.-64	30	**0.425**	100.00	0.0001	6	35				นางสาวกัณญาภรณ์ สรวมศรีพงษ์ 063 - 9027620	MOI640615/00292	แล้วเสร็จ	
18	ชุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร ชุดที่ 1 หมู่ที่ 10 ตำบลไทรโรน ชุดเจาะความลึกบ่อ 100 เมตร ท่อ PVC ขนาด Ø 6" มอเตอร์ขนาด 5.0 แรงม้า 220 V.AC พร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 340 W จำนวน 24 แผง	10	ไทรโรน	กงไกรลาศ	สุโขทัย	17.065270	99.979710	กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	ที่ทำการปกครองอำเภอกงไกรลาศ	0.4250	**0.4250**	1-ก.ย.-64	2-ก.ย.-64	1-ส.ค.-64	30	**0.425**	100.00	0.0001	30	100				นางสาวกัณญาภรณ์ สรวมศรีพงษ์ 063 - 9027620	MOI640615/00293	แล้วเสร็จ	
19	ชุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร ชุดที่ 2 หมู่ที่ 10 ตำบลไทรโรน ชุดเจาะความลึกบ่อ 100 เมตร ท่อ PVC ขนาด Ø 6" มอเตอร์ขนาด 5.0 แรงม้า 220 V.AC พร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 340 W จำนวน 24 แผง	10	ไทรโรน	กงไกรลาศ	สุโขทัย	17.061370	99.970330	กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	ที่ทำการปกครองอำเภอกงไกรลาศ	0.4250	**0.4250**	1-ก.ย.-64	2-ก.ย.-64	1-ส.ค.-64	30	**0.425**	100.00	0.0001	20	80				นางสาวกัณญาภรณ์ สรวมศรีพงษ์ 063 - 9027620	MOI640615/00294	แล้วเสร็จ	
20	ชุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร ชุดที่ 1 หมู่ที่ 11 ตำบลไทรโรน ชุดเจาะความลึกบ่อ 100 เมตร ท่อ PVC ขนาด Ø 6" มอเตอร์ขนาด 5.0 แรงม้า 220 V.AC พร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 340 W จำนวน 24 แผง	11	ไทรโรน	กงไกรลาศ	สุโขทัย	17.032480	99.985360	กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	ที่ทำการปกครองอำเภอกงไกรลาศ	0.4250	**0.4250**	1-ก.ย.-64	2-ก.ย.-64	1-ส.ค.-64	30	**0.425**	100.00	0.0001	20	60				นางสาวกัณญาภรณ์ สรวมศรีพงษ์ 063 - 9027620	MOI640615/00295	แล้วเสร็จ	

ลำดับ	โครงการ	สถานที่ดำเนินงาน						หน่วยงานรับผิดชอบ	หน่วยงาน (ระดับกู้ภัย/ท้องถิ่น)	งบประมาณ		ภารผัดพื้นจัดจ้าง				ผลการดำเนินงาน		ผลประโยชน์ที่ได้รับ			รูปการการดำเนินงาน			ผู้ประสานงาน (ชื่อ-นามสกุล/งบเรโหงติดต่อ)	รหัสโครงการ	INDEX (DROP DOWN LIST : แล้วเสร็จ / อยู่ระหว่าง / ยกเลิก)	หมายเหตุ (สาเหตุของการล่าช้า อุปสรรค หรือการยกเลิก)
		หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	พิกัด				วงเงินตาม มติ ครม. (ล้านบาท)	วงเงินที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	วันลงนามในสัญญา	วันเริ่มต้นสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	ระยะเวลาดำเนินงาน (วัน)	ผลผลิตจ่าย (ล้านบาท)	ผลการปฏิบัติงาน (ร้อยละ)	ปริมาณน้ำ (ล้าน ลบ.ม.)	ครัวเรือน ประโยชน์ (ครัวเรือน)	พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่)	ก่อนดำเนินงาน	ระหว่างดำเนินงาน	หลังดำเนินงาน				
						Lat	Long																				
21	ชุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพื่อการบริหาร หมู่ที่ 14 ตำบลไทรโม่ ชุดเจาะความลึกบ่อ 100 เมตร ท่อ PVC ขนาด Ø 6" มอเตอร์ขนาด 5.0 แรงม้า 220 V.AC พร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 340 W จำนวน 24 แผง	14	ไทรโม่	กงไกรลาศ	สุโขทัย	17.028960	99.662520	กระทรวงมหาดไทย	ที่ทำการปกครองอำเภอกงไกรลาศ	0.4250	0.4250	1-ก.ย.-64	2-ก.ย.-64	1-ส.ค.-64	30	0.425	100.00	0.0001	15	80					นางสาวกัลญาภรณ์ สรรมศรีพงษ์ 063 - 9027620	MOI640615/00296	แล้วเสร็จ	
22	ชุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพื่อการบริหาร หมู่ที่ 15 ตำบลไทรโม่ ชุดเจาะความลึกบ่อ 100 เมตร ท่อ PVC ขนาด Ø 6" มอเตอร์ขนาด 5.0 แรงม้า 220 V.AC พร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 340 W จำนวน 24 แผง	15	ไทรโม่	กงไกรลาศ	สุโขทัย	16.998840	99.975270	กระทรวงมหาดไทย	ที่ทำการปกครองอำเภอกงไกรลาศ	0.4250	0.4250	1-ก.ย.-64	2-ก.ย.-64	1-ส.ค.-64	30	0.425	100.00	0.0001	15	50					นางสาวกัลญาภรณ์ สรรมศรีพงษ์ 063 - 9027620	MOI640615/00297	แล้วเสร็จ	
23	ชุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพื่อการบริหาร หมู่ที่ 15 ตำบลไทรโม่ ชุดเจาะความลึกบ่อ 100 เมตร ท่อ PVC ขนาด Ø 6" มอเตอร์ขนาด 5.0 แรงม้า 220 V.AC พร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 340 W จำนวน 24 แผง	15	ไทรโม่	กงไกรลาศ	สุโขทัย	17.004180	99.971050	กระทรวงมหาดไทย	ที่ทำการปกครองอำเภอกงไกรลาศ	0.4250	0.4250	1-ก.ย.-64	2-ก.ย.-64	1-ส.ค.-64	30	0.425	100.00	0.0001	25	48					นางสาวกัลญาภรณ์ สรรมศรีพงษ์ 063 - 9027620	MOI640615/00298	แล้วเสร็จ	
24	ชุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพื่อการบริหาร หมู่ที่ 10 ตำบลกง ชุดเจาะความลึกบ่อ 100 เมตร ท่อ PVC ขนาด Ø 6" มอเตอร์ขนาด 5.0 แรงม้า 220 V.AC พร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 340 W จำนวน 24 แผง	10	กง	กงไกรลาศ	สุโขทัย	16.937058	99.958893	กระทรวงมหาดไทย	ที่ทำการปกครองอำเภอกงไกรลาศ	0.4250	0.4250	13-ก.ย.-64	14-ก.ย.-64	13-ส.ค.-64	30	0.425	100.00	0.0001		60					นางสาวกัลญาภรณ์ สรรมศรีพงษ์ 063 - 9027620	MOI640615/00299	แล้วเสร็จ	
25	ชุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพื่อการบริหาร หมู่ที่ 11 ตำบลกง ชุดเจาะความลึกบ่อ 100 เมตร ท่อ PVC ขนาด Ø 6" มอเตอร์ขนาด 5.0 แรงม้า 220 V.AC พร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 340 W จำนวน 24 แผง	11	กง	กงไกรลาศ	สุโขทัย	16.882434	99.991861	กระทรวงมหาดไทย	ที่ทำการปกครองอำเภอกงไกรลาศ	0.4250	0.4250	13-ก.ย.-64	14-ก.ย.-64	13-ส.ค.-64	30	0.4229	100.00	0.0001	25	60					นางสาวกัลญาภรณ์ สรรมศรีพงษ์ 063 - 9027620	MOI640615/00300	แล้วเสร็จ	
26	ชุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพื่อการบริหาร หมู่ที่ 11 ตำบลกง ชุดเจาะความลึกบ่อ 100 เมตร ท่อ PVC ขนาด Ø 6" มอเตอร์ขนาด 5.0 แรงม้า 220 V.AC พร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 340 W จำนวน 24 แผง	11	กง	กงไกรลาศ	สุโขทัย	16.890543	99.980244	กระทรวงมหาดไทย	ที่ทำการปกครองอำเภอกงไกรลาศ	0.4250	0.4250	13-ก.ย.-64	14-ก.ย.-64	13-ส.ค.-64	30	0.4229	100.00	0.0001	10	50					นางสาวกัลญาภรณ์ สรรมศรีพงษ์ 063 - 9027620	MOI640615/00301	แล้วเสร็จ	
27	ชุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพื่อการบริหาร หมู่ที่ 1 ตำบลกง ชุดเจาะความลึกบ่อ 100 เมตร ท่อ PVC ขนาด Ø 6" มอเตอร์ขนาด 5.0 แรงม้า 220 V.AC พร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 340 W จำนวน 24 แผง	1	กง	กงไกรลาศ	สุโขทัย	16.917562	99.958656	กระทรวงมหาดไทย	ที่ทำการปกครองอำเภอกงไกรลาศ	0.4250	0.4250	13-ก.ย.-64	14-ก.ย.-64	13-ส.ค.-64	30	0.425	100.00	0.0001	10	60					นางสาวกัลญาภรณ์ สรรมศรีพงษ์ 063 - 9027620	MOI640615/00302	แล้วเสร็จ	
28	ชุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพื่อการบริหาร หมู่ที่ 1 ตำบลกง ชุดเจาะความลึกบ่อ 100 เมตร ท่อ PVC ขนาด Ø 6" มอเตอร์ขนาด 5.0 แรงม้า 220 V.AC พร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 340 W จำนวน 24 แผง	1	กง	กงไกรลาศ	สุโขทัย	16.913655	99.957329	กระทรวงมหาดไทย	ที่ทำการปกครองอำเภอกงไกรลาศ	0.4250	0.4250				30	0	0.00	0.0001	25	100					นางสาวกัลญาภรณ์ สรรมศรีพงษ์ 063 - 9027620	MOI640615/00303	ยกเลิก	เนื่องจากพื้นที่ไม่เหมาะสม ชาวบ้านไม่ต้องการให้ขุดเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่ดังกล่าว ทางเทศบาลตำบลกงไกรลาศ จึงขอยกเลิกโครงการ
29	ชุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพื่อการบริหาร หมู่ที่ 2 ตำบลกง ชุดเจาะความลึกบ่อ 100 เมตร ท่อ PVC ขนาด Ø 6" มอเตอร์ขนาด 5.0 แรงม้า 220 V.AC พร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 340 W จำนวน 24 แผง	2	กง	กงไกรลาศ	สุโขทัย	16.898112	99.936908	กระทรวงมหาดไทย	ที่ทำการปกครองอำเภอกงไกรลาศ	0.4250	0.4250	13-ก.ย.-64	14-ก.ย.-64	13-ส.ค.-64	30	0.425	100.00	0.0001	10	100					นางสาวกัลญาภรณ์ สรรมศรีพงษ์ 063 - 9027620	MOI640615/00304	แล้วเสร็จ	
30	ชุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพื่อการบริหาร หมู่ที่ 2 ตำบลกง ชุดเจาะความลึกบ่อ 100 เมตร ท่อ PVC ขนาด Ø 6" มอเตอร์ขนาด 5.0 แรงม้า 220 V.AC พร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 340 W จำนวน 24 แผง	2	กง	กงไกรลาศ	สุโขทัย	16.903103	99.946537	กระทรวงมหาดไทย	ที่ทำการปกครองอำเภอกงไกรลาศ	0.4250	0.4250	13-ก.ย.-64	14-ก.ย.-64	13-ส.ค.-64	30	0.4229	100.00	0.0001	10	100					นางสาวกัลญาภรณ์ สรรมศรีพงษ์ 063 - 9027620	MOI640615/00305	แล้วเสร็จ	
31	ชุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพื่อการบริหาร หมู่ที่ 4 ตำบลกง ชุดเจาะความลึกบ่อ 100 เมตร ท่อ PVC ขนาด Ø 6" มอเตอร์ขนาด 5.0 แรงม้า 220 V.AC พร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 340 W จำนวน 24 แผง	4	กง	กงไกรลาศ	สุโขทัย	16.932309	99.933932	กระทรวงมหาดไทย	ที่ทำการปกครองอำเภอกงไกรลาศ	0.4250	0.4250	13-ก.ย.-64	14-ก.ย.-64	13-ส.ค.-64	30	0.4229	100.00	0.0001	9	300					นางสาวกัลญาภรณ์ สรรมศรีพงษ์ 063 - 9027620	MOI640615/00306	แล้วเสร็จ	
32	ชุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพื่อการบริหาร หมู่ที่ 4 ตำบลกง ชุดเจาะความลึกบ่อ 100 เมตร ท่อ PVC ขนาด Ø 6" มอเตอร์ขนาด 5.0 แรงม้า 220 V.AC พร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 340 W จำนวน 24 แผง	4	กง	กงไกรลาศ	สุโขทัย	16.927461	99.936818	กระทรวงมหาดไทย	ที่ทำการปกครองอำเภอกงไกรลาศ	0.4250	0.4250	13-ก.ย.-64	14-ก.ย.-64	13-ส.ค.-64	30	0.4229	100.00	0.0001	20	200					นางสาวกัลญาภรณ์ สรรมศรีพงษ์ 063 - 9027620	MOI640615/00307	แล้วเสร็จ	
33	ชุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพื่อการบริหาร หมู่ที่ 10 ตำบลกง ชุดเจาะความลึกบ่อ 100 เมตร ท่อ PVC ขนาด Ø 6" มอเตอร์ขนาด 5.0 แรงม้า 220 V.AC พร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 340 W จำนวน 24 แผง	10	กง	กงไกรลาศ	สุโขทัย	16.936607	99.954677	กระทรวงมหาดไทย	ที่ทำการปกครองอำเภอกงไกรลาศ	0.4250	0.4250	13-ก.ย.-64	14-ก.ย.-64	13-ส.ค.-64	30	0.4250	100.00	0.0001	30	150					นางสาวกัลญาภรณ์ สรรมศรีพงษ์ 063 - 9027620	MOI640615/00308	แล้วเสร็จ	
34	ชุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพื่อการบริหาร หมู่ที่ 12 ตำบลกง ชุดเจาะความลึกบ่อ 100 เมตร ท่อ PVC ขนาด Ø 6" มอเตอร์ขนาด 5.0 แรงม้า 220 V.AC พร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 340 W จำนวน 24 แผง	12	กง	กงไกรลาศ	สุโขทัย	16.915596	99.949989	กระทรวงมหาดไทย	ที่ทำการปกครองอำเภอกงไกรลาศ	0.4250	0.4250	13-ก.ย.-64	14-ก.ย.-64	13-ส.ค.-64	30	0.4250	100.00	0.0001	10	70					นางสาวกัลญาภรณ์ สรรมศรีพงษ์ 063 - 9027620	MOI640615/00309	แล้วเสร็จ	
35	ชุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพื่อการบริหาร หมู่ที่ 12 ตำบลกง ชุดเจาะความลึกบ่อ 100 เมตร ท่อ PVC ขนาด Ø 6" มอเตอร์ขนาด 5.0 แรงม้า 220 V.AC พร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 340 W จำนวน 24 แผง	12	กง	กงไกรลาศ	สุโขทัย	16.915599	99.949426	กระทรวงมหาดไทย	ที่ทำการปกครองอำเภอกงไกรลาศ	0.4250	0.4250	13-ก.ย.-64	14-ก.ย.-64	13-ส.ค.-64	30	0.4250	100.00	0.0001	10	70					นางสาวกัลญาภรณ์ สรรมศรีพงษ์ 063 - 9027620	MOI640615/00310	แล้วเสร็จ	
36	ชุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพื่อการบริหาร หมู่ที่ 6 ตำบลกง ชุดเจาะความลึกบ่อ 100 เมตร ท่อ PVC ขนาด Ø 6" มอเตอร์ขนาด 5.0 แรงม้า 220 V.AC พร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 340 W จำนวน 24 แผง	6	กง	กงไกรลาศ	สุโขทัย	16.892998	99.938610	กระทรวงมหาดไทย	ที่ทำการปกครองอำเภอกงไกรลาศ	0.4250	0.4250	13-ก.ย.-64	14-ก.ย.-64	13-ส.ค.-64	30	0.4250	100.00	0.0001	15	150					นางสาวกัลญาภรณ์ สรรมศรีพงษ์ 063 - 9027620	MOI640615/00311	แล้วเสร็จ	
37	ชุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพื่อการบริหาร หมู่ที่ 2 ตำบลกง ชุดเจาะความลึกบ่อ 100 เมตร ท่อ PVC ขนาด Ø 6" มอเตอร์ขนาด 5.0 แรงม้า 220 V.AC พร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 340 W จำนวน 24 แผง	6	กง	กงไกรลาศ	สุโขทัย	16.889981	99.963511	กระทรวงมหาดไทย	ที่ทำการปกครองอำเภอกงไกรลาศ	0.4250	0.4250	13-ก.ย.-64	14-ก.ย.-64	13-ส.ค.-64	30	0.4250	100.00	0.0001	15	130					นางสาวกัลญาภรณ์ สรรมศรีพงษ์ 063 - 9027620	MOI640615/00312	แล้วเสร็จ	
38	ชุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพื่อการบริหาร หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 7 ตำบลกง ชุดเจาะความลึกบ่อ 100 เมตร ท่อ PVC ขนาด Ø 6" มอเตอร์ขนาด 5.0 แรงม้า 220 V.AC พร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 340 W จำนวน 24 แผง	7	กง	กงไกรลาศ	สุโขทัย	16.872125	99.979707	กระทรวงมหาดไทย	ที่ทำการปกครองอำเภอกงไกรลาศ	0.4250	0.4250	13-ก.ย.-64	14-ก.ย.-64	13-ส.ค.-64	30	0.4250	100.00	0.0001	30	300					นางสาวกัลญาภรณ์ สรรมศรีพงษ์ 063 - 9027620	MOI640615/00313	แล้วเสร็จ	
39	ชุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพื่อการบริหาร หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 7 ตำบลกง ชุดเจาะความลึกบ่อ 100 เมตร ท่อ PVC ขนาด Ø 6" มอเตอร์ขนาด 5.0 แรงม้า 220 V.AC พร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 340 W จำนวน 24 แผง	7	กง	กงไกรลาศ	สุโขทัย	16.874274	99.970772	กระทรวงมหาดไทย	ที่ทำการปกครองอำเภอกงไกรลาศ	0.4250	0.4250	13-ก.ย.-64	14-ก.ย.-64	13-ส.ค.-64	30	0.4250	100.00	0.0001	30	300					นางสาวกัลญาภรณ์ สรรมศรีพงษ์ 063 - 9027620	MOI640615/00314	แล้วเสร็จ	
40	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าฉนวน ชุดเจาะความลึกบ่อ 100 เมตร ท่อ PVC ขนาด Ø 6" มอเตอร์ขนาด 5.0 แรงม้า 220 V.AC พร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 340 W จำนวน 24 แผง	1	ท่าฉนวน	กงไกรลาศ	สุโขทัย	16.917548	99.881312	กระทรวงมหาดไทย	ที่ทำการปกครองอำเภอกงไกรลาศ	0.4250	0.4250	3-ก.ย.-64	4-ก.ย.-64	3-ส.ค.-64	30	0.425	100.00	0.0001	247	2,200					นางสาวกัลญาภรณ์ สรรมศรีพงษ์ 063 - 9027620	MOI640615/00315	แล้วเสร็จ	
41	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าฉนวน ชุดเจาะความลึกบ่อ 100 เมตร ท่อ PVC ขนาด Ø 6" มอเตอร์ขนาด 5.0 แรงม้า 220 V.AC พร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 340 W จำนวน 24 แผง	5	ท่าฉนวน	กงไกรลาศ	สุโขทัย	16.860946	99.908706	กระทรวงมหาดไทย	ที่ทำการปกครองอำเภอกงไกรลาศ	0.4250	0.4250	3-ก.ย.-64	4-ก.ย.-64	3-ส.ค.-64	30	0.4250	100.00	0.0001	110	750					นางสาวกัลญาภรณ์ สรรมศรีพงษ์ 063 - 9027620	MOI640615/00316	แล้วเสร็จ	
42	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าฉนวน ชุดเจาะความลึกบ่อ 100 เมตร ท่อ PVC ขนาด Ø 6" มอเตอร์ขนาด 5.0 แรงม้า 220 V.AC พร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 340 W จำนวน 24 แผง	6	ท่าฉนวน	กงไกรลาศ	สุโขทัย	16.901179	99.868212	กระทรวงมหาดไทย	ที่ทำการปกครองอำเภอกงไกรลาศ	0.4250	0.4250	3-ก.ย.-64	4-ก.ย.-64	3-ส.ค.-64	30	0.4250	100.00	0.0001	193	1,400					นางสาวกัลญาภรณ์ สรรมศรีพงษ์ 063 - 9027620	MOI640615/00317	แล้วเสร็จ	

ลำดับ	โครงการ	สถานที่ดำเนินงาน						หน่วยงานรับผิดชอบ	หน่วยงาน (ระดับภูมิภาค/ท้องถิ่น)	งบประมาณ		การจัดซื้อจัดจ้าง			ผลการดำเนินงาน		ผลประโยชน์ที่ได้รับ			รูปภาพการดำเนินงาน			ผู้ประสานงาน (ชื่อ-นามสกุล/เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ)	รหัสโครงการ	INDEX (DROP DOWN LIST : แล้วเสร็จ / อยู่ระหว่าง / ยกเลิก)	หมายเหตุ (สาเหตุของการล่าช้า อุปสรรค หรือการยกเลิก)
		หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	พิกัด																			
						Lat	Long																		
43	โครงการเสาเข็มเจาะไม่ตอกคอนกรีตสำเร็จรูปแบบอัดแรงเพื่อการเกษตร ชุดที่ 2 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าแกน ขุดเจาะความลึกไม่เกิน 100 เมตร ท่อ PVC ขนาด Ø 6" และสว่านขนาด 3.0 แรงม้า 220 V AC พร้อมติดตั้งและใช้งานระยะทาง 340 W จำนวน 24 แห่ง	6	ท่าแกน	กงไกรลาศ	สุโขทัย	16.905766	99.869286	กรมทรัพยากรไทย	ที่ทำการปกครองอำเภอกงไกรลาศ	0.4250	0.4250	3-ก.ย.-64	4-ก.ย.-64	3-ส.ค.-64	30	0.4250	100.00	0.0001	193	1,100				นางสาวปิณญาภรณ์ สรวมศรีพงษ์ 063 - 9027620	MOI640615/00318	แล้วเสร็จ	
44	โครงการเสาเข็มเจาะไม่ตอกคอนกรีตสำเร็จรูปแบบอัดแรงเพื่อการเกษตร ชุดที่ 1 หมู่ที่ 7 ตำบลท่าแกน ขุดเจาะความลึกไม่เกิน 100 เมตร ท่อ PVC ขนาด Ø 6" และสว่านขนาด 3.0 แรงม้า 220 V AC พร้อมติดตั้งและใช้งานระยะทาง 340 W จำนวน 24 แห่ง	7	ท่าแกน	กงไกรลาศ	สุโขทัย	16.899679	99.904309	กรมทรัพยากรไทย	ที่ทำการปกครองอำเภอกงไกรลาศ	0.4250	0.4250	3-ก.ย.-64	4-ก.ย.-64	3-ส.ค.-64	30	0.4250	100.00	0.0001	93	1,300				นางสาวปิณญาภรณ์ สรวมศรีพงษ์ 063 - 9027620	MOI640615/00319	แล้วเสร็จ	
45	โครงการเสาเข็มเจาะไม่ตอกคอนกรีตสำเร็จรูปแบบอัดแรงเพื่อการเกษตร ชุดที่ 2 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าแกน ขุดเจาะความลึกไม่เกิน 100 เมตร ท่อ PVC ขนาด Ø 6" และสว่านขนาด 3.0 แรงม้า 220 V AC พร้อมติดตั้งและใช้งานระยะทาง 340 W จำนวน 24 แห่ง	8	ท่าแกน	กงไกรลาศ	สุโขทัย	16.873888	99.863341	กรมทรัพยากรไทย	ที่ทำการปกครองอำเภอกงไกรลาศ	0.4250	0.4250	3-ก.ย.-64	4-ก.ย.-64	3-ส.ค.-64	30	0.4250	100.00	0.0001	201	1,700				นางสาวปิณญาภรณ์ สรวมศรีพงษ์ 063 - 9027620	MOI640615/00320	แล้วเสร็จ	
46	ชุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งและใช้งานระบบเพื่อการเกษตร ชุดที่ 1 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองอุบุ ขุดเจาะความลึกไม่เกิน 100 เมตร ท่อ PVC ขนาด Ø 6" และสว่านขนาด 3.0 แรงม้า 220 V AC พร้อมติดตั้งและใช้งานระยะทาง 340 W จำนวน 24 แห่ง	1	หนองอุบุ	กงไกรลาศ	สุโขทัย	16.836382	99.934277	กรมทรัพยากรไทย	ที่ทำการปกครองอำเภอกงไกรลาศ	0.4250	0.4250	13-ก.ย.-64	14-ก.ย.-64	13-ส.ค.-64	30	0.425	100.00	0.0001	115	56.25				นางสาวปิณญาภรณ์ สรวมศรีพงษ์ 063 - 9027620	MOI640615/00321	แล้วเสร็จ	
47	ชุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งและใช้งานระบบเพื่อการเกษตร ชุดที่ 2 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองอุบุ ขุดเจาะความลึกไม่เกิน 100 เมตร ท่อ PVC ขนาด Ø 6" และสว่านขนาด 3.0 แรงม้า 220 V AC พร้อมติดตั้งและใช้งานระยะทาง 340 W จำนวน 24 แห่ง	1	หนองอุบุ	กงไกรลาศ	สุโขทัย	16.838707	99.919779	กรมทรัพยากรไทย	ที่ทำการปกครองอำเภอกงไกรลาศ	0.4250	0.4250	13-ก.ย.-64	14-ก.ย.-64	13-ส.ค.-64	30	0.425	100.00	0.0001	105	56.25				นางสาวปิณญาภรณ์ สรวมศรีพงษ์ 063 - 9027620	MOI640615/00322	แล้วเสร็จ	
48	ชุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งและใช้งานระบบเพื่อการเกษตร ชุดที่ 1 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองอุบุ ขุดเจาะความลึกไม่เกิน 100 เมตร ท่อ PVC ขนาด Ø 6" และสว่านขนาด 3.0 แรงม้า 220 V AC พร้อมติดตั้งและใช้งานระยะทาง 340 W จำนวน 24 แห่ง	2	หนองอุบุ	กงไกรลาศ	สุโขทัย	16.864963	99.927783	กรมทรัพยากรไทย	ที่ทำการปกครองอำเภอกงไกรลาศ	0.4250	0.4250	13-ก.ย.-64	14-ก.ย.-64	13-ส.ค.-64	30	0.425	100.00	0.0001	150	56.25				นางสาวปิณญาภรณ์ สรวมศรีพงษ์ 063 - 9027620	MOI640615/00323	แล้วเสร็จ	
49	ชุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งและใช้งานระบบเพื่อการเกษตร ชุดที่ 2 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองอุบุ ขุดเจาะความลึกไม่เกิน 100 เมตร ท่อ PVC ขนาด Ø 6" และสว่านขนาด 3.0 แรงม้า 220 V AC พร้อมติดตั้งและใช้งานระยะทาง 340 W จำนวน 24 แห่ง	2	หนองอุบุ	กงไกรลาศ	สุโขทัย	16.845021	99.942531	กรมทรัพยากรไทย	ที่ทำการปกครองอำเภอกงไกรลาศ	0.4250	0.4250	13-ก.ย.-64	14-ก.ย.-64	13-ส.ค.-64	30	0.425	100.00	0.0001	140	56.25				นางสาวปิณญาภรณ์ สรวมศรีพงษ์ 063 - 9027620	MOI640615/00324	แล้วเสร็จ	
50	ชุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งและใช้งานระบบเพื่อการเกษตร ชุดที่ 2 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองอุบุ ขุดเจาะความลึกไม่เกิน 100 เมตร ท่อ PVC ขนาด Ø 6" และสว่านขนาด 3.0 แรงม้า 220 V AC พร้อมติดตั้งและใช้งานระยะทาง 340 W จำนวน 24 แห่ง	7	หนองอุบุ	กงไกรลาศ	สุโขทัย	16.837808	99.932650	กรมทรัพยากรไทย	ที่ทำการปกครองอำเภอกงไกรลาศ	0.4250	0.4250	13-ก.ย.-64	14-ก.ย.-64	13-ส.ค.-64	30	0.424	100.00	0.0001	52	56.25				นางสาวปิณญาภรณ์ สรวมศรีพงษ์ 063 - 9027620	MOI640615/00325	แล้วเสร็จ	
51	ชุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งและใช้งานระบบเพื่อการเกษตร ชุดที่ 1 หมู่ที่ 8 ตำบลหนองอุบุ ขุดเจาะความลึกไม่เกิน 100 เมตร ท่อ PVC ขนาด Ø 6" และสว่านขนาด 3.0 แรงม้า 220 V AC พร้อมติดตั้งและใช้งานระยะทาง 340 W จำนวน 24 แห่ง	8	หนองอุบุ	กงไกรลาศ	สุโขทัย	16.846489	99.930471	กรมทรัพยากรไทย	ที่ทำการปกครองอำเภอกงไกรลาศ	0.4250	0.4250	13-ก.ย.-64	14-ก.ย.-64	13-ส.ค.-64	30	0.425	100.00	0.0001	75	56.25				นางสาวปิณญาภรณ์ สรวมศรีพงษ์ 063 - 9027620	MOI640615/00326	แล้วเสร็จ	
52	ชุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งและใช้งานระบบเพื่อการเกษตร ชุดที่ 2 หมู่ที่ 8 ตำบลหนองอุบุ ขุดเจาะความลึกไม่เกิน 100 เมตร ท่อ PVC ขนาด Ø 6" และสว่านขนาด 3.0 แรงม้า 220 V AC พร้อมติดตั้งและใช้งานระยะทาง 340 W จำนวน 24 แห่ง	8	หนองอุบุ	กงไกรลาศ	สุโขทัย	16.848746	99.931842	กรมทรัพยากรไทย	ที่ทำการปกครองอำเภอกงไกรลาศ	0.4250	0.4250	13-ก.ย.-64	14-ก.ย.-64	13-ส.ค.-64	50	0.425	100.00	0.0001	74	56.25				นางสาวปิณญาภรณ์ สรวมศรีพงษ์ 063 - 9027620	MOI640615/00327	แล้วเสร็จ	
53	โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพน้ำใช้เพื่อการเกษตร	หนองเปือง	หนองกลับ	สวรรคโลก	สุโขทัย	17.22072 17.21709 17.21588	99.7704 99.7704 99.783	กรมทรัพยากรไทย	ที่ทำการปกครองอำเภอสวรรคโลก	2.0000	2.0000						0.00		40	616				นางสมสอ ค.บุตร (ประธานน้ำบาดาลหนองโสน)	MOI640615/00328	อยู่ระหว่าง	เนื่องจากมีปัญหาคุณภาพน้ำที่ส่งผลต่อเรื่องการเกษตรและการบริโภค
54	โครงการขุดลอกคลองโนนราชโอนเอียร์วางท่อส่งน้ำพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า หมู่ที่ 1 บ้านสวนป่า ตำบลวังทองแดง อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	บ้านสวนป่า	วังทองแดง	บางกระทุ่ม	พิษณุโลก	16.994000	99.536200	กรมทรัพยากรไทย	สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกระทุ่ม	0.4940	0.4917	26-ส.ค.-64	27-ส.ค.-64	25-ส.ค.-64	60	0.4917	100.00	2,250	160	528				นายพรชัย โรจโรจน์ 0863-9026662	MOI640615/00329	แล้วเสร็จ	
55	โครงการขุดลอกคลองวังไทร หมู่ที่ 1 พร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้นเก็บน้ำได้ดีขึ้น หมู่ที่ 2 บ้านวังไทร ตำบลวังทองแดง อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	บ้านวังไทร	วังทองแดง	บางกระทุ่ม	พิษณุโลก	16.956300	99.498500	กรมทรัพยากรไทย	สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกระทุ่ม	0.4950	0.4917	8-ก.ย.-64	9-ก.ย.-64	7-พ.ย.-64	60	0.4917	100.00	2,250	350	5,233				นายพรชัย โรจโรจน์ 0863-9026662	MOI640615/00330	แล้วเสร็จ	
56	โครงการขุดลอกคลองวังไทร พร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้นเก็บน้ำได้ดีขึ้น ชุดที่ 2 หมู่ที่ 2 ตำบลวังทองแดง อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	บ้านวังไทร	วังทองแดง	บางกระทุ่ม	พิษณุโลก	16.942200	99.512200	กรมทรัพยากรไทย	สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกระทุ่ม	0.4920	0.4906	21-ก.ย.-64	22-ก.ย.-64	20-พ.ย.-64	60	0.4906	100.00	2,250	350	5,233				นายพรชัย โรจโรจน์ 0863-9026662	MOI640615/00331	แล้วเสร็จ	
57	โครงการขุดลอกคลองหนองเจ็ดวา พร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้นเก็บน้ำได้ดีขึ้น หมู่ที่ 3 บ้านใหม่ ตำบลวังทองแดง อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	บ้านใหม่	วังทองแดง	บางกระทุ่ม	พิษณุโลก	16.933100	99.467300	กรมทรัพยากรไทย	สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกระทุ่ม	0.4940	0.4917	21-ก.ย.-64	22-ก.ย.-64	20-พ.ย.-64	60	0	0.00	2,250	230	4,630	-	-	-	นายพรชัย โรจโรจน์ 0863-9026662	MOI640615/00332	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
58	โครงการขุดลอกคลองเปือย พร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้นเก็บน้ำได้ดีขึ้น หมู่ที่ 3 บ้านใหม่ ตำบลวังทองแดง อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	บ้านใหม่	วังทองแดง	บางกระทุ่ม	พิษณุโลก	16.933400	99.465600	กรมทรัพยากรไทย	สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกระทุ่ม	0.4950	0.4928	21-ก.ย.-64	22-ก.ย.-64	20-พ.ย.-64	60	0.4928	100.00	2,250	250	4,630				นายพรชัย โรจโรจน์ 0863-9026662	MOI640615/00333	แล้วเสร็จ	
59	โครงการขุดลอกคลองวังทองครือ ชุดหน้าเขต พร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้นเก็บน้ำได้ดีขึ้น หมู่ที่ 4 บ้านวังทองครือ ตำบลวังทองครือ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	บ้านวังทองครือ	วังทองครือ	บางกระทุ่ม	พิษณุโลก	16.992800	99.496300	กรมทรัพยากรไทย	สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกระทุ่ม	0.4940	0.4917	17-ก.ย.-64	18-ก.ย.-64	16-พ.ย.-64	60	0.4917	100.00	2,250	250	4,630				นายพรชัย โรจโรจน์ 0863-9026662	MOI640615/00334	แล้วเสร็จ	
60	โครงการขุดลอกคลองวังทองครือ ชุดที่ 1 พร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้นเก็บน้ำได้ดีขึ้น หมู่ที่ 4 บ้านวังทองครือ ตำบลวังทองครือ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	บ้านวังทองครือ	วังทองครือ	บางกระทุ่ม	พิษณุโลก	16.968800	99.487500	กรมทรัพยากรไทย	สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกระทุ่ม	0.4950	0.4928	23-ส.ค.-64	26-ส.ค.-64	24-ส.ค.-64	60	0	0.00	2,250	250	2,237	-	-	-	นายพรชัย โรจโรจน์ 0863-9026662	MOI640615/00335	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
61	โครงการขุดลอกคลองวังทองครือ ชุดที่ 2 พร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้นเก็บน้ำได้ดีขึ้น หมู่ที่ 4 บ้านวังทองครือ ตำบลวังทองครือ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	บ้านวังทองครือ	วังทองครือ	บางกระทุ่ม	พิษณุโลก	16.966300	99.486300	กรมทรัพยากรไทย	สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกระทุ่ม	0.4940	0.4917	25-ส.ค.-64	26-ส.ค.-64	24-ส.ค.-64	60	0	0.00	2,250	250	2,237	-	-	-	นายพรชัย โรจโรจน์ 0863-9026662	MOI640615/00336	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
62	โครงการขุดลอกคลองหลังวัด พร้อมก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำได้ดีขึ้น หมู่ที่ 6 บ้านบางกลองรวม ตำบลวังทองครือ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	บ้านบางกลองรวม	วังทองครือ	บางกระทุ่ม	พิษณุโลก	16.943400	99.471600	กรมทรัพยากรไทย	สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกระทุ่ม	0.4940	0.4917	21-ก.ย.-64	22-ก.ย.-64	20-พ.ย.-64	60	0.4917	100.00	2,250	300	5,340				นายพรชัย โรจโรจน์ 0863-9026662	MOI640615/00337	แล้วเสร็จ	
63	โครงการขุดลอกคลองปากบาง พร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้นเก็บน้ำได้ดีขึ้น หมู่ที่ 6 บ้านบางกลองรวม ตำบลวังทองครือ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	บ้านบางกลองรวม	วังทองครือ	บางกระทุ่ม	พิษณุโลก	16.934600	99.482200	กรมทรัพยากรไทย	สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกระทุ่ม	0.4950	0.4917	21-ก.ย.-64	22-ก.ย.-64	20-พ.ย.-64	60	0.46527093	100.00	2,250	300	5,340	-	-	-	นายพรชัย โรจโรจน์ 0863-9026662	MOI640615/00338	แล้วเสร็จ	
64	โครงการขุดลอกคลองหนองอุบุ พร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้นเก็บน้ำได้ดีขึ้น หมู่ที่ 7 บ้านใหม่หนองอุบุ ตำบลวังทองครือ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	บ้านใหม่หนองอุบุ	วังทองครือ	บางกระทุ่ม	พิษณุโลก	16.932200	99.462600	กรมทรัพยากรไทย	สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกระทุ่ม	0.4950	0.4917	17-ก.ย.-64	18-ก.ย.-64	16-พ.ย.-64	60	0	0.00	2,250	400	701	-	-	-	นายพรชัย โรจโรจน์ 0863-9026662	MOI640615/00339	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
65	โครงการขุดลอกคลองไม้ลำ (จุดที่ 1) พร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้นเก็บน้ำได้ดีขึ้น หมู่ที่ 2 บ้านใหม่เนินคลอง ตำบลวังยาง อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	หมู่ 2 บ้านใหม่เนินคลอง	วังยาง	บางกระทุ่ม	พิษณุโลก	17.045320	99.512525	กรมทรัพยากรไทย	สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกระทุ่ม	0.1900	0.1897	25-ส.ค.-64	26-ส.ค.-64	24-ส.ค.-64	60	0.1452	100.00	2,250	143	100	-	-	-	นายพรชัย โรจโรจน์ 0863-9026662	MOI640615/00340	แล้วเสร็จ	
66	โครงการขุดลอกคลองไม้ลำ (จุดที่ 2) พร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้นเก็บน้ำได้ดีขึ้น หมู่ที่ 2 บ้านใหม่เนินคลอง ตำบลวังยาง อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	หมู่ 2 บ้านใหม่เนินคลอง	วังยาง	บางกระทุ่ม	พิษณุโลก	17.047916	99.511590	กรมทรัพยากรไทย	สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกระทุ่ม	0.1900	0.1897	25-ส.ค.-64	26-ส.ค.-64	24-ส.ค.-64	60	0.1452	100.00	2,250	143	100	-	-	-	นายพรชัย โรจโรจน์ 0863-9026662	MOI640615/00341	แล้วเสร็จ	
67	โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 1 บ้านวังยาง ตำบลวังยาง อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	หมู่ 1 บ้านวังยาง	วังยาง	บางกระทุ่ม	พิษณุโลก	17.056122	99.487890	กรมทรัพยากรไทย	สำนักงานประปาอำเภอบางกระทุ่ม	0.3890	0.3590	31-ส.ค.-64	1-ก.ย.-64	15-ส.ค.-64	45	0.3582	100.00	-	100	-	-	-	-	นายพรชัย โรจโรจน์ 0863-9026662	MOI640615/00342	แล้วเสร็จ	
68	โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 8 บ้านหอกลาง ตำบลวังยาง อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	หมู่ 8 บ้านหอกลาง	วังยาง	บางกระทุ่ม	พิษณุโลก	17.033123	99.393828	กรมทรัพยากรไทย	สำนักงานประปาอำเภอบางกระทุ่ม	0.4650	0.4558	31-ส.ค.-64	1-ก.ย.-64	30-ส.ค.-64	60	0.3970	100.00	-	53	-	-	-	-	นายพรชัย โรจโรจน์ 0863-9026662	MOI640615/00343	แล้วเสร็จ	
69	โครงการขุดลอกวังเคร่ หน้าหาดเจ้า พร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้นเก็บน้ำได้ดีขึ้น บ้านวังเคร่ หมู่ที่ 5	บ้านวังเคร่ หมู่ที่ 5	วังน้ำเขาว	บางกระทุ่ม	พิษณุโลก	17.158900	99.525200	กรมทรัพยากรไทย	สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกระทุ่ม	0.4300	0.4300	20-ก.ย.-64	21-ก.ย.-64	19-ส.ค.-64	60	0	0.00	0.00008	10	30	-	-	-	นายพรชัย โรจโรจน์ 0863-9026662	MOI640615/00344	อยู่ระหว่างดำเนินการ	

ลำดับ	โครงการ	สถานที่ดำเนินงาน						หน่วยงานรับผิดชอบ	หน่วยงาน (ระดับภูมิภาค/ท้องถิ่น)	งบประมาณ		การจัดซื้อจัดจ้าง			ผลการดำเนินงาน		ผลประโยชน์ที่ได้รับ			รูปภาพการดำเนินงาน			ผู้ประสานงาน (ชื่อ-นามสกุล/บอร์โทรติดต่อ)	รหัสโครงการ	INDEX (DROP DOWN LIST : แล้วเสร็จ / อยู่ระหว่าง / ยกเลิก)	หมายเหตุ (สาเหตุของการล่าช้า อุปสรรค หรือการยกเลิก)
		หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	พิกัด				วงเงินตาม มติ ครม. (ล้านบาท)	วงเงินที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	วันลงนามในสัญญา	วันเริ่มต้นสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	ระยะเวลาดำเนินงาน (วัน)	ผลเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ผลการปฏิบัติงาน (ร้อยละ)	ปริมาณน้ำ (ล้าน ลบ.ม.)	ครัวเรือน ประโยชน์ (ครัวเรือน)	พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่)	ก่อนดำเนินงาน	ระหว่างดำเนินงาน	หลังดำเนินงาน				
						Lat	Long																				
70	โครงการขุดลอกคลองกรมแพง อ็อค 8 พร้อมก่อสร้างเขื่อนกันเค็มน้ำได้ดิน บ้านวังแสง หมู่ที่ 7	บ้านวังแสง หมู่ที่ 7	วังน้ำขาว	บ้านตากฟ้า	สุโขทัย	17.122900	99.572400	กรมทรัพยากรไทย	สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 3	0.4900	0.4884	20-ก.ย.-64	21-ก.ย.-64	19-พ.ย.-64	60	0.4740	100.00	0.0001	20	50	-	-	-	นายพรชัย ไวยุโพธิ์ 0963-9026662	MOI640615/00345	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
71	โครงการขุดลอกคลองกรมแพง อ็อค 5 พร้อมก่อสร้างเขื่อนกันเค็มน้ำได้ดิน บ้านวังแสง หมู่ที่ 7	บ้านวังแสง หมู่ที่ 7	วังน้ำขาว	บ้านตากฟ้า	สุโขทัย	17.123900	99.569100	กรมทรัพยากรไทย	สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 3	0.4900	0.4884	20-ก.ย.-64	21-ก.ย.-64	19-พ.ย.-64	60	0.4740	100.00	0.0001	20	50	-	-	-	นายพรชัย ไวยุโพธิ์ 0963-9026662	MOI640615/00346	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
72	โครงการขุดลอกคลองลุง พร้อมก่อสร้างเขื่อนกันเค็มน้ำได้ดิน บ้านวังหงส์ หมู่ที่ 8	บ้านวังหงส์ หมู่ที่ 8	วังน้ำขาว	บ้านตากฟ้า	สุโขทัย	17.113100	99.612700	กรมทรัพยากรไทย	สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 3	0.4100	0.4087	23-ส.ค.-64	24-ส.ค.-64	22-ต.ค.-64	60	0.408	100.00	0.00008	10	30	-	-	-	นายพรชัย ไวยุโพธิ์ 0963-9026662	MOI640615/00347	แล้วเสร็จ	
73	โครงการขุดลอกคลองลุง พร้อมก่อสร้างเขื่อนกันเค็มน้ำได้ดิน บ้านวังหงส์ หมู่ที่ 8	บ้านวังหงส์ หมู่ที่ 8	วังน้ำขาว	บ้านตากฟ้า	สุโขทัย	17.113400	99.616200	กรมทรัพยากรไทย	สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 3	0.4100	0.4087	23-ส.ค.-64	24-ส.ค.-64	22-ต.ค.-64	60	0.408	100.00	0.00008	10	30	-	-	-	นายพรชัย ไวยุโพธิ์ 0963-9026662	MOI640615/00348	แล้วเสร็จ	
74	โครงการขุดลอกคลองสระแกง บ้านวังหงส์ หมู่ที่ 8 พร้อมก่อสร้างเขื่อนกันเค็มน้ำได้ดิน จุดที่ 2	บ้านวังหงส์ หมู่ที่ 8	วังน้ำขาว	บ้านตากฟ้า	สุโขทัย	17.125000	99.611700	กรมทรัพยากรไทย	สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 3	0.4400	0.4378	25-ส.ค.-64	26-ส.ค.-64	24-ส.ค.-64	60	0.427	100.00	0.00008	10	30	-	-	-	นายพรชัย ไวยุโพธิ์ 0963-9026662	MOI640615/00349	แล้วเสร็จ	
75	โครงการขุดลอกสระสาธารณประโยชน์ไซซ์ พร้อมเขื่อนกันน้ำได้ดิน บ้านน้ำตาล หมู่ที่ 10	บ้านน้ำตาล หมู่ที่ 10	วังน้ำขาว	บ้านตากฟ้า	สุโขทัย	17.093200	99.581300	กรมทรัพยากรไทย	สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 3	0.4900	0.4887	25-ส.ค.-64	26-ส.ค.-64	24-ส.ค.-64	60	0	0.00	0.0001	20	50	-	-	-	นายพรชัย ไวยุโพธิ์ 0963-9026662	MOI640615/00350	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
76	โครงการขุดลอกสระสาธารณประโยชน์ไซซ์ สำนสร้อยราชา พร้อมเขื่อนกันเค็มน้ำได้ดิน บ้านน้ำตาล หมู่ที่ 10	บ้านน้ำตาล หมู่ที่ 10	วังน้ำขาว	บ้านตากฟ้า	สุโขทัย	17.102000	99.580700	กรมทรัพยากรไทย	สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 3	0.4900	0.4887	20-ก.ย.-64	21-ก.ย.-64	19-พ.ย.-64	60	0	0.00	0.0001	20	50	-	-	-	นายพรชัย ไวยุโพธิ์ 0963-9026662	MOI640615/00351	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
77	โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำ พร้อมเขื่อนกันเค็มน้ำได้ดิน บ้านสายทอง หมู่ที่ 11	บ้านสายทอง หมู่ที่ 11	วังน้ำขาว	บ้านตากฟ้า	สุโขทัย	17.154200	99.560600	กรมทรัพยากรไทย	สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 3	0.4900	0.4887	20-ก.ย.-64	21-ก.ย.-64	19-พ.ย.-64	60	0.4069	83.26	0.0001	20	50	-	-	-	นายพรชัย ไวยุโพธิ์ 0963-9026662	MOI640615/00352	แล้วเสร็จ	
78	โครงการขุดลอกคลองสระแกง พร้อมเขื่อนกันเค็มน้ำได้ดิน บ้านแสรางราง หมู่ที่ 13	บ้านแสรางราง หมู่ที่ 13	วังน้ำขาว	บ้านตากฟ้า	สุโขทัย	17.158600	99.543300	กรมทรัพยากรไทย	สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 3	0.4600	0.4600	20-ก.ย.-64	21-ก.ย.-64	19-พ.ย.-64	60	0.4470	97.17	0.00008	10	30	-	-	-	นายพรชัย ไวยุโพธิ์ 0963-9026662	MOI640615/00353	แล้วเสร็จ	
79	โครงการขุดลอกคลองสาธารณะ พร้อมเขื่อนกันเค็มน้ำได้ดิน บ้านโพธิ์ตาม หมู่ที่ 16 จุดที่ 1	บ้านโพธิ์ตาม หมู่ที่ 16	วังน้ำขาว	บ้านตากฟ้า	สุโขทัย	17.111500	99.538000	กรมทรัพยากรไทย	สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 3	0.4900	0.4882	20-ก.ย.-64	21-ก.ย.-64	19-พ.ย.-64	60	0.4790	98.12	0.0001	20	50	-	-	-	นายพรชัย ไวยุโพธิ์ 0963-9026662	MOI640615/00354	แล้วเสร็จ	
80	โครงการขุดลอกคลองสาธารณะ พร้อมเขื่อนกันเค็มน้ำได้ดิน บ้านโพธิ์ตาม หมู่ที่ 16 จุดที่ 2	บ้านโพธิ์ตาม หมู่ที่ 16	วังน้ำขาว	บ้านตากฟ้า	สุโขทัย	17.112900	99.536100	กรมทรัพยากรไทย	สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 3	0.4900	0.4882	20-ก.ย.-64	21-ก.ย.-64	19-พ.ย.-64	60	0.4740	97.09	0.0001	20	50	-	-	-	นายพรชัย ไวยุโพธิ์ 0963-9026662	MOI640615/00355	แล้วเสร็จ	
81	โครงการขุดลอกคลองสาธารณะ พร้อมเขื่อนกันเค็มน้ำได้ดิน บ้านโพธิ์ตาม หมู่ที่ 16 จุดที่ 3	บ้านโพธิ์ตาม หมู่ที่ 16	วังน้ำขาว	บ้านตากฟ้า	สุโขทัย	17.113400	99.533700	กรมทรัพยากรไทย	สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 3	0.4900	0.4882	20-ก.ย.-64	21-ก.ย.-64	19-พ.ย.-64	60	0.4740	97.09	0.0001	20	50	-	-	-	นายพรชัย ไวยุโพธิ์ 0963-9026662	MOI640615/00356	แล้วเสร็จ	
82	โครงการขุดลอกคลองสาธารณะ พร้อมเขื่อนกันเค็มน้ำได้ดิน บ้านโพธิ์ตาม หมู่ที่ 16 จุดที่ 4	บ้านโพธิ์ตาม หมู่ที่ 16	วังน้ำขาว	บ้านตากฟ้า	สุโขทัย	17.112500	99.530500	กรมทรัพยากรไทย	สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 3	0.4900	0.4882	20-ก.ย.-64	21-ก.ย.-64	19-พ.ย.-64	60	0.4740	97.09	0.0001	20	50	-	-	-	นายพรชัย ไวยุโพธิ์ 0963-9026662	MOI640615/00357	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
83	โครงการขุดลอกคลองสาธารณะ พร้อมเขื่อนกันเค็มน้ำได้ดิน บ้านโพธิ์ตาม หมู่ที่ 16 จุดที่ 5	บ้านโพธิ์ตาม หมู่ที่ 16	วังน้ำขาว	บ้านตากฟ้า	สุโขทัย	17.110800	99.528100	กรมทรัพยากรไทย	สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 3	0.4300	0.4300	21-ก.ย.-64	22-ก.ย.-64	20-พ.ย.-64	60	0.4280	99.53	0.00008	10	30	-	-	-	นายพรชัย ไวยุโพธิ์ 0963-9026662	MOI640615/00358	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
84	โครงการขุดลอกคลองสาธารณะ พร้อมเขื่อนกันเค็มน้ำได้ดิน บ้านโพธิ์ตาม หมู่ที่ 16 จุดที่ 6	บ้านโพธิ์ตาม หมู่ที่ 16	วังน้ำขาว	บ้านตากฟ้า	สุโขทัย	17.110900	99.523700	กรมทรัพยากรไทย	สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 3	0.4300	0.4300	16-ก.ย.-64	17-ก.ย.-64	15-พ.ย.-64	60	0.4280	99.53	0.00008	10	30	-	-	-	นายพรชัย ไวยุโพธิ์ 0963-9026662	MOI640615/00359	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
85	โครงการขุดลอกคลองสาธารณะ พร้อมเขื่อนกันเค็มน้ำได้ดิน บ้านโพธิ์ตาม หมู่ที่ 16 จุดที่ 7	บ้านโพธิ์ตาม หมู่ที่ 16	วังน้ำขาว	บ้านตากฟ้า	สุโขทัย	17.109900	99.526200	กรมทรัพยากรไทย	สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 3	0.4300	0.4300	20-ส.ค.-64	21-ส.ค.-64	19-พ.ย.-64	60	0.4300	100.00	0.00008	10	30	-	-	-	นายพรชัย ไวยุโพธิ์ 0963-9026662	MOI640615/00360	แล้วเสร็จ	
86	โครงการขุดลอกคลองสาธารณะ พร้อมเขื่อนกันเค็มน้ำได้ดิน บ้านโพธิ์ตาม หมู่ที่ 16 จุดที่ 8	บ้านโพธิ์ตาม หมู่ที่ 16	วังน้ำขาว	บ้านตากฟ้า	สุโขทัย	17.108700	99.524900	กรมทรัพยากรไทย	สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 3	0.4300	0.4300	20-ส.ค.-64	21-ส.ค.-64	19-พ.ย.-64	60	0.4300	100.00	0.00008	10	30	-	-	-	นายพรชัย ไวยุโพธิ์ 0963-9026662	MOI640615/00361	แล้วเสร็จ	
87	โครงการขุดลอกคลองสาธารณะ พร้อมเขื่อนกันเค็มน้ำได้ดิน บ้านโพธิ์ตาม หมู่ที่ 16 จุดที่ 9	บ้านโพธิ์ตาม หมู่ที่ 16	วังน้ำขาว	บ้านตากฟ้า	สุโขทัย	17.107800	99.523000	กรมทรัพยากรไทย	สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 3	0.4300	0.4300	19-ส.ค.-64	20-ส.ค.-64	18-พ.ย.-64	60	0.4300	100.00	0.00008	10	30	-	-	-	นายพรชัย ไวยุโพธิ์ 0963-9026662	MOI640615/00362	แล้วเสร็จ	
88	โครงการขุดลอกคลองสาธารณะ พร้อมเขื่อนกันเค็มน้ำได้ดิน บ้านโพธิ์ตาม หมู่ที่ 16 จุดที่ 10	บ้านโพธิ์ตาม หมู่ที่ 16	วังน้ำขาว	บ้านตากฟ้า	สุโขทัย	17.107400	99.521600	กรมทรัพยากรไทย	สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 3	0.4300	0.4300	16-ก.ย.-64	17-ก.ย.-64	15-พ.ย.-64	60	0.4300	100.00	0.00008	10	30	-	-	-	นายพรชัย ไวยุโพธิ์ 0963-9026662	MOI640615/00363	แล้วเสร็จ	
89	โครงการขุดลอกคลองสาธารณะ พร้อมเขื่อนกันเค็มน้ำได้ดิน บ้านโพธิ์ตาม หมู่ที่ 16 จุดที่ 11	บ้านโพธิ์ตาม หมู่ที่ 16	วังน้ำขาว	บ้านตากฟ้า	สุโขทัย	17.106900	99.520400	กรมทรัพยากรไทย	สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 3	0.4300	0.4300	21-ก.ย.-64	22-ก.ย.-64	15-พ.ย.-64	60	0.4290	100.00	0.00008	10	30	-	-	-	นายพรชัย ไวยุโพธิ์ 0963-9026662	MOI640615/00364	แล้วเสร็จ	
90	โครงการขุดลอกคลองสาธารณะ พร้อมเขื่อนกันเค็มน้ำได้ดิน บ้านโพธิ์ตาม หมู่ที่ 16 จุดที่ 12	บ้านโพธิ์ตาม หมู่ที่ 16	วังน้ำขาว	บ้านตากฟ้า	สุโขทัย	17.106100	99.518800	กรมทรัพยากรไทย	สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 3	0.4300	0.4300	21-ก.ย.-64	22-ก.ย.-64	15-พ.ย.-64	60	0.4290	100.00	0.00008	10	30	-	-	-	นายพรชัย ไวยุโพธิ์ 0963-9026662	MOI640615/00365	แล้วเสร็จ	
91	โครงการขุดลอกคลองหวาย พร้อมเขื่อนกันเค็มน้ำได้ดิน บ้านห้วยไคร้ ไค้หมู่ที่ 17 จุดที่ 1	บ้านห้วยไคร้ ไค้หมู่ที่ 17	วังน้ำขาว	บ้านตากฟ้า	สุโขทัย	17.140500	99.524900	กรมทรัพยากรไทย	สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 3	0.4600	0.4579	17-ก.ย.-64	18-ก.ย.-64	16-พ.ย.-64	60	0.4579	100.00	0.00008	10	30	-	-	-	นายพรชัย ไวยุโพธิ์ 0963-9026662	MOI640615/00366	แล้วเสร็จ	
92	โครงการขุดลอกคลองหวาย พร้อมเขื่อนกันเค็มน้ำได้ดิน บ้านห้วยไคร้ ไค้หมู่ที่ 17 จุดที่ 2	บ้านห้วยไคร้ ไค้หมู่ที่ 17	วังน้ำขาว	บ้านตากฟ้า	สุโขทัย	17.140000	99.527000	กรมทรัพยากรไทย	สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 3	0.4600	0.4579	17-ก.ย.-64	18-ก.ย.-64	16-พ.ย.-64	60	0.4579	100.00	0.00008	10	30	-	-	-	นายพรชัย ไวยุโพธิ์ 0963-9026662	MOI640615/00367	แล้วเสร็จ	
93	โครงการขุดลอกคลองหวาย พร้อมเขื่อนกันเค็มน้ำได้ดิน บ้านห้วยไคร้ ไค้หมู่ที่ 17 จุดที่ 3	บ้านห้วยไคร้ ไค้หมู่ที่ 17	วังน้ำขาว	บ้านตากฟ้า	สุโขทัย	17.139800	99.528900	กรมทรัพยากรไทย	สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 3	0.4600	0.4579	17-ก.ย.-64	18-ก.ย.-64	16-พ.ย.-64	60	0.4579	100.00	0.00008	10	30	-	-	-	นายพรชัย ไวยุโพธิ์ 0963-9026662	MOI640615/00368	แล้วเสร็จ	
94	โครงการขุดลอกคลองหวาย พร้อมเขื่อนกันเค็มน้ำได้ดิน บ้านห้วยไคร้ ไค้หมู่ที่ 17 จุดที่ 4	บ้านห้วยไคร้ ไค้หมู่ที่ 17	วังน้ำขาว	บ้านตากฟ้า	สุโขทัย	17.139800	99.530800	กรมทรัพยากรไทย	สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 3	0.4600	0.4600	17-ก.ย.-64	18-ก.ย.-64	16-พ.ย.-64	60	0.447	100.00	0.00008	10	30	-	-	-	นายพรชัย ไวยุโพธิ์ 0963-9026662	MOI640615/00369	แล้วเสร็จ	
95	โครงการขุดลอกคลองหวาย พร้อมเขื่อนกันเค็มน้ำได้ดิน บ้านห้วยไคร้ ไค้หมู่ที่ 17 จุดที่ 5	บ้านห้วยไคร้ ไค้หมู่ที่ 17	วังน้ำขาว	บ้านตากฟ้า	สุโขทัย	17.139600	99.533000	กรมทรัพยากรไทย	สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 3	0.4600	0.4600	22-ก.ย.-64	23/1964	21-พ.ย.-64	60	0.37045437	100.00	0.00008	10	30	-	-	-	นายพรชัย ไวยุโพธิ์ 0963-9026662	MOI640615/00370	แล้วเสร็จ	
96	โครงการขุดลอกคลองหวาย พร้อมเขื่อนกันเค็มน้ำได้ดิน บ้านห้วยไคร้ ไค้หมู่ที่ 17 จุดที่ 6	บ้านห้วยไคร้ ไค้หมู่ที่ 17	วังน้ำขาว	บ้านตากฟ้า	สุโขทัย	17.139300	99.534900	กรมทรัพยากรไทย	สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 3	0.4600	0.4600	22-ก.ย.-64	23/1964	21-พ.ย.-64	60	0.37045437	100.00	0.00008	10	30	-	-	-	นายพรชัย ไวยุโพธิ์ 0963-9026662	MOI640615/00371	แล้วเสร็จ	
97	โครงการขุดลอกคลองหวาย พร้อมเขื่อนกันเค็มน้ำได้ดิน บ้านห้วยไคร้ ไค้หมู่ที่ 17 จุดที่ 7	บ้านห้วยไคร้ ไค้หมู่ที่ 17	วังน้ำขาว	บ้านตากฟ้า	สุโขทัย	17.139500	99.536800	กรมทรัพยากรไทย	สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 3	0.4600	0.4600	22-ก.ย.-64	23/1964	21-พ.ย.-64	60	0.36733044	100.00	0.00008	10	30	-	-	-	นายพรชัย ไวยุโพธิ์ 0963-9026662	MOI640615/00372	แล้วเสร็จ	
98	โครงการขุดลอกคลองหวาย พร้อมเขื่อนกันเค็มน้ำได้ดิน บ้านห้วยไคร้ ไค้หมู่ที่ 17 จุดที่ 8	บ้านห้วยไคร้ ไค้หมู่ที่ 17	วังน้ำขาว	บ้านตากฟ้า	สุโขทัย	17.139700	99.532800	กรมทรัพยากรไทย	สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 3	0.4600	0.4600	26-ส.ค.-64	27-ส.ค.-64	25-พ.ย.-64	60	0.4470	100.00	0.00008	10	30	-	-	-	นายพรชัย ไวยุโพธิ์ 0963-9026662	MOI640615/00373	แล้วเสร็จ	
99	โครงการขุดลอกคลองหวาย พร้อมเขื่อนกันเค็มน้ำได้ดิน บ้านห้วยไคร้ ไค้หมู่ที่ 17 จุดที่ 9	บ้านห้วยไคร้ ไค้หมู่ที่ 17	วังน้ำขาว	บ้านตากฟ้า	สุโขทัย	17.139400	99.540300	กรมทรัพยากรไทย	สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 3	0.4600	0.4600	26-ส.ค.-64	27-ส.ค.-64	25-พ.ย.-64	60	0.4470	100.00	0.00008	10	30	-	-	-	นายพรชัย ไวยุโพธิ์ 0963-9026662	MOI640615/00374	แล้วเสร็จ	
100	โครงการขุดลอกคลองหวาย พร้อมเขื่อนกันเค็มน้ำได้ดิน บ้านห้วยไคร้ ไค้หมู่ที่ 17 จุดที่ 10	บ้านห้วยไคร้ ไค้หมู่ที่ 17	วังน้ำขาว	บ้านตากฟ้า	สุโขทัย	17.139000	99.542800	กรมทรัพยากรไทย	สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 3	0.4600	0.4600	26-ส.ค.-64	27-ส.ค.-64	25-พ.ย.-64	60	0.4470	100.00	0.00008	10	30	-	-	-	นายพรชัย ไวยุโพธิ์ 0963-9026662	MOI640615/00375	แล้วเสร็จ	
101	โครงการขุดลอกคลองหนามาก พร้อมเขื่อนกันเค็มน้ำได้ดิน บ้านรังไคหม้ไม้ หมู่ที่ 4	บ้านรังไคหม้ไม้ หมู่ที่ 4	วังน้ำขาว	บ้านตากฟ้า	สุโขทัย	17.098500	99.595200	กรมทรัพยากรไทย	สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 3	0.4600	0.4600	26-ส.ค.-64	27-ส.ค.-64	25-พ.ย.-64	60	0	0.00	0.00008	10	30	-	-	-	นายพรชัย ไวยุโพธิ์ 0963-9026662	MOI640615/00376	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
102	โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำ พร้อมเขื่อนกันเค็มน้ำได้ดิน บ้านรังไคหม้ไม้ หมู่ที่ 4	บ้านรังไคหม้ไม้ หมู่ที่ 4	วังน้ำขาว	บ้านตากฟ้า	สุโขทัย	17.102900	99.614900	กรมทรัพยากรไทย	สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 3	0.4900	0.4887	21-ก.ย.-64	22-ก.ย.-64	20-พ.ย.-64	60	0	0.00	0.0001	20	50	-	-	-	นายพรชัย ไวยุโพธิ์ 0963-9026662	MOI640615/00377	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
103	โครงการขุดลอกคลองหนองสระพุ พร้อมเขื่อนกันเค็มน้ำได้ดิน บ้านหนองวัว หมู่ 12 จุดที่ 2	บ้านหนองวัว หมู่ที่ 12	วังน้ำขาว	บ้านตากฟ้า	สุโขทัย	17.102900	99.614900	กรมทรัพยากรไทย	สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 3	0.4600	0.4599	21-ก.ย.-64	22-ก.ย.-64	20-พ.ย.-64	60	0.4460	100.00	0.00008	10	30	-	-	-	นายพรชัย ไวยุโพธิ์ 0963-9026662	MOI640615/00378	แล้วเสร็จ	
104	โครงการขุดลอกสระปลาหมา พร้อมเขื่อนกันเค็มน้ำได้ดิน บ้านคลองหวายยาวทอง หมู่ที่ 6 จุดที่ 1	บ้านคลองหวายยาวทอง หมู่ที่ 6	วังน้ำขาว	บ้านตากฟ้า	สุโขทัย	17.125900	99.586100	กรมทรัพยากรไทย	สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 3	0.4700	0.4700	25-ส.ค.-64	26-ส.ค.-64	24-ส.ค.-64	60	0.4117	100.00	0.00008	10	30	-	-	-	นายพรชัย ไวยุโพธิ์ 0963-9026662	MOI640615/00379	แล้วเสร็จ	
105	โครงการขุดลอกสระปลาหมา พร้อมเขื่อนกันเค็มน้ำได้ดิน บ้านคลองหวายยาวทอง หมู่ที่ 6 จุดที่ 2	บ้านคลองหวายยาวทอง หมู่ที่ 6	วังน้ำขาว	บ้านตากฟ้า	สุโขทัย	17.126500	99.586000	กรมทรัพยากรไทย	สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 3	0.4700	0.4700	25-ส.ค.-64	26-ส.ค.-64	24-ส.ค.-64	60	0.4117	100.00	0.00008	10	30	-	-	-	นายพรชัย ไวยุโพธิ์ 0963-9026662	MOI640615/00380	แล้วเสร็จ	
106	โครงการขุดลอกสระปลาหมา พร้อมเขื่อนกันเค็มน้ำได้ดิน บ้านคลองหวายยาวทอง หมู่ที่ 6 จุดที่ 3	บ้านคลองหวายยาวทอง หมู่ที่ 6	วังน้ำขาว	บ้านตากฟ้า	สุโขทัย	17.127100	99.586000	กรมทรัพยากรไทย	สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 3	0.4700	0.4700	25-ส.ค.-64	26-ส.ค.-64	24-ส.ค.-64	60	0.4117	100.00	0.00008	10	30	-	-	-	นายพรชัย ไวยุโพธิ์ 0963-9026662	MOI640615/00381	แล้วเสร็จ	
107	โครงการขุดลอกสระปลาหมา พร้อมเขื่อนกันเค็มน้ำได้ดิน บ้านคลองหวายยาวทอง หมู่ที่ 6 จุดที่ 4	บ้านคลองหวายยาวทอง หมู่ที่ 6	วังน้ำขาว	บ้านตากฟ้า	สุโขทัย	17.129000	99.585700	กรมทรัพยากรไทย	สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 3	0.4700	0.4700	25-ส.ค.-64	26-ส.ค.-64	24-ส.ค.-64	60	0.4700	100.00	0.00008	10	30	-	-	-	นายพรชัย ไวยุโพธิ์ 0963-9026662	MOI640615/00382	แล้วเสร็จ	
108	โครงการขุดลอกสระปลาหมา พร้อมเขื่อนกันเค็มน้ำได้ดิน บ้านคลองหวายยาวทอง หมู่ที่ 6 จุดที่ 5	บ้านคลองหวายยาวทอง หมู่ที่ 6	วังน้ำขาว	บ้านตากฟ้า	สุโขทัย	17.130100	99.585500	กรมทรัพยากรไทย	สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 3	0.4700	0.4700	27-ก.ย.-64	28-ก.ย.-64	26-พ.ย.-64	60	0.4700	100.00	0.00008	10	30	-	-	-	นายพรชัย ไวยุโพธิ์ 0963-9026662	MOI640615/00383	แล้วเสร็จ	
109	โครงการขุดลอกสระปลาหมา พร้อมเขื่อนกันเค็มน้ำได้ดิน บ้านคลองหวายยาวทอง หมู่ที่ 6 จุดที่ 6	บ้านคลองหวายยาวทอง หมู่ที่ 6	วังน้ำขาว	บ้านตากฟ้า	สุโขทัย	17.131100	99.585400	กรมทรัพยากรไทย	สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 3	0.4700	0.4700	22-ก.ย.-64	23-ก.ย.-64	21-พ.ย.-64	60	0.4302	100.00	0.00008	10	30	-	-	-	นายพรชัย ไวยุโพธิ์ 0963-9026662	MOI640615/00384	แล้วเสร็จ	
110	โครงการขุดลอกสระปลาหมา พร้อมเขื่อนกันเค็มน้ำได้ดิน บ้านคลองหวายยาวทอง หมู่ที่ 6 จุดที่ 7	บ้านคลองหวายยาวทอง หมู่ที่ 6	วังน้ำขาว	บ้านตากฟ้า	สุโขทัย	17.132000	99.585300	กรมทรัพยากรไทย	สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 3	0.4700	0.4700	22-ก.ย.-64	23-ก.ย.-64	21-พ.ย.-64	60	0	0.00	0.00008	10	30	-	-	-	นายพรชัย ไวยุโพธิ์ 0963-9026662	MOI640615/00385	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
111	โครงการขุดลอกคลองหนามาตะคง พร้อมก่อสร้างเขื่อนกันเค็มน้ำได้ดิน	หมู่ 9 บ้านเนาปูน	หนองหญ้าปล้อง	บ้านตากฟ้า	สุโขทัย	17.013284	99.499734	กรมทรัพยากรไทย	สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 3	0.4960	0.4880	15-ก.ย.-64	16-ก.ย.-64	14-พ.ย.-64	60	0.4880	100.00	0.010866	100	150		-	-	นายพรชัย ไวยุโพธิ์ 0963-9026662	MOI640615/00386	แล้วเสร็จ	
112	โครงการขุดลอกคลองจิกอามน้อย พร้อมก่อสร้างเขื่อนกันเค็มน้ำได้ดิน	หมู่ 7 บ้านนาขุนจิบุ	หนองหญ้าปล้อง	บ้านตากฟ้า	สุโขทัย	17.009514	99.438491	กรมทรัพยากรไทย	สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 3	0.3830	0.3830	21-ก.ย.-64	22-ก.ย.-64	20-พ.ย.-64	60	0.383	100.00	0.007641	95	120		-	-	นายพรชัย ไวยุโพธิ์ 0963-9026662	MOI640615/00387	แล้วเสร็จ	
113	โครงการขุดลอกคลองปลาไหลา พร้อมก่อสร้างเขื่อนกันเค็มน้ำได้ดิน	หมู่ 4 บ้านหนองจิกกรี	หนองหญ้าปล้อง	บ้านตากฟ้า	สุโขทัย	16.991678	99.480683	กรมทรัพยากรไทย	สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 3	0.3120	0.3120	15-ก.ย.-64	16-ก.ย.-64	14-พ.ย.-64	60	0.3120	100.00	0.005641	90	100		-	-	นายพรชัย ไวยุโพธิ์ 0963-9026662	MOI640615/00388	แล้วเสร็จ	

ลำดับ	โครงการ	สถานที่ดำเนินงาน						หน่วยงานรับผิดชอบ	หน่วยงาน (ระดับภูมิภาค/ท้องถิ่น)	งบประมาณ		การจัดซื้อจัดจ้าง				ผลการดำเนินงาน		ผลประโยชน์ที่ได้รับ			รูปภาพการดำเนินงาน			ผู้ประสานงาน (ชื่อ-นามสกุล/เบอร์โทรติดต่อ)	รหัสโครงการ	INDEX (DROP DOWN LIST : แล้วเสร็จ / อยู่ระหว่าง / ยกเลิก)	หมายเหตุ (สาเหตุของการล่าช้า อุปสรรค หรือการยกเลิก)
		หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	พิกัด				วงเงินตาม มติ ครม. (ล้านบาท)	วงเงินที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	วันลงนามในสัญญา	วันเริ่มต้นสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	ระยะเวลาดำเนินงาน (วัน)	ผลเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ผลการปฏิบัติงาน (ร้อยละ)	ปริมาณน้ำ (ล้าน ลบ.ม.)	ครัวเรือนประโยชน์ (ครัวเรือน)	พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่)	ก่อนดำเนินงาน	ระหว่างดำเนินงาน	หลังดำเนินงาน				
						Lat	Long																				
114	โครงการขุดลอกคลองวังตะเคร็อ พร้อมก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำได้สิน	หมู่ 9 บ้านเขาปูน	หนองหญ้าปล้อง	บ้านด่านสานทอง	อุ้มผาง	17.002976	99.501000	กรมทรัพยากรน้ำ	สำนักบริหารงานอานทอง	0.2350	0.2350	15-ก.ย.-64	16-ก.ย.-64	14-ม.ย.-64	60	0.2350	100.00	0.003441	50	60		-	-	นายพรชัย ไวสุโรจน์063-9026662	MDI640615/00389	แล้วเสร็จ	
115	โครงการขุดลอกคลองบ่อเสือขาว พร้อมก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำได้สิน	หมู่ 3 บ้านหนองหญ้าปล้อง	หนองหญ้าปล้อง	บ้านด่านสานทอง	อุ้มผาง	16.973709	99.462402	กรมทรัพยากรน้ำ	สำนักบริหารงานอานทอง	0.2680	0.2680	21-ก.ย.-64	22-ก.ย.-64	22-พ.ย.-64	60	0.268	100.00	0.004391	60	100		-	-	นายพรชัย ไวสุโรจน์063-9026662	MDI640615/00390	แล้วเสร็จ	
116	โครงการขุดลอกสระสาธารณประโยชน์วังหนองจิกตีนเป็น พร้อมก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำได้สิน	หมู่ 3 บ้านหนองจิกตีนเป็น	หนองหญ้าปล้อง	บ้านด่านสานทอง	อุ้มผาง	17.004218	99.469576	กรมทรัพยากรน้ำ	สำนักบริหารงานอานทอง	0.3270	0.3270	31-ส.ค.-64	1-ก.ย.-64	30-ส.ค.-64	60	0.3270	100.00	0.004447	65	100		-	-	นายพรชัย ไวสุโรจน์063-9026662	MDI640615/00391	แล้วเสร็จ	
117	โครงการขุดลอกคลองห้วยกระเจา พร้อมก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำได้สิน	หมู่ 2 บ้านเขาปูน	หนองหญ้าปล้อง	บ้านด่านสานทอง	อุ้มผาง			กรมทรัพยากรน้ำ	สำนักบริหารงานอานทอง	0.4530	0.0000				-		ดำเนินการ								MDI640615/00392	ยกเลิก	เนื่องจากสภาพพื้นที่ไม่เหมาะสมในการดำเนินการ
118	โครงการขุดลอกสระสาธารณประโยชน์ พร้อมก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำได้สิน	หมู่ 1 บ้านหนองไม้กลอง	หนองหญ้าปล้อง	บ้านด่านสานทอง	อุ้มผาง	17.004908	99.542497	กรมทรัพยากรน้ำ	สำนักบริหารงานอานทอง	0.3010	0.3010	31-ส.ค.-64	1-ก.ย.-64	30-ส.ค.-64	60	0.3010	100.00	0.004626	65	100		-	-	นายพรชัย ไวสุโรจน์063-9026662	MDI640615/00393	แล้วเสร็จ	
119	ขุดลอกหนองหลวงวังตะเคร็อ ขนาดกว้าง 28 เมตร ลึกเฉลี่ย 6 เมตร ลึกเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 740 เมตร	7	นาอุ่มใหม่	ศรีดำโรง	อุ้มผาง	17.010042	99.501204	กรมทรัพยากรน้ำ	ที่ทำการปกครองอำเภอศรีดำโรง	0.4950	0.4950					0	0.00		199	1,237				นายสวนงค์ แสงเมือง063-9032520	MDI640615/00394	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการได้ และไม่มีประสงค์ขอรับงบดำเนินโครงการต่อไป
120	โครงการขุดลอกคลองห้วยสลัง กว้าง 30 เมตร ยาว 470 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร	6	ราหมันศิลา	ศรีดำโรง	อุ้มผาง	17.20003	99.6839	กรมทรัพยากรน้ำ	ที่ทำการปกครองอำเภอศรีดำโรง	0.7910	0.7910	14-ก.ย.-64	15-ก.ย.-64	13-ม.ย.-64	60	0.79	100.00	-	292	1				นายสวนงค์ แสงเมือง063-9032521	MDI640615/00395	แล้วเสร็จ	

ผลการดำเนินโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายดอน ปรมัตถ์วินัย) จังหวัดสุโขทัย

ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2565

ที่	หน่วยงานรับผิดชอบ	จำนวนโครงการ	งบประมาณจัดสรร (ล้านบาท)	การจัดซื้อจัดจ้าง		ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่ายแล้ว	คิดเป็นร้อยละ
				อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง	ลงนามในสัญญาจ้างแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ		
1	อำเภอคีรีมาศ	1	554,500	-	1	1	-	-	-	
2	โครงการชลประทานสุโขทัย	1	6,895,900	-	1	1	-	-	-	
3	อำเภอคีรีมาศ	1	3,660,000	-	1	1	-	-	-	
รวมจำนวนโครงการ/งบประมาณ		3	11,110,400	-	3	3	0	0	-	0.00

โดยสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการฯ และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ได้ดังนี้

* โครงการได้รับการอนุมัติทั้งหมด	จำนวน	3	โครงการ
* งบประมาณได้รับจัดสรรทั้งหมด	จำนวน	11,110,400.00	บาท
* เบิกจ่ายแล้ว	จำนวน	-	บาท
* จัดซื้อจัดจ้าง ครบทุกโครงการ	จำนวน	3	โครงการ
* อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	3	โครงการ
* ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	0	โครงการ
* ยกเลิกโครงการ	จำนวน	0	โครงการ

บัญชีโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายดอน ปรมัตถ์วินัย) จังหวัดสุโขทัย

ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2565

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณจัดสรร (บาท)	หน่วยดำเนินการ	วงเงินในสัญญา	ข้อมูลสัญญา	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน
1	โครงการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพของนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม	554,500	อำเภอคีรีมาศ	520,000	ลงนาม 20 ก.ค. 65 เงินเหลือจ่าย 34,500 ระยะเวลาดำเนินการ 21 ก.ค.-18 ก.ย. 65	-	
2	โครงการฝายคลองน้ำโจน กม.๓+๓๖๘ ตำบลวังพิณพาทย์ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย	6,895,900	โครงการชลประทานสุโขทัย	6,895,900		-	
3	โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่บ้านน้ำพุ	3,660,000	อำเภอคีรีมาศ	3,290,000	สัญญาเลขที่ 13/2564 ลงนามในสัญญา 12 ก.ค. 65 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ก.ค.-9 ธ.ค.65 (150 วัน) เงินเหลือจ่าย 300,000	-	
	จำนวน 3 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น	**11,110,400**		**10,705,900**		**0.00**	**0.00**

ผลการดำเนินโครงเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2565

ที่	หน่วยงานรับผิดชอบ	จำนวนโครงการ	งบประมาณจัดสรร (บาท)	การจัดซื้อจัดจ้าง		ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย					ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค
				กำหนดราคากลาง	ลงนามในสัญญาจ้างแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	วงเงินสัญญา (บาท)	ผลเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ (%)	คงเหลือยังไม่เบิก (บาท)	เงินเหลือจ่าย (บาท)	
1	อำเภอกงไกรลาศ	7	3,360,000	7	0	7	0	0	3,360,000	0	0.00	0	0	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
2	อำเภอศรีสำโรง	1	452,700	1	1	1	0	0	452,700	0	0.00	0	0	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
3	อำเภอทุ่งเสลี่ยม	4	1,878,800	4	2	4	0	0	790,800	0	0.00	0	0	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
4	อำเภอบ้านด่านลานหอย	9	8,898,100	9	3	9	0	0	1,342,600	0	0	0	0	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
รวมจำนวนโครงการ/งบประมาณ		21	14,589,600	21	6	21	0	0	5,946,100	-		-	-	

โดยสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการฯ และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ได้ดังนี้

* โครงการได้รับการอนุมัติทั้งหมด จำนวน 21 โครงการ
* งบประมาณได้รับจัดสรรทั้งหมด จำนวน 14,589,600 บาท

* จัดซื้อจัดจ้าง ครบทุกโครงการ จำนวน 6 โครงการ
  * อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 21 โครงการ
  * ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 0 โครงการ
  * ยกเลิกโครงการ จำนวน 0 โครงการ
* ผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน - บาท

คิดเป็นร้อยละ 0.00