สนง.เลขานุการรองผวจ.สท.
เลขที่ 7348
วันที่ 21 ก.ย. 2565
เวลา.....น.

เลขที่ 6426
วันที่ 20 ก.ย. 2565
เวลา.....น.

ด่วนที่สุด **บันทึกข้อความ**

ส่วนราชการ สำนักงานจังหวัดสุโขทัย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ โทร. ๐-๕๕๖๑-๑๖๑๙

ที่ สท ๐๐๑๗.๒/ ๖๔๖๖ **วันที่** ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕

สนง.เลขานุการ ผวจ.สท.
เลขที่ 7
วันที่ 22 ก.ย. 2565
เวลา.....น.

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จังหวัดสุโขทัย

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ จังหวัดสุโขทัยได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการ ดังนี้

โครงการ	จำนวนกิจกรรมที่ได้รับการจัดสรร	ยกเลิก	คงเหลือ	งบประมาณ
๑.๑ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ **(เอกสาร ๑)**	๓๐ กิจกรรม	๗ กิจกรรม	๒๓ กิจกรรม	๑๓๐,๒๔๔,๐๐๐ บาท
๑.๒ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี ๒๕๖๕ **(เอกสาร ๒)**	๒๑ โครงการ	๑	๒๐ โครงการ	๑๔,๕๘๙,๖๐๐ บาท
๑.๓ โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายดอน ปรมัตถ์วินัย) **(เอกสาร ๓)**	๒ โครงการ	-	๒ โครงการ	๑๕,๐๗๓,๑๐๐ บาท
๑.๔ โครงการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๕ และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๕/๒๕๖๖ **(เอกสาร ๔)**	๓ โครงการ	-	๓ โครงการ	๙๒๖,๗๐๐ บาท
๑.๕ โครงการที่เสนอขอภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี ๒๕๖๕ **(เอกสาร ๕)**	๑๖ โครงการ	-	๑๖ โครงการ	๘,๑๗๘,๓๐๐ บาท

/๒.ข้อเท็จจริง...

๒.ข้อเท็จจริง

จังหวัดสุโขทัยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยสรุปกิจกรรม และผลการดำเนินงาน **ประจำวันจันทร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕** ดังนี้

โครงการ	งบประมาณ	จำนวนกิจกรรมที่ได้รับการจัดสรร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่ายแล้ว
๒.๑ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ **จังหวัดสุโขทัยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นอันดับที่ ๔๔ ของประเทศ** คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๔๑%	๑๓๐,๒๔๔,๐๐๐ บาท	๓๐ กิจกรรม ยกเลิก ๗ กิจกรรม	๗ กิจกรรม	๑๖ กิจกรรม	๘๕,๑๙๐,๒๒๕.๑๙ บาท
๒.๒ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี ๒๕๖๕	๑๔,๕๘๙,๖๐๐ บาท	๒๑ โครงการ ยกเลิก ๑ โครงการ	๑๗ โครงการ	๓ โครงการ	๑,๓๔๕,๕๐๐ บาท
๒.๓ โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายดอน ปรมัตถ์วินัย)	๑๕,๐๗๓,๑๐๐ บาท	๖ โครงการ	๖ โครงการ	-	อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย
๒.๔ โครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๕ และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๕/๒๕๖๖	๙๒๖,๗๐๐ บาท	๓ โครงการ	๓ โครงการ	-	อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง
๒.๕ โครงการที่เสนอขอภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี ๒๕๖๕	๘,๑๗๘,๓๐๐ บาท	๑๖ โครงการ	๑๖ โครงการ	-	อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง

๓. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายวิรุฬ พรรณเทวี)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

(นายดำรง มโนรถ)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุโขทัย

(นางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

หน.กลุ่มงานฯ...../.....
จนท. ...../๒๐ ก.ย. ๖๕
พิมพ์/ทาน...../๒๐ ก.ย. ๖๕

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จังหวัดสุโขทัย

ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2565

ที่ (1)	โครงการ/กิจกรรม (2)	งบประมาณ (บาท)			หน่วยดำเนินการ (6)	ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง						การเบิกจ่าย (บาท)					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน / ปัญหา อุปสรรค (18)
		ลงทุน (3)	ดำเนินงาน (4)	รวม (5) = (3)+(4)		จัดทำเอกสาร /ร่าง TOR (7)	ประกาศเชิญชวน (8)	อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง (9)	ระยะเวลาจ้าง เริ่มต้น - สิ้นสุด สัญญา (10)	วงเงินลงนามในสัญญา (บาท) (11)	เหลือจ่าย/ยกเลิก(บาท) (12)	ลงทุน (บาท) (13)	ดำเนินงาน (บาท) (14)	รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น (15)	ร้อยละ (16)	คงเหลือ (บาท) (17)	
1	**โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมเพื่อการเกษตรแบบบูรณาการ กิจกรรมหลัก พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมเพื่อการเกษตรแบบบูรณาการ**	53,200,000		53,200,000													
	กิจกรรม ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สาย สท 6050 บ้านสวน – บ้านวังขวัญ หมู่ที่ 7 อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร	9,800,000		9,800,000	แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย			✓	10 ธ.ค.64 - 8 เม.ย.65 อายุสัญญา 120 วัน สัญญาเลขที่ 01/2564 ลงวันที่ 9 ธ.ค.64	9,788,000.00	12,000	9,788,000.00	-	9,788,000.00	100.00	-	**อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564** ประกาศตัวผู้ชนะแล้ว **บริษัท ชนะวัตรก่อสร้าง จำกัด (PO เรียบร้อยแล้ว)**
	กิจกรรม ปรับปรุงสายแยกทางหลวงหมายเลข 101 (สำตัดเงินโบราณ) - บ้านดงพริกแจว ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง ASPHALTIC CONCRETE ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50 เมตร ช่วงดำเนินการ กม.ที่ 0+000 - กม.ที่ 4+000 ระยะทาง 4.000 กิโลเมตร	28,900,000		28,900,000	แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย			✓	10 ธ.ค.64 - 8 พ.ค.65 ขยายสัญญาถึงวันที่ 22 พ.ค.65 อายุสัญญา 150 วัน สัญญาเลขที่ 03/2564 ลงวันที่ 9 ธ.ค.64	28,880,000.00	20,000	28,880,000.00	-	28,880,000.00	100.00	-	**อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564** ประกาศตัวผู้ชนะแล้ว **หจก.ทรงคุณการโยธา(1988) (PO เรียบร้อยแล้ว)** มีการดำเนินการขอแก้ไขชื่อตำบลเนื่องจากสายทางดังกล่าว คงเหลือถนนลูกรัง ระยะทาง 8.550 กม. ซึ่งแรงทางหลวงชนบทสุโขทัย ได้รับเสนอโครงการผ่านงบพัฒนาจังหวัด ปี พ.ศ.2565 เพื่อพัฒนาการคมนาคมขนส่งผลิตผลทางการเกษตร โดยเกิดความคลาดเคลื่อนในขั้นตอนการระบุตำแหน่งตำบล จึงขอให้แก้ไขตำบล จากตำบลแม่สิน เป็นตำบลท่าชัย โดยปริมาณงานและงบประมาณคงเดิม ตามมติคณะอนุกรรมการ ก.บ.จ. ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564
	กิจกรรม ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement In Place Recycling สาย สท.3024 แยกทางหลวงหมายเลข 101 (กม.421+900) – บ้านเกลียวทอง ตำบลนาเชิงคีรี อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ช่วงดำเนินการ กม.ที่ 0+000 - กม.ที่ 3+200 ระยะทางดำเนินการรวม 3.200 กิโลเมตร	14,500,000		14,500,000	แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย			✓	10 ธ.ค.64 - 8 เม.ย.65 อายุสัญญา 120 วัน สัญญาเลขที่ 02/2565 ลงวันที่ 9 ธ.ค.64	14,490,000.00	10,000	14,490,000.00	-	14,490,000.00	100.00	-	**อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564** ประกาศตัวผู้ชนะแล้ว **หจก.สุวรรณแอสฟัลท์(2012) (PO เรียบร้อยแล้ว)**

ที่ (1)	โครงการ/กิจกรรม (2)	งบประมาณ (บาท)			หน่วยดำเนินการ (6)	ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง						การเบิกจ่าย (บาท)					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน / ปัญหา อุปสรรค (18)
		ลงทุน (3)	ดำเนินงาน (4)	รวม (5) = (3)+(4)		จัดทำเอกสาร /ร่าง TOR (7)	ประกาศเชิญชวน (8)	อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง (9)	ระยะเวลาจ้าง เริ่มต้น - สิ้นสุด สัญญา (10)	วงเงินลงนามในสัญญา (บาท) (11)	เหลือจ่าย/ยกเลิก(บาท) (12)	ลงทุน (บาท) (13)	ดำเนินงาน (บาท) (14)	รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น (15)	ร้อยละ (16)	คงเหลือ (บาท) (17)	
2	**โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรกรรม อุปโภค บริโภค และแก้ไข ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย กิจกรรมหลัก พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรกรรม อุปโภค บริโภค และแก้ไข ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย**	53,000,000		53,000,000													
	กิจกรรม จัดหาน้ำสนับสนุนนิคมสหกรณ์คีรีมาศ (ปรับปรุงคลองน้ำเย็น) หมู่ที่ 6, 10, 8, 5 ตำบลหนองจิก อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ขุดลอกคลองน้ำเย็น ความยาว 22.200 กิโลเมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 332,500 ลูกบาศก์เมตร	20,000,000		20,000,000	โครงการชลประทานสุโขทัย			✓	อายุสัญญา 150 วัน สัญญาเลขที่ สท./กจ.02/2565 ลงวันที่ 18 เม.ย.65 (งบลงทุน 12,329,998.90 บาท งบดำเนินงาน 215,700 บาท	12,545,698.90	7,454,301.10	5,060,354.38	148,826.85	5,209,181.23	41.52	7,336,517.67	**อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564** มีการดำเนินการขอแก้ไข รายละเอียดโครงการ เนื่องจากอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว มีการพิมพ์หน่วยผิดพลาด คลาดเคลื่อน จึงขอแก้ไขรายละเอียดโครงการ ทุกรายการจากเมตร เป็นกิโลเมตร ตามมติคณะกรรมการ ก.บ.จ. ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564
	กิจกรรม ปรับปรุงน้ำแม่มอกท้ายท่อระบายชัยมงคล จัดหาน้ำสนับสนุนนิคมสหกรณ์พระร่วง หมู่ที่ 2, 9 ตำบลเมืองบางขลัง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ความยาว 20.760 กิโลเมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 740,300 ลูกบาศก์เมตร	19,000,000		19,000,000	โครงการชลประทานสุโขทัย			✓	อายุสัญญา 150 วัน สัญญาเลขที่ สท./กจ.03/2565 ลงวันที่ 20 พ.ค.65 (งบลงทุน 17,169,995.10 บาท งบดำเนินงาน 300,400 บาท	17,470,395.10	1,529,604.90	6,275,128.20	243,187.05	6,518,315.25	37.31	10,952,079.85	**ผวจ.สท. อนุมัติและมอบอำนาจให้ดำเนินโครงการแล้ว** มีการดำเนินการขอแก้ไข รายละเอียดโครงการ เนื่องจากหากใช้จุดสิ้นสุด อาคารชลประทาน สถานนเลยหมด จะได้รับผลกระทบ ซึ่งอาจเกิดความเสียหายแก่ทางราชการได้ โครงการชลประทานสุโขทัยจึงได้จัดประชุมประชาคมขึ้นเพื่อหาแนวทางออกร่วมกัน จึงได้มีการปรับเพิ่มรายการดำเนินการโดยมีการเจาะคุสลอกในบริเวณที่ผ่านอาคารชลประทาน สถานนเลยหมด เพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับอาคารดังกล่าว จึงทำให้มีปริมาณเพิ่มลด จาก 740,300 ลบ.ม. เป็น 514,034 ลบ.ม. และมีระยะทางดินการขึ้นที่ใกล้ขึ้น ส่งผลให้เกิดรายการค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นตามระยะทางการขึ้นส่ง ตามมติคณะกรรมการ ก.บ.จ. ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 **ซึ่งสำนักงบประมาณ ได้อนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงเรียบร้อยแล้ว**
	กิจกรรม เขื่อนป้องกันการกัดเซาะตลิ่งลำน้ำแม่มอก หมู่ที่ 7,11 ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย งานป้องกันตลิ่ง ความยาว 520.00 เมตร สูง 7.00 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 14,560 ลูกบาศก์เมตร	14,000,000		14,000,000	โครงการชลประทานสุโขทัย			✓	อายุสัญญา 150 วัน สัญญาเลขที่ สท./กจ.01/2565 ลงวันที่ 18 เม.ย.65 (งบลงทุน 9,590,000 บาท งบดำเนินงาน 167,800 บาท	9,757,800.00	4,242,200.00	3,813,980.00	144,295.35	3,958,275.35	40.57	5,799,524.65	**อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564** อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ที่ (1)	โครงการ/กิจกรรม (2)	งบประมาณ (บาท)			หน่วยดำเนินการ (6)	ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง						การเบิกจ่าย (บาท)					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน / ปัญหา อุปสรรค (18)
		ลงทุน (3)	ดำเนินงาน (4)	รวม (5) = (3)+(4)		จัดทำเอกสาร /ร่าง TOR (7)	ประกาศเชิญชวน (8)	อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง (9)	ระยะเวลาจ้าง เริ่มต้น - สิ้นสุด สัญญา (10)	วงเงินลงนามในสัญญา (บาท) (11)	เหลือจ่าย/ยกเลิก(บาท) (12)	ลงทุน (บาท) (13)	ดำเนินงาน (บาท) (14)	รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น (15)	ร้อยละ (16)	คงเหลือ (บาท) (17)	
3	**โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันในด้านการท่องเที่ยวมรดกโลกจังหวัดสุโขทัย** กิจกรรมหลัก เพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันในด้านการท่องเที่ยวมรดกโลกจังหวัดสุโขทัย		11,336,000	11,336,000													
	จ้างเหมาอำนวยการจัดงาน เพิ่มกิจกรรมจ้างเหมาอำนวยการจัดงาน (ติดตามและระเมินผล, ระบบการลงทะเบียน, ระบบคัดกรองเข้าร่วมงาน)		1,079,290	1,079,290	สำนักงานจังหวัดสุโขทัย/ 571,000 สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย 508,290			✓		930,898.36	148,391.64	-	930,898.36	930,898.36	100.00	-	**อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 5,11 พ.ย. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %** ขอโอนเปลี่ยนแปลงกิจกรรมปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมติคณะกรรมการ ก.บ.จ. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 **จากเดิมงบประมาณจัดสรร 471,000 บาท**
	จ้างเหมาประชาสัมพันธ์งานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟจังหวัดสุโขทัย		2,020,000	2,020,000	สำนักงานจังหวัดสุโขทัย					-		-		-	-	2,020,000.00	**อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2564 อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง**
	จ้างเหมางานบริหารจัดการการใช้ระแสไฟฟ้าและเครื่องขยายเสียง		370,000	370,000	สำนักงานจังหวัดสุโขทัย			✓		370,000		-	370,000.00	370,000.00	100.00	-	**อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %**
	จ้างเหมางานปฏิคมและรักษาความสะอาด		200,000	200,000	สำนักงานจังหวัดสุโขทัย			✓		200,000		-	198,875.00	198,875.00	99.44	1,125.00	**อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %**
	จ้างเหมาจัดการประกวดนางนพมาศ		480,000	480,000	สำนักงานจังหวัดสุโขทัย						480,000						ยกเลิกกิจกรรม/โครงการ
	จ้างเหมาพิธีกรและโฆษก		120,000	120,000	สนง. ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย			✓		60,000	60,000	-	60,000.00	60,000.00	100.00	-	**อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %** *ขอให้แค่ 60,000 บาท ปรับลดจำนวนวันตามกำหนดการจัดงาน
	จ้างเหมาจัดกิจกรรมรับรุ่งอรุณแห่งความสุข		370,000	370,000	สนง. วัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย			✓		129,600	240,400	-	129,600.00	129,600.00	100.00	-	**อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %** *ขอให้แค่ 129,000 บาท ปรับลดจำนวนวันตามกำหนดการจัดงาน
	จ้างเหมาจัดกิจกรรมจำลองวิถีชีวิตสมัยกรุงสุโขทัย การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน		360,000	360,000	สนง. วัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย			✓		360,000		-	360,000.00	360,000.00	100.00	-	**อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %** ขอปรับเปลี่ยนรูปกิจกรรมปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมติคณะกรรมการ ก.บ.จ. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564

ที่ (1)	โครงการ/กิจกรรม (2)	งบประมาณ (บาท)			หน่วยดำเนินการ (6)	ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง						การเบิกจ่าย (บาท)					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน / ปัญหา อุปสรรค (18)
		ลงทุน (3)	ดำเนินงาน (4)	รวม (5) = (3)+(4)		จัดทำเอกสาร /ร่าง TOR (7)	ประกาศเชิญชวน (8)	อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง (9)	ระยะเวลาจ้าง เริ่มต้น - สิ้นสุด สัญญา (10)	วงเงินลงนามในสัญญา (บาท) (11)	เหลือจ่าย/ยกเลิก(บาท) (12)	ลงทุน (บาท) (13)	ดำเนินงาน (บาท) (14)	รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น (15)	ร้อยละ (16)	คงเหลือ (บาท) (17)	
	จ้างเหมาจัดพิธีบวงสรวงบุรพกษัตริย์สุโขทัยทุกพระองค์		486,650	486,650	สนง. วัฒนธรรม จังหวัดสุโขทัย			✓		486,650		-	486,650.00	486,650.00	100.00	-	อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 % ขอโอนเปลี่ยนแปลงกิจกรรมปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมติคณะกรรมการ ก.บ.จ. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 จากเดิมงบประมาณจัดสรร 300,00 บาท
	จ้างเหมาจัดกิจกรรมการแสดงขบวนเรือในตำนานท้าวศรีจุฬาลักษณ์		800,000	800,000	วิทยาลัยนาฏศิลสุโขทัย						800,000						ยกเลิกกิจกรรม/โครงการ
	จ้างเหมาจัดกิจกรรมการแสดงโขนละคร หุ่น		187,350	187,350	วิทยาลัยนาฏศิลสุโขทัย						187,350						ยกเลิกกิจกรรม/โครงการ ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณโครงการกิจกรรมด้านงานการจัดงานประกวดกระทงใหญ่, และสงวนบูรพาษิงห์ ตามมติคณะกรรมการ ก.บ.จ. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 จากเดิมงบประมาณจัดสรร 1,000,00 บาท
	จ้างเหมาจัดกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านเวทีหน้าวัดมหาธาตุ		300,000	300,000	วิทยาลัยนาฏศิลสุโขทัย						300,000						ยกเลิกกิจกรรม/โครงการ
	จ้างเหมาจัดสถานที่และจัดทำผังบริเวณงาน		2,800,000	2,800,000	โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด			✓		2,739,900	60,100	-	2,739,880.00	2,739,880.00	100.00	20.00	อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
	จ้างเหมาการประกวดกระทงใหญ่ กระทงเล็ก โคมชัก โคมแขวน พนมหมาก พนมดอกไม้		49,510	49,510	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย			✓		49,510		-	48,410.00	48,410.00	97.78	1,100.00	อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 % ขอโอนเปลี่ยนแปลงกิจกรรมปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมติคณะกรรมการ ก.บ.จ. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 จากเดิมงบประมาณจัดสรร 31,600 บาท
	จ้างเหมาการจัดขบวนแห่ถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม		53,200	53,200	วิทยาลัยอาชีวศึกษา						53,200						ยกเลิกกิจกรรม/โครงการ
	จ้างเหมาจัดกิจกรรมการแสดงดนตรีไทยของนักเรียน		200,000	200,000	สพม. เขต 38						200,000						ยกเลิกกิจกรรม/โครงการ
	จ้างเหมาจัดงานพิธีเผาเทียน		140,000	140,000	สนง.ส.ท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย			✓		140,000		-	140,000.00	140,000.00	100.00	-	อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
	จ้างเหมาการจัดขบวนแห่ไฟพระฤกษ์ และพระประทีปพระราชทาน และพิธีลอยพระทีป		500,000	500,000	สำนักศิลปากรที่ 6						500,000						ยกเลิกกิจกรรม/โครงการ

ที่ (1)	โครงการ/กิจกรรม (2)	งบประมาณ (บาท)			หน่วยดำเนินการ (6)	ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง						การเบิกจ่าย (บาท)					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน / ปัญหา อุปสรรค (18)
		ลงทุน (3)	ดำเนินงาน (4)	รวม (5) = (3)+(4)		จัดทำเอกสาร /ร่าง TOR (7)	ประกาศเชิญชวน (8)	อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง (9)	ระยะเวลาจ้าง เริ่มต้น - สิ้นสุด สัญญา (10)	วงเงินลงนามในสัญญา (บาท) (11)	เหลือจ่าย/ยกเลิก(บาท) (12)	ลงทุน (บาท) (13)	ดำเนินงาน (บาท) (14)	รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น (15)	ร้อยละ (16)	คงเหลือ (บาท) (17)	
	จ้างเหมาการจัดขบวนแห่งประเพณีวัฒนธรรม 9 อำเภอ		450,000	450,000	ปกครองจังหวัดสุโขทัย			✓		450,000		-	450,000.00	450,000.00	100.00	-	อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 % ขอปรับเปลี่ยนรูปกิจกรรมปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมติคณะกรรมการ ก.บ.จ. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564
	จ้างเหมาจัดกิจกรรมการสาธิตวิถีชีวิตตลาดโบราณ		370,000	370,000	สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย			✓		370,000		-	370,000.00	370,000.00	100.00	-	อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 % ขอปรับเปลี่ยนรูปกิจกรรมปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมติคณะกรรมการ ก.บ.จ. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564
4	**โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันในด้านการท่องเที่ยวมรดกโลกจังหวัดสุโขทัย กิจกรรมหลัก พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อคนทั้งมวล (Tourism For All)**		2,679,400	2,679,400													
	กิจกรรม พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อคนทั้งมวล (Tourism For All)		2,679,400	2,679,400	สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย			✓		2,679,400		-	1,224,600.00	1,224,600.00	45.70	1,454,800.00	**อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 2564 อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ**
5	**โครงการพัฒนาจังหวัดสุโขทัยมุ่งสู่จังหวัดนวัตกรรมสร้างสรรค์ Creative City กิจกรรมหลัก พัฒนาจังหวัดสุโขทัยมุ่งสู่จังหวัดนวัตกรรมสร้างสรรค์ Creative City**		868,600	868,600													
	กิจกรรม พัฒนาจังหวัดสุโขทัยมุ่งสู่จังหวัดนวัตกรรมสร้างสรรค์ Creative City		868,600	868,600	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย			✓		868,600		-	788,599.00	788,599.00	90.79	80,001.00	**อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2564 อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ**
6	**ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน**		9,000,000	9,000,000													
	กิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ		9,000,000	9,000,000	จังหวัดสุโขทัย			✓		9,000,000		-	7,888,941.00	7,888,941.00	87.65	1,111,059.00	**อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2564 อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ**
7	**โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสุโขทัย กิจกรรมหลัก ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสุโขทัย**		160,000	160,000													
	กิจกรรม ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสุโขทัย		160,000	160,000	สนง. สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย			✓		160,000		-	160,000.00	160,000.00	100.00	-	อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2564 อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ
รวมจำนวน 4 ผลผลิต 7 โครงการ 7 กิจกรรมหลัก 30 กิจกรรมย่อย งบประมาณรวมทั้งสิ้น		106,200,000	24,044,000						130,244,000	111,926,452	16,299,793	68,307,463	16,882,763	85,190,225.19	65.41	45,053,775	

ที่ (1)	โครงการ/กิจกรรม (2)	งบประมาณ (บาท)			หน่วยดำเนินการ (6)	ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง						การเบิกจ่าย (บาท)					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน / ปัญหา อุปสรรค (18)
		ลงทุน (3)	ดำเนินงาน (4)	รวม (5) = (3)+(4)		จัดทำเอกสาร /ร่าง TOR (7)	ประกาศเชิญชวน (8)	อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง (9)	ระยะเวลาจ้าง เริ่มต้น - สิ้นสุด สัญญา (10)	วงเงินลงนามในสัญญา (บาท) (11)	เหลือจ่าย/ยกเลิก(บาท) (12)	ลงทุน (บาท) (13)	ดำเนินงาน (บาท) (14)	รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น (15)	ร้อยละ (16)	คงเหลือ (บาท) (17)	

สถานะการดำเนินกิจกรรม/โครงการ	จำนวนกิจกรรม/โครงการ	
ดำเนินกิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จ	16	
อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรม/โครงการ	7	
ยกเลิกกิจกรรม/โครงการ	7	
	30	

ยอดรวมผลเบิกจ่าย งานลอยกระทง 64	6,284,313.36	บาท
เงินเหลือจ่าย จากการยกเลิกโครงการ (ลอยกระทง)	2,520,550.00	บาท
เงินเหลือจ่าย จากการเบิกจ่าย (ลอยกระทง) แล้ว	511,136.64	บาท
รวมเหลือจ่าย งานลอยกระทง 64	3,031,686.64	บาท
เงินเหลือจ่ายจากการลงนามในสัญญาจ้าง (งบลงทุน)	13,268,106.00	บาท
รวมงบประมาณ เหลือจ่าย/ยกเลิก ทั้งสิ้น	16,299,792.64	บาท
อนุมัติโอนเปลี่ยนแปลง ตามมติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 2/2565 (30 มิ.ย. 65)	16,299,754.74	บาท
เหลือจ่ายจากการดำเนินโครงการตามแผนฯ	37.90	บาท

หมายเหตุ : เหลือจ่าย (12) หมายถึง งบประมาณรายจ่ายที่เหลือจ่ายจากการดำเนินการใช้จ่ายบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายผลผลิตหรือโครงการตามที่รับการจัดสรรงบประมาณ หรือจากการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเท่านั้น โดยไม่รวมถึงงบประมาณรายจ่ายที่เหลือจากกรณีอื่น เช่น เพราะเหตุยกเลิกการดำเนินโครงการ/กิจกรรม การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ เป็นต้น

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 ของจังหวัดที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ

เรียงลำดับผลการเบิกจ่ายจากน้อยไปมาก ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 16 กันยายน 2565

หน่วย: ล้านบาท

ลำดับที่	จังหวัด	รายจ่ายประจำ				รายจ่ายลงทุน				รวม			
		วงเงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	PO+สำรองเงินมีหนี้	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่ายต่องบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	วงเงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	PO+สำรองเงินมีหนี้	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่ายต่องบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	วงเงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	PO+สำรองเงินมีหนี้	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่ายต่องบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง
1	งบจังหวัดสตูล	15.53	0.51	14.06	90.52	151.22	86.17	30.61	20.24	166.75	86.67	44.67	26.79
2	งบจังหวัดสมุทรปราการ	30.89	5.30	20.76	67.20	282.50	169.52	70.70	25.02	313.39	174.82	91.45	29.18
3	งบจังหวัดนนทบุรี	14.12	1.48	9.73	68.87	131.43	80.62	36.55	27.81	145.55	82.10	46.28	31.79
4	งบจังหวัดนครปฐม	16.57	1.13	12.69	76.61	178.68	92.53	50.13	28.06	195.25	93.65	62.82	32.18
5	งบจังหวัดระยอง	44.13	10.32	26.48	60.00	294.48	165.51	88.50	30.05	338.60	175.83	114.97	33.96
6	งบจังหวัดนครนายก	14.46	0.69	10.29	71.13	109.69	72.02	32.85	29.95	124.15	72.71	43.14	34.75
7	งบจังหวัดชุมพร	23.28	4.30	13.13	56.42	103.77	68.66	31.49	30.35	127.05	72.96	44.63	35.13
8	งบจังหวัดระนอง	23.15	3.11	19.20	82.93	84.15	58.00	19.05	22.64	107.30	61.12	38.25	35.64
9	งบจังหวัดลำพูน	31.38	4.39	15.44	49.20	123.84	60.97	40.82	32.96	155.21	65.36	56.25	36.24
10	งบจังหวัดอุตรดิตถ์	23.18	1.30	14.75	63.64	134.60	89.62	43.01	31.95	157.78	90.92	57.76	36.61
11	งบจังหวัดอุบลราชธานี	46.67	3.01	38.90	83.37	132.63	92.38	33.22	25.05	179.29	95.39	72.12	40.23
12	งบจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	44.28	4.34	37.48	84.64	199.11	136.52	62.59	31.44	243.39	140.86	100.07	41.12
13	งบจังหวัดปทุมธานี	54.17	0.01	19.24	35.52	93.32	38.68	46.11	49.42	147.49	38.69	65.35	44.31
14	งบจังหวัดนราธิวาส	24.89	1.43	16.37	65.77	62.72	14.28	22.74	36.25	87.62	15.72	39.11	44.64
15	งบจังหวัดแพร่	36.80	3.46	27.77	75.45	65.58	35.44	19.36	29.52	102.38	38.90	47.13	46.03
16	งบจังหวัดราชบุรี	21.03	1.95	14.62	69.55	174.75	85.32	78.47	44.90	195.77	87.26	93.09	47.55
17	งบจังหวัดมุกดาหาร	14.40	0.00	13.56	94.17	135.27	76.80	58.01	42.88	149.66	76.80	71.56	47.82
18	งบจังหวัดร้อยเอ็ด	33.58	0.90	26.20	78.03	120.66	52.67	47.86	39.66	154.24	53.57	74.06	48.01
19	งบจังหวัดนครราชสีมา	52.40	10.57	31.99	61.05	290.51	101.05	132.74	45.69	342.90	111.62	164.73	48.04
20	งบจังหวัดอุทัยธานี	18.87	1.37	16.95	89.84	162.24	88.44	73.80	45.49	181.11	89.81	90.75	50.11
21	งบจังหวัดลำปาง	24.16	0.12	21.96	90.90	126.93	66.41	55.54	43.76	151.09	66.53	77.51	51.30
22	งบจังหวัดกระบี่	24.76	1.22	21.88	88.37	102.29	43.06	44.16	43.17	127.05	44.27	66.05	51.98
23	งบจังหวัดสุพรรณบุรี	41.32	0.61	30.52	73.87	72.12	26.94	29.33	40.67	113.44	27.54	59.85	52.76
24	งบจังหวัดตาก	26.77	0.78	23.41	87.46	201.29	65.04	98.15	48.76	228.06	65.83	121.57	53.30
25	งบจังหวัดเชียงราย	44.36	1.95	39.03	87.98	225.07	109.52	108.08	48.02	269.43	111.47	147.11	54.60
26	งบจังหวัดน่าน	32.37	0.48	27.44	84.77	135.60	54.67	67.33	49.66	167.97	55.16	94.77	56.42

27	งบจังหวัดพัทลุง	27.52	1.15	21.42	77.86	122.55	53.51	63.92	52.16	150.06	54.66	85.35	56.87
28	งบจังหวัดพิจิตร	15.41	0.27	12.82	83.19	149.97	59.31	84.32	56.22	165.38	59.58	97.13	58.73
29	งบจังหวัดลพบุรี	26.65	0.00	25.04	93.98	165.65	52.19	89.28	53.90	192.30	52.19	114.33	59.45
30	งบจังหวัดนครศรีธรรมราช	33.49	0.85	16.92	50.51	228.59	86.00	140.26	61.36	262.08	86.86	157.17	59.97
31	งบจังหวัดขอนแก่น	11.93	0.07	11.59	97.16	205.84	84.68	121.15	58.85	217.77	84.75	132.74	60.95
32	งบจังหวัดสุราษฎร์ธานี	33.72	7.35	22.10	65.53	130.57	51.11	78.05	59.77	164.29	58.47	100.14	60.95
33	งบจังหวัดสุโขทัย	21.01	2.01	15.92	75.78	109.23	43.69	65.37	59.84	130.24	45.71	81.29	62.42
34	งบจังหวัดสุรินทร์	45.12	4.54	33.79	74.90	235.87	63.84	141.95	60.18	280.99	68.38	175.74	62.54
35	งบจังหวัดตรัง	25.98	0.97	19.29	74.26	157.15	52.17	95.99	61.08	183.13	53.13	115.28	62.95
36	งบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	20.12	0.55	14.37	71.43	156.32	56.24	97.02	62.06	176.44	56.78	111.39	63.13
37	งบจังหวัดพะเยา	47.48	7.08	34.97	73.66	109.32	36.77	64.61	59.10	156.80	43.85	99.58	63.51
38	งบจังหวัดชัยนาท	16.95	0.80	11.93	70.37	189.31	70.13	119.11	62.92	206.26	70.93	131.04	63.53
39	งบจังหวัดชลบุรี	31.01	6.02	22.60	72.87	254.12	80.77	158.60	62.41	285.13	86.79	181.19	63.55
40	งบจังหวัดปราจีนบุรี	10.10	0.00	8.10	80.19	143.84	39.17	90.31	62.78	153.94	39.17	98.41	63.93
41	งบจังหวัดยะลา	20.03	0.98	16.16	80.65	34.54	15.09	19.43	56.25	54.57	16.08	35.58	65.21
42	งบจังหวัดภูเก็ต	17.35	0.26	16.19	93.31	101.71	39.57	61.76	60.72	119.05	39.83	77.95	65.47
43	งบจังหวัดสมุทรสาคร	35.74	3.28	23.67	66.24	183.16	53.92	122.56	66.91	218.90	57.21	146.23	66.80
44	งบจังหวัดอำนาจเจริญ	19.11	1.41	15.51	81.18	64.00	21.55	42.45	66.33	83.11	22.96	57.96	69.74
45	งบจังหวัดสงขลา	40.58	3.66	31.80	78.37	105.74	35.05	70.28	66.46	146.31	38.71	102.08	69.77
46	งบจังหวัดสิงห์บุรี	19.95	0.01	18.25	91.47	123.11	31.01	82.54	67.05	143.06	31.02	100.79	70.45
47	งบจังหวัดปัตตานี	24.34	4.26	18.39	75.53	36.64	11.86	24.78	67.64	60.98	16.12	43.17	70.79
48	งบจังหวัดตราด	18.48	0.34	15.98	86.47	141.60	43.07	97.49	68.85	160.08	43.41	113.47	70.88
49	งบจังหวัดแม่ฮ่องสอน	18.03	0.52	14.67	81.38	54.29	16.72	36.71	67.62	72.32	17.24	51.38	71.05
50	งบจังหวัดกำแพงเพชร	13.22	0.42	11.54	87.33	165.27	49.72	115.55	69.92	178.48	50.14	127.09	71.21
51	งบจังหวัดอ่างทอง	17.32	1.04	14.82	85.56	86.25	26.66	59.59	69.08	103.57	27.69	74.40	71.84
52	งบจังหวัดหนองคาย	33.98	6.70	23.03	67.77	155.43	41.04	114.36	73.58	189.41	47.74	137.39	72.54
53	งบจังหวัดบุรีรัมย์	61.62	1.83	51.01	82.77	261.92	51.17	185.62	70.87	323.54	52.99	236.63	73.14
54	งบจังหวัดเลย	30.68	2.37	25.26	82.32	151.93	42.29	109.43	72.03	182.60	44.66	134.69	73.76
55	งบจังหวัดนครพนม	37.02	5.21	20.78	56.13	119.89	15.43	96.97	80.88	156.91	20.64	117.75	75.04
56	งบจังหวัดมหาสารคาม	19.27	0.23	17.25	89.51	75.19	18.08	55.04	73.20	94.46	18.30	72.29	76.53
57	งบจังหวัดเพชรบูรณ์	17.75	5.14	11.29	63.58	174.44	37.04	136.37	78.18	192.19	42.17	147.66	76.83
58	งบจังหวัดเชียงใหม่	30.57	2.37	24.12	78.91	271.95	53.78	208.59	76.70	302.52	56.14	232.71	76.93
59	งบจังหวัดศรีสะเกษ	37.57	0.99	30.96	82.39	135.17	31.74	103.42	76.51	172.74	32.74	134.38	77.79

60	งบจังหวัดพิษณุโลก	22.12	0.00	18.91	85.49	130.77	23.46	105.78	80.89	152.88	23.46	124.69	81.56
61	งบจังหวัดสกลนคร	31.59	2.41	23.97	75.90	188.99	27.85	158.99	84.13	220.57	30.26	182.97	82.95
62	งบจังหวัดอุดรธานี	12.16	1.57	8.41	69.11	14.14	0.00	14.14	100.00	26.30	1.57	22.54	85.71
63	งบจังหวัดบึงกาฬ	24.40	3.42	18.88	77.40	152.10	17.00	134.68	88.55	176.49	20.42	153.56	87.01
64	งบจังหวัดกาฬสินธุ์	29.10	2.53	22.72	78.06	44.81	0.00	41.85	93.39	73.91	2.53	64.57	87.36
65	งบจังหวัดจันทบุรี	13.38	0.20	11.83	88.46	156.00	15.91	137.42	88.09	169.38	16.12	149.26	88.12
66	งบจังหวัดกาญจนบุรี	30.35	0.49	21.73	71.60	181.22	11.80	166.16	91.69	211.57	12.29	187.89	88.81
67	งบจังหวัดฉะเชิงเทรา	19.51	0.07	13.30	68.20	184.27	13.41	170.55	92.55	203.77	13.49	183.85	90.22
68	งบจังหวัดหนองบัวลำภู	36.98	4.47	26.74	72.30	110.76	1.14	106.72	96.35	147.74	5.62	133.45	90.33
69	งบจังหวัดสระบุรี	20.57	1.03	18.89	91.84	163.76	15.14	147.96	90.35	184.34	16.17	166.86	90.52
70	งบจังหวัดสมุทรสงคราม	16.40	3.53	11.58	70.61	118.39	7.44	110.89	93.67	134.79	10.97	122.47	90.87
71	งบจังหวัดสระแก้ว	25.61	6.10	17.07	66.65	150.52	4.92	144.24	95.83	176.13	11.01	161.31	91.58
72	งบจังหวัดนครสวรรค์	15.01	0.49	12.76	85.02	15.69	0.00	15.69	100.00	30.70	0.49	28.45	92.68
73	งบจังหวัดยโสธร	34.14	3.04	27.55	80.71	180.08	7.60	172.47	95.77	214.22	10.64	200.02	93.37
74	งบจังหวัดเพชรบุรี	29.61	0.50	27.43	92.65	146.81	7.11	138.34	94.23	176.42	7.61	165.78	93.97
75	งบจังหวัดชัยภูมิ	43.34	4.30	31.08	71.72	195.58	0.26	193.84	99.11	238.92	4.56	224.92	94.14
76	งบจังหวัดพังงา	15.43	0.04	13.48	87.34	87.10	0.00	86.23	99.00	102.53	0.04	99.70	97.25
77	กลุ่มจว.ตวอ.เหนือตอนกลาง	26.47	1.75	20.23	76.40	203.21	164.95	34.69	17.07	229.68	166.70	54.92	23.91
78	กลุ่มจว.ภาคเหนือตอนบน2	61.88	7.35	30.51	49.30	113.89	93.59	18.99	16.67	175.77	100.93	49.50	28.16
79	กลุ่มจว.ภาคเหนือตอนบน1	22.30	2.96	17.54	78.63	65.82	56.54	8.96	13.61	88.13	59.50	26.50	30.07
80	กลุ่มจว.ภาคกลางตอนล่าง1	14.10	0.00	11.26	79.87	171.33	120.93	46.57	27.18	185.43	120.93	57.83	31.19
81	กลุ่มจว.ตวอ.เหนือตอนล่าง2	61.67	15.43	30.70	49.78	223.40	138.09	68.12	30.49	285.07	153.52	98.82	34.66
82	กลุ่มจังหวัดภาคกลางฯล่าง2	52.79	0.10	3.88	7.35	167.39	67.23	76.66	45.80	220.18	67.33	80.54	36.58
83	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก1	9.58	0.00	7.55	78.80	420.95	250.33	153.92	36.57	430.53	250.33	161.47	37.51
84	กลุ่ม จว.ภาคกลางปริมณฑล	7.07	0.10	4.88	68.94	207.42	94.10	79.83	38.49	214.49	94.20	84.71	39.49
85	กลุ่มจว.ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	31.35	3.74	15.50	49.45	207.67	84.45	84.52	40.70	239.03	88.19	100.02	41.85
86	กลุ่มจว.ภ.ใต้ฝั่งอันดามัน	19.23	4.71	7.90	41.07	215.89	110.24	99.92	46.28	235.11	114.95	107.82	45.86
87	กลุ่มจว.ตวอ.เหนือตอนบน1	15.30	4.43	9.29	60.73	373.42	196.99	174.78	46.81	388.72	201.42	184.08	47.35
88	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	39.54	2.14	23.09	58.39	424.71	207.03	198.73	46.79	464.26	209.16	221.82	47.78
89	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก2	12.85	1.84	8.46	65.88	166.93	74.74	85.02	50.93	179.78	76.57	93.49	52.00
90	กลุ่มจว.ภาคเหนือตอนล่าง2	7.00	0.00	5.50	78.61	255.56	121.04	133.60	52.28	262.56	121.04	139.10	52.98
91	กลุ่มจว.ตวอ.เหนือตอนล่าง1	54.40	0.95	38.16	70.14	298.50	111.81	149.47	50.07	352.90	112.77	187.63	53.17
92	กลุ่มจว.ตวอ.เหนือตอนบน2	18.38	2.10	12.88	70.09	253.58	103.27	140.05	55.23	271.95	105.37	152.94	56.24

93	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	21.12	3.70	14.84	70.24	71.58	28.45	43.13	60.25	92.70	32.15	57.96	62.53
94	กลุ่มจว.ภาคเหนือตอนล่าง1	6.44	0.87	4.70	73.00	96.06	27.10	68.95	71.78	102.50	27.97	73.66	71.86
รวม		2,557.75	223.81	1,828.55	71.49	14,853.26	5,699.10	8,285.98	55.79	17,411.01	5,922.91	10,114.54	58.09

ที่มา : ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)
วันที่เรียกรายงาน 19 กันยายน 2565
ข้อมูล ณ วันที่ 16 กันยายน 2565

ผลการดำเนินโครงเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2565

ที่	หน่วยงานรับผิดชอบ	จำนวนโครงการ	งบประมาณจัดสรร (บาท)	การจัดซื้อจัดจ้าง		ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย					ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค
				กำหนดราคากลาง	ลงนามในสัญญาจ้างแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	วงเงินสัญญา (บาท)	ผลเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ (%)	คงเหลือยังไม่เบิก (บาท)	เงินเหลือจ่าย (บาท)	
1	อำเภอกงไกรลาศ	7	3,360,000	7	0	7	-	-	3,360,000.00	-	0.00	3,360,000.00	0	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
2	อำเภอศรีสำโรง	1	452,700	1	1	-	1	-	452,700.00	452,700.00	100	0	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
3	อำเภอทุ่งเสลี่ยม	4	1,878,800	0	3	2	1	1	1,440,800.00	490,800.00	0.00	950,000.00	19000	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
4	อำเภอบ้านด่านลานหอย	9	8,898,100	9	3	8	1	-	1,342,600.00	402,000.00	29.94	0	0	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
รวมจำนวนโครงการ/งบประมาณ		21	14,589,600	21	7	17	3	1	6,596,100	1,345,500.00		4,310,000	19,000	

โดยสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการฯ และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ได้ดังนี้

* โครงการได้รับการอนุมัติทั้งหมด จำนวน 21 โครงการ
* งบประมาณได้รับจัดสรรทั้งหมด จำนวน 14,589,600 บาท

* จัดซื้อจัดจ้าง ครบทุกโครงการ จำนวน 7 โครงการ
  * อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 17 โครงการ
  * ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ
  * ยกเลิกโครงการ จำนวน 1 โครงการ
* ผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 1,345,500.00 บาท

คิดเป็นร้อยละ 0.00

ผลการดำเนินโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมในจังหวัดสุโขทัย งบกลาง รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามมติ ครม. วันที่ 15 มิ.ย. 64

ที่	หน่วยงานรับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	วันที่ทำสัญญา	วงเงินในสัญญา (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	เหลือจ่าย	ผลการดำเนินงาน
1	ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งเสลี่ยม	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพิ่มน้ำต้นทุนระบบประปาหมู่บ้าน (จุดที่ 1) บ้านห้วยต้นผึ้ง หมู่ที่ 13 ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย	419,000.00	ยกเลิกโครงการ					
2	ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งเสลี่ยม	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพิ่มน้ำต้นทุนระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาแพะ หมู่ 8 ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย	669,000.00	เลขที่สัญญา 1/2565 ลว. 15 ส.ค.65 หจก.โกมินทร์บาดาล 101	650,000.00			19,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
3	ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งเสลี่ยม	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยตะเคียน บ้านธารชะอม หมู่ที่ 6 ตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย	300,000.00	เลขที่สัญญา 56/2565 ลว. 17 มิ.ย.65 หจก.นันทพรเอ็น	300,000.00			-	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
4	ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งเสลี่ยม	โครงการซ่อมแซมตลิ่งริมคลองเหมืองไทย บ้านท่าต้นธงพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย	490,800.00	เลขที่สัญญา s7/2565 ลว. 15 มิ.ย.65 นายสมศักดิ์ คำดี	490,800.00	490,800.00	100	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
รวมงบประมาณ			1,878,800.00		1,440,800.00	490,800.00		19,000.00	

ผลการดำเนินโครงเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2565

ที่	หน่วยงานรับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	วันที่ทำสัญญา	วงเงินในสัญญา (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	เงินเหลือจ่าย	ผลการดำเนินงาน
1	ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสำโรง	โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรและการอุปโภค บริโภค หมู่ที่1 ตำบลบ้านนา อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย (จุดที่1)	452,700	เลขที่สัญญา 9/2565 ลว. 7 ก.ค.65 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัชวีช์เพิ่มพูนทรัพย์	452,700	452,700	100	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
รวมงบประมาณ			**452,700**						

ผลการดำเนินโครงเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2565

ที่	หน่วยงานรับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ(บาท)	วันที่ทำสัญญา	วงเงินในสัญญา (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	เงินเหลือจ่าย	ผลการดำเนินงาน
1	ที่ทำการปกครองอำเภอกงไกรลาศ	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซล์เพื่อการเกษตร จุดที่ 3 หมู่ที่ 3 ตำบลกง ขุดเจาะความลึกบ่อ 100 เมตร ท่อ PVC ขนาด ø6" มอเตอร์ขนาด 5.0 แรงม้า380 V.AC 3 เฟรส พร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 340 W จำนวน 20 แผง	480,000.00	เลขที่สัญญา 6/2565 ลว. 22 ก.ค.65 หจก. วิสิฐศรีพาณิชย์การโยธา	480,000.00				อยู่ระหว่างดำเนินงาน
2	ที่ทำการปกครองอำเภอกงไกรลาศ	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซล์เพื่อการเกษตร จุดที่ 1 หมู่ที่ 2 ตำบลไกรนอก ขุดเจาะความลึกบ่อ 100 เมตร ท่อ PVC ขนาด ø6" มอเตอร์ขนาด 5.0 แรงม้า380 V.AC 3 เฟรส พร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 340 W จำนวน 20 แผง	480,000.00	เลขที่สัญญา 7/2565 ลว. 22 ก.ค.65 หจก. วิสิฐศรีพาณิชย์การโยธา	480,000.00				อยู่ระหว่างดำเนินงาน
3	ที่ทำการปกครองอำเภอกงไกรลาศ	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซล์เพื่อการเกษตร จุดที่ 3 หมู่ที่ 5 ตำบลดงเดือย ขุดเจาะความลึกบ่อ 100 เมตร ท่อ PVC ขนาด ø6" มอเตอร์ขนาด 5.0 แรงม้า380 V.AC 3 เฟรส พร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 340 W จำนวน 20 แผง	480,000.00	เลขที่สัญญา 8/2565 ลว. 22 ก.ค.65 หจก. วิสิฐศรีพาณิชย์การโยธา	480,000.00				อยู่ระหว่างดำเนินงาน
4	ที่ทำการปกครองอำเภอกงไกรลาศ	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซล์เพื่อการเกษตร จุดที่ 1 หมู่ที่ 5 ตำบลดงเดือย ขุดเจาะความลึกบ่อ 100 เมตร ท่อ PVC ขนาด ø6" มอเตอร์ขนาด 5.0 แรงม้า380 V.AC 3 เฟรส พร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 340 W จำนวน 20 แผง	480,000.00	เลขที่สัญญา 9/2565 ลว. 22 ก.ค.65 หจก. วิสิฐศรีพาณิชย์การโยธา	480,000.00				อยู่ระหว่างดำเนินงาน
5	ที่ทำการปกครองอำเภอกงไกรลาศ	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซล์เพื่อการเกษตร จุดที่ 10 หมู่ที่ 7 ตำบลท่าฉนวน ขุดเจาะความลึกบ่อ 100 เมตร ท่อ PVC ขนาด ø6" มอเตอร์ขนาด 5.0 แรงม้า380 V.AC 3 เฟรส พร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 340 W จำนวน 20 แผง	480,000.00	เลขที่สัญญา 10/2565 ลว. 22 ก.ค.65 หจก. พรรณนิภา ดีพเวลล์	480,000.00				อยู่ระหว่างดำเนินงาน
6	ที่ทำการปกครองอำเภอกงไกรลาศ	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซล์เพื่อการเกษตร จุดที่ 16 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกร่าง ขุดเจาะความลึกบ่อ 100 เมตร ท่อ PVC ขนาด ø6" มอเตอร์ขนาด 5.0 แรงม้า380 V.AC 3 เฟรส พร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 340 W จำนวน 20 แผง	480,000.00	เลขที่สัญญา 11/2565 ลว. 22 ก.ค.65 หจก. วิสิฐศรีพาณิชย์การโยธา	480,000.00				อยู่ระหว่างดำเนินงาน
7	ที่ทำการปกครองอำเภอกงไกรลาศ	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร จุดที่ 8 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองตูม ขุดเจาะความลึกบ่อ 100 เมตร ท่อ PVC ขนาด Ø 6" มอเตอร์ขนาด 5.0 แรงม้า 380 V.AC พร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 340 W จำนวน 24 แผง	480,000.00	เลขที่สัญญา 12/2565 ลว. 22 ก.ค.65 หจก. พรรณนิภา ดีพเวลล์	480,000.00				อยู่ระหว่างดำเนินงาน
รวมงบประมาณ			**3,360,000**						

ผลการดำเนินโครงเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2565

ที่	หน่วยงานรับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ(บาท)	วันที่ทำสัญญา	วงเงินในสัญญา(บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	%	เงินเหลือจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หักค่าลดงาน/หักค่าปรับ
1	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอย	ขุดลอกคลองยายบง หมู่ที่ 10 บ้านวังไทรย้อย	402,000.00	เลขที่สัญญา 9/2565 ลว. 24 มิ.ย. 65 นายสายฝน นัดจ้อย	402,000.00	402,000	100		ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%	
2	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอย	โครงการขุดลอกสระกักเกก็บน้ำหนองสัมพันธ์ ม.1 ต.บ้านด่าน	3,728,000.00						ยังไม่ได้ลงนามในสัญญา	
3	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอย	โครงการขุดลอกคลองบง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำในฤดูแล้ง และระบายน้ำในฤดูน้ำหลาก หมู่ที่ 8 บ้านนาล้อม ต. ลานหอย	896,000.00						ยังไม่ได้ลงนามในสัญญา	
4	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอย	โครงการขุดลอกคลองบง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำในฤดูแล้ง และระบายน้ำในฤดูน้ำหลาก หมู่ที่ 1 บ้านลานหอย ต. ลานหอย	942,000.00						ยังไม่ได้ลงนามในสัญญา	
5	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอย	โครงการขุดคลองอ้ายหิน หมู่ที่ 8 ตำบลลานหอย	90,000.00						ยังไม่ได้ลงนามในสัญญา	
6	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอย	โครงการขุดลอกคลองแบ่งน้ำ (ช่วงที่ 1) พร้อมก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำใต้ดิน หมู่ที่ 10 บ้านสะเดางาม ตำบลลานหอย	448,400.00	12-ก.ค.-65	448,400.00				อยู่ระหว่างดำเนินงาน	
7	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอย	โครงการขุดลอกคลองมะค่า พร้อมก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำใต้ดิน หมู่ที่ 9 บ้านไร่เต็ง ตำบลลานหอย	499,500.00						ยังไม่ได้ลงนามในสัญญา	
8	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอย	โครงการขุดลอกคลองลานตามา พร้อมฝายธรรมชาติ(หลุมขนมครก) หมู่ที่ 6 บ้านวังตะแบก ตำบลลานหอย	492,200.00	19-ก.ค.-65	492,200.00				อยู่ระหว่างดำเนินงาน	
9	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอย	โครงการขุดลอกหนองสโน หมู่ที่ 1 บ้านสวนป่า	1,400,000.00						ยังไม่ได้ลงนามในสัญญา	
รวมงบประมาณ			**8,898,100**		**1,342,600**	**402,000.00**				

ผลการดำเนินโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายดอน ปรมัตถ์วินัย) จังหวัดสุโขทัย

ข้อมูล ณ วันที่ 16 กันยายน 2565

ที่	หน่วยงานรับผิดชอบ	จำนวนโครงการ	งบประมาณจัดสรร (ล้านบาท)	การจัดซื้อจัดจ้าง		ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่ายแล้ว	คิดเป็นร้อยละ
				อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง	ลงนามในสัญญาจ้างแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ		
1	อำเภอคีรีมาศ	2	4,214,500	-	2	2	-	-	-	
2	โครงการชลประทานสุโขทัย	1	6,895,900	-	1	1	-	-	-	
3	อำเภอเมืองสุโขทัย	1	1,499,700	1	-	1	-	-		
4	อำเภอศรีนคร	1	479,600	1	-	1	-	-		
3	อำเภอสวรรคโลก	1	1,983,400	1	-	1	-	-		
รวมจำนวนโครงการ/งบประมาณ		6	15,073,100	3	3	6	0	0	-	0.00

โดยสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการฯ และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ได้ดังนี้

* โครงการได้รับการอนุมัติทั้งหมด	จำนวน	3	โครงการ
* งบประมาณได้รับจัดสรรทั้งหมด	จำนวน	15,073,100.00	บาท
* เบิกจ่ายแล้ว	จำนวน	-	บาท
* จัดซื้อจัดจ้าง ครบทุกโครงการ	จำนวน	3	โครงการ
* อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	6	โครงการ
* ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	0	โครงการ
* ยกเลิกโครงการ	จำนวน	0	โครงการ

บัญชีโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายดอน ปรมัตถ์วินัย) จังหวัดสุโขทัย

ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2565

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณจัดสรร (บาท)	หน่วยดำเนินการ	วงเงินในสัญญา	ข้อมูลสัญญา	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือเบิกจ่าย	เหลือจ่าย	ผลการดำเนินงาน
1	โครงการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพของนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม	554,500	อำเภอคีรีมาศ	520,000	ลงนาม 20 ก.ค. 65 บริษัท บิ๊คส์ เทรดดิ้ง จำกัด เงินเหลือจ่าย 34,500 ระยะเวลาดำเนินการ 21 ก.ค.- 18 ก.ย. 65	-		34,500.00	อยู่ระหว่างดำเนินการและส่งเอกสารกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
2	โครงการฝายคลองน้ำโจน กม.3+368 ตำบลวังพิณพาทย์ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย	6,895,900	โครงการชลประทานสุโขทัย	5,586,000	สัญญาเลขที่ สท/กจ.04/2565 ลงนามในสัญญา 16 ส.ค. 65 หจก.ลานหอยหินอ่อน ระยะเวลาดำเนินการ 23 ส.ค.-19 ม.ค.65 วงเงินลงนาม 5,490,000 บาท ดำเนินการเอง 96,000 บาท	-		1,309,900.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
3	โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่บ้านน้ำพุ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย	3,660,000	อำเภอคีรีมาศ	3,290,000	สัญญาเลขที่ 13/2564 ลงนามในสัญญา 12 ก.ค. 65 หจก.เก็บ ทรัพย์ เพิ่ม ระยะเวลาดำเนินการ 13 ก.ค.- 9 ธ.ค.65 (150 วัน)	-		370,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการและส่งเอกสารกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

บัญชีโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายดอน ปรมัตถ์วินัย) เพิ่มเติม จังหวัดสุโขทัย

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณจัดสรร (บาท)	หน่วยดำเนินการ	วงเงินในสัญญา	ข้อมูลสัญญา	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือเบิกจ่าย	เหลือจ่าย	ผลการดำเนินงาน
	โครงการซ่อมแซมตลิ่งริมแม่น้ำยม ฝั่งตะวันตก หมู่ 5 ตำบลยางซ้าย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย	1,499,700	อำเภอเมืองสุโขทัย						อนุมัติ และมอบอำนาจให้ดำเนินโครงการ เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2565 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ บริเวณหนองปลิง หมู่ที่ 8 ตำบลนครเดิฐ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย	479,600	อำเภอศรีนคร						อนุมัติ และมอบอำนาจให้ดำเนินโครงการ เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2565 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนาซอย 13 (บดอัดแน่น) หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกลับ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย	1,983,400	อำเภอสวรรคโลก						อนุมัติ และมอบอำนาจให้ดำเนินโครงการ เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2565 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
	จำนวน 3 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น	**15,073,100**		**24,469,100**		**0.00**			**0.00**

บัญชีสรุปรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2565/2566 ของจังหวัดสุโขทัย

ลำดับ	กิจกรรม/รายละเอียดแผนงานโครงการ	หมู่ที่	หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	หน่วยรับงบประมาณ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ (ล้านบาท)
	จังหวัดสุโขทัย จำนวน 3 รายการ							**926,700**	**0.9267**
1	โครงการจ้างเหมาขุดลอกเปิดทางน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร คลองตาแดงเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ปากกว้าง 26 ม. ก้นกว้าง 6 ม. ลึกเฉลี่ย 2 ม. ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 4,300 ลูกบาศก์เมตร	4	เขาดินไพรวัน	นาขุนไกร	ศรีสำโรง	สุโขทัย	จังหวัด	242,700	0.2427
2	โครงการปรับปรุงแก้ไขสิ่งกีดขวางทางน้ำ คลองกระติ หมู่ที่ 6 บ้านท่ามักกะสัง และหมู่ที่ 5 บ้านวังไฟไหม้ ตำบลราวต้นจันทร์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 12,600 ลูกบาศก์เมตร	5	วังไฟไหม้	ราวต้นจันทร์	ศรีสำโรง	สุโขทัย	จังหวัด	482,000	0.4820
3	โครงการขุดลอกวัชพืชคลองส่งน้ำต้นนาหลวง ตำบลปากน้ำ	6	วังตาเล็น	ปากน้ำ	สวรรคโลก	สุโขทัย	จังหวัด	202,000	0.2020

ลำดับที่	โครงการ	กิจกรรม	วงเงิน (บาท)	หน่วยรับงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ
6	ขุดลอกคลองยายดำ หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะตาเลี้ยง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย	ขุดลอกคลองยายดำ สภาพเดิม ปากคลองกว้างเฉลี่ย 20.00 ม. ก้นคลองกว้างเฉลี่ย 10.00 ม. ยาว 125 ม.ลึกเฉลี่ย 3.20 ม. ต้องการ ปากคลองกว้างเฉลี่ย 21.00 ม. ก้นคลองกว้างเฉลี่ย 8.00 ม. ยาว 125 ม. ลึกเฉลี่ย 4.50 ม.	150,500.00	จังหวัดสุโขทัย	ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสำโรง
7	ซ่อมแซมคันคลอง ทรบ. ปากคลองยายกุด ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย	งานดินบดอัดแน่นเสริมลูกรัง	1,200,000.00	จังหวัดสุโขทัย	โครงการชลประทานสุโขทัย
8	ซ่อมแซมคันคลอง ทรบ. ไทรงาม ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย	งานดินบดอัดแน่นเสริมลูกรัง	1,000,000.00	จังหวัดสุโขทัย	โครงการชลประทานสุโขทัย
9	ซ่อมแซมคันคลอง ทรบ. คลองตาหนั่น ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย	งานดินบดอัดแน่นเสริมลูกรัง	900,000.00	จังหวัดสุโขทัย	โครงการชลประทานสุโขทัย
10	ขุดลอกคลองห้วยด้วน สภาพเดิมปากกว้าง 22 ม. ก้นกว้าง 15 ม. ลึก 4 ม. ทำการขุดใหม่ปากกว้าง 22 ม. ก้นกว้าง 9 ม. ความลึกรวมของเดิมหลังขุด 7 ม. ยาว 293 ม. หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,108 ลบ.ม.	ขุดลอกคลองห้วยด้วน สภาพเดิมปากกว้าง 22 ม. ก้นกว้าง 15 ม. ลึก 4 ม. ทำการขุดใหม่ปากกว้าง 22 ม. ก้นกว้าง 9 ม. ความลึกรวมของเดิมหลังขุด 7 ม. ยาว 293 ม. หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,108 ลบ.ม.	427,800.00	จังหวัดสุโขทัย	ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสัชนาลัย

ลำดับที่	โครงการ	กิจกรรม	วงเงิน (บาท)	หน่วยรับงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ
11	ขุดลอกคลองยมสายเก่า บ้านชัยสิทธิ์ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าชัย	ขุดลอกคลองยมสายเก่า บ้านชัยสิทธิ์ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ปากคลองกว้าง 40 เมตร ก้นกว้าง 15 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 110 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 9,075 ลูกบาศก์เมตร	474,000.00	จังหวัดสุโขทัย	ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสัชนาลัย
12	ขุดลอกสระหนองช้าง บ้านหนองช้าง หมู่ที่ 5 ตำบลศรีสัชนาลัย	ขุดลอกสระหนองช้าง หมู่ที่ 5 ตำบลศรีสัชนาลัย ปากกว้าง 100 เมตร ยาว 100 เมตร ก้นกว้าง 88 เมตร ยาว 88 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 8,872 ลูกบาศก์เมตร	434,000.00	จังหวัดสุโขทัย	ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสัชนาลัย
13	ขุดลอกคลองห้วยประดู่ สภาพเดิมปากกว้าง 13 ม. ก้นกว้างเฉลี่ย 3 ม. ลึกเฉลี่ย 3 ม. ทำการขุดใหม่ปากกว้าง 13 ม. ก้นกว้าง 5 ม. ลึกหลังจากขุดเสร็จเฉลี่ย 4.50 ม. ยาว 630 ม. หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,395 ลบ.ม.	ขุดลอกคลองห้วยประดู่ สภาพเดิมปากกว้าง 13 ม. ก้นกว้างเฉลี่ย 3 ม. ลึกเฉลี่ย 3 ม. ทำการขุดใหม่ปากกว้าง 13 ม. ก้นกว้าง 5 ม. ลึกหลังจากขุดเสร็จเฉลี่ย 4.50 ม. ยาว 630 ม. หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,395 ลบ.ม.	493,000.00	จังหวัดสุโขทัย	ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสัชนาลัย
14	ขุดสระเก็บน้ำเด่นปู่ ปากกว้าง 75 เมตร ก้นกว้าง 70 เมตร ยาว 70 เมตร ลึกเฉลี่ย 2 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 10,150 ลูกบาศก์เมตร	ขุดสระเก็บน้ำเด่นปู่ ปากกว้าง 75 เมตร ก้นกว้าง 70 เมตร ยาว 70 เมตร ลึกเฉลี่ย 2 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 10,150 ลูกบาศก์เมตร	481,000.00	จังหวัดสุโขทัย	ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสัชนาลัย

ลำดับที่	โครงการ	กิจกรรม	วงเงิน (บาท)	หน่วยรับงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ
15	ขุดสระบ้านโพธิ์เจริญ หมู่ที่ 14 ตำบลแม่สำ ปากกว้าง 25 เมตร ยาว 52 เมตร ลึก 4 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 5,200 ลูกบาศก์	ขุดสระบ้านโพธิ์เจริญ หมู่ที่ 14 ตำบลแม่สำ ปากกว้าง 25 เมตร ยาว 52 เมตร ลึก 4 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 5,200	246,000.00	จังหวัดสุโขทัย	ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสัชนาลัย
16	ขุดสระสาธารณะคอกปศุสัตว์ บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองอ้อ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย	ขุดสระสาธารณีคอกปศุสัตว์ บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองอ้อ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ปากกว้าง 45 ม. ก้นกว้าง 40 ม. ยาว 68 ม. กเฉลี่ย 4 ม. หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,560 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย	489,000.00	จังหวัดสุโขทัย	ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสัชนาลัย
รวม.16..โครงการ			**8,178,300**		