สนง.เลขานุการ ผวจ.สท.
เลขที่ 270
วันที่ 28 ธ.ค. 65
เวลา.....น.

เลขที่ 158
วันที่ 28/ธ.ค./65
เวลา.....น.

สนง.เลขานุการ ผวจ.สท.
เลขที่ 3916
วันที่ 30 ธ.ค. 65
เวลา.....น.

ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจังหวัดสุโขทัย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ โทร. ๐-๕๕๖๑-๑๖๑๙
ที่ สท ๐๐๑๗.๒/ **วันที่** ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จังหวัดสุโขทัย

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ จังหวัดสุโขทัยได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการ ดังนี้

โครงการ	จำนวนกิจกรรมที่ได้รับการจัดสรร	ยกเลิก	คงเหลือ	งบประมาณ
๑.๑ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ **(เอกสาร ๑)**	๓๐ กิจกรรม	๗ กิจกรรม	๒๓ กิจกรรม	๑๓๐,๒๔๔,๐๐๐ บาท
๑.๒ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ **(เอกสาร ๒)**	๕๑ กิจกรรม	-	๕๑ กิจกรรม	๑๘๕,๘๘๒,๔๐๐ บาท
๑.๓ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี ๒๕๖๕ **(เอกสาร ๓)**	๒๑ โครงการ	๑	๒๐ โครงการ	๑๔,๕๘๙,๖๐๐ บาท
๑.๔ โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายดอน ปรมัตถ์วินัย) **(เอกสาร ๔)**	๖ โครงการ	-	๖ โครงการ	๑๕,๐๗๓,๑๐๐ บาท
๑.๕ โครงการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๕ และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๕/๒๕๖๖ **(เอกสาร ๕)**	๓ โครงการ	-	๓ โครงการ	๙๒๖,๗๐๐ บาท
๑.๖ โครงการที่เสนอขอภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี ๒๕๖๕ **(เอกสาร ๖)**	๑๖ โครงการ	-	๑๖ โครงการ	๘,๑๗๘,๓๐๐ บาท

/๒.ข้อเท็จจริง...

๒.ข้อเท็จจริง

จังหวัดสุโขทัยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยสรุปกิจกรรม และผลการดำเนินงาน **ประจำวันจันทร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕** ดังนี้

โครงการ	งบประมาณ	จำนวนกิจกรรมที่ได้รับการจัดสรร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่ายแล้ว
๒.๑ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๑๓๐,๒๔๔,๐๐๐ บาท	๓๐ กิจกรรม ยกเลิก ๗ กิจกรรม	๔ กิจกรรม	๑๙ กิจกรรม	๑๐๓,๐๓๙,๖๘๙.๔๔ บาท
๒.๒ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**จังหวัดสุโขทัยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นอันดับที่ ๔ ของประเทศ** คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๑๐%	๑๘๕,๘๘๒,๔๐๐ บาท	๕๑ กิจกรรม	๔๓ กิจกรรม	๘ กิจกรรม	๑๙,๙๘๙,๙๘๒ บาท
๒.๓ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี ๒๕๖๕	๑๔,๕๘๙,๖๐๐ บาท	๒๑ โครงการ ยกเลิก ๑ โครงการ	๓ โครงการ	๑๗ โครงการ	๗,๕๑๕,๙๕๙.๒๒ บาท
๒.๔ โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายดอน ปรมัตถ์วินัย)	๑๕,๐๗๓,๑๐๐ บาท	๖ โครงการ	๔ โครงการ	๒ โครงการ	๑,๐๙๓,๘๘๒.๑๐ บาท
๒.๕ โครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๕ และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๕/๒๕๖๖	๙๒๖,๗๐๐ บาท	๓ โครงการ	๑ โครงการ	๒ โครงการ	๖๘๔,๐๐๐ บาท

/๒.๖ โครงการ...

๒.๖ โครงการที่เสนอขอภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี ๒๕๖๕	๘,๑๗๘,๓๐๐ บาท	๑๖ โครงการ	๑๐ โครงการ	๖ โครงการ	๒,๔๓๗,๐๐๐ บาท

๓. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายอธิปไตย ไกรราช)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุโขทัย

(นายดำรง มโนรถ)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

(นายสุชาติ ทีคะสุข)
ผู้ว่าราชกา...ทัย

หน.กลุ่มงานฯ...../.....
จนท. ...../.....
พิมพ์/ทาน...../.....

รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จังหวัดสุโขทัย

ข้อมูล ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2565

ที่ (1)	โครงการ/กิจกรรม (2)	งบประมาณ (บาท)			หน่วยดำเนินการ (6)	ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง						การเบิกจ่าย (บาท)					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน / ปัญหา อุปสรรค (18)
		ลงทุน (3)	ดำเนินงาน (4)	รวม (5) = (3)+(4)		จัดทำเอกสาร /ร่าง TOR (7)	ประกาศเชิญชวน (8)	อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง (9)	ระยะเวลาจ้าง เริ่มต้น - สิ้นสุด สัญญา (10)	วงเงินลงนามในสัญญา (บาท) (11)	เหลือจ่าย/ยกเลิก(บาท) (12)	ลงทุน (บาท) (13)	ดำเนินงาน (บาท) (14)	รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น (15)	ร้อยละ (16)	คงเหลือ (บาท) (17)	
1	**โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมเพื่อการเกษตรแบบบูรณาการ กิจกรรมหลัก** พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมเพื่อการเกษตรแบบบูรณาการ	53,200,000		53,200,000													
	กิจกรรม ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สาย สท 6050 บ้านสวน – บ้านวังขวัญ หมู่ที่ 7 อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร	9,800,000		9,800,000	แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย			✓	10 ธ.ค.64 - 8 เม.ย.65 อายุสัญญา 120 วัน สัญญาเลขที่ 01/2564 ลงวันที่ 9 ธ.ค.64	9,788,000.00	12,000	9,788,000.00	-	9,788,000.00	100.00	-	อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ประกาศตัวผู้ชนะแล้ว บริษัท ชนะวัสดุก่อสร้าง จำกัด (PO เรียบร้อยแล้ว)
	กิจกรรม ปรับปรุงสายแยกทางหลวงหมายเลข 101 (ลำตัดเงินโบราณ) - บ้านดงพริกแจว ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง ASPHALTIC CONCRETE ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50 เมตร ช่วงดำเนินการ กม.ที่ 0+000 - กม.ที่ 4+000 ระยะทาง 4.000 กิโลเมตร	28,900,000		28,900,000	แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย			✓	10 ธ.ค.64 - 8 พ.ค.65 ขยายสัญญา ถึงวันที่ 22 พ.ค.65 อายุสัญญา 150 วัน สัญญาเลขที่ 03/2564 ลงวันที่ 9 ธ.ค.64	28,880,000.00	20,000	28,880,000.00	-	28,880,000.00	100.00	-	อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ประกาศตัวผู้ชนะแล้ว หจก.ทรงคุณการโยธา(1988) (PO เรียบร้อยแล้ว) มีการดำเนินการของสภาโรงเรียนตำบลเมืองจากสายทางดังกล่าว คงเหลือถนนลูกรัง ระยะทาง 8.550 กม. ซึ่งแยกจากทางหลวงชนบทสุโขทัย ได้รับเสนอโครงการผ่านงบพัฒนาจังหวัด ปี พ.ศ.2565 เพื่อพัฒนาการคมนาคมขนส่งพืชผลทางการเกษตร โดยเกิดความคลาดเคลื่อนในขั้นตอนการระบุตำแหน่งตำบล จึงขอให้แก้ไขตำบล จาก ตำบลแม่สิน เป็นตำบลท่าชัย. โดยปริมาณงานและงบประมาณคงเดิม ตามมติคณะกรรมการ ก.บ.จ. ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564
	กิจกรรม ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement In Place Recycling สาย สท.3024 แยกทางหลวงหมายเลข 101 (กม.421+900) – บ้านเกลียวทอง ตำบลนาเชิงคีรี อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ช่วงดำเนินการ กม.ที่ 0+000 - กม.ที่ 3+200 ระยะทางดำเนินการรวม 3.200 กิโลเมตร	14,500,000		14,500,000	แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย			✓	10 ธ.ค.64 - 8 เม.ย.65 อายุสัญญา 120 วัน สัญญาเลขที่ 02/2565 ลงวันที่ 9 ธ.ค.64	14,490,000.00	10,000	14,490,000.00	-	14,490,000.00	100.00	-	อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ประกาศตัวผู้ชนะแล้ว หจก.สุวรรณแอสฟัลท์(2012) (PO เรียบร้อยแล้ว)
2	**โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรกรรม อุปโภค บริโภค และแก้ไข ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย** กิจกรรมหลัก พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรกรรม อุปโภค บริโภค และแก้ไข ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย	53,000,000		53,000,000													

ที่ (1)	โครงการ/กิจกรรม (2)	งบประมาณ (บาท)			หน่วยดำเนินการ (6)	ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง						การเบิกจ่าย (บาท)					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน / ปัญหา อุปสรรค (18)
		ลงทุน (3)	ดำเนินงาน (4)	รวม (5) = (3)+(4)		จัดทำเอกสาร /ร่าง TOR (7)	ประกาศเชิญชวน (8)	อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง (9)	ระยะเวลาจ้าง เริ่มต้น - สิ้นสุด สัญญา (10)	วงเงินลงนามในสัญญา (บาท) (11)	เหลือจ่าย/ยกเลิก(บาท) (12)	ลงทุน (บาท) (13)	ดำเนินงาน (บาท) (14)	รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น (15)	ร้อยละ (16)	คงเหลือ (บาท) (17)	
	กิจกรรม จัดหาน้ำสนับสนุนนิคมสหกรณ์ศรีมาศ (ปรับปรุงคลองน้ำเย็น) หมู่ที่ 6, 10, 8, 5 ตำบลหนองจิก อำเภอศรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ขุดลอกคลองน้ำเย็น ความยาว 22.200 กิโลเมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 332,500 ลูกบาศก์เมตร	20,000,000		20,000,000	โครงการชลประทานสุโขทัย			✓	อายุสัญญา 150 วัน สัญญาเลขที่ สท./กจ.02/2565 ลงวันที่ 18 เม.ย.65 (งบลงทุน 12,329,998.90 บาท งบดำเนินงาน 215,700 บาท	12,545,698.90	7,454,301.10	12,329,998.90	148,826.85	12,478,825.75	99.47	66,873.15	อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 มีการดำเนินการขอแก้ไข รายละเอียดโครงการ เนื่องจากอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว มีการพิมพ์หน้าย ผิดพลาด คลาดเคลื่อน จึงขอแก้ไขรายละเอียดโครงการ ทุกรายการจากเมตร เป็นกิโลเมตร ตามมติคณะกรรมการ ก.บ.จ. ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564
	กิจกรรม ปรับปรุงน้ำแม่มอกท้ายท่อระบายชัยมงคล จัดหาน้ำสนับสนุนนิคมสหกรณ์พระร่วง หมู่ที่ 2, 9 ตำบลเมืองบางขลัง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ความยาว 20.760 กิโลเมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 740,300 ลูกบาศก์เมตร	19,000,000		19,000,000	โครงการชลประทานสุโขทัย			✓	อายุสัญญา 150 วัน สัญญาเลขที่ สท./กจ.03/2565 ลงวันที่ 20 พ.ค.65 (งบลงทุน 17,169,995.10 บาท งบดำเนินงาน 300,400 บาท	17,470,395.10	1,529,604.90	12,148,241.38	270,368.85	12,418,610.23	71.08	5,021,753.72	ดำเนินการแล้วเสร็จอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย คาดว่าระแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2565 คาดว่าจะแล้วเสร็จ
	กิจกรรม เขื่อนป้องกันการกัดเซาะตลิ่งลำน้ำแม่มอก หมู่ที่ 7,11 ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย งานป้องกันตลิ่ง ความยาว 520.00 เมตร สูง 7.00 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 14,560 ลูกบาศก์เมตร	14,000,000		14,000,000	โครงการชลประทานสุโขทัย			✓	อายุสัญญา 150 วัน สัญญาเลขที่ สท./กจ.01/2565 ลงวันที่ 18 เม.ย.65 (งบลงทุน 9,590,000 บาท งบดำเนินงาน 167,800 บาท	9,757,800.00	4,242,200.00	4,870,716.05	153,024.05	5,023,740.10	51.48	4,732,581.95	อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการ กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
3	**โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันในด้านการท่องเที่ยวมรดกโลกจังหวัดสุโขทัย** กิจกรรมหลัก เพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันในด้านการท่องเที่ยวมรดกโลกจังหวัดสุโขทัย		11,336,000	11,336,000													

ที่ (1)	โครงการ/กิจกรรม (2)	งบประมาณ (บาท)			หน่วยดำเนินการ (6)	ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง						การเบิกจ่าย (บาท)					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน / ปัญหา อุปสรรค (18)
		ลงทุน (3)	ดำเนินงาน (4)	รวม (5) = (3)+(4)		จัดทำเอกสาร /ร่าง TOR (7)	ประกาศเชิญชวน (8)	อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง (9)	ระยะเวลาจ้าง เริ่มต้น - สิ้นสุด สัญญา (10)	วงเงินลงนามในสัญญา (บาท) (11)	เหลือจ่าย/ยกเลิก(บาท) (12)	ลงทุน (บาท) (13)	ดำเนินงาน (บาท) (14)	รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น (15)	ร้อยละ (16)	คงเหลือ (บาท) (17)	
	จ้างเหมาอำนวยการจัดงาน เพิ่มกิจกรรมจ้างเหมาอำนวยการจัดงาน (ติดตามและระเมินผล, ระบบการลงทะเบียน, ระบบคัดกรองเข้าร่วมงาน)		1,079,290	1,079,290	สำนักงานจังหวัดสุโขทัย/ 571,000 สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย 508,290			✓		930,898.36	148,391.64	-	930,898.36	930,898.36	100.00	-	อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 5,11 พ.ย. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 % ขอโอนเปลี่ยนแปลงกิจกรรมปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมติคณะกรรมการ ก.บ.จ. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 จากเดิมงบประมาณจัดสรร 471,000 บาท
	จ้างเหมาประชาสัมพันธ์งานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟจังหวัดสุโขทัย		2,020,000	2,020,000	สำนักงานจังหวัดสุโขทัย					1,998,000	22,000	-	1,998,000	1,998,000.00	-	-	อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
	จ้างเหมางานบริหารจัดการการใช้ระแสไฟฟ้าและเครื่องขยายเสียง		370,000	370,000	สำนักงานจังหวัดสุโขทัย			✓		370,000		-	370,000.00	370,000.00	100.00	-	อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
	จ้างเหมางานปฏิคมและรักษาความสะอาด		200,000	200,000	สำนักงานจังหวัดสุโขทัย			✓		200,000		-	198,875.00	198,875.00	99.44	1,125.00	อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
	จ้างเหมาจัดการประกวดนางนพมาศ		480,000	480,000	สำนักงานจังหวัดสุโขทัย						480,000						ยกเลิกกิจกรรม/โครงการ
	จ้างเหมาพิธีกรและโฆษก		120,000	120,000	สนง. ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย			✓		60,000	60,000	-	60,000.00	60,000.00	100.00	-	อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 % *ขอให้แค่ 60,000 บาท ปรับลดจำนวนวันตามกำหนดการจัดงาน
	จ้างเหมาจัดกิจกรรมรับรุ่งอรุณแห่งความสุข		370,000	370,000	สนง. วัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย			✓		129,600	240,400	-	129,600.00	129,600.00	100.00	-	อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 % *ขอให้แค่ 129,000 บาท ปรับลดจำนวนวันตามกำหนดการจัดงาน
	จ้างเหมาจัดกิจกรรมจำลองวิถีชีวิตสมัยกรุงสุโขทัย การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน		360,000	360,000	สนง. วัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย			✓		360,000		-	360,000.00	360,000.00	100.00	-	อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 % ขอปรับเปลี่ยนรูปกิจกรรมปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมติคณะกรรมการ ก.บ.จ. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564
	จ้างเหมาจัดพิธีบวงสรวงบุรพกษัตริย์สุโขทัยทุกพระองค์		486,650	486,650	สนง. วัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย			✓		486,650		-	486,650.00	486,650.00	100.00	-	อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 % ขอโอนเปลี่ยนแปลงกิจกรรมปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมติคณะกรรมการ ก.บ.จ. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 จากเดิมงบประมาณจัดสรร 300,00 บาท
	จ้างเหมาจัดกิจกรรมการแสดงขบวนเรือในตำนานท้าวศรีจุฬาลักษณ์		800,000	800,000	วิทยาลัยนาฏศิลสุโขทัย						800,000						ยกเลิกกิจกรรม/โครงการ

ที่ (1)	โครงการ/กิจกรรม (2)	งบประมาณ (บาท)			หน่วยดำเนินการ (6)	ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง						การเบิกจ่าย (บาท)					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน / ปัญหา อุปสรรค (18)
		ลงทุน (3)	ดำเนินงาน (4)	รวม (5) = (3)+(4)		จัดทำเอกสาร /ร่าง TOR (7)	ประกาศเชิญชวน (8)	อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง (9)	ระยะเวลาจ้าง เริ่มต้น - สิ้นสุด สัญญา (10)	วงเงินลงนามในสัญญา (บาท) (11)	เหลือจ่าย/ยกเลิก(บาท) (12)	ลงทุน (บาท) (13)	ดำเนินงาน (บาท) (14)	รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น (15)	ร้อยละ (16)	คงเหลือ (บาท) (17)	
	จ้างเหมาจัดกิจกรรมการแสดงโขน ละคร หุ่น		187,350	187,350	วิทยาลัยนาฏศิลสุโขทัย						187,350						ยกเลิกกิจกรรม/โครงการ ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปกิจกรรมดำเนินการจัดงานประกวดกระทงใหญ่ และบรรเทาสาธารณภัยต่อ ตามมติคณะกรรมการ ก.บ.จ. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 จากเดิมงบประมาณจัดสรร 1,000.00 บาท
	จ้างเหมาจัดกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านเวทีหน้าวัดมหาธาตุ		300,000	300,000	วิทยาลัยนาฏศิลสุโขทัย						300,000						ยกเลิกกิจกรรม/โครงการ
	จ้างเหมาจัดสถานที่และจัดทำผังบริเวณงาน		2,800,000	2,800,000	โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด			✓		2,739,900	60,100	-	2,739,880.00	2,739,880.00	100.00	20.00	อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
	จ้างเหมาการประกวดกระทงใหญ่ กระทงเล็ก โคมชัก โคมแขวน พนมหมาก พนมดอกไม้		49,510	49,510	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย			✓		49,510		-	48,410.00	48,410.00	97.78	1,100.00	อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 % ขอโอนเปลี่ยนแปลงกิจกรรมปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมติคณะกรรมการ ก.บ.จ. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 จากเดิมงบประมาณจัดสรร 31,500 บาท
	จ้างเหมาการจัดขบวนแห่ถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม		53,200	53,200	วิทยาลัยอาชีวศึกษา						53,200						ยกเลิกกิจกรรม/โครงการ
	จ้างเหมาจัดกิจกรรมการแสดงดนตรีไทยของนักเรียน		200,000	200,000	สพม. เขต 38						200,000						ยกเลิกกิจกรรม/โครงการ
	จ้างเหมาจัดงานพิธีเผาเทียน		140,000	140,000	สนง.ส.ท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย			✓		140,000		-	140,000.00	140,000.00	100.00	-	อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
	จ้างเหมาการจัดขบวนแห่ไฟพระฤกษ์ และพระประทีปพระราชทาน และพิธีลอยพระทีป		500,000	500,000	สำนักศิลปากรที่ 6						500,000						ยกเลิกกิจกรรม/โครงการ

ที่ (1)	โครงการ/กิจกรรม (2)	งบประมาณ (บาท)			หน่วยดำเนินการ (6)	ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง						การเบิกจ่าย (บาท)					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน / ปัญหา อุปสรรค (18)
		ลงทุน (3)	ดำเนินงาน (4)	รวม (5) = (3)+(4)		จัดทำเอกสาร /ร่าง TOR (7)	ประกาศเชิญชวน (8)	อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง (9)	ระยะเวลาจ้าง เริ่มต้น - สิ้นสุด สัญญา (10)	วงเงินลงนามในสัญญา (บาท) (11)	เหลือจ่าย/ยกเลิก(บาท) (12)	ลงทุน (บาท) (13)	ดำเนินงาน (บาท) (14)	รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น (15)	ร้อยละ (16)	คงเหลือ (บาท) (17)	
	จ้างเหมาการจัดขบวนแห่งประเพณีวัฒนธรรม 9 อำเภอ		450,000	450,000	ปกครองจังหวัดสุโขทัย			✓		450,000		-	450,000.00	450,000.00	100.00	-	อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 % ขอปรับเปลี่ยนรูปกิจกรรมปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมติคณะกรรมการ ก.บ.จ. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564
	จ้างเหมาจัดกิจกรรมการสาธิตวิถีชีวิตตลาดโบราณ		370,000	370,000	สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย			✓		370,000		-	370,000.00	370,000.00	100.00	-	อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 % ขอปรับเปลี่ยนรูปกิจกรรมปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมติคณะกรรมการ ก.บ.จ. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564
4	**โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันในด้านการท่องเที่ยวรถไฟโลกจังหวัดสุโขทัย กิจกรรมหลัก พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อคนทั้งมวล (Tourism For All)**		2,679,400	2,679,400													
	กิจกรรม พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อคนทั้งมวล (Tourism For All)		2,679,400	2,679,400	สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย			✓		2,679,400		-	1,649,600.00	1,649,600.00	61.57	1,000,000.00	**อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 2564 อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ** ขั้นเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
5	**โครงการพัฒนาจังหวัดสุโขทัยมุ่งสู่จังหวัดนวัตกรรมสร้างสรรค์ Creative City กิจกรรมหลัก พัฒนาจังหวัดสุโขทัยมุ่งสู่จังหวัดนวัตกรรมสร้างสรรค์ Creative City**		868,600	868,600													
	กิจกรรม พัฒนาจังหวัดสุโขทัยมุ่งสู่จังหวัดนวัตกรรมสร้างสรรค์ Creative City		868,600	868,600	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย			✓		868,600		-	868,599.00	868,600.00	100.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%
6	**ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน**		9,000,000	9,000,000													
	กิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ		9,000,000	9,000,000	จังหวัดสุโขทัย			✓		9,000,000		-	9,000,000.00	9,000,000.00	100.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%
7	**โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสุโขทัย กิจกรรมหลัก ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสุโขทัย**		160,000	160,000													
	กิจกรรม ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสุโขทัย		160,000	160,000	สนง.สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย			✓		160,000		-	160,000.00	160,000.00	100.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%
รวมจำนวน 4 ผลผลิต 7 โครงการ 7 กิจกรรมหลัก 30 กิจกรรมย่อย งบประมาณรวมทั้งสิ้น		106,200,000	24,044,000	130,244,000						113,924,452.36	16,321,792.64	82,506,956.33	20,532,732.11	103,039,689.44	79.11		103,897,944

ที่ (1)	โครงการ/กิจกรรม (2)	งบประมาณ (บาท)			หน่วยดำเนินการ (6)	ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง						การเบิกจ่าย (บาท)					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน / ปัญหา อุปสรรค (18)
		ลงทุน (3)	ดำเนินงาน (4)	รวม (5) = (3)+(4)		จัดทำเอกสาร /ร่าง TOR (7)	ประกาศเชิญชวน (8)	อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง (9)	ระยะเวลาจ้าง เริ่มต้น - สิ้นสุด สัญญา (10)	วงเงินลงนามในสัญญา (บาท) (11)	เหลือจ่าย/ยกเลิก(บาท) (12)	ลงทุน (บาท) (13)	ดำเนินงาน (บาท) (14)	รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น (15)	ร้อยละ (16)	ลงเหลือ (บาท) (17)	

สถานะการดำเนินกิจกรรม/โครงการ	จำนวนกิจกรรม/โครงการ	
ดำเนินกิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จ	19	🟢
อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรม/โครงการ (กันเงิน)	4	🟡
ยกเลิกกิจกรรม/โครงการ	7	🔴
	30	

สถานะการดำเนินกิจกรรม/โครงการเหลือจ่าย	จำนวนกิจกรรม/โครงการ	
ดำเนินกิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จ	3	🟢
อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรม/โครงการ (กันเงิน)	2	🟡
	5	

ยอดรวมผลเบิกจ่าย งานลอยกระทง 64	8,282,313.36	บาท
เงินเหลือจ่าย จากการยกเลิกโครงการ (ลอยกระทง)	2,520,550.00	บาท
เงินเหลือจ่าย จากการเบิกจ่าย (ลอยกระทง) แล้ว	511,136.64	บาท
รวมเหลือจ่าย งานลอยกระทง 64	3,031,686.64	บาท
เงินเหลือจ่ายจากการลงนามในสัญญาจ้าง (งบลงทุน)	13,268,106.00	บาท
รวมงบประมาณ เหลือจ่าย/ยกเลิก ทั้งสิ้น	16,299,792.64	บาท
อนุมัติโอนเปลี่ยนแปลง ตามมติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 2/2565 (30 มิ.ย. 65)	16,299,754.74	บาท
เหลือจ่ายจากการดำเนินโครงการตามแผนฯ	37.90	บาท

เบิกจ่ายงบเหลือจ่ายโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว	858,254.74	บาท
คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย	26,346,056	บาท

หมายเหตุ : เหลือจ่าย (12) หมายถึง งบประมาณรายจ่ายที่เหลือจ่ายจากการดำเนินการใช้จ่ายบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายผลผลิตหรือโครงการตามที่รับการจัดสรรงบประมาณ หรือจากการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเท่านั้น โดยไม่รวมถึงงบประมาณรายจ่ายที่เหลือจากกรณีอื่น เช่น เพราะเหตุยกเลิกการดำเนินโครงการ/กิจกรรม การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ เป็นต้น

แบบรายงานผลการดำเนินโครง...ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๖ (เหลือจ่ายจ่าย/โอนเปลี่ยนแปลง)

จังหวัดสุโขทัย

ข้อมูล ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2565

ที่ (1)	โครงการ/กิจกรรม (2)	งบประมาณ (บาท)			หน่วยดำเนินการ (6)	ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง						การเบิกจ่าย (บาท)					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน / ปัญหาอุปสรรค (18)
		ลงทุน (3)	ดำเนินงาน (4)	รวม (5) = (3)+(4)		จัดทำเอกสาร /ร่าง TOR (7)	ประกาศเชิญชวน (8)	อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง (9)	ระยะเวลาจ้าง เริ่มต้น - สิ้นสุด สัญญา (10)	วงเงินลงนามในสัญญา (บาท) (11)	เหลือจ่าย/ยกเลิก(บาท) (12)	ลงทุน (บาท) (13)	ดำเนินงาน (บาท) (14)	รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น (15)	ร้อยละ (16)	คงเหลือ (บาท) (17)	
1	**โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมเพื่อการเกษตรแบบบูรณาการ กิจกรรมหลัก พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมเพื่อการเกษตรแบบบูรณาการ**	**15,441,500**		**15,441,500**													
	กิจกรรม ปรับปรุงสายแยกทางหลวงหมายเลข 101 (ลำตัดเงินโบราณ) - บ้านดงพริกแจว ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย	5,500,000		5,500,000	แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย			✓	สัญญาเลขที่ 61/2565 ลงวันที่ 15 ก.ย. 65 หจก. ทรงคุณการโยธา (1888)	5,490,000.00	10,000	2,423,821.00		2,423,821.00	44.15	3,066,179.00	อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ ก้นเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
	กิจกรรม ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement In Place Recycling สาย สท.3024 แยกทางหลวงหมายเลข 101 (กม.421+900) – บ้านเกลียวทอง ตำบลนาเชิงคีรี อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย	9,941,500		9,941,500	แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย			✓	สัญญาเลขที่ 89/2565 ลงวันที่ 7 ก.ย. 65 บริษัท โรจนากรพาณิช (1981) จำกัด	9,930,000.00	11,500	6,980,847.00		6,980,847.00	70.30	2,949,153.00	อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ ก้นเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
2	**การจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบรับราคาได้ (ค่า K) ในการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 โครงการ (3 กิจกรรม)**	**858,255**		**858,255**													
	ซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านใหม่โพธิ์งาม หมู่ที่ 7 เชื่อมบ้านวังหว้า หมู่ที่ 8 ตำบลป่ากุมเกาะ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย งบประมาณ 11,711,300 บาท	373,967.99		373,967.99	แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย							373,967.99			100.00		เบิกจ่ายแล้ว
	งานซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสาย สท 2009 แยก ทล. 12-บ้านหนองกระทุ่ม ตำบลไกรใน อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัยงบประมาณ 13,500,000 บาท	188,916.00		188,916.00	แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย							188,916.00			100.00		เบิกจ่ายแล้ว
	งานซ่อมสร้างพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สาย สท 3002 แยก ทล. 101-นิคมสหกรณ์ศรีสำโรง ตำบลสามเรือน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัยงบประมาณ 9,900,000 บาท	295,370.75		295,370.75	แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย							295,370.75			100.00		เบิกจ่ายแล้ว
งบประมาณรวมทั้งสิ้น		**16,299,754.74**								15,420,000	21,500	########	-		-	6,036,832.00	

สถานะผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีของจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2565

ที่	ส่วนราชการ	งบจังหวัด				งบจังหวัด (เงินเหลือจ่ายY2)				รวมโครงการ	รวมงบประมาณจัดสรร	รวมผลการเบิกจ่าย		เป้าหมายการเบิกจ่าย
		จัดสรร	งบประมาณ	เบิกจ่าย	%	จัดสรร	งบประมาณ	เบิกจ่าย	%			เบิกจ่าย	ร้อยละ	
1	งานลอยกระทง ปี พ.ศ. 2565	24	26,760,600	-	0					24	26,760,600	19,192,825	71.72	
2	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย	1	4,058,600							1	4,058,600	188,200	4.64	
3	สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย	1	450,400							1	450,400	-	-	
4	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย	1	801,200							1	801,200	-	-	
5	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย	1	520,800							1	520,800	-	-	
6	สำนักงานุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย	1	4,250,800							1	4,250,800	238,500	5.61	
7	สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย	2	3,543,600							2	3,543,600	-	-	
8	แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย	4	70,500,000							4	70,500,000	-	-	
9	แขวงทางหลวงสุโขทัย	1	8,000,000							1	8,000,000	-	-	
10	โครงการชลประทานสุโขทัย	6	52,372,000							6	52,372,000	-	-	
11	สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย	4	2,150,700							4	2,150,700	-	-	
12	วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย	1	787,500							1	787,500	-	-	
13	สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ/อุทยานแห่งชาติรามคำแหง	2	1,583,000							2	1,583,000	-	-	
14	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย	1	1,103,200							1	1,103,200	-	-	
15	งบ CEO	1	9,000,000							1	9,000,000	370,457	4.12	
	รวม	51	185,882,400	-	0.00	0	-	-		51	185,882,400	19,989,982	10.75	

เป้าหมายการเบิกจ่าย ต่ำมาก ต่ำ ตามเป้าหมาย ยกเลิกโครงการ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ

หมายเหตุ					
	- งบจังหวัดจัดสรร จำนวน	185,882,400.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	43	โครงการ
	- เบิกจ่ายแล้ว จำนวน	19,989,982.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	8	โครงการ
	- คิดเป็นร้อยละ	10.75	ยกเลิก		โครงการ
			รวมจำนวน	51	โครงการ

เงินจัดสรร

จัดสรร
132,455,000.00
44,427,400.00
9,000,000.00
185,882,400.00

ผลการเบิกจ่าย

ผลเบิกจ่าย	
ลงทุน	-
ประจำ	19,619,525.00
รายจ่ายอื่น	370,457.00
ภาพรวม	19,989,982.00

แบบสรุปการรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ตามร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด : สุโขทัย หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต	กรอบวงเงินตาม ร่าง พ.ร.บ.ปี 2566	หน่วยดำเนินการ
รวมทั้งสิ้น	185.8824	
- รายจ่ายประจำ	53.4274	
- รายจ่ายลงทุน	132.4550	
1. ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม		
1.1 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ		
1.1.1 โครงการ : พัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	4.0586	
(1) กิจกรรม ยกระดับลายผ้าสุโขทัยสู่ดีไซน์ระดับประเทศ	4.0586	**สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย**
(1.1) งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน		
1.1.2 โครงการ : พัฒนาด้านเกษตร	140.4388	
(1) กิจกรรม พัฒนาพืชเศรษฐกิจใหม่จังหวัดสุโขทัย	0.4504	**สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย**
(1.1) งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน		
(2) กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี	0.8012	**สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย**
(2.1) งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน		
(3) กิจกรรม เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันพัฒนาศักยภาพ มาตรฐาน การเกษตร อุตสาหกรรม	0.5208	**สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย**
(3.1) งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน		
(4) กิจกรรม เกษตรแปรรูปด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร	4.2508	**สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย**
(4.1) งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน		
(5) กิจกรรม พัฒนาเพิ่มมูลค่าการผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจในพื้นที่ โครงการศูนย์การเรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จังหวัดสุโขทัย	1.8425	**สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย**
(5.1) งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน		
(6) กิจกรรม ธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนในแหล่งน้ำชุมชน	1.7011	**สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย**
(6.1) งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน		
(7) กิจกรรม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมเพื่อการเกษตรแบบบูรณาการ	78.5000	
(7.1) งบรายจ่าย : งบลงทุน		
1) ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายหมู่ที่ 6 บ้านนิคมสหกรณ์ เชื่อมหมู่ที่ 3 บ้านทุ่งมหาชัย ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย	18.0000	**แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย**
2) อำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวงหมายเลข 125 ตอนควบคุม 0102 ตอนแจกัน - บ้านสวน ระหว่าง กม.21+520 - กม.29+725 เป็นช่วงๆ	8.0000	**แขวงทางหลวงสุโขทัย**
3) อำนวยความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพบริเวณจุดตัดทางหลวงชนบท สท.3024 (กม.3+131) กับทางหลวงหมายเลข 1272 (กม.7+625) ตำบลนาเชิงคีรีอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย	25.0000	**แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย**
4) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายแยก ทล.102 - บ้านนาต้นจั่น ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย	7.5000	**แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย**
5) เพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคม เพื่อสนับสนุน การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร งานปรับปรุงผิวจราจรแอสพัสต์คอนกรีต พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม และรางระบายน้ำทางหลวงชนบท สท.4033 แยกทางหลวงหมายเลข 1318 - บ้านปากน้ำ ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ระหว่าง กม.0+000 - 3+000 (เป็นแห่งๆ)	20.0000	**แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย**

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต	กรอบวงเงินตาม ร่าง พ.ร.บ.ปี 2566	หน่วยดำเนินการ
(8) กิจกรรม พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรกรรม อุปโภค บริโภค และแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย	52.3720	
(8.1) งบรายจ่าย : งบลงทุน		
1) ปรับปรุงหนองกระสา หมู่ที่ 5 บ้านเกาะตาเลี้ยง ตำบลเกาะตาเลี้ยง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย	5.2700	โครงการชลประทานสุโขทัย
2) ปรับปรุงหนองตะเข้ หมู่ที่ 1 บ้านปากพระ ตำบลปากพระ อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย	6.9450	โครงการชลประทานสุโขทัย
3) ปรับปรุงหนองห้วยส้มคันใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านปากพระ ตำบลปากพระ อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย	4.2120	โครงการชลประทานสุโขทัย
4) ปรับปรุงคลองเพชรหึง (กิ่วววัดดำ) ตำบลน้ำพุ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย	8.7400	โครงการชลประทานสุโขทัย
5) ปรับปรุงคลองท่าช้างพร้อมระบบระบายน้ำ บ้านท่าช้าง ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย	19.1750	โครงการชลประทานสุโขทัย
6) ขุดลอกคลองตลุกน้ำ (คลองเปลือย) ตำบลน้ำพุ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย	8.0300	โครงการชลประทานสุโขทัย
1.1.3 โครงการ : พัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	31.2818	
(1) กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันในด้านการท่องเที่ยวมรดกโลกจังหวัดสุโขทัย	26.7606	จังหวัดสุโขทัย
(1.1) งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน		
(2) กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงกีฬา เทรลรันนิ่ง จังหวัดสุโขทัย	0.4250	สำนักงานการท่องที่ยวและกีฬา จังหวัดสุโขทัย
(2.1) งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน		
(3) กิจกรรม พัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุภัยพิบัติ และโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ	0.5199	สำนักงานการท่องที่ยวและกีฬา จังหวัดสุโขทัย
(3.1) งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน		
(4) กิจกรรม ประกวดภาพถ่ายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย	0.2528	สำนักงานการท่องที่ยวและกีฬา จังหวัดสุโขทัย
(4.1) งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน		
(5) กิจกรรม จัดการแสดง Mini Light & Sound เล่าเรื่องเมืองสุโขทัย	0.7875	วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
(5.1) งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน		
(6) กิจกรรม ปรับปรุงบ้านพักอารยสถาปัตย์ เพื่อคนทั้งมวลในพื้นที่อุทยานแห่งชาติรามคำแหง	0.3390	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย/ อุทยานแห่งชาติรามคำแหง
(6.1) งบรายจ่าย : งบลงทุน		
(7) กิจกรรม ก่อสร้างห้องน้ำ - ห้องสุขารวม ประจำศูนย์บริการนักท่องเที่ยวน้ำตกลำเกลียว ของอุทยานแห่งชาติรามคำแหง	1.2440	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย/ อุทยานแห่งชาติรามคำแหง
(7.1) งบรายจ่าย : งบลงทุน		
(8) กิจกรรม ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์การแสดงแสงสี เสียง ยามค่ำคืน @ สุโขทัย	0.9530	สำนักงานการท่องที่ยวและกีฬา จังหวัดสุโขทัย
(8.1) งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน		
1.1.4 โครงการ : พัฒนาด้านสังคม	10.1032	
(1) กิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9.0000	จังหวัดสุโขทัย
(1.1) งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื่น		
(2) กิจกรรม พัฒนาศักยภาพการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE	1.1032	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
(2.1) งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน		

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2565

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสุโขทัย

สถานะการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)			การอนุมัติ (ว/ด/ป)		สถานะการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง					ผลการเบิกจ่าย			เป้าหมาย		หมายเหตุ
			ลงทุน	ประจำ	รวม	ยังไม่อนุมัติ	อนุมัติแล้ว		เลขที่ สญ.	วงเงินใน สญ. (บาท)	วันเริ่มต้น-สิ้นสุด สญ.	PO	เหลือจ่าย	เบิกแล้ว	ร้อยละ	คงเหลือ (เบิกจ่าย)	ตามเป้า	ต่ำกว่าเป้า	
1. โครงการพัฒนาด้านท่องเที่ยวและบริการ																			
1.1 กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันในด้านการท่องเที่ยวมรดกโลกจังหวัดสุโขทัย (งานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2565)																			
1	กิจกรรม การอำนวยการจัดงาน	สำนักงานจังหวัดสุโขทัย	-	2,000,000	2,000,000		ผวจ.สท อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 31 ส.ค.65	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จอยู่ระหว่างส่งเอกสารเบิกจ่าย		2,000,000			-	1,505,000.00	75.25	495,000	✓		
2	กิจกรรม จ้างเหมาประชาสัมพันธ์	สำนักงานจังหวัดสุโขทัย	-	5,249,800	5,249,800	✓		ยังไม่เสนอขออนุมัติฯ เนื่องจากใช้งบประมาณในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมลอยกระทงปี พ.ศ. 2566		5,249,800			-		0.00	5,249,800			
3	กิจกรรม การบริหารจัดการระบบไฟฟ้า	สำนักงานจังหวัดสุโขทัย	-	450,000	450,000		ผวจ.สท อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 31 ส.ค.65	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จเบิกจ่ายแล้วเสร็จ 100%		450,000			-	450,000	100.00	-	✓		
4	กิจกรรม การรักษาความสะอาด	สำนักงานจังหวัดสุโขทัย	-	250,000	250,000		ผวจ.สท อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 31 ส.ค.65	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จเบิกจ่ายแล้วเสร็จ 100%		250,000			-	250,000	100.00	-	✓		
5	กิจกรรม จ้างเหมาประกวดางนพมาศ ประจำปี ...ศ. 2565	สำนักงานจังหวัดสุโขทัย	-	2,000,000	2,000,000		ผวจ.สท อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 31 ส.ค.65	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จเบิกจ่ายแล้วเสร็จ 100%		1,959,390			40,610	1,959,390	100.00	40,610	✓		เหลือจ่าย
6	กิจกรรม โฆษกและพิธีกร	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย	-	120,000	120,000		ผวจ.สท อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 15 ก.ย.65	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จเบิกจ่ายแล้วเสร็จ 100%		120,000			-	120,000	100.00	-	✓		
7	กิจกรรม รับรุ่งอรุณแห่งความสุข	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย	-	293,800	293,800		ผวจ.สท อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 2 ก.ย.65	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จเบิกจ่ายแล้วเสร็จ 100%		293,800			-	293,800	100.00	-	✓		
8	กิจกรรม จำลองวิถีชีวิตสมัยกรุงสุโขทัย การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย	-	510,200	510,200		ผวจ.สท อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 2 ก.ย.65	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จอยู่ระหว่างส่งเอกสารเบิกจ่าย		510,200			-		0.00	510,200	✓		
9	กิจกรรม พิธีบวงสรวงบุรพกษัตริย์สุโขทัยทุกพระองค์	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย	-	392,500	392,500		ผวจ.สท อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 2 ก.ย.65	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จเบิกจ่ายแล้วเสร็จ 100%		392,500			-	392,500.00	100.00	-	✓		
10	กิจกรรม จ้างเหมาการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย	ม.การกีฬาฯ วิทยาเขตสุโขทัย	-	233,000	233,000		ผวจ.สท อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 31 ส.ค.65	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จอยู่ระหว่างส่งเอกสารเบิกจ่าย		233,000			-	158,400.00	67.98	74,600	✓		
11	กิจกรรม การแสดงโขน ละคร หุ่น	วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย	-	2,320,000	2,320,000		ผวจ.สท อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 9 ก.ย.65	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จเบิกจ่ายแล้วเสร็จ 100%		2,320,000			-	2,320,000	100.00	-			

สถานะการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)			การอนุมัติ (ว/ด/ป)		สถานะการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง					ผลการเบิกจ่าย			เป้าหมาย		หมายเหตุ
			ลงทุน	ประจำ	รวม	ยังไม่อนุมัติ	อนุมัติแล้ว		เลขที่ สญ.	วงเงินใน สญ. (บาท)	วันเริ่มต้น-สิ้นสุด สญ.	PO	เหลือจ่าย	เบิกแล้ว	ร้อยละ	คงเหลือ (เบิกจ่าย)	ตามเป้า	ต่ำกว่าเป้า	
1. โครงการพัฒนาด้านท่องเที่ยวและบริการ																			
1.1 กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันในด้านการท่องเที่ยวมรดกโลกจังหวัดสุโขทัย (งานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2565)																			
12	กิจกรรม การแสดงขบวนเรือในตำนานท้าวศรีจุฬาลักษณ์	วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย	-	1,389,000	1,389,000		ผวจ.สท อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 9 ก.ย.65	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จเบิกจ่ายแล้วเสร็จ 100%		1,389,000			-	1,387,000	99.86	2,000	✓		เหลือจ่าย
13	กิจกรรม การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านเวทีหน้าวัดมหาธาตุ	วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย	-	315,000	315,000		ผวจ.สท อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 9 ก.ย.65	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จเบิกจ่ายแล้วเสร็จ 100%		315,000			-	314,000	99.68	1,000	✓		เหลือจ่าย
14	กิจกรรม จ้างเหมาจัดสถานที่และจัดทำผังบริเวณงาน	สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด	-	7,608,000	7,608,000		ผวจ.สท อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 31 ส.ค.65	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จเบิกจ่ายแล้วเสร็จ 100%		6,661,938			946,062	6,661,938	100.00	87,807	✓		นำไปจ่ายค่า K 858,254.74 เหลือจ่าย
15	กิจกรรม การประกวดกระทงใหญ่ กระทงเล็ก โคมชัก โคมแขวน พนมหมาก พนมดอกไม้	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย	-	210,000	210,000		ผวจ.สท อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 31 ส.ค.65	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จอยู่ระหว่างส่งเอกสารเบิกจ่าย		210,000			-	97,800	46.57	112,200	✓		
16	กรรม ขบวนแห่ถ้วยรางวัล ...ระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย	-	80,000	80,000		ผวจ.สท อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 31 ส.ค.65	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จอยู่ระหว่างส่งเอกสารเบิกจ่าย		80,000			-		0.00	80,000	✓		
17	กิจกรรม การแสดงดนตรีไทยของนักเรียน	สพม.38	-	300,000	300,000		ผวจ.สท อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 15 ก.ย.65	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จเบิกจ่ายแล้วเสร็จ 100%		300,000			-	300,000	100.00	-	✓		
18	กิจกรรม พิธีเผาเทียน	สนง.ท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย	-	179,000	179,000		ผวจ.สท อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 15 ก.ย.65	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จเบิกจ่ายแล้วเสร็จ 100%		179,000			-	179,000	100.00	-	✓		
19	กิจกรรม การจัดขบวนแห่ไฟพระฤกษ์ และพระประทีปพระราชทาน และพิธีลอยพระทีปพระราชทาน	สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย	-	610,000	610,000		ผวจ.สท อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 31 ส.ค.65	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จเบิกจ่ายแล้วเสร็จ 100%		610,000			-	610,000	100.00	-	✓		
20	กิจกรรม ขบวนแห่งประเพณี ...นธรรม 9 อำเภอ	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย	-	1,077,100	1,077,100		ผวจ.สท อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 15 ก.ย.65	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จเบิกจ่ายแล้วเสร็จ 100%		1,077,100			-	1,075,000	99.81	2,100	✓		เหลือจ่าย

สถานะการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)			การอนุมัติ (ว/ด/ป)		สถานะการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง					ผลการเบิกจ่าย			เป้าหมาย		หมายเหตุ
			ลงทุน	ประจำ	รวม	ยังไม่อนุมัติ	อนุมัติแล้ว		เลขที่ สญ.	วงเงินใน สญ. (บาท)	วันเริ่มต้น-สิ้นสุด สญ.	PO	เหลือจ่าย	เบิกแล้ว	ร้อยละ	คงเหลือ (เบิกจ่าย)	ตามเป้า	ต่ำกว่าเป้า	
1. โครงการพัฒนาด้านท่องเที่ยวและบริการ																			
1.1 กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันในด้านการท่องเที่ยวมรดกโลกจังหวัดสุโขทัย (งานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2565)																			
21	กิจกรรม อำนวยความสะดวกในการเดินทางของนักท่องเที่ยว	สนง.ขนส่งจังหวัดสุโขทัย	-	310,000	310,000		ผวจ.สท อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 15 ก.ย.65	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จเบิกจ่ายแล้วเสร็จ 100%		310,000			-	310,000	100.00	-	✓		
22	กิจกรรม สาธารณสุขและหน่วยปฐมพยาบาล	สนง. สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย	-	60,000	60,000		ผวจ.สท อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 31 ส.ค.65	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จเบิกจ่ายแล้วเสร็จ 100%		60,000			-	60,000	100.00	-	✓		
23	กิจกรรม การสาธิตวิถีชีวิตตลาดโบราณ	ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย		603,200	603,200		ผวจ.สท อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 24 ส.ค.65	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จเบิกจ่ายแล้วเสร็จ 100%		603,200			-	549,000	91.01	54,200	✓		เหลือจ่าย
24	กิจกรรม การแสดงนิทรรศการเครื่องสังคโลก	อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย		200,000	200,000		ผวจ.สท อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 8 ก.ย.65	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จเบิกจ่ายแล้วเสร็จ 100%		200,000			-	200,000	100.00	-	✓		
รวม					26,760,600	รวม							986,672.00	19,192,828.00		187,717	บาท		

สถานะการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)			การอนุมัติ (ว/ด/ป)		สถานะการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง					ผลการเบิกจ่าย			เป้าหมาย		หมายเหตุ
			ลงทุน	ประจำ	รวม	ยังไม่อนุมัติ	อนุมัติแล้ว		เลขที่ สญ.	วงเงินใน สญ. (บาท)	วันเริ่มต้น-สิ้นสุด สญ.	PO	เหลือจ่าย	เบิกแล้ว	ร้อยละ	คงเหลือ (เบิกจ่าย)	ตามเป้า	ต่ำกว่าเป้า	
1. โครงการพัฒนาด้านท่องเที่ยวและบริการ																			
1.2	กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงกีฬา เทรลรันนิ่ง จังหวัดสุโขทัย	สำนักงานการท่องที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย	-	425,000	425,000		✓	อยู่ระหว่างเสนอโครงการ											
2.2	กิจกรรม พัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุ ภัย พิบัติ และโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ	สำนักงานการท่องที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย	-	519,900	519,900		✓	อยู่ระหว่างเสนอโครงการ											
3	กิจกรรม ประกวดภาพถ่ายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย	สำนักงานการท่องที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย	-	252,800	252,800		✓	อยู่ระหว่างเสนอโครงการ											
4	กิจกรรม จัดการแสดง Mini Light & Sound เล่าเรื่องเมืองสุโขทัย	วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย	-	787,500	787,500		✓	อยู่ระหว่างเสนอโครงการ											
5	กิจกรรม ปรับปรุงบ้านพักอารยสถาปัตย์ เพื่อคนทั้งมวลในพื้นที่อุทยานแห่งชาติรามคำแหง	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย/อุทยานแห่งชาติรามคำแหง	-	339,000	339,000		✓	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ											
6	กิจกรรม ก่อสร้างห้องน้ำ - ห้องสุขารวม ประจำศูนย์บริการนักท่องเที่ยว น้ำตกลำเกลียว ของอุทยานแห่งชาติรามคำแหง	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย/อุทยานแห่งชาติรามคำแหง	1,244,000	-	1,244,000		✓	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ											
7	ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์การแสดงแสงสี เสียง ยามค่ำคืน @ สุโขทัย	สำนักงานการท่องที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย	953,000	-	953,000		✓	อยู่ระหว่างเสนอโครงการ											
รวม					4,521,200	รวมเบิกจ่าย								-		บาท			

สถานะการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)			การอนุมัติ (ว/ด/ป)		สถานะการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง					ผลการเบิกจ่าย			เป้าหมาย		หมายเหตุ
			ลงทุน	ประจำ	รวม	ยังไม่อนุมัติ	อนุมัติแล้ว		เลขที่ สญ.	วงเงินใน สญ. (บาท)	วันเริ่มต้น-สิ้นสุด สญ.	PO	เหลือจ่าย	เบิกแล้ว	ร้อยละ	คงเหลือ (เบิกจ่าย)	ตามเป้า	ต่ำกว่าเป้า	
2. โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน																			
กิจกรรม ยกระดับลายผ้าสุโขทัยสู่ดีไซน์ระดับประเทศ																			
1	กิจกรรม ยกระดับลายผ้าสุโขทัยสู่ดีไซน์ระดับประเทศ	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย	-	4,058,600	4,058,600		✓	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ						188,200.00		4.64	✓		
รวม					4,058,600	รวมเบิกจ่าย								188,200.00	บาท				

สถานะการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)			การอนุมัติ (ว/ด/ป)		สถานะการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง					ผลการเบิกจ่าย			เป้าหมาย		หมายเหตุ
			ลงทุน	ประจำ	รวม	ยังไม่อนุมัติ	อนุมัติแล้ว		เลขที่ สญ.	วงเงินใน สญ. (บาท)	วันเริ่มต้น-สิ้นสุด สญ.	PO	เหลือจ่าย	เบิกแล้ว	ร้อยละ	คงเหลือ (เบิกจ่าย)	ตามเป้า	ต่ำกว่าเป้า	
3. โครงการพัฒนาด้านเกษตร																			
1	กิจกรรม พัฒนาพืชเศรษฐกิจใหม่จังหวัดสุโขทัย	สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย	-	450,400	450,400	✓		อยู่ระหว่างเสนอโครงการอนุมัติ											
2	กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย	-	801,200	801,200	✓		อยู่ระหว่างเสนอโครงการอนุมัติ											
3	กิจกรรม เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันพัฒนาศักยภาพมาตรฐาน การเกษตรอุตสาหกรรม	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย	-	520,800	520,800	✓		อยู่ระหว่างเสนอโครงการอนุมัติ											
4	กิจกรรม เกษตรแปรรูปด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย	-	4,250,800	4,250,800		✓	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ						238,500	5.61	4,012,300	✓		
5	กิจกรรม พัฒนาเพิ่มมูลค่าการผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจในพื้นที่ โครงการศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จังหวัด	สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย	-	1,842,500	1,842,500	✓		อยู่ระหว่างเสนอโครงการอนุมัติ											
6	กิจกรรม ธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนในแหล่งน้ำชุมชน	สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย	-	1,701,100	1,701,100	✓		อยู่ระหว่างเสนอโครงการอนุมัติ											
7	กิจกรรม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมเพื่อการเกษตรแบบบูรณา		78,500,000																
7.1	ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายหมู่ที่ 6 บ้านนิคมสหกรณ์ เชื่อมหมู่ที่ 3 บ้านทุ่งมหาชัย ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัด	แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย	18,000,000	-	18,000,000	✓		อยู่ระหว่างเสนอโครงการอนุมัติ											
7.2	อำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวงหมายเลข 125 ตอนควบคุม 0102 ตอนแจกัน - บ้านสวน ระหว่าง กม.	แขวงทางหลวงสุโขทัย	8,000,000	-	8,000,000	✓		อยู่ระหว่างพิจารณาในความเห็นชอบแก้ไขโครงการจากคณะอนุกรรมการประจำภาค											

สถานะการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)			การอนุมัติ (ว/ด/ป)		สถานะการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง					ผลการเบิกจ่าย			เป้าหมาย		หมายเหตุ
			ลงทุน	ประจำ	รวม	ยังไม่อนุมัติ	อนุมัติแล้ว		เลขที่ สญ.	วงเงินใน สญ. (บาท)	วันเริ่มต้น-สิ้นสุด สญ.	PO	เหลือจ่าย	เบิกแล้ว	ร้อยละ	คงเหลือ (เบิกจ่าย)	ตามเป้า	ต่ำกว่าเป้า	
3. โครงการพัฒนาด้านเกษตร																			
7.3	อำนวยความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพบริเวณจุดตัดทางหลวงชนบท สท.3024 (กม. 3+131) กับทางหลวงหมายเลข 1272 (กม.7+625) ตำบลนาเชิงคีรีอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย	แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย	25,000,000	-	25,000,000	✓		อยู่ระหว่างเสนอโครงการอนุมัติ											
7.4	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายแยก ทล.102 - บ้านนาต้นจั่น ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย	แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย	7,500,000	-	7,500,000	✓		อยู่ระหว่างพิจารณาในความเห็นชอบแก้ไขโครงการจากคณะอนุกรรมการประจำภาค											
7.5	เพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคม เพื่อสนับสนุนการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร งานปรับปรุงผิวจราจรแอสพัสต์คอนกรีต พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมและรางระบายน้ำทางหลวงชนบท สท.4033 แยกทางหลวงหมายเลข 1318 - บ้านปากน้ำ ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ระหว่าง กม.0+000 - 3+000 (เป็นแห่งๆ)	แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย	20,000,000	-	20,000,000	✓		อยู่ระหว่างเสนอโครงการอนุมัติ											
8	**กิจกรรม พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรกรรม อุปโภค บริโภค และแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย**		**52,372,000**	-															
8.1	ปรับปรุงหนองกระสา หมู่ที่ 5 บ้านเกาะตาเลี้ยง ตำบลเกาะตาเลี้ยง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย	โครงการชลประทานสุโขทัย	5,270,000	-	5,270,000	✓		อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ											
8.2	ปรับปรุงหนองตะเข้ หมู่ที่ 1 บ้านปากพระ ตำบลปากพระ อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัด	โครงการชลประทานสุโขทัย	6,945,000	-	6,945,000		✓	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ											

สถานะการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)			การอนุมัติ (ว/ด/ป)		สถานะการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง					ผลการเบิกจ่าย			เป้าหมาย		หมายเหตุ
			ลงทุน	ประจำ	รวม	ยังไม่อนุมัติ	อนุมัติแล้ว		เลขที่ สญ.	วงเงินใน สญ. (บาท)	วันเริ่มต้น-สิ้นสุด สญ.	PO	เหลือจ่าย	เบิกแล้ว	ร้อยละ	คงเหลือ (เบิกจ่าย)	ตามเป้า	ต่ำกว่าเป้า	
3. โครงการพัฒนาด้านเกษตร																			
8.3	ปรับปรุงหนองห้วยส้มคันใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านปากพระ ตำบลปากพระ อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย	โครงการชลประทานสุโขทัย	4,212,000	-	4,212,000		✓	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ											
8.4	ปรับปรุงคลองเพชรหึง (กิ่วงัวดำ) ตำบลน้ำพุ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย	โครงการชลประทานสุโขทัย	8,740,000	-	8,740,000		✓	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ											
8.5	ปรับปรุงคลองท่าช้างพร้อมระบบระบายน้ำ บ้านท่าช้าง ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย	โครงการชลประทานสุโขทัย	19,175,000	-	19,175,000		✓	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ											
8.6	ขุดลอกคลองตลุกน้ำ (คลองเปลือย) ตำบลน้ำพุ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย	โครงการชลประทานสุโขทัย	8,030,000	-	8,030,000		✓	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ											
รวม					140,438,800	รวมเบิกจ่าย								238,500.00	บาท				

สถานะการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)			การอนุมัติ (ว/ด/ป)		สถานะการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง					ผลการเบิกจ่าย			เป้าหมาย		หมายเหตุ
			ลงทุน	ประจำ	รวม	ยังไม่อนุมัติ	อนุมัติแล้ว		เลขที่ สญ.	วงเงินใน สญ. (บาท)	วันเริ่มต้น-สิ้นสุด สญ.	PO	เหลือจ่าย	เบิกแล้ว	ร้อยละ	คงเหลือ (เบิกจ่าย)	ตามเป้า	ต่ำกว่าเป้า	
4. โครงการพัฒนาด้านสังคม																			
1	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	สำนักงานจังหวัดสุโขทัย	-	9,000,000	9,000,000		30-ก.ย.-65	อนุมัติและมอบอำนาจในวงเงิน 2.0 ล้านบาท						370,457.00		8,629,543	✓		
2	กิจกรรม พัฒนาศักยภาพการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย	-	1,103,200	1,103,200		✓												
รวม					10,103,200	รวมเบิกจ่าย								370,457.00	บาท				

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 ของจังหวัดที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ

เรียงลำดับผลการเบิกจ่ายจากน้อยไปมาก ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2565

หน่วย: ล้านบาท

ลำดับที่	จังหวัด	รายจ่ายประจำ				รายจ่ายลงทุน				รวม			
		วงเงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	PO+สำรองเงินมีหนี้	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่ายต่องบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	วงเงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	PO+สำรองเงินมีหนี้	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่ายต่องบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	วงเงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	PO+สำรองเงินมีหนี้	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่ายต่องบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง
1	งบจังหวัดกาญจนบุรี	38.86	9.54	0.67	1.73	188.77	0.00	0.00	0.00	227.62	9.54	0.67	0.30
2	งบจังหวัดอุตรดิตถ์	22.15	0.00	0.61	2.75	158.94	0.00	0.00	0.00	181.09	0.00	0.61	0.34
3	งบจังหวัดราชบุรี	45.54	0.07	0.84	1.85	178.42	0.00	0.00	0.00	223.96	0.07	0.84	0.38
4	งบจังหวัดเชียงใหม่	47.17	0.21	1.37	2.90	293.56	0.00	0.00	0.00	340.74	0.21	1.37	0.40
5	งบจังหวัดนครพนม	25.92	0.03	0.82	3.18	178.00	0.00	0.00	0.00	203.92	0.03	0.82	0.40
6	งบจังหวัดปราจีนบุรี	15.04	0.00	0.86	5.74	192.20	0.00	0.00	0.00	207.24	0.00	0.86	0.42
7	งบจังหวัดแม่ฮ่องสอน	33.43	0.05	1.09	3.26	220.84	4.19	0.00	0.00	254.27	4.23	1.09	0.43
8	งบจังหวัดเพชรบุรี	24.82	0.00	0.77	3.12	151.37	107.91	0.00	0.00	176.19	107.91	0.77	0.44
9	งบจังหวัดสมุทรสาคร	23.64	4.31	0.94	3.97	186.93	0.00	0.00	0.00	210.57	4.31	0.94	0.45
10	งบจังหวัดชัยนาท	34.13	0.43	0.87	2.54	158.93	3.38	0.00	0.00	193.06	3.81	0.87	0.45
11	งบจังหวัดสงขลา	39.42	0.11	1.18	2.99	218.51	0.00	0.00	0.00	257.93	0.11	1.18	0.46
12	งบจังหวัดพิจิตร	17.17	0.00	0.81	4.74	148.25	0.00	0.00	0.00	165.42	0.00	0.81	0.49
13	งบจังหวัดอ่างทอง	19.50	0.00	0.78	4.01	136.64	0.00	0.00	0.00	156.14	0.00	0.78	0.50
14	งบจังหวัดแพร่	32.13	0.01	0.95	2.97	139.21	0.00	0.00	0.00	171.34	0.01	0.95	0.56
15	งบจังหวัดฉะเชิงเทรา	19.74	0.12	1.33	6.75	210.68	2.46	0.00	0.00	230.42	2.58	1.33	0.58
16	งบจังหวัดอุดรธานี	13.22	1.85	1.66	12.53	272.39	0.00	0.00	0.00	285.62	1.85	1.66	0.58
17	งบจังหวัดชลบุรี	38.49	0.25	1.97	5.12	296.95	0.00	0.00	0.00	335.45	0.25	1.97	0.59
18	งบจังหวัดสมุทรปราการ	23.65	0.03	1.83	7.73	280.00	0.00	0.00	0.00	303.65	0.03	1.83	0.60
19	งบจังหวัดเพชรบูรณ์	20.94	0.40	1.34	6.39	194.50	0.00	0.00	0.00	215.44	0.40	1.34	0.62
20	งบจังหวัดหนองบัวลำภู	18.21	0.28	1.29	7.08	183.35	0.00	0.00	0.00	201.56	0.28	1.29	0.64
21	งบจังหวัดสระบุรี	25.36	0.15	1.17	4.61	150.81	0.00	0.00	0.00	176.17	0.15	1.17	0.66
22	งบจังหวัดพัทลุง	35.66	0.05	1.48	4.15	179.58	0.00	0.00	0.00	215.24	0.05	1.48	0.69
23	งบจังหวัดสมุทรสงคราม	10.73	0.22	0.89	8.29	117.50	0.00	0.00	0.00	128.23	0.22	0.89	0.69
24	งบจังหวัดนนทบุรี	27.21	0.00	1.57	5.77	174.83	0.00	0.00	0.00	202.04	0.00	1.57	0.78
25	งบจังหวัดพะเยา	38.73	0.37	1.54	3.98	150.19	0.00	0.00	0.00	188.92	0.37	1.54	0.82
26	งบจังหวัดยะลา	21.77	0.56	1.80	8.27	195.54	0.43	0.00	0.00	217.31	0.99	1.80	0.83

27	งบจังหวัดกำแพงเพชร	15.47	0.03	1.65	10.68	183.06	0.00	0.00	0.00	198.53	0.03	1.65	0.83
28	งบจังหวัดนครสวรรค์	30.06	0.00	1.98	6.59	207.54	0.00	0.00	0.00	237.61	0.00	1.98	0.83
29	งบจังหวัดลพบุรี	22.78	0.13	1.94	8.50	178.26	0.00	0.00	0.00	201.04	0.13	1.94	0.96
30	งบจังหวัดลำพูน	25.21	0.13	1.03	4.09	141.35	42.32	0.62	0.44	166.56	42.45	1.65	0.99
31	งบจังหวัดอำนาจเจริญ	20.49	0.42	1.74	8.50	143.01	0.00	0.00	0.00	163.50	0.42	1.74	1.06
32	งบจังหวัดศรีสะเกษ	40.20	0.12	2.59	6.44	208.20	99.25	0.13	0.06	248.40	99.37	2.72	1.10
33	งบจังหวัดสุพรรณบุรี	50.51	1.44	1.47	2.91	81.96	0.00	0.00	0.00	132.47	1.44	1.47	1.11
34	งบจังหวัดจันทบุรี	20.24	0.06	2.20	10.85	172.44	0.00	0.00	0.00	192.68	0.06	2.20	1.14
35	งบจังหวัดลำปาง	36.85	0.59	2.21	5.99	153.01	0.00	0.00	0.00	189.86	0.59	2.21	1.16
36	งบจังหวัดชุมพร	23.12	0.06	2.08	9.01	152.67	0.00	0.00	0.00	175.79	0.06	2.08	1.18
37	งบจังหวัดอุบลราชธานี	33.22	0.00	2.48	7.47	269.55	0.00	1.13	0.42	302.77	0.00	3.61	1.19
38	งบจังหวัดระนอง	27.86	0.00	1.97	7.06	135.93	0.00	0.00	0.00	163.79	0.00	1.97	1.20
39	งบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	25.54	1.31	2.06	8.07	144.17	0.00	0.00	0.00	169.71	1.31	2.06	1.21
40	งบจังหวัดบุรีรัมย์	49.28	0.48	3.53	7.16	240.00	0.76	0.00	0.00	289.28	1.25	3.53	1.22
41	งบจังหวัดนครศรีธรรมราช	46.27	0.04	3.22	6.95	212.89	29.99	0.00	0.00	259.16	30.03	3.22	1.24
42	งบจังหวัดนครราชสีมา	49.24	0.10	4.25	8.63	313.72	0.00	0.32	0.10	362.96	0.10	4.57	1.26
43	งบจังหวัดกาฬสินธุ์	41.08	0.31	3.38	8.24	226.68	72.17	0.00	0.00	267.76	72.48	3.38	1.26
44	งบจังหวัดอุทัยธานี	23.48	0.08	2.35	10.03	159.00	0.00	0.00	0.00	182.48	0.08	2.35	1.29
45	งบจังหวัดนราธิวาส	49.79	2.62	3.19	6.41	196.49	0.00	0.00	0.00	246.27	2.62	3.19	1.30
46	งบจังหวัดตรัง	30.71	1.97	2.56	8.33	162.93	0.00	0.00	0.00	193.64	1.97	2.56	1.32
47	งบจังหวัดปทุมธานี	40.81	0.00	3.08	7.54	178.92	0.00	0.00	0.00	219.73	0.00	3.08	1.40
48	งบจังหวัดสิงห์บุรี	21.77	0.84	1.91	8.76	112.50	0.00	0.00	0.00	134.27	0.84	1.91	1.42
49	งบจังหวัดมุกดาหาร	29.21	0.00	2.87	9.82	155.88	12.28	0.00	0.00	185.09	12.28	2.87	1.55
50	งบจังหวัดพิษณุโลก	67.46	0.66	2.77	4.10	110.76	0.57	0.03	0.03	178.22	1.23	2.80	1.57
51	งบจังหวัดกระบี่	29.91	2.03	2.73	9.12	136.83	0.59	0.00	0.00	166.75	2.62	2.73	1.64
52	งบจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	50.31	5.10	3.80	7.55	173.84	34.40	0.00	0.00	224.15	39.50	3.80	1.69
53	งบจังหวัดสระแก้ว	29.63	0.00	3.69	12.46	188.85	0.00	0.05	0.02	218.48	0.00	3.74	1.71
54	งบจังหวัดภูเก็ต	23.76	0.09	2.82	11.87	139.30	74.86	0.00	0.00	163.06	74.95	2.82	1.73
55	งบจังหวัดนครปฐม	51.47	0.36	3.64	7.07	139.10	0.00	0.00	0.00	190.57	0.36	3.64	1.91
56	งบจังหวัดเชียงราย	41.29	2.74	5.00	12.10	235.55	3.91	0.39	0.17	276.84	6.65	5.39	1.95
57	งบจังหวัดสุราษฎร์ธานี	26.81	0.10	4.64	17.33	197.89	0.00	0.00	0.00	224.70	0.10	4.64	2.07
58	งบจังหวัดน่าน	30.33	5.52	2.94	9.69	170.42	0.00	1.33	0.78	200.75	5.52	4.27	2.13
59	งบจังหวัดตาก	45.93	0.16	5.38	11.70	196.57	9.89	0.00	0.00	242.51	10.05	5.38	2.22

93	กลุ่มจว.ตวอ.เหนือตอนบน2	12.06	0.50	0.32	2.67	244.03	42.72	3.31	1.36	256.09	43.22	3.63	1.42
94	กลุ่มจว.ตวอ.เหนือตอนกลาง	7.95	0.00	0.70	8.80	299.00	92.30	7.49	2.51	306.95	92.30	8.19	2.67
รวม		2,991.27	63.45	235.51	7.87	18,509.37	1,400.34	202.53	1.09	21,500.64	1,463.79	438.04	2.04

ที่มา : ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)
วันที่เรียกรายงาน 26 ธันวาคม 2565
ข้อมูล ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2565

ผลการดำเนินโครงเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2565

ที่	หน่วยงานรับผิดชอบ	จำนวนโครงการ	งบประมาณจัดสรร (บาท)	การจัดซื้อจัดจ้าง		ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย					ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค
				กำหนดราคากลาง	ลงนามในสัญญาจ้างแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	วงเงินสัญญา (บาท)	ผลเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ (%)	คงเหลือยังไม่เบิก (บาท)	เงินเหลือจ่าย (บาท)	
1	อำเภอกงไกรลาศ	7	3,360,000	-	7	-	7	-	3,360,000.00	3,360,000.00	100.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
2	อำเภอศรีสำโรง	1	452,700	-	2	-	1	-	452,700.00	452,700.00	100.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
3	อำเภอทุ่งเสลี่ยม	4	1,878,800	-	3	-	3	1	1,440,800	1,430,000.00	100.00	10,800.00	19,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 % ยกเลิก 1 โครงการ งบประประมาณ 419,000 บาท
4	อำเภอบ้านด่านลานหอย	9	8,898,100	-	9	3	6	-	7,461,004	2,273,259.22	30.47	0	1,437,096.00	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
รวมจำนวนโครงการ/งบประมาณ		21	14,589,600	-	21	3	17	1	12,714,504	7,515,959.22	59.11	10,800	1,875,096.00	

โดยสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการฯ และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ได้ดังนี้

* โครงการได้รับการอนุมัติทั้งหมด จำนวน 21 โครงการ
* งบประมาณได้รับจัดสรรทั้งหมด จำนวน 14,589,600 บาท

* จัดซื้อจัดจ้าง ครบทุกโครงการ จำนวน 21 โครงการ
  * อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ
  * ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 17 โครงการ
  * ยกเลิกโครงการ จำนวน 1 โครงการ
* ผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 7,515,959.22 บาท

คิดเป็นร้อยละ 59.11

ผลการดำเนินโครงเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2565

ที่	หน่วยงานรับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ(บาท)	วันที่ทำสัญญา	วงเงินในสัญญา (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	เงินเหลือจ่าย	ผลการดำเนินงาน
1	ที่ทำการปกครองอำเภอกงไกรลาศ	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซล์เพื่อการเกษตร จุดที่ 3 หมู่ที่ 3 ตำบลกง ขุดเจาะความลึกบ่อ 100 เมตร ท่อ PVC ขนาด ø6" มอเตอร์ขนาด 5.0 แรงม้า380 V.AC 3 เฟรส พร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 340 W จำนวน 20 แผง	480,000.00	เลขที่สัญญา 6/2565 ลว. 22 ก.ค.65 หจก. วิสิฐศรีพาณิชย์การโยธา	480,000.00	480,000.00	100.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
2	ที่ทำการปกครองอำเภอกงไกรลาศ	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซล์เพื่อการเกษตร จุดที่ 1 หมู่ที่ 2 ตำบลไกรนอก ขุดเจาะความลึกบ่อ 100 เมตร ท่อ PVC ขนาด ø6" มอเตอร์ขนาด 5.0 แรงม้า380 V.AC 3 เฟรส พร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 340 W จำนวน 20 แผง	480,000.00	เลขที่สัญญา 7/2565 ลว. 22 ก.ค.65 หจก. วิสิฐศรีพาณิชย์การโยธา	480,000.00	480,000.00	100.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
3	ที่ทำการปกครองอำเภอกงไกรลาศ	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซล์เพื่อการเกษตร จุดที่ 3 หมู่ที่ 5 ตำบลดงเดือย ขุดเจาะความลึกบ่อ 100 เมตร ท่อ PVC ขนาด ø6" มอเตอร์ขนาด 5.0 แรงม้า380 V.AC 3 เฟรส พร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 340 W จำนวน 20 แผง	480,000.00	เลขที่สัญญา 8/2565 ลว. 22 ก.ค.65 หจก. วิสิฐศรีพาณิชย์การโยธา	480,000.00	480,000.00	100.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
4	ที่ทำการปกครองอำเภอกงไกรลาศ	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซล์เพื่อการเกษตร จุดที่ 1 หมู่ที่ 5 ตำบลดงเดือย ขุดเจาะความลึกบ่อ 100 เมตร ท่อ PVC ขนาด ø6" มอเตอร์ขนาด 5.0 แรงม้า380 V.AC 3 เฟรส พร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 340 W จำนวน 20 แผง	480,000.00	เลขที่สัญญา 9/2565 ลว. 22 ก.ค.65 หจก. วิสิฐศรีพาณิชย์การโยธา	480,000.00	480,000.00	100.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
5	ที่ทำการปกครองอำเภอกงไกรลาศ	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซล์เพื่อการเกษตร จุดที่ 10 หมู่ที่ 7 ตำบลท่าฉนวน ขุดเจาะความลึกบ่อ 100 เมตร ท่อ PVC ขนาด ø6" มอเตอร์ขนาด 5.0 แรงม้า380 V.AC 3 เฟรส พร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 340 W จำนวน 20 แผง	480,000.00	เลขที่สัญญา 10/2565 ลว. 22 ก.ค.65 หจก. พรรณนิภา ดีพเวลล์	480,000.00	480,000.00			ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
6	ที่ทำการปกครองอำเภอกงไกรลาศ	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซล์เพื่อการเกษตร จุดที่ 16 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกร่าง ขุดเจาะความลึกบ่อ 100 เมตร ท่อ PVC ขนาด ø6" มอเตอร์ขนาด 5.0 แรงม้า380 V.AC 3 เฟรส พร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 340 W จำนวน 20 แผง	480,000.00	เลขที่สัญญา 11/2565 ลว. 22 ก.ค.65 หจก. วิสิฐศรีพาณิชย์การโยธา	480,000.00	480,000.00			ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
7	ที่ทำการปกครองอำเภอกงไกรลาศ	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร จุดที่ 8 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองตูม ขุดเจาะความลึกบ่อ 100 เมตร ท่อ PVC ขนาด Ø 6" มอเตอร์ขนาด 5.0 แรงม้า 380 V.AC พร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 340 W จำนวน 24 แผง	480,000.00	เลขที่สัญญา 12/2565 ลว. 22 ก.ค.65 หจก. พรรณนิภา ดีพเวลล์	480,000.00	480,000.00	100.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
รวมงบประมาณ			**3,360,000**		**3,360,000**	**3,360,000**			

ผลการดำเนินโครงเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2565

ที่	หน่วยงานรับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	วันที่ทำสัญญา	วงเงินในสัญญา (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	เงินเหลือจ่าย	ผลการดำเนินงาน
1	ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสำโรง	โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรและการอุปโภค บริโภค หมู่ที่1 ตำบลบ้านนา อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย (จุดที่1)	452,700	เลขที่สัญญา 9/2565 ลว. 7 ก.ค.65 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัชวีช์เพิ่มพูนทรัพย์	452,700	452,700	100	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
รวมงบประมาณ			452,700						

ผลการดำเนินโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมในจังหวัดสุโขทัย งบกลาง รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามมติ ครม. วันที่ 15 มิ.ย. 64

ที่	หน่วยงานรับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	วันที่ทำสัญญา	วงเงินในสัญญา (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	เหลือจ่าย	ผลการดำเนินงาน
1	ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งเสลี่ยม	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพิ่มน้ำต้นทุนระบบประปาหมู่บ้าน (จุดที่ 1) บ้านห้วยต้นผึ้ง หมู่ที่ 13 ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย	419,000.00	ยกเลิกโครงการ					
2	ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งเสลี่ยม	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพิ่มน้ำต้นทุนระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาแพะ หมู่ 8 ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย	669,000.00	เลขที่สัญญา 1/2565 ลว. 15 ส.ค.65 หจก.โกมินทร์บาดาล 101	650,000.00	650,000.00	100.00	19,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
3	ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งเสลี่ยม	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยตะเคียน บ้านธารชะอม หมู่ที่ 6 ตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย	300,000.00	เลขที่สัญญา 56/2565 ลว. 17 มิ.ย.65 หจก.นันทพรเอ็น	300,000.00	289,200.00	100.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 % โดยมีค่าปรับ 10,800 บาท
4	ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งเสลี่ยม	โครงการซ่อมแซมตลิ่งริมคลองเหมืองไทย บ้านท่าต้นธงพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย	490,800.00	เลขที่สัญญา s7/2565 ลว. 15 มิ.ย.65 นายสมศักดิ์ คำดี	490,800.00	490,800.00	100.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
รวมงบประมาณ			1,878,800.00		1,440,800.00	1,430,000.00		19,000.00	

ผลการดำเนินโครงเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2565

ที่	หน่วยงานรับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ(บาท)	วันที่ทำสัญญา	วงเงินในสัญญา(บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	%	เงินเหลือจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หักค่าลดงาน/หักค่าปรับ
1	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอย	ขุดลอกคลองยายบง หมู่ที่ 10 บ้านวังไทรย้อย	402,000.00	เลขที่สัญญา 9/2565 ลว. 24 มิ.ย. 65 นายสายฝน นัดจ้อย	402,000.00	402,000	100		ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%	
2	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอย	โครงการขุดลอกสระกักเก็บน้ำหนองสัมพันธ์ ม.1 ต.บ้านด่าน	3,728,000.00		3,728,000.00				คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน มี.ค.2566	
3	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอย	โครงการขุดลอกคลองบง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำในฤดูแล้ง และระบายน้ำในฤดูน้ำหลาก หมู่ที่ 8 บ้านนาล้อม ต.ลานหอย	896,000.00		896,000.00				คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน มี.ค.2566	
4	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอย	โครงการขุดลอกคลองบง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำในฤดูแล้ง และระบายน้ำในฤดูน้ำหลาก หมู่ที่ 1 บ้านลานหอย ต.ลานหอย	942,000.00	เลขที่สัญญา 14/2565 ลว. 2 ก.ย. 65 หจก.ถาวรแทรคเตอร์ก่อสร้าง	425,000.00	389,362.82		517,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%	35,637.18
5	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอย	โครงการขุดคลองอ้ายหิน หมู่ที่ 8 ตำบลลานหอย	90,000.00	เลขที่สัญญา 12/2565 ลว. 22 ส.ค. 65 หจกทรัพย์อนันต์โยธา	90,000.00	61,352.65			ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%	28,647.35
6	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอย	โครงการขุดลอกคลองแบ่งน้ำ (ช่วงที่ 1) พร้อมก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำใต้ดิน หมู่ที่ 10 บ้านสะเดางาม ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย	448,400.00	เลขที่สัญญา 10/2565 ลว. 12 ก.ค. 65 หจก.ช111 ก่อสร้าง	448,400.00	448,400.00	100	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%	
7	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอย	โครงการขุดลอกคลองมะค่า พร้อมก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำใต้ดิน หมู่ที่ 9 บ้านไร่เต็ง ตำบลลานหอย	499,500.00		499,500.00				คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน มี.ค.2566	
8	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอย	โครงการขุดลอกคลองลานตามา พร้อมฝายธรรมชาติ (หลุมขนมครก) หมู่ที่ 6 บ้านวังตะแบก ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย	492,200.00	เลขที่สัญญา 11/2565 ลว. 19 ก.ค. 65 หจก.อภิวุฒิ เอ็นจิเนียริ่ง	492,200.00	492,200	100	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%	
9	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอย	โครงการขุดลอกหนองโสน หมู่ที่ 1 บ้านสวนป่า	1,400,000.00	เลขที่สัญญา 16/2565 ลว. 14 ก.ย. 65 หจก.อภิวุฒิ เอ็นจิเนียริ่ง	479,943.75	479,943.75	100	920,056	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%	
รวมงบประมาณ			**8,898,100**		**7,461,044**	**2,273,259.22**		**1,437,056.25**		**64,284.53**

ผลการดำเนินโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายดอน ปรมัตถ์วินัย) จังหวัดสุโขทัย

ข้อมูล ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2565

ที่	หน่วยงานรับผิดชอบ	จำนวนโครงการ	งบประมาณจัดสรร (ล้านบาท)	การจัดซื้อจัดจ้าง		ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่ายแล้ว	คิดเป็นร้อยละ
				อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง	ลงนามในสัญญาจ้างแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ		
1	อำเภอคีรีมาศ	2	4,214,500	-	2	1	1	-	520,000.00	1.23
2	โครงการชลประทานสุโขทัย	1	6,895,900	-	1	1	-	-	94,282.10	1.40
3	อำเภอเมืองสุโขทัย	1	1,499,700	1	-	1	-	-		
4	อำเภอศรีนคร	1	479,600	1	-	-	1	-	479,600.00	100.00
3	อำเภอสวรรคโลก	1	1,983,400	1	-	1	-	-		
รวมจำนวนโครงการ/งบประมาณ		6	15,073,100	3	3	4	2	0	1,093,882.10	9.29

โดยสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการฯ และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ได้ดังนี้

* โครงการได้รับการอนุมัติทั้งหมด	จำนวน	6	โครงการ
* งบประมาณได้รับจัดสรรทั้งหมด	จำนวน	15,073,100.00	บาท
* เบิกจ่ายแล้ว	จำนวน	1,093,882.10	บาท
* จัดซื้อจัดจ้าง ครบทุกโครงการ	จำนวน	3	โครงการ
* อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	4	โครงการ
* ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	๒	โครงการ
* ยกเลิกโครงการ	จำนวน	0	โครงการ

บัญชีโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายดอน ปรมัตถ์วินัย) จังหวัดสุโขทัย

ข้อมูล ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2565

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณจัดสรร (บาท)	หน่วยดำเนินการ	วงเงินในสัญญา	ข้อมูลสัญญา	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือเบิกจ่าย	เหลือจ่าย	ผลการดำเนินงาน
1	โครงการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพของนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม	554,500	อำเภอคีรีมาศ	520,000	ลงนาม 20 ก.ค. 65 บริษัท บิ๊คส์ เทรดดิ้ง จำกัด เงินเหลือจ่าย 34,500 ระยะเวลาดำเนินการ 21 ก.ค.- 18 ก.ย. 65	520,000.00	0.00	34,500.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%
2	โครงการฝายคลองน้ำโจน กม.3+368 ตำบลวังพิณพาทย์ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย	6,895,900	โครงการชลประทานสุโขทัย	5,586,000	สัญญาเลขที่ สท/กจ.04/2565 ลงนามในสัญญา 23 ส.ค. 65 หจก.ลานหอยหินอ่อน ระยะเวลาดำเนินการ 23 ส.ค.-19 ม.ค.65 วงเงินลงนาม 5,490,000 บาท ดำเนินการเอง 96,000 บาท	94,282.10	5,491,717.90	1,309,900.00	คาดว่าจำดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2566
3	โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่บ้านน้ำพุ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย	3,660,000	อำเภอคีรีมาศ	3,290,000	สัญญาเลขที่ 13/2564 ลงนามในสัญญา 12 ก.ค. 65 หจก.เก็บ ทรัพย์ เพิ่ม ระยะเวลาดำเนินการ 13 ก.ค.-9 ธ.ค.65 (150 วัน)	-	3,290,000.00	370,000.00	- อยู่ระหว่างดำเนินการ - ดำเนินการแล้วเสร็จ 90 % - เสร็จตามสัญญา
4	โครงการซ่อมแซมตลิ่งริมแม่น้ำยม ฝั่งตะวันตก หมู่ 5 ตำบลยางซ้าย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย	1,499,700	อำเภอเมืองสุโขทัย	1,079,500	สัญญาเลขที่ E2/2566 ลงนามในสัญญา 27 มิ.ย. 65 หจก. เค เอ็ม เจ บิสซิเนสรุ่งเรือง	0.00	1,079,500.00	420,200.00	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
5	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ บริเวณหนองปลิง หมู่ที่ 8 ตำบลนครเดิฐ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย	479,600	อำเภอศรีนคร	479,600	สัญญาเลขที่ 6/2565 ลงนามในสัญญา 30 ก.ย. 65 หจก.พัฒณกร ศรีนคร คอนสตรัคชั่น ระยะเวลาดำเนินการ 1 ต.ค.-29 ธ.ค.65	479,600.00	0.00	0.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%
6	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนาซอย 13 (ผิวจราจรคอนกรีตอัดแน่น) หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกลับ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย	1,983,400	อำเภอสวรรคโลก	814,800	สัญญาเลขที่ 1/2566 ลงนามในสัญญา 21 ต.ค. 65 หจก. ทองสงค์พัฒนา 1995	0.00	814,800.00	1,168,600.00	- อยู่ระหว่างดำเนินการ - ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว
จำนวน 6 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น		15,073,100		11,769,900		1,093,882.10	10,676,017.90	3,303,200.00	9.29

บัญชีสรุปรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
เพื่อดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2565/2566 ของจังหวัดสุโขทัย

ลำดับ	กิจกรรม/รายละเอียดแผนงานโครงการ	หมู่ที่	หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	หน่วยรับงบประมาณ	งบประมาณ (บาท)	วันที่ทำสัญญา	วงเงินในสัญญา (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	%	เงินเหลือจ่าย	ผลการดำเนินงาน
	จังหวัดสุโขทัย จำนวน 3 รายการ							**926,700**		**926,700**				
1	โครงการจ้างเหมาขุดลอกเปิดทางน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร คลองตาแดงเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ปากกว้าง 26 ม. ก้นกว้าง 6 ม. ลึกเฉลี่ย 2 ม. ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 4,300 ลูกบาศก์เมตร	4	เขาดินไพรวัน	นาขุนไกร	ศรีสำโรง	สุโขทัย	จังหวัด	242,700	ก.ย.-65	242,700	-	0	-	อยู่ระหว่างดำเนินตามโครงการ
2	โครงการปรับปรุงแก้ไขสิ่งกีดขวางทางน้ำ คลองกระติ หมู่ที่ 6 บ้านท่ามักกะสัง และหมู่ที่ 5 บ้านวังไฟไหม้ ตำบลราวต้นจันทร์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 12,600 ลูกบาศก์เมตร	5	วังไฟไหม้	ราวต้นจันทร์	ศรีสำโรง	สุโขทัย	จังหวัด	482,000	ก.ย.-65	482,000	482,000	0	-	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ 100%
3	โครงการขุดลอกวัชพืชคลองส่งน้ำต้นนาหลวง ตำบลปากน้ำ	6	วังตาเล็น	ปากน้ำ	สวรรคโลก	สุโขทัย	จังหวัด	202,000	ก.ย.-65	202,000	202,000	0	-	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ 100%

สรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565

โดยให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564

ข้อมูล ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2565

ที่	หน่วยดำเนินการ	จำนวนโครงการ	งบประมาณจัดสรร (บาท)	การจัดซื้อจัดจ้าง		ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย					หมายเหตุ
				กำหนดราคากลาง	กันเงินในระบบแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	วงเงินสัญญา (บาท)	ผลเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ (%)	คงเหลือยังไม่เบิก (บาท)	เงินเหลือจ่าย (บาท)	
1	อำเภอสวรรคโลก	2	904,000	-		2			904,000		-	904,000	-	
2	อำเภอศรีสำโรง	4	1,129,500	-		3	1		1,129,000	150,500.00	13.33	978,500	500	
3	อำเภอศรีสัชนาลัย	7	3,100,000	-		2	5		3,100,000	2,286,500.00	73.76	813,500	-	
4	โครงการชลประทานสุโขทัย	3	3,044,800	-		3			3,044,800		-	3,044,800	-	
งบประมาณรวม		16	8,178,300	0	0	10	6	0	8,177,800	2,437,000.00	29.80	5,740,800.00	500.00	

โดยสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการฯ และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ได้ดังนี้

* โครงการได้รับการอนุมัติทั้งหมด จำนวน 16 โครงการ
* งบประมาณได้รับจัดสรรทั้งหมด จำนวน 8,178,300 บาท

* จัดซื้อจัดจ้าง ครบทุกโครงการแล้ว จำนวน 0 โครงการ
  * อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 10 โครงการ
  * ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 6 โครงการ
  * ยกเลิกโครงการ จำนวน 0 โครงการ

* งบประมาณเหลือจ่ายส่งคืน จำนวน 5,741,300.00 บาท

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565

โดยให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564

จังหวัดสุโขทัย

ลำดับ	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรมาให้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก (บาท)							(2) การก่อหนี้ผูกพันงบลงทุน (บาท)		(3) สถานะการดำเนินโครงการ								(4) ผลการเบิกจ่าย (บาท)				(5) ประโยชน์ที่ได้รับ				
	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	วันที่ ครม. อนุมัติ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก ครม. (บาท)	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (ตามใบจัดสรรจาก สงป.) (บาท)	จำแนก งบลงทุน (บาท)	จำแนก งบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น (บาท)	วงเงินก่อหนี้ตามสัญญา (บาท)	เงินเหลือจ่ายส่งคืนจากการจัดซื้อจัดจ้าง (บาท)	ยอดเลิกโครงการ/กิจกรรม (หลังจากได้รับการจัดสรร)			ยอดเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ (หลังจากได้รับการจัดสรร)			อยู่ระหว่างดำเนินการ (0/1)	ดำเนินการแล้วเสร็จ (0/1)	เบิกจ่ายแล้ว	ยังไม่เบิกจ่าย	เงินส่งคืนทั้งหมด (รวมเงินเหลือจ่ายส่งคืนจากการจัดซื้อจัดจ้าง)	ร้อยละการเบิกจ่าย	ประชาชน (คน)	ครัวเรือน (ครัวเรือน)	หมู่บ้าน/ชุมชน (แห่ง)	พื้นที่ทางการเกษตร (ไร่)	อื่นๆ
										โครงการ (1/0)	กิจกรรม (1/0)	งบประมาณ (บาท)	โครงการ (1/0)	กิจกรรม (1/0)	งบประมาณ (บาท)												
โครงการที่จังหวัดเป็นหน่วยรับงบประมาณ																											
1	โครงการขุดลอกคลองสี่พัน หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองบางขลัง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย	ที่ทำการปกครองอำเภอสวรรคโลก	21 มิถุนายน 2565	497,000	497,000	497,000	0	497,000	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	497,000	0	0	618	-	-	-	-
2	โครงการขุดลอกหนองกายสิทธิ์ หมู่ที่ 6 บ้านเก่าช้าง ตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย	ที่ทำการปกครองอำเภอสวรรคโลก	21 มิถุนายน 2565	407,000	407,000	407,000	0	407,000	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	407,000	0	0	578	-	-	-	-
3	โครงการขุดลอกคลองตาแสงใต้ หมู่ที่ 6 ตำบลบานขุนไกร อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย	ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสำโรง	21 มิถุนายน 2565	254,000	254,000	254,000	0	254,000	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	254,000	0	0	-	177	-	-	-
4	โครงการขุดลอกคลองตาแสงเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลบานขุนไกร อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย	ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสำโรง	21 มิถุนายน 2565	206,000	206,000	206,000	0	206,000	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	206,000	0	0	-	387	-	-	-
5	โครงการขุดลอกคลองหนองข้าวแดก หมู่ที่ 4 ตำบลวังทอง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย	ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสำโรง	21 มิถุนายน 2565	519,000	519,000	519,000	0	518,500	500	0	0	0	0	0	0	1	1	518500	0	500	100	151	-	-	-	-
6	ขุดลอกคลองยายดำ หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะตาเลี้ยง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย	ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสำโรง	21 มิถุนายน 2565	150,500	150,500	150,500	0	150,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1	150,500	0	0	100	-	239	-	-	-
7	ซ่อมแซมคันคลอง พรบ. ปากคลองยายกุด ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย	โครงการชลประทานสุโขทัย	21 มิถุนายน 2565	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1,200,000	0	0	639	233	-	750	-
8	ซ่อมแซมคันคลอง พรบ. โพรงงาม ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย	โครงการชลประทานสุโขทัย	21 มิถุนายน 2565	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1,000,000	0	0	274	139	-	500	-
9	ซ่อมแซมคันคลอง พรบ. คลองตาหนับ ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย	โครงการชลประทานสุโขทัย	21 มิถุนายน 2565	900,000	900,000	900,000	0	900,000	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	900,000	0	0	274	139	-	500	-
	ขุดลอกคลองห้วยด้วน สภาพเดิม ปากกว้าง 22 ม. ก้นกว้าง 15 ม. ลึก 4 ม. ทำการขุดใหม่ปากกว้าง 22 ม. ก้นกว้าง 9 ม. ความลึกรวมของเดิมหลังขุด 7 ม. ยาว 293 ม. หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,108 ลบ.ม.	ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสัชนาลัย	21 มิถุนายน 2565	427,800	427,800	427,800	0	427,800	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	427,800	0	0	1278	419	1	2012	-
11	ขุดลอกคลองยมยายเก่า บ้านชัยสิทธิ์ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าชัย	ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสัชนาลัย	21 มิถุนายน 2565	474,000	474,000	474,000	0	474,000	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	474,000	0	100	300	352	1	830	-
12	ขุดลอกสระหนองช้าง บ้านหนองช้าง หมู่ที่ 5 ตำบลศรีสัชนาลัย	ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสัชนาลัย	21 มิถุนายน 2565	434,000	434,000	434,000	0	434,000	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	434,000	0	100	250	262	1	350	-
13	ขุดลอกคลองห้วยประตู่ สภาพเดิม ปากกว้าง 13 ม. ก้นกว้างเฉลี่ย 3 ม. ลึกเฉลี่ย 3 ม. ทำการขุดใหม่ปากกว้าง 13 ม. ก้นกว้าง 5 ม. ลึกหลังจากขุดเสร็จเฉลี่ย 4.50 ม. ยาว 630 ม. หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,395 ลบ.ม.	ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสัชนาลัย	21 มิถุนายน 2565	493,000	493,000	493,000	0	493,000	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	493,000	0	100	588	246	1	1230	-
14	ขุดสระเก็บน้ำแห่งปู่ ปากกว้าง 75 เมตร ก้นกว้าง 70 เมตร ยาว 70 เมตร ลึกเฉลี่ย 2 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 10,150 ลูกบาศก์เมตร	ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสัชนาลัย	21 มิถุนายน 2565	481,000	481,000	481,000	0	481,000	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	481,000	0	0	495	353	1	2013	-
15	ขุดสระบ้านไพร่เจริญ หมู่ที่ 14 ตำบลแม่สำ ปากกว้าง 25 เมตร ยาว 52 เมตร ลึก 4 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 5,200 ลูกบาศก์เมตร	ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสัชนาลัย	21 มิถุนายน 2565	246,000	246,000	246,000	0	246,000	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	246,000	0	100	466	225	1	1535	-
16	ขุดสระสาธารณะคลองปลุสัลว์ บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองอ้อ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย	ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสัชนาลัย	21 มิถุนายน 2565	489,000	489,000	489,000	0	489,000	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	489,000	0	100	906	307	1	2498	-
รวมโครงการที่จังหวัดเป็นหน่วยรับงบประมาณ 16 โครงการ			งบประมาณรวม	8,178,300	บาท	จำนวนเงินคงเหลือที่ต้องส่งคืน		500.00	บาท	-	-	-	-	10	5	7	2,805,000	5,372,800	500	0	6,817	3,478	7	12,218	-