สนง.จังหวัดสุโขทัย
เลขที่ 1609
วันที่ 26/เม.ย./๖๖
เวลา

สนง.เลขานุการรองผวจ.สท
เลขที่ 2030
วันที่ 26 เม.ย. 2566
เวลา.....น.

สนง.เลขานุการ ผวจ.สท.
เลขที่ 9093
วันที่ 27 เม.ย. 66.
เวลา.....น.

ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจังหวัดสุโขทัย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ โทร. ๐-๕๕๖๑-๑๖๑๙
ที่ สท ๐๐๑๗.๒/ **วันที่** ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จังหวัดสุโขทัย

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ จังหวัดสุโขทัยได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการ ดังนี้

โครงการ	จำนวนกิจกรรมที่ได้รับการจัดสรร	ยกเลิก	คงเหลือ	งบประมาณ
๑.๑ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ **(เอกสาร ๑)**	๓๐ กิจกรรม เหลือจ่าย ๕ กิจกรรม	๗ กิจกรรม	๒๘ กิจกรรม	๑๔๖,๕๔๓,๗๕๔.๗๔ บาท
๑.๒ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ **(เอกสาร ๒)**	๕๑ กิจกรรม	-	๕๑ กิจกรรม	๑๘๕,๘๘๒,๔๐๐ บาท
๑.๓ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี ๒๕๖๕ **(เอกสาร ๓)**	๒๑ โครงการ	๑	๒๐ โครงการ	๑๔,๕๘๙,๖๐๐ บาท
๑.๔ โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายดอน ปรมัตถ์วินัย) **(เอกสาร ๔)**	๖ โครงการ	-	๖ โครงการ	๑๕,๐๗๓,๑๐๐ บาท
๑.๕ โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายดอน ปรมัตถ์วินัย) **(เอกสาร ๕)**	๑๒ โครงการ	-	๑๒ โครงการ	๕,๓๙๓,๕๐๐ บาท

/๒.ข้อเท็จจริง...

๒.ข้อเท็จจริง

จังหวัดสุโขทัยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยสรุปกิจกรรม และผลการดำเนินงาน **ประจำวันจันทร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖** ดังนี้

โครงการ	งบประมาณ	จำนวนกิจกรรมที่ได้รับการจัดสรร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่ายแล้ว
๒.๑ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๑๓๐,๒๔๔,๐๐๐ บาท	๓๐ กิจกรรม ยกเลิก ๗ กิจกรรม เหลือจ่าย ๕ กิจกรรม	๑ กิจกรรม	๒๗ กิจกรรม (คงเดิม)	๑๒๕,๒๕๙,๖๙๗.๙๐ บาท
๒.๒ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**จังหวัดสุโขทัยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นอันดับที่ ๔๒ ของประเทศ** คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๓๖%	๑๘๕,๘๘๒,๔๐๐ บาท	๕๑ กิจกรรม	๒๘ กิจกรรม	๒๓ กิจกรรม (คงเดิม)	๓๐,๔๑๙,๖๓๖.๓๔ บาท
๒.๓ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี ๒๕๖๕	๑๔,๕๘๙,๖๐๐ บาท	๒๑ โครงการ ยกเลิก ๑ โครงการ	- โครงการ	๒๐ โครงการ (เพิ่ม ๑ โครงการ)	๑๐,๙๘๘,๙๐๖.๕๗ บาท เงินเหลือจ่าย ๓,๕๖๕,๐๕๖.๒๕ บาท
๒.๔ โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายดอน ปรมัตถ์วินัย)	๑๕,๐๗๓,๑๐๐ บาท	๖ โครงการ	๑ โครงการ	๕ โครงการ (เพิ่ม ๑ โครงการ)	๕,๙๐๖,๔๖๔.๑๐ บาท
๒.๕ โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายดอน ปรมัตถ์วินัย)	๕,๓๙๓,๕๐๐ บาท	๑๒ โครงการ	๑๒ โครงการ	(อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง)	-

๓. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายดำรง มโนรถ)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

(นายอธิปไตย ไกรราย)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุโขทัย

(นายสุชาติ ทีคะสุข)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

หน.กลุ่มงานฯ.....
จนท. ..... ๒๔ เม.ย. ๖๖
พิมพ์/ทาน..... ๒๔ เม.ย. ๖๖

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จังหวัดสุโขทัย

ข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน 2566

ที่ (1)	โครงการ/กิจกรรม (2)	งบประมาณ (บาท)			หน่วยดำเนินการ (6)	ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง						การเบิกจ่าย (บาท)					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน / ปัญหา อุปสรรค (18)
		ลงทุน (3)	ดำเนินงาน (4)	รวม (5) = (3)+(4)		จัดทำเอกสาร /ร่าง TOR (7)	ประกาศเชิญชวน (8)	อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง (9)	ระยะเวลาจ้าง เริ่มต้น - สิ้นสุดสัญญา (10)	วงเงินลงนามในสัญญา (บาท) (11)	เหลือจ่าย/ยกเลิก(บาท) (12)	ลงทุน (บาท) (13)	ดำเนินงาน (บาท) (14)	รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น (15)	ร้อยละ (16)	คงเหลือ (บาท) (17)	
1	**โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมเพื่อการเกษตรแบบบูรณาการ กิจกรรมหลัก** พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมเพื่อการเกษตรแบบบูรณาการ	53,200,000		53,200,000													
	กิจกรรม ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สาย สท 6050 บ้านสวน – บ้านวังขวัญ หมู่ที่ 7 อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร	9,800,000		9,800,000	แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย			✓	10 ธ.ค.64 - 8 เม.ย.65 อายุสัญญา 120 วัน สัญญาเลขที่ 01/2564 ลงวันที่ 9 ธ.ค.64	9,788,000.00	12,000	9,788,000.00	-	9,788,000.00	100.00	-	**อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564** ประกาศตัวผู้ชนะแล้ว **บริษัท ชนะวัดก่อสร้าง จำกัด (PO เรียบร้อยแล้ว)**
	กิจกรรม ปรับปรุงสายแยกทางหลวงหมายเลข 101 (ลำตัดเงินโบราณ) - บ้านดงพริกแจว ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง ASPHALTIC CONCRETE ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50 เมตร ช่วงดำเนินการ กม.ที่ 0+000 - กม.ที่ 4+000 ระยะทาง 4.000 กิโลเมตร	28,900,000		28,900,000	แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย			✓	10 ธ.ค.64 - 8 พ.ค.65 ขยายสัญญา ถึงวันที่ 22 พ.ค.65 อายุสัญญา 150 วัน สัญญาเลขที่ 03/2564 ลงวันที่ 9 ธ.ค.64	28,880,000.00	20,000	28,880,000.00	-	28,880,000.00	100.00	-	**อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564** ประกาศตัวผู้ชนะแล้ว **หจก.ทรงคุณการโยธา(1988) (PO เรียบร้อยแล้ว)** มีการดำเนินการของสำโรชื่อตำบล เนื่องจากสายทางดังกล่าว คงเหลือถนนลูกรัง ระยะทาง 8.550 กม. ซึ่งแรงทางหลวงชนบทสุโขทัย ได้รับเสนอโครงการผ่านงบพัฒนาจังหวัด ปี พ.ศ.2565 เพื่อพัฒนาการคมนาคมและส่งเสริมผลทางการเกษตร โดยเกิดความคลาดเคลื่อนในขั้นตอนการระบุตำแหน่งตำบล จึงขอให้แก้ไขตำบล จาก ตำบลแม่สิน เป็นตำบลท่าชัย. โดยปริมาณงานและงบประมาณคงเดิม ตามมติคณะกรรมการ ก.บ.จ. ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564
	กิจกรรม ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement In Place Recycling สาย สท.3024 แยกทางหลวงหมายเลข 101 (กม.421+900) – บ้านเกลียวทอง ตำบลนาเชิงคีรี อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ช่วงดำเนินการ กม.ที่ 0+000 - กม.ที่ 3+200 ระยะทางดำเนินการรวม 3.200 กิโลเมตร	14,500,000		14,500,000	แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย			✓	10 ธ.ค.64 - 8 เม.ย.65 อายุสัญญา 120 วัน สัญญาเลขที่ 02/2565 ลงวันที่ 9 ธ.ค.64	14,490,000.00	10,000	14,490,000.00	-	14,490,000.00	100.00	-	**อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564** ประกาศตัวผู้ชนะแล้ว **หจก.ทุวรรณแอสฟัลท์(2012) (PO เรียบร้อยแล้ว)**
2	**โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรกรรม อุปโภค บริโภค และแก้ไข ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย กิจกรรมหลัก** พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรกรรม อุปโภค บริโภค และแก้ไข ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย	53,000,000		53,000,000													

ที่ (1)	โครงการ/กิจกรรม (2)	งบประมาณ (บาท)			หน่วยดำเนินการ (6)	ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง						การเบิกจ่าย (บาท)					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน / ปัญหา อุปสรรค (18)
		ลงทุน (3)	ดำเนินงาน (4)	รวม (5) = (3)+(4)		จัดทำเอกสาร /ร่าง TOR (7)	ประกาศเชิญชวน (8)	อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง (9)	ระยะเวลาจ้าง เริ่มต้น - สิ้นสุด สัญญา (10)	วงเงินลงนามในสัญญา (บาท) (11)	เหลือจ่าย/ยกเลิก(บาท) (12)	ลงทุน (บาท) (13)	ดำเนินงาน (บาท) (14)	รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น (15)	ร้อยละ (16)	คงเหลือ (บาท) (17)	
	กิจกรรม จัดหาน้ำสนับสนุนนิคมสหกรณ์คีรีมาศ (ปรับปรุงคลองน้ำเย็น) หมู่ที่ 6, 10, 8, 5 ตำบลหนองจิก อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ขุดลอกคลองน้ำเย็น ความยาว 22.200 กิโลเมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 332,500 ลูกบาศก์เมตร	20,000,000		20,000,000	โครงการชลประทานสุโขทัย			✓	อายุสัญญา 150 วัน สัญญาเลขที่ สท./กจ.02/2565 ลงวันที่ 18 เม.ย.65 (งบลงทุน 12,329,998.90 บาท งบดำเนินงาน 215,700 บาท	12,545,698.90	7,454,301.10	12,329,998.90	148,826.85	12,478,825.75	99.47	66,873.15	**อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564** มีการดำเนินการขอแก้ไข รายละเอียดโครงการ เนื่องจากอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว มีการพิมพ์หน่วยผิดพลาด คลาดเคลื่อน จึงขอแก้ไขรายละเอียดโครงการ ทุกรายการจากเมตร เป็นกิโลเมตร ตามมติคณะกรรมการ ก.บ.จ. ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564
	กิจกรรม ปรับปรุงน้ำแม่มอกท้ายท่อระบายชัยมงคล จัดหาน้ำสนับสนุนนิคมสหกรณ์พระร่วง หมู่ที่ 2, 9 ตำบลเมืองบางขลัง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ความยาว 20.760 กิโลเมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 740,300 ลูกบาศก์เมตร	19,000,000		19,000,000	โครงการชลประทานสุโขทัย			✓	อายุสัญญา 150 วัน สัญญาเลขที่ สท./กจ.03/2565 ลงวันที่ 20 พ.ค.65 (งบลงทุน 17,169,995.10 บาท งบดำเนินงาน 300,400 บาท	17,470,395.10	1,529,604.90	12,148,241.38	270,368.85	17,440,363.95	100.00	0.00	**ผวจ.สท. อนุมติและมอบอำนาจให้ดำเนินโครงการแล้ว** มีการดำเนินการขอแก้ไข รายละเอียดโครงการ เนื่องจากหากใช้ขุดขึ้นเดิมอาคารชลประทาน สถานและถนนจะได้รับผลกระทบ ซึ่งอาจเกิดความเสียหายแก่ทางราชการได้ โครงการชลประทานสุโขทัย จึงได้จัดประชุมประชาคมในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อหาทางออกร่วมกัน จึงได้มีการปรับแก้รายการคำนวณโดยมีการเพิ่มการขุดลอกในบริเวณที่ผ่านอาคารชลประทาน สถานและถนน เพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับอาคารดังกล่าว จึงทำให้มีปริมาณเพิ่มลด จาก 740,300 ลบ.ม. เป็น 514,034 ลบ.ม. และมีระยะทางในการขุดลอกเพิ่มขึ้นอีก 5 กิโลเมตร ส่งผลให้มีค่าขุดลอกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นตามระยะทางการขุดลอก ตามมติคณะกรรมการ ก.บ.จ. ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ซึ่งสำนักงานงบประมาณ ได้อนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงเรียบร้อยแล้ว **<u>กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี</u>**
	กิจกรรม เขื่อนป้องกันการกัดเซาะตลิ่งลำน้ำแม่มอก หมู่ที่ 7,11 ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย งานป้องกันตลิ่ง ความยาว 520.00 เมตร สูง 7.00 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 14,560 ลูกบาศก์เมตร	14,000,000 ✓		14,000,000	โครงการชลประทานสุโขทัย			✓	อายุสัญญา 150 วัน สัญญาเลขที่ สท./กจ.01/2565 ลงวันที่ 18 เม.ย.65 (งบลงทุน 9,590,000 บาท งบดำเนินงาน 167,800 บาท	9,757,800.00 ✓	4,242,200.00	4,870,716.05	153,024.05	5,023,740.10	51.48	4,732,581.95 ✓	**อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการ <u>กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี</u>**
3	**โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันในด้านการท่องเที่ยวมรดกโลกจังหวัดสุโขทัย** กิจกรรมหลัก เพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันในด้านการท่องเที่ยวมรดกโลกจังหวัดสุโขทัย		11,336,000	11,336,000													

ที่ (1)	โครงการ/กิจกรรม (2)	งบประมาณ (บาท)			หน่วยดำเนินการ (6)	ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง						การเบิกจ่าย (บาท)					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน / ปัญหา อุปสรรค (18)
		ลงทุน (3)	ดำเนินงาน (4)	รวม (5) = (3)+(4)		จัดทำเอกสาร /ร่าง TOR (7)	ประกาศเชิญชวน (8)	อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง (9)	ระยะเวลาจ้าง เริ่มต้น - สิ้นสุด สัญญา (10)	วงเงินลงนามในสัญญา (บาท) (11)	เหลือจ่าย/ยกเลิก(บาท) (12)	ลงทุน (บาท) (13)	ดำเนินงาน (บาท) (14)	รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น (15)	ร้อยละ (16)	คงเหลือ (บาท) (17)	
	จ้างเหมาอำนวยการจัดงาน เพิ่มกิจกรรมจ้างเหมาอำนวยการจัดงาน		1,079,290	1,079,290	สำนักงานจังหวัดสุโขทัย/ 571,000 สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย 508,290			✓		930,898.36	148,391.64	-	930,898.36	930,898.36	100.00	-	อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 5,11 พ.ย. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 % ขอโอนเปลี่ยนแปลงกิจกรรมปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมติคณะกรรมการ ก.บ.จ. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 จากเดิมงบประมาณจัดสรร 471,000 บาท
	จ้างเหมาประชาสัมพันธ์งานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟจังหวัดสุโขทัย		2,020,000	2,020,000	สำนักงานจังหวัดสุโขทัย					1,998,000	22,000	-	1,998,000	1,998,000.00	-	-	อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
	จ้างเหมางานบริหารจัดการการใช้ระแสไฟฟ้าและเครื่องขยายเสียง		370,000	370,000	สำนักงานจังหวัดสุโขทัย			✓		370,000		-	370,000.00	370,000.00	100.00	-	อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
	จ้างเหมางานปฏิคมและรักษาความสะอาด		200,000	200,000	สำนักงานจังหวัดสุโขทัย			✓		200,000		-	198,875.00	198,875.00	99.44	1,125.00	อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
	จ้างเหมาจัดการประกวดนางนพมาศ		480,000	480,000	สำนักงานจังหวัดสุโขทัย						480,000						ยกเลิกกิจกรรม/โครงการ
	จ้างเหมาพิธีกรและโฆษก		120,000	120,000	สนง. ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย			✓		60,000	60,000	-	60,000.00	60,000.00	100.00	-	อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 % *ขอให้แค่ 60,000 บาท ปรับลดจำนวนวันตามกำหนดการจัดงาน
	จ้างเหมาจัดกิจกรรมรับรุ่งอรุณแห่งความสุข		370,000	370,000	สนง. วัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย			✓		129,600	240,400	-	129,600.00	129,600.00	100.00	-	อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 % *ขอให้แค่ 129,000 บาท ปรับลดจำนวนวันตามกำหนดการจัดงาน
	จ้างเหมาจัดกิจกรรมจำลองวิถีชีวิตสมัยกรุงสุโขทัย การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน		360,000	360,000	สนง. วัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย			✓		360,000		-	360,000.00	360,000.00	100.00	-	อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 % รอบรับ.เปลี่ยนรูปกิจกรรมปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมติคณะกรรมการ ก.บ.จ. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564
	จ้างเหมาจัดพิธีบวงสรวงบุรพกษัตริย์สุโขทัยทุกพระองค์		486,650	486,650	สนง. วัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย			✓		486,650		-	486,650.00	486,650.00	100.00	-	อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 % ขอโอนเปลี่ยนแปลงกิจกรรมปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมติคณะกรรมการ ก.บ.จ. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 จากเดิมงบประมาณจัดสรร 300,00 บาท
	จ้างเหมาจัดกิจกรรมการแสดงขบวนเรือในตำนานท้าวศรีจุฬาลักษณ์		800,000	800,000	วิทยาลัยนาฏศิลสุโขทัย						800,000						ยกเลิกกิจกรรม/โครงการ

ที่ (1)	โครงการ/กิจกรรม (2)	งบประมาณ (บาท)			หน่วยดำเนินการ (6)	ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง						การเบิกจ่าย (บาท)					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน / ปัญหา อุปสรรค (18)
		ลงทุน (3)	ดำเนินงาน (4)	รวม (5) = (3)+(4)		จัดทำเอกสาร /ร่าง TOR (7)	ประกาศเชิญชวน (8)	อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง (9)	ระยะเวลาจ้าง เริ่มต้น - สิ้นสุด สัญญา (10)	วงเงินลงนามในสัญญา (บาท) (11)	เหลือจ่าย/ยกเลิก(บาท) (12)	ลงทุน (บาท) (13)	ดำเนินงาน (บาท) (14)	รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น (15)	ร้อยละ (16)	คงเหลือ (บาท) (17)	
	จ้างเหมาจัดกิจกรรมการแสดงโขน ละคร หุ่น		187,350	187,350	วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย						187,350						ยกเลิกกิจกรรม/โครงการ ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณในกิจกรรมดำเนินการจัดงานประกวดการแสดงโขน, และบวงสรวงบูรพาจารย์ ตามมติคณะกรรมการ ก.บ.ย. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 จากเดิมงบประมาณจัดสรร 1,000.00 บาท
	จ้างเหมาจัดกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านเวทีหน้าวัดมหาธาตุ		300,000	300,000	วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย						300,000						ยกเลิกกิจกรรม/โครงการ
	จ้างเหมาจัดสถานที่และจัดทำผังบริเวณงาน		2,800,000	2,800,000	โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด			✓		2,739,900	60,100	-	2,739,880.00	2,739,880.00	100.00	20.00	อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
	จ้างเหมาการประกวดกระทงใหญ่ กระทงเล็ก โคมชัก โคมแขวน พนมหมาก พนมดอกไม้		49,510	49,510	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย			✓		49,510		-	48,410.00	48,410.00	97.78	1,100.00	อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 % ขอโอนเปลี่ยนแปลงกิจกรรมปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมติคณะกรรมการ ก.บ.ย. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 จากเดิมงบประมาณจัดสรร 31,800 บาท
	จ้างเหมาการจัดขบวนแห่ถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม		53,200	53,200	วิทยาลัยอาชีวศึกษา						53,200						ยกเลิกกิจกรรม/โครงการ
	จ้างเหมาจัดกิจกรรมการแสดงดนตรีไทยของนักเรียน		200,000	200,000	สหม. เขต 38						200,000						ยกเลิกกิจกรรม/โครงการ
	จ้างเหมาจัดงานพิธีเผาเทียน		140,000	140,000	สนง.ส.ท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย			✓		140,000		-	140,000.00	140,000.00	100.00	-	อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
	จ้างเหมาการจัดขบวนแห่ไฟพระฤกษ์ และพระประทีปพระราชทาน และพิธีลอยพระทีป		500,000	500,000	สำนักศิลปากรที่ 6						500,000						ยกเลิกกิจกรรม/โครงการ

ที่ (1)	โครงการ/กิจกรรม (2)	งบประมาณ (บาท)			หน่วยดำเนินการ (6)	ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง						การเบิกจ่าย (บาท)					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน / ปัญหา อุปสรรค (18)
		ลงทุน (3)	ดำเนินงาน (4)	รวม (5) = (3)+(4)		จัดทำเอกสาร /ร่าง TOR (7)	ประกาศเชิญชวน (8)	อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง (9)	ระยะเวลาจ้าง เริ่มต้น - สิ้นสุด สัญญา (10)	วงเงินลงนามในสัญญา (บาท) (11)	เหลือจ่าย/ยกเลิก(บาท) (12)	ลงทุน (บาท) (13)	ดำเนินงาน (บาท) (14)	รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น (15)	ร้อยละ (16)	คงเหลือ (บาท) (17)	
	จ้างเหมาการจัดขบวนแห่งประเพณีวัฒนธรรม 9 อำเภอ		450,000	450,000	ปกครอง จังหวัดสุโขทัย			✓		450,000		-	450,000.00	450,000.00	100.00	-	อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 % ขอปรับเปลี่ยนรูปกิจกรรมปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมติคณะกรรมการ ก.บ.จ. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564
	จ้างเหมาจัดกิจกรรมการสาธิตวิถีชีวิตตลาดโบราณ		370,000	370,000	สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสุโขทัย			✓		370,000		-	370,000.00	370,000.00	100.00	-	อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 % ขอปรับเปลี่ยนรูปกิจกรรมปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมติคณะกรรมการ ก.บ.จ. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564
4	**โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันในด้านการท่องเที่ยวมรดกโลกจังหวัดสุโขทัย กิจกรรมหลัก พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อคนทั้งมวล (Tourism For All)**		2,679,400	2,679,400													
	กิจกรรม พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อคนทั้งมวล (Tourism For All)		2,679,400	2,679,400	สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสุโขทัย			✓		2,679,400		-	2,569,600.00	2,569,600.00	100.00	80,000.00	**อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 2564 อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี**
5	**โครงการพัฒนาจังหวัดสุโขทัยมุ่งสู่จังหวัดนวัตกรรมสร้างสรรค์ Creative City กิจกรรมหลัก พัฒนาจังหวัดสุโขทัยมุ่งสู่จังหวัดนวัตกรรมสร้างสรรค์ Creative City**		868,600	868,600													
	กิจกรรม พัฒนาจังหวัดสุโขทัยมุ่งสู่จังหวัดนวัตกรรมสร้างสรรค์ Creative City		868,600	868,600	สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดสุโขทัย			✓		868,600		-	868,599.00	868,600.00	100.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%
6	**ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน**		9,000,000	9,000,000													
	กิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ		9,000,000	9,000,000	จังหวัดสุโขทัย			✓		9,000,000		-	9,000,000.00	9,000,000.00	100.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%
7	**โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสุโขทัย กิจกรรมหลัก ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสุโขทัย**		160,000	160,000													
	กิจกรรม ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสุโขทัย		160,000	160,000	สนง. สาธารณสุข จังหวัดสุโขทัย			✓		160,000		-	160,000.00	160,000.00	100.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%
รวมจำนวน 4 ผลผลิต 7 โครงการ 7 กิจกรรมหลัก 30 กิจกรรมย่อย งบประมาณรวมทั้งสิ้น		106,200,000	24,044,000						130,244,000	113,924,452.36	16,321,792.64	82,506,956.33	21,452,732.11	108,981,443.16	83.67		125,259,697.90

ที่ (1)	โครงการ/กิจกรรม (2)	งบประมาณ (บาท)			หน่วยดำเนินการ (6)	ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง						การเบิกจ่าย (บาท)					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน / ปัญหา อุปสรรค (18)
		ลงทุน (3)	ดำเนินงาน (4)	รวม (5) = (3)+(4)		จัดทำเอกสาร /ร่าง TOR (7)	ประกาศเชิญชวน (8)	อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง (9)	ระยะเวลาจ้าง เริ่มต้น - สิ้นสุด สัญญา (10)	วงเงินลงนามในสัญญา (บาท) (11)	เหลือจ่าย/ยกเลิก(บาท) (12)	ลงทุน (บาท) (13)	ดำเนินงาน (บาท) (14)	รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น (15)	ร้อยละ (16)	คงเหลือ (บาท) (17)	

สถานะการดำเนินกิจกรรม/โครงการ	จำนวนกิจกรรม/โครงการ	
ดำเนินกิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จ	22	
อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรม/โครงการ (ก้นเงิน)	1	
ยกเลิกกิจกรรม/โครงการ	7	
	30	

สถานะการดำเนินกิจกรรม/โครงการเหลือจ่าย	จำนวนกิจกรรม/โครงการ	
ดำเนินกิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จ	5	
อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรม/โครงการ (ก้นเงิน)	0	
	5	

ยอดรวมผลเบิกจ่าย งานลอยกระทง 64	8,282,313.36	บาท
เงินเหลือจ่าย จากการยกเลิกโครงการ (ลอยกระทง)	2,520,550.00	บาท
เงินเหลือจ่าย จากการเบิกจ่าย (ลอยกระทง) แล้ว	511,136.64	บาท
รวมเหลือจ่าย งานลอยกระทง 64	3,031,686.64	บาท
เงินเหลือจ่ายจากการลงนามในสัญญาจ้าง (งบลงทุน)	13,268,106.00	บาท
รวมงบประมาณ เหลือจ่าย/ยกเลิก ทั้งสิ้น	16,299,792.64	บาท
อนุมัติโอนเปลี่ยนแปลง ตามมติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 2/2565 (30 มิ.ย. 65)	16,299,754.74	บาท
เหลือจ่ายจากการดำเนินโครงการตามแผนฯ	37.90	บาท

เบิกจ่ายงบเหลือจ่ายโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว	16,278,254.74	บาท
คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย	4,984,302.10	บาท

หมายเหตุ : เหลือจ่าย (12) หมายถึง งบประมาณรายจ่ายที่เหลือจ่ายจากการดำเนินการใช้จ่ายบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายผลผลิตหรือโครงการตามที่รับการจัดสรรงบประมาณ หรือจากการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเท่านั้น โดยไม่รวมถึงงบประมาณรายจ่ายที่เหลือจากกรณีอื่น เช่น เพราะเหตุยกเลิกการดำเนินโครงการ/กิจกรรม การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ เป็นต้น

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เหลือจ่ายจ่าย/โอนเปลี่ยนแปลง)

จังหวัดสุโขทัย

ข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน 2566

ที่ (1)	โครงการ/กิจกรรม (2)	งบประมาณ (บาท)			หน่วยดำเนินการ (6)	ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง						การเบิกจ่าย (บาท)					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน / ปัญหาอุปสรรค (18)
		ลงทุน (3)	ดำเนินงาน (4)	รวม (5) = (3)+(4)		จัดทำเอกสาร /ร่าง TOR (7)	ประกาศเชิญชวน (8)	อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง (9)	ระยะเวลาจ้าง เริ่มต้น - สิ้นสุดสัญญา (10)	วงเงินลงนามในสัญญา (บาท) (11)	เหลือจ่าย/ยกเลิก(บาท) (12)	ลงทุน (บาท) (13)	ดำเนินงาน (บาท) (14)	รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น (15)	ร้อยละ (16)	คงเหลือ (บาท) (17)	
1	**โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมเพื่อการเกษตรแบบบูรณาการ กิจกรรมหลัก พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมเพื่อการเกษตรแบบบูรณาการ**	**15,441,500**		**15,441,500**													
	กิจกรรม ปรับปรุงสายแยกทางหลวงหมายเลข 101 (ลำตัดเงินโบราณ) - บ้านดงพริกแจว ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย	5,500,000		5,500,000	แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย			✓	สัญญาเลขที่ 61/2565 ลงวันที่ 15 ก.ย. 65 หจก. ทรงคุณการโยธา (1888)	5,490,000.00	10,000	5,490,000.00		5,490,000.00	100.00	-	อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ 100%
	กิจกรรม ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement In Place Recycling สาย สท.3024 แยกทางหลวงหมายเลข 101 (กม.421+900) – บ้านเกลียวทอง ตำบลนาเชิงคีรี อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย	9,941,500		9,941,500	แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย			✓	สัญญาเลขที่ 89/2565 ลงวันที่ 7 ก.ย. 65 บริษัท โรจนากรพาณิช (1981) จำกัด	9,930,000.00	11,500	9,930,000.00		9,930,000.00	100.00	-	อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ 100%
2	**การจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบรับราคาได้ (ค่า K) ในการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 โครงการ (3 กิจกรรม)**	**858,255**		**858,255**													
	ซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านใหม่โพธิ์งาม หมู่ที่ 7 เชื่อมบ้านวังหว้า หมู่ที่ 8 ตำบลป่ากุมเกาะ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย งบประมาณ 11,711,300 บาท	373,967.99		373,967.99	แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย							373,967.99		373,967.99	100.00		เบิกจ่ายแล้ว
	งานซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสาย สท 2009 แยก ทล. 12-บ้านหนองกระทุ่ม ตำบลไกรใน อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัยงบประมาณ 13,500,000 บาท	188,916.00		188,916.00	แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย							188,916.00		188,916.00	100.00		เบิกจ่ายแล้ว
	งานซ่อมสร้างพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สาย สท 3002 แยก ทล. 101-นิคมสหกรณ์ศรีสำโรง ตำบลสามเรือน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัยงบประมาณ 9,900,000 บาท	295,370.75		295,370.75	แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย							295,370.75		295,370.75	100.00		เบิกจ่ายแล้ว
	งบประมาณรวมทั้งสิ้น	**16,299,754.74**								15,420,000	21,500			16,278,254.74	-	21,500.00	

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 ของจังหวัดที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ

เรียงลำดับผลการเบิกจ่ายจากน้อยไปมาก ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 21 เมษายน 2566

หน่วย: ล้านบาท

ลำดับที่	จังหวัด	รายจ่ายประจำ				รายจ่ายลงทุน				รวม			
		วงเงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	PO+สำรองเงินมีหนี้	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่ายต่องบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	วงเงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	PO+สำรองเงินมีหนี้	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่ายต่องบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	วงเงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	PO+สำรองเงินมีหนี้	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่ายต่องบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง
1	งบจังหวัดปทุมธานี	40.81	4.91	6.48	15.88	178.92	0.00	0.00	0.00	219.73	4.91	6.48	2.95
2	งบจังหวัดอุตรดิตถ์	22.15	0.00	4.03	18.20	158.94	20.15	1.61	1.01	181.09	20.15	5.64	3.11
3	งบจังหวัดนนทบุรี	27.21	9.46	5.71	20.99	174.83	86.91	1.05	0.60	202.04	96.37	6.76	3.34
4	งบจังหวัดพัทลุง	35.66	1.34	6.52	18.28	179.58	103.21	0.72	0.40	215.24	104.56	7.24	3.36
5	งบจังหวัดนครสวรรค์	30.06	0.00	7.60	25.29	207.54	92.32	2.40	1.16	237.61	92.32	10.00	4.21
6	งบจังหวัดแพร่	32.13	10.09	8.10	25.20	139.21	34.25	0.00	0.00	171.34	44.34	8.10	4.73
7	งบจังหวัดเชียงใหม่	47.17	10.28	9.83	20.84	293.56	216.02	6.76	2.30	340.74	226.30	16.59	4.87
8	งบจังหวัดสมุทรปราการ	23.65	4.36	6.41	27.09	280.00	212.65	9.77	3.49	303.65	217.01	16.17	5.33
9	งบจังหวัดมุกดาหาร	29.21	0.55	7.28	24.94	155.88	10.31	2.75	1.77	185.09	10.86	10.04	5.42
10	งบจังหวัดเพชรบูรณ์	20.94	2.93	5.60	26.74	194.50	184.66	6.50	3.34	215.44	187.59	12.10	5.62
11	งบจังหวัดกระบี่	29.91	2.31	10.05	33.61	136.83	34.75	0.80	0.58	166.75	37.06	10.85	6.51
12	งบจังหวัดอุทัยธานี	23.48	5.72	5.89	25.10	159.00	152.68	6.10	3.84	182.48	158.40	11.99	6.57
13	งบจังหวัดนครปฐม	51.47	0.92	9.25	17.98	139.10	102.56	3.49	2.51	190.57	103.48	12.75	6.69
14	งบจังหวัดพะเยา	38.73	4.39	11.60	29.94	150.19	61.66	1.20	0.80	188.92	66.05	12.80	6.77
15	งบจังหวัดฉะเชิงเทรา	19.74	1.41	6.99	35.40	210.68	74.81	10.02	4.76	230.42	76.23	17.01	7.38
16	งบจังหวัดนราธิวาส	50.29	2.64	13.32	26.49	195.98	131.83	5.19	2.65	246.27	134.48	18.51	7.52
17	งบจังหวัดสงขลา	39.42	4.77	10.21	25.89	218.51	144.47	9.61	4.40	257.93	149.24	19.82	7.68
18	งบจังหวัดกำแพงเพชร	15.47	0.02	7.11	45.94	183.06	52.03	8.16	4.46	198.53	52.05	15.27	7.69
19	งบจังหวัดจันทบุรี	20.80	1.86	5.84	28.10	171.88	139.47	10.72	6.23	192.68	141.34	16.56	8.60
20	งบจังหวัดระนอง	27.86	0.54	7.83	28.10	135.93	68.69	7.25	5.34	163.79	69.23	15.08	9.21
21	งบจังหวัดบุรีรัมย์	49.28	0.59	21.96	44.57	240.00	151.63	4.96	2.07	289.28	152.22	26.92	9.31
22	งบจังหวัดยะลา	23.67	0.32	10.53	44.50	193.64	44.73	11.06	5.71	217.31	45.05	21.60	9.94
23	งบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	25.54	4.33	6.50	25.44	144.17	109.96	11.94	8.28	169.71	114.29	18.44	10.86
24	งบจังหวัดหนองบัวลำภู	27.52	0.48	5.40	19.62	174.05	135.57	19.06	10.95	201.56	136.05	24.45	12.13
25	งบจังหวัดปราจีนบุรี	15.04	0.00	2.66	17.71	192.20	143.18	22.55	11.74	207.24	143.18	25.22	12.17

26	งบจังหวัดนครนายก	29.21	1.34	8.36	28.63	136.03	72.40	13.28	9.77	165.24	73.74	21.65	13.10
27	งบจังหวัดพิษณุโลก	67.46	14.61	12.53	18.57	110.76	56.04	11.33	10.23	178.22	70.64	23.86	13.39
28	งบจังหวัดลพบุรี	22.78	0.14	11.75	51.59	178.26	119.77	15.31	8.59	201.04	119.90	27.06	13.46
29	งบจังหวัดแม่ฮ่องสอน	33.43	1.55	9.34	27.95	220.84	156.16	26.77	12.12	254.27	157.71	36.12	14.20
30	งบจังหวัดชุมพร	21.91	3.31	6.41	29.27	153.88	101.02	18.99	12.34	175.79	104.33	25.40	14.45
31	งบจังหวัดพังงา	49.93	0.06	13.57	27.17	109.57	20.41	9.57	8.74	159.50	20.47	23.14	14.51
32	งบจังหวัดตาก	45.84	1.48	18.14	39.58	196.66	134.59	19.90	10.12	242.51	136.07	38.04	15.69
33	งบจังหวัดอุดรธานี	13.22	1.11	7.12	53.82	272.39	198.56	39.13	14.37	285.62	199.68	46.25	16.19
34	งบจังหวัดเชียงราย	46.02	8.37	15.69	34.09	230.82	126.29	30.03	13.01	276.84	134.66	45.72	16.52
35	งบจังหวัดสุโขทัย	52.99	0.55	25.12	47.40	132.90	33.80	6.13	4.62	185.88	34.35	31.25	16.81
36	งบจังหวัดระยอง	49.70	3.95	20.63	41.50	257.10	132.49	31.30	12.18	306.80	136.44	51.93	16.93
37	งบจังหวัดนครพนม	49.27	0.00	7.18	14.57	154.65	55.14	27.91	18.05	203.92	55.15	35.09	17.21
38	งบจังหวัดสิงห์บุรี	21.77	0.03	8.97	41.20	112.50	88.80	14.47	12.86	134.27	88.83	23.44	17.45
39	งบจังหวัดพิจิตร	17.17	4.85	4.88	28.41	148.25	73.88	24.30	16.39	165.42	78.73	29.18	17.64
40	งบจังหวัดราชบุรี	45.54	0.04	8.71	19.12	178.42	67.36	31.07	17.41	223.96	67.40	39.78	17.76
41	งบจังหวัดสตูล	38.44	5.94	17.08	44.45	144.47	99.84	15.49	10.72	182.91	105.78	32.58	17.81
42	งบจังหวัดสุราษฎร์ธานี	26.81	0.06	11.71	43.69	197.89	83.44	28.41	14.36	224.70	83.50	40.13	17.86
43	งบจังหวัดภูเก็ต	23.76	0.24	8.76	36.87	139.30	54.25	20.60	14.79	163.06	54.49	29.36	18.01
44	งบจังหวัดสมุทรสาคร	27.33	2.11	9.80	35.87	183.24	144.77	31.84	17.37	210.57	146.88	41.64	19.77
45	งบจังหวัดชลบุรี	39.69	12.22	7.49	18.86	295.75	170.66	59.62	20.16	335.45	182.88	67.11	20.00
46	งบจังหวัดสุพรรณบุรี	50.51	1.49	17.30	34.25	81.96	33.51	12.20	14.88	132.47	35.00	29.50	22.27
47	งบจังหวัดสุรินทร์	45.00	2.38	20.00	44.45	200.00	107.41	35.11	17.55	245.00	109.80	55.11	22.49
48	งบจังหวัดลำปาง	50.39	4.52	10.37	20.58	139.46	67.96	32.95	23.63	189.86	72.48	43.32	22.82
49	งบจังหวัดอุบลราชธานี	33.22	0.10	9.42	28.36	269.55	49.78	70.48	26.15	302.77	49.87	79.90	26.39
50	งบจังหวัดอำนาจเจริญ	20.49	1.93	4.98	24.32	143.01	95.23	38.53	26.94	163.50	97.16	43.52	26.62
51	งบจังหวัดตรัง	32.56	1.09	14.91	45.79	161.08	7.79	36.87	22.89	193.64	8.88	51.78	26.74
52	งบจังหวัดมหาสารคาม	29.96	1.07	14.82	49.47	171.83	124.02	39.51	23.00	201.79	125.09	54.33	26.93
53	งบจังหวัดชัยนาท	34.13	7.11	12.72	37.26	158.93	109.90	39.59	24.91	193.06	117.01	52.31	27.09
54	งบจังหวัดตราด	19.72	0.51	7.42	37.66	161.26	66.35	43.01	26.67	180.98	66.86	50.43	27.87
55	งบจังหวัดนครศรีธรรมราช	46.54	1.36	12.30	26.43	212.62	83.86	60.27	28.35	259.16	85.22	72.57	28.00
56	งบจังหวัดน่าน	34.18	6.38	10.61	31.06	166.57	93.82	46.84	28.12	200.75	100.20	57.46	28.62
57	งบจังหวัดร้อยเอ็ด	81.69	3.12	29.72	36.39	141.33	104.80	35.52	25.13	223.02	107.91	65.24	29.26
58	งบจังหวัดนครราชสีมา	51.24	5.56	17.89	34.92	311.72	78.35	94.05	30.17	362.96	83.92	111.94	30.84

59	งบจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	50.31	6.00	24.91	49.50	173.84	115.35	44.46	25.57	224.15	121.34	69.36	30.95
60	งบจังหวัดสระบุรี	24.36	1.42	7.77	31.90	151.81	70.93	46.96	30.93	176.17	72.35	54.73	31.07
61	งบจังหวัดกาฬสินธุ์	44.03	0.27	18.86	42.84	223.73	135.55	65.80	29.41	267.76	135.81	84.66	31.62
62	งบจังหวัดลำพูน	25.21	10.40	3.97	15.73	141.35	39.40	48.82	34.54	166.56	49.80	52.78	31.69
63	งบจังหวัดศรีสะเกษ	38.48	3.02	8.69	22.59	209.92	93.96	79.71	37.97	248.40	96.98	88.41	35.59
64	งบจังหวัดปัตตานี	32.19	2.82	15.50	48.16	206.19	79.63	71.13	34.50	238.38	82.45	86.63	36.34
65	งบจังหวัดอ่างทอง	20.24	0.18	8.72	43.07	135.90	75.73	49.95	36.75	156.14	75.91	58.67	37.57
66	งบจังหวัดสระแก้ว	31.59	6.69	8.29	26.23	186.89	103.08	74.62	39.93	218.48	109.77	82.90	37.95
67	งบจังหวัดยโสธร	49.59	1.45	16.45	33.18	184.51	49.98	73.03	39.58	234.10	51.44	89.48	38.22
68	งบจังหวัดหนองคาย	26.15	0.06	15.59	59.62	142.43	89.92	52.41	36.80	168.58	89.98	68.01	40.34
69	งบจังหวัดกาญจนบุรี	38.86	0.09	17.48	44.99	188.77	5.27	84.83	44.94	227.62	5.35	102.31	44.95
70	งบจังหวัดสมุทรสงคราม	11.43	0.63	3.44	30.09	116.80	61.76	54.40	46.57	128.23	62.39	57.83	45.10
71	งบจังหวัดเลย	34.39	0.26	12.82	37.27	151.44	55.34	79.10	52.23	185.83	55.60	91.92	49.46
72	งบจังหวัดสกลนคร	46.64	0.00	18.20	39.02	194.57	51.42	115.65	59.44	241.21	51.42	133.85	55.49
73	งบจังหวัดขอนแก่น	24.36	0.00	9.72	39.90	262.42	94.22	168.19	64.09	286.77	94.22	177.91	62.04
74	งบจังหวัดเพชรบุรี	24.82	0.90	6.70	26.98	151.37	40.52	108.07	71.39	176.19	41.42	114.76	65.14
75	งบจังหวัดบึงกาฬ	16.77	0.08	7.64	45.58	150.50	46.99	103.39	68.70	167.27	47.07	111.03	66.38
76	งบจังหวัดชัยภูมิ	35.96	0.00	11.76	32.71	188.60	0.48	159.70	84.68	224.56	0.48	171.47	76.35
77	กลุ่มจว.ภ.ใต้ฝั่งอันดามัน	21.00	0.00	1.80	8.57	300.75	27.82	3.22	1.07	321.75	27.82	5.02	1.56
78	กลุ่มจว.ภาคเหนือตอนล่าง2	19.18	4.95	3.36	17.54	252.00	155.11	4.50	1.78	271.18	160.06	7.86	2.90
79	กลุ่มจว.ตวอ.เหนือตอนล่าง2	68.50	0.39	6.10	8.90	232.89	101.50	9.00	3.86	301.39	101.89	15.09	5.01
80	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	52.71	9.51	3.67	6.96	326.19	199.67	15.69	4.81	378.90	209.18	19.36	5.11
81	กลุ่มจว.ภาคเหนือตอนล่าง1	38.68	9.94	1.19	3.07	280.00	197.66	20.04	7.16	318.68	207.60	21.23	6.66
82	กลุ่มจว.ภาคเหนือตอนบน1	29.95	7.59	2.56	8.55	74.60	61.09	4.70	6.29	104.55	68.68	7.26	6.94
83	กลุ่มจว.ตวอ.เหนือตอนล่าง1	12.14	0.13	2.95	24.29	302.37	156.89	20.16	6.67	314.51	157.01	23.10	7.35
84	กลุ่มจว.ภาคเหนือตอนบน2	40.24	0.02	9.88	24.55	227.29	72.95	11.38	5.01	267.53	72.96	21.26	7.95
85	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก1	17.01	5.41	2.97	17.48	424.84	284.97	38.38	9.04	441.85	290.38	41.36	9.36
86	กลุ่มจว.ภาคกลางตอนล่าง1	17.92	1.68	1.39	7.77	182.95	33.25	19.16	10.47	200.87	34.93	20.55	10.23
87	กลุ่มจว.ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	44.81	1.04	17.70	39.49	299.40	224.14	19.12	6.39	344.21	225.18	36.82	10.70
88	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	55.92	14.36	13.74	24.57	181.46	125.95	12.59	6.94	237.37	140.32	26.33	11.09
89	กลุ่มจังหวัดภาคกลางฯล่าง2	7.53	0.25	1.29	17.09	220.24	150.32	30.28	13.75	227.76	150.58	31.57	13.86
90	กลุ่มจว.ตวอ.เหนือตอนบน2	12.06	1.30	3.03	25.08	244.03	52.10	33.35	13.67	256.09	53.40	36.38	14.21
91	กลุ่ม จว.ภาคกลางปริมณฑล	20.82	2.59	1.07	5.13	376.27	69.99	56.06	14.90	397.10	72.59	57.12	14.39

92	กลุ่มจว.ตวอ.เหนือตอนบน1	8.80	0.46	4.62	52.51	294.46	150.68	42.33	14.38	303.26	151.14	46.95	15.48
93	กลุ่มจว.ตวอ.เหนือตอนกลาง	7.95	0.42	2.01	25.33	299.00	248.99	49.15	16.44	306.95	249.40	51.17	16.67
94	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก2	8.49	0.00	2.75	32.40	261.50	72.18	78.35	29.96	269.98	72.18	81.10	30.04
รวม		3,078.19	267.10	917.01	29.79	18,422.45	9,115.76	3,171.74	17.22	21,500.64	9,382.85	4,088.75	19.02

ผลการดำเนินโครงเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน 2566

ที่	หน่วยงานรับผิดชอบ	จำนวนโครงการ	งบประมาณจัดสรร (บาท)	การจัดซื้อจัดจ้าง		ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย					ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค
				กำหนดราคากลาง	ลงนามในสัญญาจ้างแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	วงเงินสัญญา (บาท)	ผลเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ (%)	คงเหลือยังไม่เบิก (บาท)	เงินเหลือจ่าย (บาท)	
1	อำเภอกงไกรลาศ	7	3,360,000	-	7	-	7	-	3,360,000.00	3,360,000.00	100.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
2	อำเภอศรีสำโรง	1	452,700	-	1	-	1	-	452,700.00	452,700.00	100.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
3	อำเภอทุ่งเสลี่ยม	4	1,878,800	-	3	-	3	1	1,440,800.00	1,440,800.00	100.00	-	438,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 % ยกเลิก 1 โครงการ งบประประมาณ 419,000 บาท
4	อำเภอบ้านด่านลานหอย	9	8,898,100	-	9	-	9	-	5,771,043.75	5,735,406.57	99.38	35,637.18	3,127,056.25	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 % (อยู่ระหว่างดำเนินงานคืนเงินเหลือจ่าย 1,328,000 บาท)
รวมจำนวนโครงการ/งบประมาณ		21	14,589,600	-	20	-	20	1	11,024,543.75	10,988,906.57	99.68	35,637.18	3,565,056.25	

โดยสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการฯ และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ได้ดังนี้

* โครงการได้รับการอนุมัติทั้งหมด	จำนวน	21	โครงการ
* งบประมาณได้รับจัดสรรทั้งหมด	จำนวน	14,589,600	บาท
* จัดซื้อจัดจ้าง ครบทุกโครงการ	จำนวน	20	โครงการ
* อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	0	โครงการ
* ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	20	โครงการ
* ยกเลิกโครงการ	จำนวน	1	โครงการ
* ผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น	จำนวน	10,988,906.57	บาท
	คิดเป็นร้อยละ	99.68	

ผลการดำเนินโครงเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2565

ที่	หน่วยงานรับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ(บาท)	วันที่ทำสัญญา	วงเงินในสัญญา (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	เงินเหลือจ่าย	ผลการดำเนินงาน
1	ที่ทำการปกครองอำเภอกงไกรลาศ	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซล์เพื่อการเกษตร จุดที่ 3 หมู่ที่ 3 ตำบลกง ขุดเจาะความลึกบ่อ 100 เมตร ท่อ PVC ขนาด ø6" มอเตอร์ขนาด 5.0 แรงม้า380 V.AC 3 เฟรส พร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 340 W จำนวน 20 แผง	480,000.00	เลขที่สัญญา 6/2565 ลว. 22 ก.ค.65 หจก. วิสิฐศรีพาณิชย์การโยธา	480,000.00	480,000.00	100.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
2	ที่ทำการปกครองอำเภอกงไกรลาศ	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซล์เพื่อการเกษตร จุดที่ 1 หมู่ที่ 2 ตำบลไกรนอก ขุดเจาะความลึกบ่อ 100 เมตร ท่อ PVC ขนาด ø6" มอเตอร์ขนาด 5.0 แรงม้า380 V.AC 3 เฟรส พร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 340 W จำนวน 20 แผง	480,000.00	เลขที่สัญญา 7/2565 ลว. 22 ก.ค.65 หจก. วิสิฐศรีพาณิชย์การโยธา	480,000.00	480,000.00	100.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
3	ที่ทำการปกครองอำเภอกงไกรลาศ	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซล์เพื่อการเกษตร จุดที่ 3 หมู่ที่ 5 ตำบลดงเดือย ขุดเจาะความลึกบ่อ 100 เมตร ท่อ PVC ขนาด ø6" มอเตอร์ขนาด 5.0 แรงม้า380 V.AC 3 เฟรส พร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 340 W จำนวน 20 แผง	480,000.00	เลขที่สัญญา 8/2565 ลว. 22 ก.ค.65 หจก. วิสิฐศรีพาณิชย์การโยธา	480,000.00	480,000.00	100.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
4	ที่ทำการปกครองอำเภอกงไกรลาศ	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซล์เพื่อการเกษตร จุดที่ 1 หมู่ที่ 5 ตำบลดงเดือย ขุดเจาะความลึกบ่อ 100 เมตร ท่อ PVC ขนาด ø6" มอเตอร์ขนาด 5.0 แรงม้า380 V.AC 3 เฟรส พร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 340 W จำนวน 20 แผง	480,000.00	เลขที่สัญญา 9/2565 ลว. 22 ก.ค.65 หจก. วิสิฐศรีพาณิชย์การโยธา	480,000.00	480,000.00	100.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
5	ที่ทำการปกครองอำเภอกงไกรลาศ	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซล์เพื่อการเกษตร จุดที่ 10 หมู่ที่ 7 ตำบลท่าฉนวน ขุดเจาะความลึกบ่อ 100 เมตร ท่อ PVC ขนาด ø6" มอเตอร์ขนาด 5.0 แรงม้า380 V.AC 3 เฟรส พร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 340 W จำนวน 20 แผง	480,000.00	เลขที่สัญญา 10/2565 ลว. 22 ก.ค.65 หจก. พรรณนิภา ดีพเวลล์	480,000.00	480,000.00			ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
6	ที่ทำการปกครองอำเภอกงไกรลาศ	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซล์เพื่อการเกษตร จุดที่ 16 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกร่าง ขุดเจาะความลึกบ่อ 100 เมตร ท่อ PVC ขนาด ø6" มอเตอร์ขนาด 5.0 แรงม้า380 V.AC 3 เฟรส พร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 340 W จำนวน 20 แผง	480,000.00	เลขที่สัญญา 11/2565 ลว. 22 ก.ค.65 หจก. วิสิฐศรีพาณิชย์การโยธา	480,000.00	480,000.00			ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
7	ที่ทำการปกครองอำเภอกงไกรลาศ	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร จุดที่ 8 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองตูม ขุดเจาะความลึกบ่อ 100 เมตร ท่อ PVC ขนาด Ø 6" มอเตอร์ขนาด 5.0 แรงม้า 380 V.AC พร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 340 W จำนวน 24 แผง	480,000.00	เลขที่สัญญา 12/2565 ลว. 22 ก.ค.65 หจก. พรรณนิภา ดีพเวลล์	480,000.00	480,000.00	100.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
รวมงบประมาณ			**3,360,000**		**3,360,000**	**3,360,000**			

ผลการดำเนินโครงเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2565

ที่	หน่วยงานรับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	วันที่ทำสัญญา	วงเงินในสัญญา (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	เงินเหลือจ่าย	ผลการดำเนินงาน
1	ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสำโรง	โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรและการอุปโภค บริโภค หมู่ที่1 ตำบลบ้านนา อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย (จุดที่1)	452,700	เลขที่สัญญา 9/2565 ลว. 7 ก.ค.65 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัชวีช์เพิ่มพูนทรัพย์	452,700.00	452,700.00	100	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
รวมงบประมาณ			452,700		452,700.00	452,700.00			

ผลการดำเนินโครงเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2565

ที่	หน่วยงานรับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	วันที่ทำสัญญา	วงเงินในสัญญา (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	เหลือจ่าย	ผลการดำเนินงาน
1	ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งเสลี่ยม	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพิ่มน้ำต้นทุนระบบประปาหมู่บ้าน (จุดที่ 1) บ้านห้วยต้นผึ้ง หมู่ที่ 13 ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย	419,000.00	ยกเลิกโครงการ					
2	ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งเสลี่ยม	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพิ่มน้ำต้นทุนระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาแพะ หมู่ 8 ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย	669,000.00	เลขที่สัญญา 1/2565 ลว. 15 ส.ค.65 หจก.โกมินทร์บาดาล 101	650,000.00	650,000.00	100.00	19,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
3	ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งเสลี่ยม	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยตะเคียน บ้านธารชะอม หมู่ที่ 6 ตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย	300,000.00	เลขที่สัญญา 56/2565 ลว. 17 มิ.ย.65 หจก.นันทพรเอ็น	300,000.00	289,200.00	100.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 % โดยมีค่าปรับ 10,800 บาท
4	ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งเสลี่ยม	โครงการซ่อมแซมตลิ่งริมคลองเหมืองไทย บ้านท่าต้นธงพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย	490,800.00	เลขที่สัญญา ร7/2565 ลว. 15 มิ.ย.65 นายสมศักดิ์ คำดี	490,800.00	490,800.00	100.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
รวมงบประมาณ			1,878,800.00		1,440,800.00	1,430,000.00		19,000.00	

ผลการดำเนินโครงเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2565

ที่	หน่วยงานรับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ(บาท)	วันที่ทำสัญญา	วงเงินในสัญญา(บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	%	เงินเหลือจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
1	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอย	ขุดลอกคลองยายบง หมู่ที่ 10 บ้านวังไทรย้อย	402,000.00	เลขที่สัญญา 9/2565 ลว. 24 มิ.ย. 65 นายสายฝน นัดจ้อย	402,000.00	402,000.00	100	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%	
2	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอย	โครงการขุดลอกสระกักเก็บน้ำหนองสัมพันธ์ ม.1 ต.บ้านด่าน	3,728,000.00	สัญญาเลขที่ 6/2566 ลว 8 พ.ย 65 หจก. เค เอ็ม เจ บิสซิเนสรุ่งเรือง	2,400,000.00	2,400,000.00	100	1,328,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%	หักค่าปรับ 21,600
3	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอย	โครงการขุดลอกคลองบง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำในฤดูแล้ง และระบายน้ำในฤดูน้ำหลาก หมู่ที่ 8 บ้านนาล้อม ต.ลานหอย	896,000.00	เลขที่สัญญา 15/2565 ลว. 14 ก.ย. 65 หจก.จามิกรวิศวการ ก่อสร้าง	534,000.00	534,000.00	100	362,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%	หักลดงาน 7,476
4	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอย	โครงการขุดลอกคลองบง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำในฤดูแล้ง และระบายน้ำในฤดูน้ำหลาก หมู่ที่ 1 บ้านลานหอย ต.ลานหอย	942,000.00	เลขที่สัญญา 14/2565 ลว. 2 ก.ย. 65 หจก.ถาวรแทรคเตอร์ ก่อสร้าง	425,000.00	389,362.82	91.615	517,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%	หักลดงาน 35,637.18
5	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอย	โครงการขุดคลองอ้ายหิน หมู่ที่ 8 ตำบลลานหอย	90,000.00	เลขที่สัญญา 12/2565 ลว. 22 ส.ค. 65 หจกทรัพย์อนันต์โยธา	90,000.00	90,000.00	100	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%	หักลดงาน 28,647.35
6	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอย	โครงการขุดลอกคลองแบ่งน้ำ (ช่วงที่ 1) พร้อมก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำใต้ดิน หมู่ที่ 10 บ้านสะเดางาม ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย	448,400.00	เลขที่สัญญา 10/2565 ลว. 12 ก.ค. 65 หจก.ช111 ก่อสร้าง	448,400.00	448,400.00	100	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%	
7	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอย	โครงการขุดลอกคลองมะค่า พร้อมก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำใต้ดิน หมู่ที่ 9 บ้านไร่เต็ง ตำบลลานหอย	499,500.00	เลขที่สัญญา 17/2565 ลว. 19 ก.ย. 65 หจก. อภิวุฒิ เอ็นจิเนียริ่ง	499,500.00	499,500.00	100	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%	
8	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอย	โครงการขุดลอกคลองลานตามา พร้อมฝายธรรมชาติ (หลุมขนมครก) หมู่ที่ 6 บ้านวังตะแบก ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย	492,200.00	เลขที่สัญญา 11/2565 ลว. 19 ก.ค. 65 หจก.อภิวุฒิ เอ็นจิเนียริ่ง	492,200.00	492,200.00	100	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%	
9	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอย	โครงการขุดลอกหนองโสน หมู่ที่ 1 บ้านสวนป่า ตำบลวังตระค้อ อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย	1,400,000.00	เลขที่สัญญา 16/2565 ลว. 14 ก.ย. 65 หจก.อภิวุฒิ เอ็นจิเนียริ่ง	479,943.75	479,943.75	100	920,056.25	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%	
รวมงบประมาณ			**8,898,100.00**		**5,771,043.75**	**5,735,406.57**		**3,127,056.25**		

ผลการดำเนินโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายดอน ปรมัตถ์วินัย) จังหวัดสุโขทัย

ข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2566

ที่	หน่วยงานรับผิดชอบ	จำนวนโครงการ	งบประมาณจัดสรร (ล้านบาท)	วงเงินลงนามในสัญญา	การจัดซื้อจัดจ้าง		ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่ายแล้ว	เหลือจ่าย	คิดเป็นร้อยละ
					อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง	ลงนามในสัญญาจ้างแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ			
1	อำเภอคีรีมาศ	2	4,214,500	3,810,000	-	2	0	2	-	3,660,622.00	404,500.00	100.00
2	โครงการชลประทานสุโขทัย	1	6,895,900	5,586,000	-	1	1	-	-	95,282.10	1,309,900.00	1.71
4	อำเภอเมืองสุโขทัย	1	1,499,700	1,079,500	-	1	0	1	-	856,160.00	420,200.00	79.31
5	อำเภอศรีนคร	1	479,600	479,600	-	1	0	1	-	479,600.00	-	100.00
6	อำเภอสวรรคโลก	1	1,983,400	814,800	-	1	0	1	-	814,800.00	1,168,600.00	100.00
รวมจำนวนโครงการ/งบประมาณ		6	15,073,100	11,769,900	0	6	1	5	0	5,906,464.10	3,303,200.00	50.18

โดยสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการฯ และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ได้ดังนี้

* โครงการได้รับการอนุมัติทั้งหมด	จำนวน	6	โครงการ
* งบประมาณได้รับจัดสรรทั้งหมด	จำนวน	15,073,100.00	บาท
* เบิกจ่ายแล้ว	จำนวน	5,906,464.10	บาท
* จัดซื้อจัดจ้าง ครบทุกโครงการ	จำนวน	6	โครงการ
* อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	1	โครงการ
* ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	5	โครงการ
* ยกเลิกโครงการ	จำนวน	0	โครงการ

บัญชีโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายดอน ปรมัตถ์วินัย) จังหวัดสุโขทัย

ข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2566

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณจัดสรร (บาท)	หน่วยดำเนินการ	วงเงินในสัญญา	ข้อมูลสัญญา	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือเบิกจ่าย	เหลือจ่าย	ผลการดำเนินงาน
1	โครงการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพของนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม	554,500	อำเภอคีรีมาศ	520,000	ลงนาม 20 ก.ค. 65 บริษัท บิ๊คส์ เทรดดิ้ง จำกัด เงินเหลือจ่าย 34,500 ระยะเวลาดำเนินการ 21 ก.ค.- 18 ก.ย. 65	520,000.00	0.00	34,500.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%
2	โครงการฝายคลองน้ำโจน กม.3+368 ตำบลวังพิณพาทย์ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย	6,895,900	โครงการชลประทานสุโขทัย	5,586,000	สัญญาเลขที่ สท/กจ.04/2565 ลงนามในสัญญา 23 ส.ค. 65 หจก.ลานหอยหินอ่อน ระยะเวลาดำเนินการ 23 ส.ค.-19 ม.ค.65 วงเงินลงนาม 5,490,000 บาท ดำเนินการเอง 96,000 บาท	95,282.10	5,490,717.90	1,309,900.00	คาดว่าจำดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2566
3	โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่บ้านน้ำพุ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย	3,660,000	อำเภอคีรีมาศ	3,290,000	สัญญาเลขที่ 13/2564 ลงนามในสัญญา 12 ก.ค. 65 หจก.เก็บ ทรัพย์ เพิ่ม ระยะเวลาดำเนินการ 13 ก.ค.-9 ธ.ค.65 (150 วัน)	3,140,622.00	149,378.00	370,000.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 % - เสร็จตามสัญญา หักลดค่างาน 149,378
4	โครงการซ่อมแซมตลิ่งริมแม่น้ำยม ฝั่งตะวันตก หมู่ 5 ตำบลยางซ้าย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย	1,499,700	อำเภอเมืองสุโขทัย	1,079,500	สัญญาเลขที่ E2/2566 ลงนามในสัญญา 8 พ.ย. 65 หจก. เค เอ็ม เจ บิสซิเนสรุ่งเรือง	856,160.00	223,340.00	420,200.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ 79.31 % - หักค่าปรับ 41,021
5	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ บริเวณหนองปลิง หมู่ที่ 8 ตำบลนครเดิฐ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย	479,600	อำเภอศรีนคร	479,600	สัญญาเลขที่ 6/2565 ลงนามในสัญญา 30 ก.ย. 65 หจก.พัฒณกร ศรีนคร คอนสตรัคชั่น ระยะเวลาดำเนินการ 1 ต.ค.-29 ธ.ค.65	479,600.00	0.00	0.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%
6	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนาซอย 13 (บดอัดแน่น) หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกลับ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย	1,983,400	อำเภอสวรรคโลก	814,800	สัญญาเลขที่ 1/2566 ลงนามในสัญญา 21 ต.ค. 65 หจก. ทองสงค์พัฒนา 1995	814,800.00	0.00	1,168,600.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ 100% ส่งคืนเงินเหลือจ่าย 1,168,600 บาท
จำนวน 6 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น		**15,073,100**		**11,769,900**		**5,906,464.10**	**5,863,435.90**	**3,303,200.00**	**50.18**