สนง.เลขานุการ สนง.สท.
เลขที่ 2546
วันที่ 01 มิ.ย. 2566
เวลา.....น.

สนง.จังหวัดสุโขทัย
เลขที่ 2024
วันที่ 1 มิ.ย. 66
เวลา.....

สนง.เลขานุการ สนง.สท.
เลขที่ 2455
วันที่ 13 ก.ค. 66
เวลา.....น.

ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจังหวัดสุโขทัย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ โทร. ๐-๕๕๖๑-๑๖๑๙

ที่ สท ๐๐๑๗.๒/ **วันที่** ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จังหวัดสุโขทัย

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ จังหวัดสุโขทัยได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการ ดังนี้

โครงการ	จำนวนกิจกรรมที่ได้รับการจัดสรร	ยกเลิก	คงเหลือ	งบประมาณ
๑.๑ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ **(เอกสาร ๑)**	๓๐ กิจกรรม เหลือจ่าย ๕ กิจกรรม	๗ กิจกรรม	๒๘ กิจกรรม	๑๔๖,๕๔๓,๗๕๔.๗๔ บาท
๑.๒ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ **(เอกสาร ๒)**	๕๑ กิจกรรม	-	๕๑ กิจกรรม	๑๘๕,๘๘๒,๔๐๐ บาท
๑.๓ โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายดอน ปรมัตถ์วินัย) **(เอกสาร ๓)**	๖ โครงการ	-	๖ โครงการ	๑๕,๐๗๓,๑๐๐ บาท
๑.๔ โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของนายกรัฐมนตรี (นายดอน ปรมัตถ์วินัย) **(เอกสาร ๔)**	๑๓ โครงการ	-	๑๓ โครงการ	๕,๘๖๖,๕๐๐ บาท

๒.ข้อเท็จจริง

จังหวัดสุโขทัยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยสรุปกิจกรรม และผลการดำเนินงาน **ประจำวันจันทร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖** ดังนี้

โครงการ	งบประมาณ	จำนวนกิจกรรมที่ได้รับการจัดสรร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่ายแล้ว
๒.๑ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๑๓๐,๒๔๔,๐๐๐ บาท	๓๐ กิจกรรม ยกเลิก ๗ กิจกรรม เหลือจ่าย ๕ กิจกรรม	๑ กิจกรรม	๒๓ กิจกรรม (คงเดิม)	๑๒๕,๒๕๙,๖๙๗.๙๐ บาท

/ ๒.๒ โครงการ...

๒.๒ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**จังหวัดสุโขทัยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นอันดับที่ ๕๓ ของประเทศ** คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๗๓%	๑๘๕,๘๘๒,๔๐๐ บาท	๕๑ กิจกรรม	๒๗ กิจกรรม	๒๔ กิจกรรม (คงเดิม)	๓๖,๖๒๘,๕๗๙.๘๔ บาท
๒.๓ โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายดอน ปรมัตถ์วินัย)	๑๕,๐๗๓,๑๐๐ บาท	๖ โครงการ	๑ โครงการ	๕ โครงการ (คงเดิม)	๕,๙๐๖,๔๖๔.๑๐ บาท
๒.๔ โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายดอน ปรมัตถ์วินัย)	๕,๘๖๖,๕๐๐ บาท	๑๓ โครงการ	๗ โครงการ	๖ โครงการ (คงเดิม)	๒,๗๘๖,๕๐๐ บาท

๓. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายอธิปไตย ไกรราช)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุโขทัย

(นายดำรง มโนรถ)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

(นายสุชาติ ทีคะสุข)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

หน.กลุ่มงานฯ...../.....
จนท. ...../.....
พิมพ์/ทาน. ...../.....

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จังหวัดสุโขทัย

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ที่ (1)	โครงการ/กิจกรรม (2)	งบประมาณ (บาท)			หน่วยดำเนินการ (6)	ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง						การเบิกจ่าย (บาท)					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน / ปัญหา อุปสรรค (18)
		ลงทุน (3)	ดำเนินงาน (4)	รวม (5) = (3)+(4)		จัดทำเอกสาร /ร่าง TOR (7)	ประกาศเชิญชวน (8)	อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง (9)	ระยะเวลาจ้าง เริ่มต้น - สิ้นสุด สัญญา (10)	วงเงินลงนามในสัญญา (บาท) (11)	เหลือจ่าย/ยกเลิก(บาท) (12)	ลงทุน (บาท) (13)	ดำเนินงาน (บาท) (14)	รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น (15)	ร้อยละ (16)	คงเหลือ (บาท) (17)	
1	**โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมเพื่อการเกษตรแบบบูรณาการ กิจกรรมหลัก พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมเพื่อการเกษตรแบบบูรณาการ**	53,200,000		53,200,000													
	กิจกรรม ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สาย สท 6050 บ้านสวน – บ้านวังขวัญ หมู่ที่ 7 อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร	9,800,000		9,800,000	แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย			✓	10 ธ.ค.64 - 8 เม.ย.65 อายุสัญญา 120 วัน สัญญาเลขที่ 01/2564 ลงวันที่ 9 ธ.ค.64	9,788,000.00	12,000	9,788,000.00	-	9,788,000.00	100.00	-	**อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564** ประกาศตัวผู้ชนะแล้ว **บริษัท ชนะวัตก่อสร้าง จำกัด (PO เรียบร้อยแล้ว)**
	กิจกรรม ปรับปรุงสายแยกทางหลวงหมายเลข 101 (ลำตัดเงินโบราณ) - บ้านดงพริกแจว ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง ASPHALTIC CONCRETE ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50 เมตร ช่วงดำเนินการ กม.ที่ 0+000 - กม.ที่ 4+000 ระยะทาง 4.000 กิโลเมตร	28,900,000		28,900,000	แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย			✓	10 ธ.ค.64 - 8 พ.ค.65 ขยายสัญญาถึงวันที่ 22 พ.ค.65 อายุสัญญา 150 วัน สัญญาเลขที่ 03/2564 ลงวันที่ 9 ธ.ค.64	28,880,000.00	20,000	28,880,000.00	-	28,880,000.00	100.00	-	**อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564** ประกาศตัวผู้ชนะแล้ว **หจก.ทรงคุณการโยธา(1988) (PO เรียบร้อยแล้ว)** มีการดำเนินการขอแก้ไขชื่อตำบล เนื่องจากสายทางดังกล่าว คงเหลือถนนลูกรัง ระยะทาง 8.550 กม. จึงแขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย ได้ขอเสนอโครงการผ่านงบพัฒนาจังหวัด ปี พ.ศ.2565 เพื่อพัฒนาการคมนาคมขนส่งพืชผลทางการเกษตร โดยเกิดความคลาดเคลื่อนในขั้นตอนการระบุตำแหน่งตำบล จึงขอให้แก้ไขตำบล **จากตำบลแม่สิน เป็นตำบลท่าชัย** โดยปริมาณงานและงบประมาณคงเดิม ตามมติคณะกรรมการ ก.บ.จ. ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564
	กิจกรรม ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement In Place Recycling สาย สท.3024 แยกทางหลวงหมายเลข 101 (กม.421+900) – บ้านเกลียวทอง ตำบลนาเชิงคีรี อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ช่วงดำเนินการ กม.ที่ 0+000 - กม.ที่ 3+200 ระยะทางดำเนินการรวม 3.200 กิโลเมตร	14,500,000		14,500,000	แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย			✓	10 ธ.ค.64 - 8 เม.ย.65 อายุสัญญา 120 วัน สัญญาเลขที่ 02/2565 ลงวันที่ 9 ธ.ค.64	14,490,000.00	10,000	14,490,000.00	-	14,490,000.00	100.00	-	**อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564** ประกาศตัวผู้ชนะแล้ว **หจก.สุวรรณแอสฟัลท์(2012) (PO เรียบร้อยแล้ว)**
2	**โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรกรรม อุปโภค บริโภค และแก้ไข ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย กิจกรรมหลัก พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรกรรม อุปโภค บริโภค และแก้ไข ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย**	53,000,000		53,000,000													

ที่ (1)	โครงการ/กิจกรรม (2)	งบประมาณ (บาท)			หน่วยดำเนินการ (6)	ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง						การเบิกจ่าย (บาท)					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน / ปัญหา อุปสรรค (18)
		ลงทุน (3)	ดำเนินงาน (4)	รวม (5) = (3)+(4)		จัดทำเอกสาร /ร่าง TOR (7)	ประกาศเชิญชวน (8)	อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง (9)	ระยะเวลาจ้าง เริ่มต้น - สิ้นสุด สัญญา (10)	วงเงินลงนามในสัญญา (บาท) (11)	เหลือจ่าย/ยกเลิก(บาท) (12)	ลงทุน (บาท) (13)	ดำเนินงาน (บาท) (14)	รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น (15)	ร้อยละ (16)	คงเหลือ (บาท) (17)	
	กิจกรรม จัดหาน้ำสนับสนุนนิคมสหกรณ์คีรีมาศ (ปรับปรุงคลองน้ำเย็น) หมู่ที่ 6, 10, 8, 5 ตำบลหนองจิก อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ขุดลอกคลองน้ำเย็น ความยาว 22.200 กิโลเมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 332,500 ลูกบาศก์เมตร	20,000,000		20,000,000	โครงการชลประทานสุโขทัย			✓	อายุสัญญา 150 วัน สัญญาเลขที่ สท./กจ.02/2565 ลงวันที่ 18 เม.ย.65 (งบลงทุน 12,329,998.90 บาท งบดำเนินงาน 215,700 บาท	12,545,698.90	7,454,301.10	12,329,998.90	148,826.85	12,478,825.75	99.47	66,873.15	อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 มีการดำเนินการขอแก้ไข รายละเอียดโครงการ เนื่องจากอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว มีการพิมพ์หน่วยผิดพลาด คลาดเคลื่อน จึงขอแก้ไขรายละเอียดโครงการ ทุกรายการจากเมตร เป็นกิโลเมตร ตามมติคณะกรรมการ ก.บ.จ. ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564
	กิจกรรม ปรับปรุงน้ำแม่มอกท้ายท่อระบายชัยมงคล จัดหาน้ำสนับสนุนนิคมสหกรณ์พระร่วง หมู่ที่ 2, 9 ตำบลเมืองบางขลัง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ความยาว 20.760 กิโลเมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 740,300 ลูกบาศก์เมตร	19,000,000		19,000,000	โครงการชลประทานสุโขทัย			✓	อายุสัญญา 150 วัน สัญญาเลขที่ สท./กจ.03/2565 ลงวันที่ 20 พ.ค.65 (งบลงทุน 17,169,995.10 บาท งบดำเนินงาน 300,400 บาท	17,470,395.10	1,529,604.90	12,148,241.38	270,368.85	17,440,363.95	100.00	0.00	ผวจ.สท. อนุมัติและมอบอำนาจให้ดำเนินโครงการแล้ว มีการดำเนินการขอแก้ไข รายละเอียดโครงการ เนื่องจากหาไข้ขุดทั้งดินเดิม อาคารชลประทาน สะพานและถนน จะได้รับผลกระทบ ซึ่งอาจเกิดความเสียหายแก่ทรายการได้ โครงการชลประทานสุโขทัย จึงได้จัดประชุมประชาคมในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อหาทางออกร่วมกัน จึงได้มีการปรับแก้รายการดำเนินงานมิติการเว้นการขุดลอกในบริเวณที่ผ่านอาคารชลประทาน สะพานและถนน เพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับอาคารดังกล่าว จึงทำให้มีปริมาณที่ลดลง จาก 740,300 ลบ.ม. เป็น 514,034 ลบ.ม. และมีระยะทางในการขึ้นดินที่ไกลขึ้น ส่งผลให้เกิดรายการค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นตามระยะทางการขึ้นดิน ตาม.มติคณะกรรมการ ก.บ.จ. ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ซึ่งสำนักงานงบประมาณ ได้อนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงเรียบร้อยแล้ว **กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี**
	กิจกรรม เขื่อนป้องกันการกัดเซาะตลิ่งลำน้ำแม่มอก หมู่ที่ 7,11 ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย งานป้องกันตลิ่ง ความยาว 520.00 เมตร สูง 7.00 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 14,560 ลูกบาศก์เมตร	14,000,000		14,000,000	โครงการชลประทานสุโขทัย			✓	อายุสัญญา 150 วัน สัญญาเลขที่ สท./กจ.01/2565 ลงวันที่ 18 เม.ย.65 (งบลงทุน 9,590,000 บาท งบดำเนินงาน 167,800 บาท	9,757,800.00	4,242,200.00	4,870,716.05	153,024.05	5,023,740.10	51.48	4,732,581.95	**อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการ กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี**
3	**โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันในด้านการท่องเที่ยวมรดกโลกจังหวัดสุโขทัย** กิจกรรมหลัก เพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันในด้านการท่องเที่ยวมรดกโลกจังหวัดสุโขทัย		11,336,000	11,336,000													

ที่ (1)	โครงการ/กิจกรรม (2)	งบประมาณ (บาท)			หน่วยดำเนินการ (6)	ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง						การเบิกจ่าย (บาท)					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน / ปัญหา อุปสรรค (18)
		ลงทุน (3)	ดำเนินงาน (4)	รวม (5) = (3)+(4)		จัดทำเอกสาร /ร่าง TOR (7)	ประกาศเชิญชวน (8)	อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง (9)	ระยะเวลาจ้าง เริ่มต้น - สิ้นสุด สัญญา (10)	วงเงินลงนามใบสัญญา (บาท) (11)	เหลือจ่าย/ยกเลิก(บาท) (12)	ลงทุน (บาท) (13)	ดำเนินงาน (บาท) (14)	รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น (15)	ร้อยละ (16)	คงเหลือ (บาท) (17)	
	จ้างเหมาอำนวยการจัดงาน เพิ่มกิจกรรมจ้างเหมาอำนวยการจัดงาน		1,079,290	1,079,290	สำนักงานจังหวัดสุโขทัย/ 571,000 สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย 508,290			✓		930,898.36	148,391.64	-	930,898.36	930,898.36	100.00	-	อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 5,11 พ.ย. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 % ขอโอนเปลี่ยนแปลงกิจกรรมปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมติคณะกรรมการ ก.บ.จ. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 จากเดิมงบประมาณจัดอบรม 471,000 บาท
	จ้างเหมาประชาสัมพันธ์งานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟจังหวัดสุโขทัย		2,020,000	2,020,000	สำนักงานจังหวัดสุโขทัย					1,998,000	22,000	-	1,998,000	1,998,000.00	-	-	อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
	จ้างเหมางานบริหารจัดการการใช้ระแสไฟฟ้าและเครื่องขยายเสียง		370,000	370,000	สำนักงานจังหวัดสุโขทัย			✓		370,000		-	370,000.00	370,000.00	100.00	-	อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
	จ้างเหมางานปฏิคมและรักษาความสะอาด		200,000	200,000	สำนักงานจังหวัดสุโขทัย			✓		200,000		-	198,875.00	198,875.00	99.44	1,125.00	อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
	จ้างเหมาจัดการประกวดนางนพมาศ		480,000	480,000	สำนักงานจังหวัดสุโขทัย						480,000						ยกเลิกกิจกรรม/โครงการ
	จ้างเหมาพิธีกรและโฆษก		120,000	120,000	สนง. ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย			✓		60,000	60,000	-	60,000.00	60,000.00	100.00	-	อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 % *ขอให้แค่ 60,000 บาท ปรับลดจำนวนวันตามกำหนดการจัดงาน
	จ้างเหมาจัดกิจกรรมรับรุ่งอรุณแห่งความสุข		370,000	370,000	สนง. วัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย			✓		129,600	240,400	-	129,600.00	129,600.00	100.00	-	อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 % *ขอให้แค่ 129,000 บาท ปรับลดจำนวนวันตามกำหนดการจัดงาน
	จ้างเหมาจัดกิจกรรมจำลองวิถีชีวิตสมัยกรุงสุโขทัย การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน		360,000	360,000	สนง. วัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย			✓		360,000		-	360,000.00	360,000.00	100.00	-	อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 % ขอปรับเปลี่ยนรูปกิจกรรมปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมติคณะกรรมการ ก.บ.จ. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564
	จ้างเหมาจัดพิธีบวงสรวงบุรพกษัตริย์สุโขทัยทุกพระองค์		486,650	486,650	สนง. วัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย			✓		486,650		-	486,650.00	486,650.00	100.00	-	อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 % ขอโอนเปลี่ยนแปลงกิจกรรมปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมติคณะกรรมการ ก.บ.จ. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 จากเดิมงบประมาณจัดอบรม 300,00 บาท
	จ้างเหมาจัดกิจกรรมการแสดงขบวนเรือในตำนานท้าวศรีจุฬาลักษณ์		800,000	800,000	วิทยาลัยนาฏศิลสุโขทัย						800,000						ยกเลิกกิจกรรม/โครงการ

ที่ (1)	โครงการ/กิจกรรม (2)	งบประมาณ (บาท)			หน่วยดำเนินการ (6)	ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง						การเบิกจ่าย (บาท)					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน / ปัญหา อุปสรรค (18)
		ลงทุน (3)	ดำเนินงาน (4)	รวม (5) = (3)+(4)		จัดทำเอกสาร /ร่าง TOR (7)	ประกาศเชิญชวน (8)	อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง (9)	ระยะเวลาจ้าง เริ่มต้น - สิ้นสุด สัญญา (10)	วงเงินลงนามในสัญญา (บาท) (11)	เหลือจ่าย/ยกเลิก(บาท) (12)	ลงทุน (บาท) (13)	ดำเนินงาน (บาท) (14)	รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น (15)	ร้อยละ (16)	คงเหลือ (บาท) (17)	
	จ้างเหมาจัดกิจกรรมการแสดงโขน ละคร หุ่น		187,350	187,350	วิทยาลัยนาฏศิลสุโขทัย						187,350						ยกเลิกกิจกรรม/โครงการ ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณในกิจกรรมดำเนินการจัดงาน,ประกวดกระทงใหญ่, และอบรมสรรสุภรรพกฬิตย์ ตาม.ผิดผลกรรมการ" ก.บ.จ. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 จากเดิมงบประมาณจัดสรร 1,000,00 บาท
	จ้างเหมาจัดกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านเวทีหน้าวัดมหาธาตุ		300,000	300,000	วิทยาลัยนาฏศิลสุโขทัย						300,000						ยกเลิกกิจกรรม/โครงการ
	จ้างเหมาจัดสถานที่และจัดทำผังบริเวณงาน		2,800,000	2,800,000	โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด			✓		2,739,900	60,100	-	2,739,880.00	2,739,880.00	100.00	20.00	อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
	จ้างเหมาการประกวดกระทงใหญ่ กระทงเล็ก โคมชัก โคมแขวน พนมหมาก พนมดอกไม้		49,510	49,510	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย			✓		49,510		-	48,410.00	48,410.00	97.78	1,100.00	อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 % ขอโอนเปลี่ยนแปลงกิจกรรมปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตาม.ผิดผลกรรมการ ก.บ.จ. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 จากเดิมงบประมาณจัดสรร 31,800 บาท
	จ้างเหมาการจัดขบวนแห่ถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม		53,200	53,200	วิทยาลัยอาชีวศึกษา						53,200						ยกเลิกกิจกรรม/โครงการ
	จ้างเหมาจัดกิจกรรมการแสดงดนตรีไทยของนักเรียน		200,000	200,000	สพม. เขต 38						200,000						ยกเลิกกิจกรรม/โครงการ
	จ้างเหมาจัดงานพิธีเผาเทียน		140,000	140,000	สนง.ส.ท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย			✓		140,000		-	140,000.00	140,000.00	100.00	-	อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
	จ้างเหมาการจัดขบวนแห่ไฟพระฤกษ์ และพระประทีปพระราชทาน และพิธีลอยพระทีป		500,000	500,000	สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย						500,000						ยกเลิกกิจกรรม/โครงการ

ที่ (1)	โครงการ/กิจกรรม (2)	งบประมาณ (บาท)			หน่วยดำเนินการ (6)	ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง						การเบิกจ่าย (บาท)					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน / ปัญหา อุปสรรค (18)
		ลงทุน (3)	ดำเนินงาน (4)	รวม (5) = (3)+(4)		จัดทำเอกสาร /ร่าง TOR (7)	ประกาศเชิญชวน (8)	อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง (9)	ระยะเวลาจ้าง เริ่มต้น - สิ้นสุด สัญญา (10)	วงเงินลงนามในสัญญา (บาท) (11)	เหลือจ่าย/ยกเลิก(บาท) (12)	ลงทุน (บาท) (13)	ดำเนินงาน (บาท) (14)	รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น (15)	ร้อยละ (16)	คงเหลือ (บาท) (17)	
	จ้างเหมาการจัดขบวนแห่งประเพณีวัฒนธรรม 9 อำเภอ		450,000	450,000	ปกครอง จังหวัดสุโขทัย			✓		450,000		-	450,000.00	450,000.00	100.00	-	อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 % ขอปรับเปลี่ยนรูปกิจกรรมปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตาม.ติดคณะกรรมการ ก.บ.จ. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564
	จ้างเหมาจัดกิจกรรมการสาธิตวิถีชีวิตตลาดโบราณ		370,000	370,000	สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสุโขทัย			✓		370,000		-	370,000.00	370,000.00	100.00	-	อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 % ขอปรับเปลี่ยนรูปกิจกรรมปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตาม.ติดคณะกรรมการ ก.บ.จ. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564
4	**โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันในด้านการท่องเที่ยวมรดกโลกจังหวัดสุโขทัย กิจกรรมหลัก พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อคนทั้งมวล (Tourism For All)**		2,679,400	2,679,400													
	กิจกรรม พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อคนทั้งมวล (Tourism For All)		2,679,400	2,679,400	สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสุโขทัย			✓		2,679,400		-	2,569,600.00	2,569,600.00	100.00	80,000.00	**อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 2564 อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี**
5	**โครงการพัฒนาจังหวัดสุโขทัยมุ่งสู่จังหวัดนวัตกรรมสร้างสรรค์ Creative City กิจกรรมหลัก พัฒนาจังหวัดสุโขทัยมุ่งสู่จังหวัดนวัตกรรมสร้างสรรค์ Creative City**		868,600	868,600													
	กิจกรรม พัฒนาจังหวัดสุโขทัยมุ่งสู่จังหวัดนวัตกรรมสร้างสรรค์ Creative City		868,600	868,600	สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดสุโขทัย			✓		868,600		-	868,599.00	868,600.00	100.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%
6	**ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน**		9,000,000	9,000,000													
	กิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ		9,000,000	9,000,000	จังหวัดสุโขทัย			✓		9,000,000		-	9,000,000.00	9,000,000.00	100.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%
7	**โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสุโขทัย กิจกรรมหลัก ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสุโขทัย**		160,000	160,000													
	กิจกรรม ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสุโขทัย		160,000	160,000	สนง. สาธารณสุข จังหวัดสุโขทัย			✓		160,000		-	160,000.00	160,000.00	100.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%
รวมจำนวน 4 ผลผลิต 7 โครงการ 7 กิจกรรมหลัก 30 กิจกรรมย่อย งบประมาณรวมทั้งสิ้น		106,200,000	24,044,000						130,244,000	113,924,452.36	16,321,792.64	82,506,956.33	21,452,732.11	108,981,443.16	83.67		125,259,697.90

ที่ (1)	โครงการ/กิจกรรม (2)	งบประมาณ (บาท)			หน่วยดำเนินการ (6)	ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง						การเบิกจ่าย (บาท)					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน / ปัญหา อุปสรรค (18)
		ลงทุน (3)	ดำเนินงาน (4)	รวม (5) = (3)+(4)		จัดทำเอกสาร /ร่าง TOR (7)	ประกาศเชิญชวน (8)	อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง (9)	ระยะเวลาจ้าง เริ่มต้น - สิ้นสุด สัญญา (10)	วงเงินลงนามในสัญญา (บาท) (11)	เหลือจ่าย/ยกเลิก(บาท) (12)	ลงทุน (บาท) (13)	ดำเนินงาน (บาท) (14)	รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น (15)	ร้อยละ (16)	คงเหลือ (บาท) (17)	

สถานะการดำเนินกิจกรรม/โครงการ	จำนวนกิจกรรม/โครงการ	
ดำเนินกิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จ	22	
อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรม/โครงการ (กันเงิน)	1	
ยกเลิกกิจกรรม/โครงการ	7	
	30	

สถานะการดำเนินกิจกรรม/โครงการเหลือจ่าย	จำนวนกิจกรรม/โครงการ	
ดำเนินกิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จ	5	
อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรม/โครงการ (กันเงิน)	0	
	5	

ยอดรวมผลเบิกจ่าย งานลอยกระทง 64	8,282,313.36	บาท
เงินเหลือจ่าย จากการยกเลิกโครงการ (ลอยกระทง)	2,520,550.00	บาท
เงินเหลือจ่าย จากการเบิกจ่าย (ลอยกระทง) แล้ว	511,136.64	บาท
รวมเหลือจ่าย งานลอยกระทง 64	3,031,686.64	บาท
เงินเหลือจ่ายจากการลงนามในสัญญาจ้าง (งบลงทุน)	13,268,106.00	บาท
รวมงบประมาณ เหลือจ่าย/ยกเลิก ทั้งสิ้น	16,299,792.64	บาท
อนุมัติโอนเปลี่ยนแปลง ตามมติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 2/2565 (30 มิ.ย. 65)	16,299,754.74	บาท
เหลือจ่ายจากการดำเนินโครงการตามแผนฯ	37.90	บาท

เบิกจ่ายงบเหลือจ่ายโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว	16,278,254.74	บาท
คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย	4,984,302.10	บาท

หมายเหตุ : เหลือจ่าย (12) หมายถึง งบประมาณรายจ่ายที่เหลือจ่ายจากการดำเนินการใช้จ่ายบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายผลผลิตหรือโครงการตามที่รับการจัดสรรงบประมาณ หรือจากการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเท่านั้น โดยไม่รวมถึงงบประมาณรายจ่ายที่เหลือจากกรณีอื่น เช่น เพราะเหตุยกเลิกการดำเนินโครงการ/กิจกรรม การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ เป็นต้น

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการต+A1:R15ามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เหลือจ่ายจ่าย/โอนเปลี่ยนแปลง)

จังหวัดสุโขทัย

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ที่ (1)	โครงการ/กิจกรรม (2)	งบประมาณ (บาท)			หน่วยดำเนินการ (6)	ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง						การเบิกจ่าย (บาท)					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน / ปัญหา อุปสรรค (18)
		ลงทุน (3)	ดำเนินงาน (4)	รวม (5) = (3)+(4)		จัดทำเอกสาร /ร่าง TOR (7)	ประกาศเชิญชวน (8)	อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง (9)	ระยะเวลาจ้าง เริ่มต้น - สิ้นสุด สัญญา (10)	วงเงินลงนามในสัญญา (บาท) (11)	เหลือจ่าย/ยกเลิก(บาท) (12)	ลงทุน (บาท) (13)	ดำเนินงาน (บาท) (14)	รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น (15)	ร้อยละ (16)	คงเหลือ (บาท) (17)	
1	**โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมเพื่อการเกษตรแบบบูรณาการ กิจกรรมหลัก** พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมเพื่อการเกษตรแบบบูรณาการ	15,441,500		15,441,500													
	กิจกรรม ปรับปรุงสายแยกทางหลวงหมายเลข 101 (ลำตัดเงินโบราณ) - บ้านดงพริกแจว ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย	5,500,000		5,500,000	แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย			✓	สัญญาเลขที่ 61/2565 ลงวันที่ 15 ก.ย. 65 หจก. ทรงคุณการโยธา (1888)	5,490,000.00	10,000	5,490,000.00		5,490,000.00	100.00	-	อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ 100%
	กิจกรรม ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement In Place Recycling สาย สท.3024 แยกทางหลวงหมายเลข 101 (กม.421+900) – บ้านเกลียวทอง ตำบลนาเชิงคีรี อำเภอศรีมาศ จังหวัดสุโขทัย	9,941,500		9,941,500	แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย			✓	สัญญาเลขที่ 89/2565 ลงวันที่ 7 ก.ย. 65 บริษัท โรจนากรพาณิช (1981) จำกัด	9,930,000.00	11,500	9,930,000.00		9,930,000.00	100.00	-	อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ 100%
2	**การจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบรับราคาได้ (ค่า K)** ในการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 โครงการ (3 กิจกรรม)	858,255		858,255													
	ซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านใหม่โพธิ์งาม หมู่ที่ 7 เชื่อมบ้านวังหว้า หมู่ที่ 8 ตำบลป่ากุมเกาะ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย งบประมาณ 11,711,300 บาท	373,967.99		373,967.99	แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย							373,967.99		373,967.99	100.00		เบิกจ่ายแล้ว
	งานซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสาย สท 2009 แยก ทล. 12-บ้านหนองกระทุ่ม ตำบลไกรใน อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัยงบประมาณ 13,500,000 บาท	188,916.00		188,916.00	แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย							188,916.00		188,916.00	100.00		เบิกจ่ายแล้ว
	งานซ่อมสร้างพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สาย สท 3002 แยก ทล. 101-นิคมสหกรณ์ศรีสำโรง ตำบลสามเรือน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัยงบประมาณ 9,900,000 บาท	295,370.75		295,370.75	แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย							295,370.75		295,370.75	100.00		เบิกจ่ายแล้ว
งบประมาณรวมทั้งสิ้น		16,299,754.74								15,420,000	21,500			16,278,254.74	-	21,500.00	

สถานะผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีของจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2566

ที่	ส่วนราชการ	งบจังหวัดจัดสรร					งบจังหวัด (เงินเหลือจ่ายY2)					รวมโครงการ	รวมงบประมาณ	รวม PO	รวมผลการเบิกจ่าย		เป้าหมายการเบิกจ่าย
		โครงการ	งบประมาณ	PO	เบิกจ่าย	%	โครงการ	งบประมาณ	PO	เบิกจ่าย	%				เบิกจ่าย	ร้อยละ	
1	งานลอยกระทง ปี พ.ศ. 2565	24	26,760,600	-	20,435,293.15	76.36						24	26,760,600	-	20,435,293.15	76.36	
2	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย	1	4,058,600	-	238,600.00	5.88						1	4,058,600	-	238,600.00	5.88	
3	สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย	1	450,400	-	-	0.00						1	450,400	-	-	-	
4	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย	1	801,200	-	565,200.00	70.54						1	801,200	-	565,200.00	70.54	
5	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย	1	520,800	510,800.00	113,185.00	22.16						1	520,800	510,800.00	113,185.00	22.16	
6	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย	1	4,250,800	3,900,000.00	213,200.00	5.02						1	4,250,800	3,900,000.00	213,200.00	5.02	
7	สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย	2	3,543,600	-	872,380.00	24.62						2	3,543,600	-	872,380.00	24.62	
8	แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย	4	70,500,000	70,433,000.00	9,441,750.00	13.41						4	70,500,000	70,433,000.00	9,441,750.00	13.41	
9	แขวงทางหลวงสุโขทัย	1	8,000,000	-	-	0.00						1	8,000,000	-	-	-	
10	โครงการชลประทานสุโขทัย	6	52,372,000	35,240,048.74	-	0.00						6	52,372,000	35,240,048.74	-	-	
11	สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย	4	2,150,700	-	-	0.00						4	2,150,700	-	-	-	
12	วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย	1	787,500	-	478,800.00	60.80						1	787,500	-	478,800.00	60.80	
13	สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ/อุทยานแห่งชาติ	2	1,583,000	1,540,350.00	627,350.00	40.73						2	1,583,000	1,540,350.00	627,350.00	40.73	
14	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย	1	1,103,200	-	142,500.00	12.92						1	1,103,200	-	142,500.00	12.92	
15	งบ CEO	1	9,000,000	-	3,540,321.69	39.34						1	9,000,000	-	3,540,321.69	39.34	
	รวม	**51**	**185,882,400**	**111,624,198.74**	**36,668,579.84**	**19.73**	**0**	**-**	**-**	**-**		**51**	**185,882,400**	**111,624,198.74**	**36,668,579.84**	**19.73**	

เป้าหมายการเบิกจ่าย ต่ำมาก ต่ำ ตามเป้าหมาย ยกเลิกโครงการ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ

หมายเหตุ - งบจังหวัดจัดสรร จำนวน 185,882,400.00

- เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 36,668,579.84

- คิดเป็นร้อยละ 19.73

อยู่ระหว่างดำเนินการ	27	โครงการ
ดำเนินการแล้วเสร็จ	24	โครงการ
ยกเลิก	-	โครงการ
รวมจำนวน	51	โครงการ

เงินจัดสรร

จัดสรร
132,455,000.00
44,427,400.00
9,000,000.00
185,882,400.00

ผลการเบิกจ่าย / ยอดลงนามในสัญญา/เหลือจ่าย

จัดสรร		รวมผลเบิกจ่าย	รวม PO	ยังไม่จอง Po	รวมเหลือจ่าย
ลงทุน	132,455,000.00	10,069,100.00	111,624,198.74	20,830,801.26	294,650.00
ประจำ	44,427,400.00	23,059,158.15	-	-	990,336.71
รายจ่ายอื่น	9,000,000.00	3,540,321.69	-	-	-
ภาพรวม	185,882,400.00	36,668,579.84	111,624,198.74	20,830,801.26	1,284,986.71

เงินเหลือจ่ายการเบิกจ่ายงานลอยกระทง ประมาณ	629,536.71

แบบสรุปการรายละเอียด+A1:C64ดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ตามร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด : สุโขทัย

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต	กรอบวงเงินตาม ร่าง พ.ร.บ.ปี 2566	หน่วยดำเนินการ
รวมทั้งสิ้น	185.8824	
- รายจ่ายประจำ	53.4274	
- รายจ่ายลงทุน	132.4550	
1. ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม		
1.1 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ		
1.1.1 โครงการ : พัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	4.0586	
(1) กิจกรรม ยกระดับลายผ้าสุโขทัยสู่ดีไซน์ระดับประเทศ	4.0586	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย
(1.1) งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน		
1.1.2 โครงการ : พัฒนาด้านเกษตร	140.4388	
(1) กิจกรรม พัฒนาพืชเศรษฐกิจใหม่จังหวัดสุโขทัย	0.4504	สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย
(1.1) งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน		
(2) กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี	0.8012	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย
(2.1) งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน		
(3) กิจกรรม เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันพัฒนาศักยภาพ มาตรฐาน การเกษตร อุตสาหกรรม	0.5208	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย
(3.1) งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน		
(4) กิจกรรม เกษตรแปรรูปด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร	4.2508	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
(4.1) งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน		
(5) กิจกรรม พัฒนาเพิ่มมูลค่าการผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจในพื้นที่ โครงการศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จังหวัดสุโขทัย	1.8425	สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย
(5.1) งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน		
(6) กิจกรรม ธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนในแหล่งน้ำชุมชน	1.7011	สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย
(6.1) งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน		
(7) กิจกรรม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมเพื่อการเกษตรแบบบูรณาการ	78.5000	
(7.1) งบรายจ่าย : งบลงทุน		
1) ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายหมู่ที่ 6 บ้านนิคมสหกรณ์ เชื่อมหมู่ที่ 3 บ้านทุ่งมหาชัย ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย	18.0000	แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย
2) อำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวงหมายเลข 125 ตอนควบคุม 0102 ตอนแจกัน - บ้านสวน ระหว่าง กม.21+520 - กม.29+725 เป็นช่วงๆ	8.0000	แขวงทางหลวงสุโขทัย
3) อำนวยความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพบริเวณจุดตัดทางหลวงชนบท สท.3024 (กม.3+131) กับทางหลวงหมายเลข 1272 (กม.7+625) ตำบลนาเชิงคีรีอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย	25.0000	แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย
4) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายแยก ทล.102 - บ้านนาต้นจั่น ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย	7.5000	แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย
5) เพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคม เพื่อสนับสนุน การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร งานปรับปรุงผิวจราจรแอสพัสต์คอนกรีต พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม และรางระบายน้ำทางหลวงชนบท สท.4033 แยกทางหลวงหมายเลข 1318 - บ้านปากน้ำ ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ระหว่าง กม.0+000 - 3+000 (เป็นแห่งๆ)	20.0000	แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต	กรอบวงเงินตามร่าง พ.ร.บ.ปี 2566	หน่วยดำเนินการ
(8) กิจกรรม พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรกรรม อุปโภค บริโภค และแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย	52.3720	
(8.1) งบรายจ่าย : งบลงทุน		
1) ปรับปรุงหนองกระสา หมู่ที่ 5 บ้านเกาะตาเลี้ยง ตำบลเกาะตาเลี้ยง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย	5.2700	โครงการชลประทานสุโขทัย
2) ปรับปรุงหนองตะเข้ หมู่ที่ 1 บ้านปากพระ ตำบลปากพระ อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย	6.9450	โครงการชลประทานสุโขทัย
3) ปรับปรุงหนองห้วยส้มคันใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านปากพระ ตำบลปากพระ อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย	4.2120	โครงการชลประทานสุโขทัย
4) ปรับปรุงคลองเพชรหึง (กิ่ววัวดำ) ตำบลน้ำพุ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย	8.7400	โครงการชลประทานสุโขทัย
5) ปรับปรุงคลองท่าช้างพร้อมระบบระบายน้ำ บ้านท่าช้าง ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย	19.1750	โครงการชลประทานสุโขทัย
6) ขุดลอกคลองตลุกน้ำ (คลองเปลือย) ตำบลน้ำพุ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย	8.0300	โครงการชลประทานสุโขทัย
1.1.3 โครงการ : พัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	31.2818	
(1) กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันในด้านการท่องเที่ยวมรดกโลกจังหวัดสุโขทัย	26.7606	จังหวัดสุโขทัย
(1.1) งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน		
(2) กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงกีฬา เทรลรันนิ่ง จังหวัดสุโขทัย	0.4250	สำนักงานการท่องที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย
(2.1) งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน		
(3) กิจกรรม พัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุภัยพิบัติ และโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ	0.5199	สำนักงานการท่องที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย
(3.1) งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน		
(4) กิจกรรม ประกวดภาพถ่ายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย	0.2528	สำนักงานการท่องที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย
(4.1) งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน		
(5) กิจกรรม จัดการแสดง Mini Light & Sound เล่าเรื่องเมืองสุโขทัย	0.7875	วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
(5.1) งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน		
(6) กิจกรรม ปรับปรุงบ้านพักอารยสถาปัตย์ เพื่อคนทั้งมวลในพื้นที่อุทยานแห่งชาติรามคำแหง	0.3390	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย/อุทยานแห่งชาติรามคำแหง
(6.1) งบรายจ่าย : งบลงทุน		
(7) กิจกรรม ก่อสร้างห้องน้ำ - ห้องสุขารวม ประจำศูนย์บริการนักท่องเที่ยวน้ำตกลำเกลียว ของอุทยานแห่งชาติรามคำแหง	1.2440	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย/อุทยานแห่งชาติรามคำแหง
(7.1) งบรายจ่าย : งบลงทุน		
(8) กิจกรรม ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์การแสดงแสงสี เสียง ยามค่ำคืน @ สุโขทัย	0.9530	สำนักงานการท่องที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย
(8.1) งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน		
1.1.4 โครงการ : พัฒนาด้านสังคม	10.1032	
(1) กิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9.0000	จังหวัดสุโขทัย
(1.1) งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื่น		
(2) กิจกรรม พัฒนาศักยภาพการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE	1.1032	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
(2.1) งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน		

ณ วันที่ 30 พฤศภาคม 2566

สถานะการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)			การอนุมัติ (ว/ด/ป)		สถานะการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง					ผลการเบิกจ่าย			เป้าหมาย		หมายเหตุ
			ลงทุน	ประจำ	รวม	ยังไม่อนุมัติ	อนุมัติแล้ว		เลขที่ สญ.	วงเงินใน สญ. (บาท)	วันเริ่มต้น-สิ้นสุด สญ.	PO	เหลือจ่าย	เบิกแล้ว	ร้อยละ	คงเหลือ (เบิกจ่าย)	ตามเป้า	ต่ำกว่าเป้า	
1. โครงการพัฒนาด้านท่องเที่ยวและบริการ																			
1.1 กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันในด้านการท่องเที่ยวมรดกโลกจังหวัดสุโขทัย (งานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2565)																			
1	กิจกรรม การอำนวยการจัดงาน	สำนักงานจังหวัดสุโขทัย	-	2,000,000	2,000,000		ผวจ.สท อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 31 ส.ค.65	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จอยู่ระหว่างส่งเอกสารเบิกจ่าย		2,000,000			9,634.85	1,990,365.15	99.52	9,634.85	✓		เหลือจ่าย 9,634.85
2	กิจกรรม จ้างเหมาประชาสัมพันธ์	สำนักงานจังหวัดสุโขทัย	-	5,249,800	5,249,800	✓		ยังไม่เสนอขออนุมัติฯ เนื่องจากใช้งบประมาณในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมลอยกระทงปี พ.ศ. 2566		5,249,800			-		0.00	5,249,800.00			
3	กิจกรรม การบริหารจัดการระบบไฟฟ้า	สำนักงานจังหวัดสุโขทัย	-	450,000	450,000		ผวจ.สท อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 31 ส.ค.65	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จเบิกจ่ายแล้วเสร็จ 100%		450,000			-	450,000	100.00	-	✓		
4	กิจกรรม การรักษาความสะอาด	สำนักงานจังหวัดสุโขทัย	-	250,000	250,000		ผวจ.สท อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 31 ส.ค.65	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จเบิกจ่ายแล้วเสร็จ 100%		250,000			-	250,000	100.00	-	✓		
5	กิจกรรม จ้างเหมาประกวดนางนพมาศ ประจำปี พ.ศ. 2565	สำนักงานจังหวัดสุโขทัย	-	2,000,000	2,000,000		ผวจ.สท อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 31 ส.ค.65	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จเบิกจ่ายแล้วเสร็จ 100%		1,959,390			40,610.00	1,959,390	100.00	40,610.00	✓		เหลือจ่าย
6	กิจกรรม โฆษกและพิธีกร	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย	-	120,000	120,000		ผวจ.สท อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 15 ก.ย.65	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จเบิกจ่ายแล้วเสร็จ 100%		120,000			-	120,000	100.00	-	✓		
7	กิจกรรม รับรุ่งอรุณแห่งความสุข	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย	-	293,800	293,800		ผวจ.สท อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 2 ก.ย.65	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จเบิกจ่ายแล้วเสร็จ 100%		293,800			-	293,800	100.00	-	✓		
8	กิจกรรม จำลองวิถีชีวิตสมัยกรุงสุโขทัย การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย	-	510,200	510,200		ผวจ.สท อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 2 ก.ย.65	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จเบิกจ่ายแล้วเสร็จ 100%		510,200			12,700.00	497,500	100.00	12,700.00	✓		เหลือจ่าย
9	กิจกรรม พิธีบวงสรวงบุรพกษัตริย์สุโขทัยทุกพระองค์	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย	-	392,500	392,500		ผวจ.สท อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 2 ก.ย.65	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จเบิกจ่ายแล้วเสร็จ 100%		392,500			-	392,500.00	100.00	-	✓		
10	กิจกรรม จ้างเหมาการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย	ม.การกีฬาฯ วิทยาเขตสุโขทัย	-	233,000	233,000		ผวจ.สท อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 31 ส.ค.65	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จอยู่ระหว่างส่งเอกสารเบิกจ่าย		233,000			-	233,000.00	100.00	-	✓		
11	กิจกรรม การแสดงโขน ละคร หุ่น	วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย	-	2,320,000	2,320,000		ผวจ.สท อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 9 ก.ย.65	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จเบิกจ่ายแล้วเสร็จ 100%		2,320,000			-	2,320,000	100.00	-	✓		

สถานะการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)			การอนุมัติ (ว/ด/ป)		สถานะการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง					ผลการเบิกจ่าย			เป้าหมาย		หมายเหตุ
			ลงทุน	ประจำ	รวม	ยังไม่อนุมัติ	อนุมัติแล้ว		เลขที่ สญ.	วงเงินใน สญ. (บาท)	วันเริ่มต้น-สิ้นสุด สญ.	PO	เหลือจ่าย	เบิกแล้ว	ร้อยละ	คงเหลือ (เบิกจ่าย)	ตามเป้า	ต่ำกว่าเป้า	
1. โครงการพัฒนาด้านท่องเที่ยวและบริการ																			
1.1 กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันในด้านการท่องเที่ยวมรดกโลกจังหวัดสุโขทัย (งานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2565)																			
12	กิจกรรม การแสดงขบวนเรือในตำนานท้าวศรีจุฬาลักษณ์	วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย	-	1,389,000	1,389,000		ผวจ.สท อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 9 ก.ย.65	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จเบิกจ่ายแล้วเสร็จ 100%		1,389,000			2,000.00	1,387,000	100.00	2,000.00	✓		เหลือจ่าย
13	กิจกรรม การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านเวทีหน้าวัดมหาธาตุ	วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย	-	315,000	315,000		ผวจ.สท อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 9 ก.ย.65	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จเบิกจ่ายแล้วเสร็จ 100%		315,000			1,000.00	314,000	100.00	1,000.00	✓		เหลือจ่าย
14	กิจกรรม จ้างเหมาจัดสถานที่และจัดทำผังบริเวณงาน	สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย	-	7,608,000	7,608,000		ผวจ.สท อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 31 ส.ค.65	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จเบิกจ่ายแล้วเสร็จ 100%		6,661,938			504,891.86	6,661,938	100.00	504,891.86	✓		เหลือจ่าย 946,062 (นำไปจ่ายค่า K 441,170.14)
15	กิจกรรม การประกวดกระทงใหญ่ กระทงเล็ก โคมชัก โคมแขวน พนมหมาก พนมดอกไม้	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย	-	210,000	210,000		ผวจ.สท อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 31 ส.ค.65	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จเบิกจ่ายแล้วเสร็จ 100%		210,000			2,400.00	202,800	100.00	2,400.00	✓		เหลือจ่าย 7,200 (หัก 4,800)
16	กิจกรรม ขบวนแห่ถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย	-	80,000	80,000		ผวจ.สท อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 31 ส.ค.65	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จเบิกจ่ายแล้วเสร็จ 100%		80,000			-	80,000	100.00	-	✓		
17	กิจกรรม การแสดงดนตรีไทยของนักเรียน	สพม.38	-	300,000	300,000		ผวจ.สท อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 15 ก.ย.65	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จเบิกจ่ายแล้วเสร็จ 100%		300,000			-	300,000	100.00	-	✓		
18	กิจกรรม พิธีเผาเทียน	สนง.ท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย	-	179,000	179,000		ผวจ.สท อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 15 ก.ย.65	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จเบิกจ่ายแล้วเสร็จ 100%		179,000			-	179,000	100.00	-	✓		
19	กิจกรรม การจัดขบวนแห่ไฟพระฤกษ์ และพระประทีปพระราชทาน และพิธีลอยพระทีปพระราชทาน	สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย	-	610,000	610,000		ผวจ.สท อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 31 ส.ค.65	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จเบิกจ่ายแล้วเสร็จ 100%		610,000			-	610,000	100.00	-	✓		
20	กิจกรรม ขบวนแห่งประเพณีวัฒนธรรม 9 อำเภอ	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย	-	1,077,100	1,077,100		ผวจ.สท อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 15 ก.ย.65	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จเบิกจ่ายแล้วเสร็จ 100%		1,077,100			2,100.00	1,075,000	99.81	2,100.00	✓		เหลือจ่าย

สถานะการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)			การอนุมัติ (ว/ด/ป)		สถานะการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง					ผลการเบิกจ่าย			เป้าหมาย		หมายเหตุ
			ลงทุน	ประจำ	รวม	ยังไม่อนุมัติ	อนุมัติแล้ว		เลขที่ สญ.	วงเงินใน สญ. (บาท)	วันเริ่มต้น-สิ้นสุด สญ.	PO	เหลือจ่าย	เบิกแล้ว	ร้อยละ	คงเหลือ (เบิกจ่าย)	ตามเป้า	ต่ำกว่าเป้า	
1. โครงการพัฒนาด้านท่องเที่ยวและบริการ																			
1.1 กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันในด้านการท่องเที่ยวมรดกโลกจังหวัดสุโขทัย (งานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2565)																			
21	กิจกรรม อำนวยความสะดวกในการเดินทางของนักท่องเที่ยว	สนง.ขนส่งจังหวัดสุโขทัย	-	310,000	310,000		ผวจ.สท อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 15 ก.ย.65	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จเบิกจ่ายแล้วเสร็จ 100%		310,000			-	310,000	100.00	-	✓		
22	กิจกรรม สาธารณสุขและหน่วยปฐมพยาบาล	สนง.สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย	-	60,000	60,000		ผวจ.สท อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 31 ส.ค.65	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จเบิกจ่ายแล้วเสร็จ 100%		60,000			-	60,000	100.00	-	✓		
23	กิจกรรม การสาธิตวิถีชีวิตตลาดโบราณ	ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย		603,200	603,200		ผวจ.สท อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 24 ส.ค.65	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จเบิกจ่ายแล้วเสร็จ 100%		603,200			54,200.00	549,000	100.00	54,200.00	✓		เหลือจ่าย
24	กิจกรรม การแสดงนิทรรศการเครื่องสังคโลก	อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย		200,000	200,000		ผวจ.สท อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 8 ก.ย.65	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จเบิกจ่ายแล้วเสร็จ 100%		200,000			-	200,000	100.00	-	✓		
รวม					26,760,600	รวม				25,773,928			629,536.71	20,435,293.15	76.36	629,536.71	บาท		

สถานะการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)			การอนุมัติ (ว/ด/ป)		สถานะการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง					ผลการเบิกจ่าย			เป้าหมาย		หมายเหตุ
			ลงทุน	ประจำ	รวม	ยังไม่อนุมัติ	อนุมัติแล้ว		เลขที่ สญ.	วงเงินใน สญ. (บาท)	วันเริ่มต้น-สิ้นสุด สญ.	PO	เหลือจ่าย	เบิกแล้ว	ร้อยละ	คงเหลือ (เบิกจ่าย)	ตามเป้า	ต่ำกว่าเป้า	
1. โครงการพัฒนาด้านท่องเที่ยวและบริการ																			
1.2	กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงกีฬา เทรลรันนิ่ง จังหวัดสุโขทัย	สำนักงานการท่องที่ยวและกีฬา จังหวัดสุโขทัย	-	425,000	425,000		✓	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ (ดำเนินการในไตรมาส 3 ตามแผน)							-	425,000.00			
2.2	กิจกรรม พัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุ ภัยพิบัติ และโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ	สำนักงานการท่องที่ยวและกีฬา จังหวัดสุโขทัย	-	519,900	519,900		✓	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ							-	519,900.00			
3	กิจกรรม ประกวดภาพถ่ายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย	สำนักงานการท่องที่ยวและกีฬา จังหวัดสุโขทัย	-	252,800	252,800		✓	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ (ดำเนินการในไตรมาส 3 ตามแผน)							-	252,800.00			
4	กิจกรรม จัดการแสดง Mini Light & Sound เล่าเรื่องเมืองสุโขทัย	วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย	-	787,500	787,500		✓	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ						478,800.00	60.80	308,700.00			
5	กิจกรรม ปรับปรุงบ้านพักอารยสถาปัตย์ เพื่อคนทั้งมวล ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติรามคำแหง	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสุโขทัย/อุทยานแห่งชาติรามคำแหง	-	339,000	339,000		✓	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 100%	148/2566 ลงวันที่ 30 ม.ค. 2566	327,350.00	เริ่มต้นวันที่ 1 ก.พ. 2566 สิ้นสุด สญ. วันที่ 1 เม.ย. 2566	✓	11,650.00	327,350.00	100.00	-			ส่งคืนเงินเหลือจ่ายแล้ว 11,650 บาท
6	กิจกรรม ก่อสร้างห้องน้ำ - ห้องสุขารวม ประจำศูนย์บริการนักท่องเที่ยวน้ำตกลำเกลียว ของอุทยานแห่งชาติรามคำแหง	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสุโขทัย/อุทยานแห่งชาติรามคำแหง	1,244,000	-	1,244,000		✓	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	191/2566 ลงวันที่ 30 มี.ค. 2566 (จำนวน 2 งวดงาน)	1,213,000.00	วันเริ่มต้นวันที่ 1 เม.ย. 2566 สิ้นสุด สญ. วันที่ 29 มิ.ย. 2566	✓	31,000.00	300,000.00	24.12	944,000.00			ส่งคืนเงินเหลือจ่ายแล้ว 31,000 บาท

สถานะการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)			การอนุมัติ (ว/ค/ป)		สถานะการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง					ผลการเบิกจ่าย			เป้าหมาย		หมายเหตุ
			ลงทุน	ประจำ	รวม	ยังไม่อนุมัติ	อนุมัติแล้ว		เลขที่ สญ.	วงเงินใน สญ. (บาท)	วันเริ่มต้น-สิ้นสุด สญ.	PO	เหลือจ่าย	เบิกแล้ว	ร้อยละ	คงเหลือ (เบิกจ่าย)	ตามเป้า	ต่ำกว่าเป้า	
1. โครงการพัฒนาด้านท่องเที่ยวและบริการ																			
7	ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์การแสดงแสงสี เสียง ยามค่ำคืน @ สุโขทัย	สำนักงานการท่องที่ยวและกีฬา จังหวัดสุโขทัย	953,000	-	953,000		✓	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ							-	953,000.00			
รวม					4,521,200	รวมเบิกจ่าย				1,540,350.00			42,650.00	1,106,150.00	บาท				

สถานะการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)			การอนุมัติ (ว/ด/ป)		สถานะการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง					ผลการเบิกจ่าย			เป้าหมาย		หมายเหตุ
			ลงทุน	ประจำ	รวม	ยังไม่อนุมัติ	อนุมัติแล้ว		เลขที่ สญ.	วงเงินใน สญ. (บาท)	วันเริ่มต้น-สิ้นสุด สญ.	PO	เหลือจ่าย	เบิกแล้ว	ร้อยละ	คงเหลือ (เบิกจ่าย)	ตามเป้า	ต่ำกว่าเป้า	
2. โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน																			
กิจกรรม ยกระดับลายผ้าสุโขทัยสู่ดีไซน์ระดับประเทศ																			
1	กิจกรรม ยกระดับลายผ้าสุโขทัยสู่ดีไซน์ระดับประเทศ	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย	-	4,058,600	4,058,600		✓	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ		-				238,600.00	5.88	3,820,000.00	✓		
รวม					4,058,600	รวมเบิกจ่าย				-				238,600.00	บาท				

สถานะการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)			การอนุมัติ (ว/ด/ป)		สถานะการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง					ผลการเบิกจ่าย			เป้าหมาย		หมายเหตุ (เหลือจ่าย)
			ลงทุน	ประจำ	รวม	ยังไม่อนุมัติ	อนุมัติแล้ว		เลขที่ สญ.	วงเงินใน สญ. (บาท)	วันเริ่มต้น-สิ้นสุด สญ.	PO	เหลือจ่าย	เบิกแล้ว	ร้อยละ	คงเหลือ (เบิกจ่าย)	ตามเป้า	ต่ำกว่าเป้า	
3. โครงการพัฒนาด้านเกษตร																			
1	กิจกรรม พัฒนาพืชเศรษฐกิจใหม่จังหวัดสุโขทัย	สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย	-	450,400	450,400	✓		อยู่ระหว่างเสนอโครงการอนุมัติ											
2	กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย	-	801,200	801,200		✓	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ						565,200.00	70.54	272,000.00			
3	กิจกรรม เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันพัฒนาศักยภาพมาตรฐาน การเกษตรอุตสาหกรรม	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย	-	520,800	520,800		✓	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ		510,800.00		✓	10,000.00	113,185.00	22.16	397,615.00			10,000.00
4	กิจกรรม เกษตรแปรรูปด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย	-	4,250,800	4,250,800		✓	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	208/2566 ลงวันที่ 20 เม.ย. 66	3,900,000.00	เริ่ม 21 เม.ย. 66 สิ้นสุด 17 ต.ค. 66	✓	350,800.00	213,200.00	5.47	3,686,800.00	✓		350,800.00
5	กิจกรรม พัฒนาเพิ่มมูลค่าการผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจในพื้นที่ โครงการศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จังหวัดสุโขทัย	สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย	-	1,842,500	1,842,500		✓	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ						794,980.00	43.15	1,047,520.00			
6	กิจกรรม ธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนในแหล่งน้ำชุมชน	สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย	-	1,701,100	1,701,100		✓	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ						77,400.00	4.55	1,623,700.00			
7	กิจกรรม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมเพื่อการเกษตรแบบบูรณาการ		78,500,000																
7.1	ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายหมู่ที่ 6 บ้านนิคมสหกรณ์ เชื่อมหมู่ที่ 3 บ้านทุ่งมหาชัย ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย	แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย	18,000,000	-	18,000,000		✓	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	39/2566 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2566 (หจก. สุวรรณแอสฟัลท์ (2012)	17,995,000.00	วันเริ่มต้น วันที่ 4 มีนาคม 2566 สิ้นสุด สญ. วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 อายุสัญญา 150 วัน	✓	5,000.00	2,699,250.00	15.00	15,295,750.00			5,000.00

สถานะการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)			การอนุมัติ (ว/ค/ป)		สถานะการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง					ผลการเบิกจ่าย			เป้าหมาย		หมายเหตุ (เหลือจ่าย)
			ลงทุน	ประจำ	รวม	ยังไม่อนุมัติ	อนุมัติแล้ว		เลขที่ สญ.	วงเงินใน สญ. (บาท)	วันเริ่มต้น-สิ้นสุด สญ.	PO	เหลือจ่าย	เบิกแล้ว	ร้อยละ	คงเหลือ (เบิกจ่าย)	ตามเป้า	ต่ำกว่าเป้า	
3. โครงการพัฒนาด้านเกษตร																			
7.2	อำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวงหมายเลข 125 ตอนควบคุม 0102 ตอนแจกัน - บ้านสวน ระหว่าง กม. 21+520 - กม.29+725 เป็นช่วงๆ	แขวงทางหลวงสุโขทัย	8,000,000	-	8,000,000	✓		อยู่ระหว่างเสนอโครงการ											
7.3	อำนวยความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพบริเวณจุดตัดทางหลวงชนบท สท.3024 (กม. 3+131) กับทางหลวงหมายเลข 1272 (กม.7+625) ตำบลนาเชิงคีรีอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย	แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย	25,000,000	-	25,000,000		✓	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	41/2566 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 (หจก. ลานหอยหินอ่อน)	24,990,000.00	วันเริ่มต้น วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 สิ้นสุด สญ. วันที่ 28 ธันวาคม 2566 อายุสัญญา 240 วัน	✓	10,000.00	3,748,500.00	15.00	21,241,500.00			10,000.00
7.4	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายแยก ทล.102 - บ้านนาต้นจั่น ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย	แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย	7,500,000	-	7,500,000		✓	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	42/2566 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 (บริษัท พรหมไทคูณ จำกัด)	7,488,000.00	วันเริ่มต้น วันที่ 17 พฤษภาคม 2566 สิ้นสุด สญ. วันที่ 23 ตุลาคม 2566	✓	12,000.00	-	0	7,488,000.00			12,000.00

สถานะการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)			การอนุมัติ (ว/ค/ป)		สถานะการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง					ผลการเบิกจ่าย			เป้าหมาย		หมายเหตุ (เหลือจ่าย)
			ลงทุน	ประจำ	รวม	ยังไม่อนุมัติ	อนุมัติแล้ว		เลขที่ สญ.	วงเงินใน สญ. (บาท)	วันเริ่มต้น-สิ้นสุด สญ.	PO	เหลือจ่าย	เบิกแล้ว	ร้อยละ	คงเหลือ (เบิกจ่าย)	ตามเป้า	ต่ำกว่าเป้า	
3. โครงการพัฒนาด้านเกษตร																			
7.5	เพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคม เพื่อสนับสนุนการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร งานปรับปรุงผิวจราจรแอสพัสต์คอนกรีต พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมและรางระบายน้ำทางหลวงชนบท สท.4033 แยกทางหลวงหมายเลข 1318 - บ้านปากน้ำ ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ระหว่าง กม.0+000 - 3+000 (เป็นแห่งๆ)	แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย	20,000,000	-	20,000,000		✓	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	40/2566 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2566	19,960,000.00	วันเริ่มต้น วันที่ 4 มีนาคม 2566 สิ้นสุด สญ. วันที่ 30 สิงหาคม 2566	✓	40,000.00	2,994,000.00	15.00	16,966,000.00			40,000.00
8	**กิจกรรม พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรกรรม อุปโภค บริโภค และแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย**		**52,372,000**	-															
8.1	ปรับปรุงหนองกระสา หมู่ที่ 5 บ้านเกาะตาเลี้ยง ตำบลเกาะตาเลี้ยง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย	โครงการชลประทานสุโขทัย	5,270,000	-	5,270,000		✓	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	สท./กจ. 06/2566 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 หจก.เปียนาค ก่อสร้าง	2,398,998.89	เริ่ม .... สิ้นสุด ..... อายุสัญญา 90 วัน		2,871,001.11	-	0	2,398,998.89			
8.2	ปรับปรุงหนองตะเข้ หมู่ที่ 1 บ้านปากพระ ตำบลปากพระ อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย	โครงการชลประทานสุโขทัย	6,945,000	-	6,945,000		✓	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	สท./กจ. 04/2566 ลงวันที่ 2 พ.ค. 2566 หจก.เปียนาค ก่อสร้าง	6,760,000.00	เริ่ม 12 พ.ค. 66 สิ้นสุด 8 ต.ค. 66 อายุสัญญา 150 วัน	✓	185,000.00						185,000.00

สถานะการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)			การอนุมัติ (ว/ค/ป)		สถานะการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง					ผลการเบิกจ่าย			เป้าหมาย		หมายเหตุ (เหลือจ่าย)
			ลงทุน	ประจำ	รวม	ยังไม่อนุมัติ	อนุมัติแล้ว		เลขที่ สญ.	วงเงินใน สญ. (บาท)	วันเริ่มต้น-สิ้นสุด สญ.	PO	เหลือจ่าย	เบิกแล้ว	ร้อยละ	คงเหลือ (เบิกจ่าย)	ตามเป้า	ต่ำกว่าเป้า	
3. โครงการพัฒนาด้านเกษตร																			
8.3	ปรับปรุงหนองห้วยส้มคันใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านปากพระ ตำบลปากพระ อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย	โครงการ ชลประทานสุโขทัย	4,212,000	-	4,212,000		✓	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	สท./กจ. 05/2566 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 หจก.บี.วาย.คอนแทรคเตอร์	2,848,049.85	เริ่ม .... สิ้นสุด ..... อายุสัญญา 90 วัน		1,363,950.15	-	0	2,848,049.85			
8.4	ปรับปรุงคลองเพชรหึง (กิ่ววัวดำ) ตำบลน้ำพุ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย	โครงการ ชลประทานสุโขทัย	8,740,000	-	8,740,000		✓	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	สท./กจ. 07/2566 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 หจก.บี.วาย.คอนแทรคเตอร์	5,266,800.00	เริ่ม .... สิ้นสุด ..... อายุสัญญา 150 วัน		3,473,200.00	-	0	5,266,800.00			
8.5	ปรับปรุงคลองท่าช้างพร้อมระบบระบายน้ำ บ้านท่าช้าง ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย	โครงการ ชลประทานสุโขทัย	19,175,000	-	19,175,000		✓	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	สท./กจ. 09/2566 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 หจก.ตรีรัตน์การโยธา	14,550,000.00	เริ่ม .... สิ้นสุด ..... อายุสัญญา 180 วัน		4,625,000.00	-	0	14,550,000.00			

สถานะการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)			การอนุมัติ (ว/ด/ป)		สถานะการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง					ผลการเบิกจ่าย			เป้าหมาย		หมายเหตุ (เหลือจ่าย)
			ลงทุน	ประจำ	รวม	ยังไม่อนุมัติ	อนุมัติแล้ว		เลขที่ สญ.	วงเงินใน สญ. (บาท)	วันเริ่มต้น-สิ้นสุด สญ.	PO	เหลือจ่าย	เบิกแล้ว	ร้อยละ	คงเหลือ (เบิกจ่าย)	ตามเป้า	ต่ำกว่าเป้า	
3. โครงการพัฒนาด้านเกษตร																			
8.6	ขุดลอกคลองตลุกน้ำ (คลองเปลือย) ตำบลน้ำพุ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย	โครงการชลประทานสุโขทัย	8,030,000	-	8,030,000		✓	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	สท./กจ. 08/2566 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 หจก.บี.วาย.คอนแทรคเตอร์	3,416,200.00	เริ่ม .... สิ้นสุด ..... อายุสัญญา 120 วัน		4,613,800.00	-	0	3,416,200.00			
รวม					**140,438,800**	**รวมเบิกจ่าย**				110,083,848.74			17,559,751.26	**11,205,715.00**	**บาท**				

สถานะการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)			การอนุมัติ (ว/ด/ป)		สถานะการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง					ผลการเบิกจ่าย			เป้าหมาย		หมายเหตุ
			ลงทุน	ประจำ	รวม	ยังไม่อนุมัติ	อนุมัติแล้ว		เลขที่ สญ.	วงเงินใน สญ. (บาท)	วันเริ่มต้น-สิ้นสุด สญ.	PO	เหลือจ่าย	เบิกแล้ว	ร้อยละ	คงเหลือ (เบิกจ่าย)	ตามเป้า	ต่ำกว่าเป้า	
4. โครงการพัฒนาด้านสังคม																			
1	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	สำนักงานจังหวัดสุโขทัย	-	9,000,000	9,000,000		30-ก.ย.-65	อนุมัติและมอบอำนาจแล้ว วงเงินจำนวน 4,925,199. บาท						3,540,321.69	39.34	5,459,678.31	✓		
2	กิจกรรม พัฒนาศักยภาพการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย	-	1,103,200	1,103,200		✓	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ						142,500.00	12.92	960,700.00	✓		
รวม					10,103,200	รวมเบิกจ่าย								3,682,821.69	บาท				

เรียงลำดับผลการเบิกจ่ายจากน้อยไปมาก ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2566

หน่วย: ล้านบาท

ลำดับที่	จังหวัด	รายจ่ายประจำ				รายจ่ายลงทุน				รวม			
		วงเงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	PO+สำรองเงินมีหนี้	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่ายต่องบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	วงเงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	PO+สำรองเงินมีหนี้	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่ายต่องบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	วงเงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	PO+สำรองเงินมีหนี้	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่ายต่องบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง
1	งบจังหวัดอุตรดิตถ์	22.15	2.85	5.32	24.03	158.94	20.15	1.81	1.14	181.09	22.99	7.13	3.94
2	งบจังหวัดพัทลุง	35.66	0.92	8.26	23.17	179.58	134.16	0.72	0.40	215.24	135.08	8.98	4.17
3	งบจังหวัดปทุมธานี	40.81	3.42	9.46	23.18	178.92	14.74	0.00	0.00	219.73	18.16	9.46	4.31
4	งบจังหวัดมุกดาหาร	29.21	0.25	9.12	31.22	155.88	10.31	2.93	1.88	185.09	10.56	12.05	6.51
5	งบจังหวัดเชียงใหม่	47.17	7.25	16.12	34.18	293.56	231.67	8.33	2.84	340.74	238.92	24.45	7.18
6	งบจังหวัดแพร่	32.13	8.70	13.25	41.23	139.21	124.47	0.00	0.00	171.34	133.17	13.25	7.73
7	งบจังหวัดนครสวรรค์	30.06	0.61	12.50	41.57	207.54	150.03	6.33	3.05	237.61	150.64	18.83	7.92
8	งบจังหวัดกระบี่	29.91	2.18	11.76	39.33	136.83	32.27	3.28	2.40	166.75	34.45	15.04	9.02
9	งบจังหวัดนนทบุรี	27.21	9.10	7.40	27.19	174.83	109.93	13.16	7.53	202.04	119.03	20.56	10.17
10	งบจังหวัดนราธิวาส	50.50	2.13	16.93	33.53	195.77	169.08	8.18	4.18	246.27	171.22	25.11	10.20
11	งบจังหวัดนครปฐม	51.47	0.43	11.84	23.01	139.10	115.63	14.28	10.27	190.57	116.06	26.12	13.71
12	งบจังหวัดสมุทรปราการ	23.65	3.69	8.74	36.95	280.00	233.90	33.45	11.94	303.65	237.59	42.18	13.89
13	งบจังหวัดยะลา	34.42	0.85	13.32	38.69	182.89	78.97	17.21	9.41	217.31	79.81	30.53	14.05
14	งบจังหวัดจันทบุรี	20.24	1.52	7.22	35.67	172.44	137.02	20.09	11.65	192.68	138.54	27.31	14.17
15	งบจังหวัดพังงา	49.93	5.02	14.81	29.66	109.57	24.32	9.57	8.74	159.50	29.34	24.38	15.29
16	งบจังหวัดนครนายก	38.35	1.99	9.52	24.83	126.89	99.36	16.85	13.28	165.24	101.34	26.37	15.96
17	งบจังหวัดพะเยา	38.73	3.95	15.41	39.78	150.19	73.75	14.93	9.94	188.92	77.70	30.33	16.06
18	งบจังหวัดกำแพงเพชร	15.47	0.52	8.38	54.14	183.06	101.01	24.00	13.11	198.53	101.53	32.38	16.31
19	งบจังหวัดฉะเชิงเทรา	19.74	1.40	7.82	39.60	210.68	82.24	31.29	14.85	230.42	83.64	39.11	16.97
20	งบจังหวัดชุมพร	22.26	3.01	8.35	37.51	153.54	118.59	22.80	14.85	175.79	121.60	31.15	17.72
21	งบจังหวัดสงขลา	39.42	3.13	13.35	33.86	218.51	183.65	32.68	14.96	257.93	186.78	46.03	17.85
22	งบจังหวัดระนอง	27.86	7.30	9.60	34.45	135.93	54.87	21.07	15.50	163.79	62.17	30.67	18.73
23	งบจังหวัดตาก	45.84	1.32	22.82	49.79	196.66	140.39	24.42	12.42	242.51	141.72	47.24	19.48
24	งบจังหวัดสุโขทัย	52.99	8.11	26.09	49.24	132.90	61.48	10.21	7.68	185.88	69.58	36.30	19.53

25	งบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	25.54	4.32	7.30	28.58	144.17	117.14	26.46	18.35	169.71	121.47	33.75	19.89
26	งบจังหวัดระยอง	49.70	1.69	26.54	53.40	257.10	143.58	34.74	13.51	306.80	145.28	61.28	19.97
27	งบจังหวัดเชียงราย	45.78	7.22	18.43	40.26	231.06	121.74	38.41	16.63	276.84	128.96	56.85	20.53
28	งบจังหวัดแม่ฮ่องสอน	33.43	1.23	12.65	37.85	220.84	159.60	39.63	17.94	254.27	160.82	52.28	20.56
29	งบจังหวัดอุทัยธานี	23.48	8.97	7.63	32.49	159.00	128.41	30.37	19.10	182.48	137.38	38.00	20.82
30	งบจังหวัดภูเก็ต	23.76	0.05	10.36	43.61	139.30	114.55	23.70	17.01	163.06	114.60	34.06	20.89
31	งบจังหวัดเพชรบูรณ์	22.44	3.59	7.95	35.45	193.00	148.85	42.32	21.93	215.44	152.44	50.27	23.33
32	งบจังหวัดอุดรธานี	13.22	0.86	8.01	60.60	272.39	179.69	58.73	21.56	285.62	180.54	66.75	23.37
33	งบจังหวัดปราจีนบุรี	15.04	0.00	3.71	24.68	192.20	122.21	46.50	24.19	207.24	122.21	50.21	24.23
34	งบจังหวัดสตูล	38.44	5.78	19.37	50.39	144.47	89.35	25.99	17.99	182.91	95.13	45.36	24.80
35	งบจังหวัดตรัง	32.87	0.89	17.56	53.43	160.77	13.40	37.23	23.16	193.64	14.30	54.79	28.30
36	งบจังหวัดอำนาจเจริญ	20.49	0.14	7.99	39.00	143.01	95.23	38.53	26.94	163.50	95.37	46.52	28.45
37	งบจังหวัดชลบุรี	39.69	11.85	15.96	40.21	295.75	169.21	80.81	27.32	335.45	181.06	96.77	28.85
38	งบจังหวัดบุรีรัมย์	49.28	0.45	29.58	60.02	240.00	106.10	54.89	22.87	289.28	106.55	84.47	29.20
39	งบจังหวัดหนองบัวลำภู	27.52	3.71	8.44	30.69	174.05	104.74	52.58	30.21	201.56	108.45	61.03	30.28
40	งบจังหวัดสุพรรณบุรี	50.51	1.17	21.53	42.63	81.96	29.24	20.50	25.01	132.47	30.41	42.03	31.73
41	งบจังหวัดชัยนาท	34.13	6.38	17.05	49.95	158.93	104.26	45.23	28.46	193.06	110.65	62.28	32.26
42	งบจังหวัดอุบลราชธานี	33.22	0.02	13.80	41.55	269.55	67.91	86.95	32.26	302.77	67.92	100.75	33.28
43	งบจังหวัดร้อยเอ็ด	81.69	5.08	34.90	42.72	141.33	100.90	39.51	27.96	223.02	105.97	74.41	33.36
44	งบจังหวัดพิษณุโลก	67.46	10.69	22.01	32.63	110.76	50.75	37.61	33.95	178.22	61.43	59.62	33.45
45	งบจังหวัดสิงห์บุรี	21.77	0.03	9.93	45.60	112.50	67.20	36.13	32.12	134.27	67.23	46.06	34.30
46	งบจังหวัดลพบุรี	22.78	0.11	12.76	56.00	178.26	79.92	57.22	32.10	201.04	80.03	69.98	34.81
47	งบจังหวัดสุรินทร์	45.00	2.96	25.31	56.25	200.00	114.95	60.82	30.41	245.00	117.91	86.14	35.16
48	งบจังหวัดราชบุรี	40.83	0.04	12.94	31.68	183.13	95.12	67.19	36.69	223.96	95.16	80.13	35.78
49	งบจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	50.31	0.73	31.23	62.07	173.84	110.08	49.72	28.60	224.15	110.81	80.95	36.11
50	งบจังหวัดสมุทรสาคร	27.33	2.16	11.79	43.14	183.24	111.79	64.82	35.37	210.57	113.95	76.61	36.38
51	งบจังหวัดตราด	17.16	0.41	8.90	51.85	163.82	65.09	58.27	35.57	180.98	65.50	67.16	37.11
52	งบจังหวัดนครศรีธรรมราช	49.52	0.14	21.51	43.45	209.64	117.65	79.56	37.95	259.16	117.79	101.07	39.00
53	งบจังหวัดลำปาง	50.39	4.43	17.13	33.99	139.46	63.79	58.23	41.75	189.86	68.22	75.36	39.69
54	งบจังหวัดพิจิตร	17.17	3.61	7.82	45.53	148.25	84.78	58.12	39.21	165.42	88.39	65.94	39.86
55	งบจังหวัดลำพูน	26.16	6.66	8.28	31.64	140.40	46.37	58.93	41.97	166.56	53.03	67.20	40.35
56	งบจังหวัดยโสธร	49.59	2.46	20.94	42.22	184.51	63.64	74.74	40.51	234.10	66.10	95.68	40.87
57	งบจังหวัดปัตตานี	32.19	2.08	18.02	55.99	206.19	72.71	79.47	38.54	238.38	74.79	97.49	40.90

58	งบจังหวัดนครพนม	49.27	0.31	9.84	19.96	154.65	34.27	74.06	47.89	203.92	34.58	83.90	41.14
59	งบจังหวัดอ่างทอง	20.24	0.18	11.14	55.02	135.90	70.13	55.55	40.88	156.14	70.31	66.69	42.71
60	งบจังหวัดนครราชสีมา	51.24	5.63	21.93	42.81	311.72	78.63	135.95	43.61	362.96	84.26	157.88	43.50
61	งบจังหวัดศรีสะเกษ	41.03	0.16	12.77	31.12	207.37	103.06	96.66	46.61	248.40	103.21	109.42	44.05
62	งบจังหวัดสมุทรสงคราม	11.83	0.58	4.27	36.13	116.40	59.07	57.08	49.04	128.23	59.65	61.36	47.85
63	งบจังหวัดกาฬสินธุ์	44.03	0.14	23.41	53.17	223.73	95.02	110.63	49.45	267.76	95.16	134.04	50.06
64	งบจังหวัดกาญจนบุรี	39.89	1.13	19.14	47.97	187.73	27.43	98.30	52.36	227.62	28.56	117.44	51.59
65	งบจังหวัดหนองคาย	26.15	0.54	16.56	63.33	142.43	70.59	71.74	50.37	168.58	71.13	88.31	52.38
66	งบจังหวัดสระบุรี	24.36	0.08	11.70	48.04	151.81	63.71	82.48	54.33	176.17	63.78	94.18	53.46
67	งบจังหวัดสระแก้ว	31.59	7.73	10.60	33.57	186.89	67.48	110.70	59.23	218.48	75.21	121.30	55.52
68	งบจังหวัดสุราษฎร์ธานี	26.81	0.00	13.21	49.27	197.89	0.00	111.86	56.52	224.70	0.00	125.06	55.66
69	งบจังหวัดเลย	34.64	0.14	18.48	53.34	151.19	45.44	88.98	58.85	185.83	45.57	107.45	57.82
70	งบจังหวัดน่าน	34.18	6.37	13.12	38.39	166.57	48.30	106.19	63.75	200.75	54.67	119.31	59.43
71	งบจังหวัดขอนแก่น	24.36	4.31	10.98	45.09	262.42	94.22	168.19	64.09	286.77	98.53	179.18	62.48
72	งบจังหวัดมหาสารคาม	29.96	0.04	18.92	63.16	171.83	27.63	115.62	67.29	201.79	27.68	134.54	66.67
73	งบจังหวัดบึงกาฬ	16.77	0.08	8.36	49.86	150.50	43.99	106.38	70.69	167.27	44.07	114.74	68.60
74	งบจังหวัดเพชรบุรี	24.82	0.00	13.56	54.64	151.37	42.91	108.07	71.39	176.19	42.91	121.63	69.03
75	งบจังหวัดสกลนคร	46.64	2.96	20.86	44.73	194.57	28.68	148.99	76.57	241.21	31.64	169.85	70.42
76	งบจังหวัดชัยภูมิ	35.96	2.71	14.18	39.42	188.60	0.48	176.04	93.34	224.56	3.19	190.21	84.70
77	กลุ่มจว.ภ.ใต้ฝั่งอันดามัน	21.00	0.00	1.96	9.35	300.75	119.00	3.22	1.07	321.75	119.00	5.19	1.61
78	กลุ่มจว.ตวอ.เหนือตอนล่าง2	68.50	6.09	8.63	12.60	232.89	151.49	9.00	3.86	301.39	157.58	17.63	5.85
79	กลุ่มจว.ภาคเหนือตอนล่าง1	38.68	9.94	1.55	4.01	280.00	186.76	30.94	11.05	318.68	196.70	32.50	10.20
80	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	52.71	15.59	11.32	21.47	326.19	266.76	27.36	8.39	378.90	282.35	38.68	10.21
81	กลุ่มจว.ภาคกลางตอนล่าง1	17.92	1.00	2.74	15.26	182.95	33.25	19.16	10.47	200.87	34.25	21.89	10.90
82	กลุ่มจว.ภาคเหนือตอนบน2	40.24	9.29	12.55	31.19	227.29	114.21	19.98	8.79	267.53	123.50	32.53	12.16
83	กลุ่มจว.ภาคเหนือตอนล่าง2	19.18	2.48	6.26	32.66	252.00	166.82	29.98	11.90	271.18	169.30	36.25	13.37
84	กลุ่มจว.ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	44.81	2.60	18.47	41.22	299.40	210.51	32.76	10.94	344.21	213.10	51.23	14.88
85	กลุ่ม จว.ภาคกลางปริมณฑล	20.82	2.59	1.40	6.74	376.27	83.05	57.72	15.34	397.10	85.63	59.12	14.89
86	กลุ่มจว.ตวอ.เหนือตอนบน1	8.80	0.38	4.89	55.53	294.46	150.68	42.33	14.38	303.26	151.06	47.22	15.57
87	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก1	17.11	0.00	9.00	52.60	424.74	310.42	62.91	14.81	441.85	310.42	71.91	16.28
88	กลุ่มจังหวัดภาคกลางฯล่าง2	7.53	0.00	2.17	28.85	220.24	171.97	35.66	16.19	227.76	171.97	37.83	16.61
89	กลุ่มจว.ตวอ.เหนือตอนกลาง	7.95	0.62	2.50	31.40	299.00	241.57	56.57	18.92	306.95	242.18	59.07	19.24
90	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	55.92	9.84	22.63	40.46	181.46	113.78	24.76	13.65	237.37	123.62	47.39	19.96

91	กลุ่มจว.ภาคเหนือตอนบน1	29.95	5.38	6.53	21.80	74.60	51.94	14.68	19.68	104.55	57.33	21.21	20.29
92	กลุ่มจว.ตวอ.เหนือตอนบน2	12.06	0.00	5.04	41.82	244.03	38.62	67.87	27.81	256.09	38.62	72.91	28.47
93	กลุ่มจว.ตวอ.เหนือตอนล่าง1	12.14	0.19	5.02	41.37	302.37	103.64	85.68	28.34	314.51	103.83	90.70	28.84
94	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก2	8.49	0.00	3.94	46.38	261.50	63.25	97.51	37.29	269.98	63.25	101.45	37.58
รวม		3,100.64	278.60	1,204.36	38.84	18,400.01	9,340.68	4,743.05	25.78	21,500.64	9,619.28	5,947.42	27.66

ที่มา : ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)
วันที่เรียกรายงาน 29 พฤษภาคม 2566
ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2566

ผลการดำเนินโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายดอน ปรมัตถ์วินัย) จังหวัดสุโขทัย

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2566

ที่	หน่วยงานรับผิดชอบ	จำนวนโครงการ	งบประมาณจัดสรร (ล้านบาท)	วงเงินลงนามในสัญญา	การจัดซื้อจัดจ้าง		ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือเบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ	เงินเหลือจ่ายจากวงเงินในสัญญา	หมายเหตุ
					อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง	ลงนามในสัญญาจ้างแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ					
1	อำเภอศรีสัชนาลัย	5	2,324,400	2,316,500	-	5	-	5	-	2,316,500.00	-	100.00	7,900.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
2	อำเภอศรีสำโรง	1	470,000	470,000	-	1	-	1	-	470,000.00	-	100.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
4	อำเภอเมืองสุโขทัย	2	1,047,500	806,500	-	2	2	-	-	-	806,500.00	-	241,000.00	- (ทำ PO ครบแล้วแล้วทั้ง 2 โครงการ 806,500)
5	อำเภอบ้านด่านลานหอย	5	2,024,600	1,530,000	1	4	5	-	-	-	2,003,000.00	-	494,600.00	- (ทำ PO แล้ว 4 โครงการ 1,530,000)
รวมจำนวนโครงการ/งบประมาณ		13	5,866,500	5,123,000	1	12	7	6	0	2,786,500.00	2,809,500.00	54.39	743,500.00	

โดยสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการฯ และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ได้ดังนี้

* โครงการได้รับการอนุมัติทั้งหมด	จำนวน	13	โครงการ
* งบประมาณได้รับจัดสรรทั้งหมด	จำนวน	5,866,500.00	บาท
* เบิกจ่ายแล้ว	จำนวน	2,786,500.00	บาท
*** จัดซื้อจัดจ้าง ครบทุกโครงการ**	**จำนวน**	**12**	**โครงการ**
* อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	7	โครงการ
* ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	6	โครงการ
* ยกเลิกโครงการ	จำนวน	0	โครงการ

บัญชีโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายดอน ปรมัตถ์วินัย) จังหวัดสุโขทัย

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2566

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณจัดสรร (บาท)	หน่วยดำเนินการ	วงเงินในสัญญา	ข้อมูลสัญญา	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือเบิกจ่าย	เหลือจ่าย	ผลการดำเนินงาน
1	โครงการขุดลอกสระหลวง หมู่ที่ 5 บ้านนาต้นจั่น ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ปากกว้าง 40 เมตร ยาว 65 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร หรือปริมาตรขุดไม่น้อยกว่า 10,400 ลูกบาศก์เมตร	470,000	อำเภอศรีสัชนาลัย	470,000	- สัญญาเลขที่ 10/2566 ลงนามในสัญญา วันที่ 3 มี.ค. 66 ระยะสัญญา 60 วัน กำหนดแล้วเสร็จวันที่ 2 พ.ค. 2566 (นายวันชัย กรุณามิตร)	470,000.00	0.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
2	โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านแม่รากเหนือ ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ปากกว้าง 39 เมตร ความยาวรวม 49 เมตร ทำการลึกเฉลี่ย 4 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 7,644 ลูกบาศก์เมตร	460,000	อำเภอศรีสัชนาลัย	455,900	- สัญญาเลขที่ 12/2566 ลงนามในสัญญา วันที่ 13 มี.ค. 66 ระยะสัญญา 60 วัน กำหนดแล้วเสร็จวันที่ 12 พ.ค. 2566 (หจก. วรรนิภา 90 ก่อสร้าง)	455,900.00	0.00	4,100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
3	โครงการขุดลอกคลองพง หมู่ที่ 1 บ้านหาดเสี้ยว ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย สภาพเดิมปากกว้าง 10 เมตร ก้นกว้าง 5 เมตร ลึก 1 เมตร ทำการขุดใหม่ปากกว้าง 12 เมตร ก้นกว้าง 8 เมตร ลึกรวมของเดิมหลังขุด 4 เมตร ยาว 400 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,000 ลูกบาศก์เมตร	498,000	อำเภอศรีสัชนาลัย	498,000	- สัญญาเลขที่ 9/2566 ลงนามในสัญญาวันที่ 3 มี.ค. 66 ระยะสัญญา 60 วัน กำหนดแล้วเสร็จวันที่ 2 พ.ค. 2566 (นายวันชัย กรุณามิตร)	498,000.00	0.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
4	โครงการขุดลอกคลองพึง หมู่ที่ 9 บ้านแก่งเหนือ ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย สภาพเดิมปากกว้าง 4 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ลึก 2 เมตร ทำการขุดใหม่ปากกว้าง 6 เมตร ก้นกว้าง 2 เมตร ลึกหลังจากขุดเสร็จ 3 เมตร ยาว 2,000 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 13,000 ลูกบาศก์เมตร	479,000	อำเภอศรีสัชนาลัย	479,000	- สัญญาเลขที่ 11/2566 ลงนามในสัญญาวันที่ 3 มี.ค. 66 ระยะสัญญา 60 วัน กำหนดแล้วเสร็จวันที่ 2 พ.ค. 2566 (หจก. สมภาส คงประสิทธิ์)	479,000.00	0.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
5	โครงการขุดลอกคลองกิ่วคอหมู บ้านหนองบัว หมู่ที่ 6 ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ปากคลองกว้าง 15 เมตร ก้นกว้าง 8 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 350 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 12,075 ลูกบาศก์เมตร	417,400	อำเภอศรีสัชนาลัย	413,600	- สัญญาเลขที่ 13/2566 ลงนามในสัญญาวันที่ 13 มี.ค. 66 ระยะสัญญา 60 วัน กำหนดแล้วเสร็จวันที่ 12 พ.ค. 2566 (นายสุวรรณ เถื่อนถ้ำ)	413,600.00	0.00	3,800.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
6	โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย	470,000	อำเภอศรีสำโรง	470,000	- สัญญาเลขที่ 9/2566 ลงวันที่ 23 มี.ค. 2566 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 7 พ.ค. 2566 (หจก.ชัชวีย์เพิ่มพูนทรัพย์)	470,000.00	0.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
7	โครงการซ่อมคันผิวดินจราจรลูกรัง ริมแม่น้ำยมสายเก่า ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 5 บ้านวังโพธิ์ ตำบลยางซ้าย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย	267,500	อำเภอเมืองสุโขทัย	267,500	- สัญญาเลขที่ 6/2566 ลงวันที่ 12 เมษายน 2566	-	267,500.00	0.00	- อยู่ระหว่างดำเนินการ (จองเงิน PO แล้ว)
8	โครงการซ่อมคันผิวดินจราจรลูกรัง ริมแม่น้ำยม ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 9 บ้านมะขามค่อม ตำบลยางซ้าย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย	780,000	อำเภอเมืองสุโขทัย	539,000	- อยู่ระหว่างการอุธรณ์ประกาศผู้ชนะ คาดว่าจะทำสัญญาในวันที่ 25 เมษายน 2566	-	539,000.00	241,000.00	- อยู่ระหว่างดำเนินการ (จองเงิน PO แล้ว)
9	โครงการขุดลอกคลองวังน้ำขาว พร้อมฝายธรรมชาติ(หลุมขนมครก) หมู่ที่ 3 บ้านเชิงคีรี ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย	325,800	อำเภอบ้านด่านลานหอย	321,000	- ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว 9/2566 ลงวันที่ 14 มี.ค. 2566 วันเริ่มต้นสัญญา 15 มี.ค. 2566 สิ้นสุดสัญญา 28 เม.ย. 2566 (หจก.ช.111 ก่อสร้าง)	-	321,000.00	4,800.00	- อยู่ระหว่างดำเนินการ (จองเงิน PO แล้ว)
10	โครงการขุดลอกคลองประดาไช พร้อมธรรมชาติ (หลุมขนมครก) หมู่ที่ 3 บ้านเชิงคีรี ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย	493,600	อำเภอบ้านด่านลานหอย	487,000	- ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว 10/2566 ลงวันที่ 14 มี.ค.66 วันเริ่มต้นสัญญา 15 มี.ค. 2566 สิ้นสุดสัญญา 28 เม.ย. 2566 (หจก.ช.111 ก่อสร้าง)	-	487,000.00	6,600.00	- อยู่ระหว่างดำเนินการ (จองเงิน PO แล้ว)
11	โครงการขุดลอกคลองกระพง พร้อมฝายธรรมชาติ (หลุมขนมครก) หมู่ที่ 3 บ้านเชิงคีรี ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย	359,700	อำเภอบ้านด่านลานหอย	355,000	- ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว 11/2566 ลงวันที่ 14 มี.ค.66 วันเริ่มต้นสัญญา 15 มี.ค. 2566 สิ้นสุดสัญญา 28 เม.ย. 2566 (หจก.ช.111 ก่อสร้าง)	-	355,000.00	4,700.00	- อยู่ระหว่างดำเนินการ (จองเงิน PO แล้ว)

บัญชีโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายดอน ปรมัตถ์วินัย) จังหวัดสุโขทัย

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2566

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณจัดสรร (บาท)	หน่วยดำเนินการ	วงเงินในสัญญา	ข้อมูลสัญญา	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือเบิกจ่าย	เหลือจ่าย	ผลการดำเนินงาน
12	โครงการขุดลอกคลองแบ่งน้ำ พร้อมธรรมชาติ (หลุมขนมครก) หมู่ที่ 10 บ้านสะเดางาม ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย	372,500	อำเภอบ้านด่านลานหอย	367,000	- ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว 12/2566 ลงวันที่ 14 มี.ค.66 วันเริ่มต้นสัญญา 15 มี.ค. 2566 สิ้นสุดสัญญา 28 เม.ย. 2566 (หจก.ช.111 ก่อสร้าง)	-	367,000.00	5,500.00	- อยู่ระหว่างดำเนินการ (จองเงิน PO แล้ว)
13	โครงการขุดลอกคลองห้วยเดื่อ พร้อมฝายธรรมชาติ (หลุมขนมครก) หมู่ที่ 7 บ้านวังโคนเปือย ตำบลลานหอย จังหวัดสุโขทัย	473,000.00	อำเภอบ้านด่านลานหอย						- อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ
จำนวน 13 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น		**5,866,500.00**		**5,123,000.00**		**2,786,500.00**	**2,336,500.00**	**270,500.00**	**54.39**

งลการดำเนินโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายดอน ปรมัตถ์วินัย) จังหวัดสุโขทัย

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ที่	หน่วยงานรับผิดชอบ	จำนวนโครงการ	งบประมาณจัดสรร (ล้านบาท)	วงเงินลงนามในสัญญา	การจัดซื้อจัดจ้าง		ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่ายแล้ว	เหลือจ่าย	คิดเป็นร้อยละ
					อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง	ลงนามในสัญญาจ้างแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ			
1	อำเภอคีรีมาศ	2	4,214,500	3,810,000	-	2	0	2	-	3,660,622.00	404,500.00	100.00
2	โครงการชลประทานสุโขทัย	1	6,895,900	5,586,000	-	1	1	-	-	95,282.10	1,309,900.00	1.71
4	อำเภอเมืองสุโขทัย	1	1,499,700	1,079,500	-	1	0	1	-	856,160.00	420,200.00	100.00
5	อำเภอศรีนคร	1	479,600	479,600	-	1	0	1	-	479,600.00	-	100.00
6	อำเภอสวรรคโลก	1	1,983,400	814,800	-	1	0	1	-	814,800.00	1,168,600.00	100.00
รวมจำนวนโครงการ/งบประมาณ		6	15,073,100	11,769,900	0	6	1	5	0	5,906,464.10	3,303,200.00	50.18

โดยสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการฯ และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ได้ดังนี้

* โครงการได้รับการอนุมัติทั้งหมด	จำนวน	6	โครงการ
* งบประมาณได้รับจัดสรรทั้งหมด	จำนวน	15,073,100.00	บาท
* เบิกจ่ายแล้ว	จำนวน	5,906,464.10	บาท
* จัดซื้อจัดจ้าง ครบทุกโครงการ	จำนวน	6	โครงการ
* อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	1	โครงการ
* ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	5	โครงการ
* ยกเลิกโครงการ	จำนวน	0	โครงการ

บัญชีโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายดอน ปรมัตถ์วินัย) จังหวัดสุโขทัย

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณจัดสรร (บาท)	หน่วยดำเนินการ	วงเงินในสัญญา	ข้อมูลสัญญา	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือเบิกจ่าย	เหลือจ่าย	ผลการดำเนินงาน
1	โครงการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพของนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม	554,500	อำเภอศรีรมาศ	520,000	ลงนาม 20 ก.ค. 65 บริษัท บิ๊คส์ เทรดดิ้ง จำกัด เงินเหลือจ่าย 34,500 ระยะเวลาดำเนินการ 21 ก.ค.- 18 ก.ย. 65	520,000.00	0.00	34,500.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%
2	โครงการฝายคลองน้ำโจน กม.3+368 ตำบลวังพิณพาทย์ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย	6,895,900	โครงการชลประทานสุโขทัย	5,586,000	สัญญาเลขที่ สท/กจ. 04/2565 ลงนามในสัญญา 23 ส.ค. 65 หจก.ลานหอยหินอ่อน ระยะเวลาดำเนินการ 23 ส.ค.-19 ม.ค.65 วงเงินลงนาม 5,490,000 บาท	95,282.10	5,490,717.90	1,310,612.90	คาดว่าจำดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2566 ส่งคืนเงินเหลือจ่าย 1,310,612.90 บาท
3	โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่บ้านน้ำพุ อำเภอศรีรมาศ จังหวัดสุโขทัย	3,660,000	อำเภอศรีรมาศ	3,290,000	สัญญาเลขที่ 13/2564 ลงนามในสัญญา 12 ก.ค. 65 หจก.เก็บ ทรัพย์ เพิ่ม ระยะเวลาดำเนินการ 13 ก.ค.-9 ธ.ค.65 (150 วัน)	3,140,622.00	149,378.00	370,000.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 % - เสร็จตามสัญญา หักลดค่างาน 149,378
4	โครงการซ่อมแซมตลิ่งริมแม่น้ำยม ฝั่งตะวันตก หมู่ 5 ตำบลยางซ้าย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย	1,499,700	อำเภอเมืองสุโขทัย	1,079,500	สัญญาเลขที่ E2/2566 ลงนามในสัญญา 8 พ.ย. 65 หจก. เค เอ็ม เจ บิสซิเนสรุ่งเรือง	856,160.00	223,340.00	420,200.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 % - หักค่าปรับ 41,021
5	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ บริเวณหนองปลิง หมู่ที่ 8 ตำบลนครเดิฐ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย	479,600	อำเภอศรีนคร	479,600	สัญญาเลขที่ 6/2565 ลงนามในสัญญา 30 ก.ย. 65 หจก.พัฒณกร ศรีนคร คอนสตรัคชั่น ระยะเวลาดำเนินการ 1 ต.ค.-29 ธ.ค.65	479,600.00	0.00	0.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%
6	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนาซอย 13 (บดอัดแน่น) หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกลับ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย	1,983,400	อำเภอสวรรคโลก	814,800	สัญญาเลขที่ 1/2566 ลงนามในสัญญา 21 ต.ค. 65 หจก. ทองสงค์พัฒนา 1995	814,800.00	0.00	1,168,600.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ 100% ส่งคืนเงินเหลือจ่าย 1,168,600 บาท
จำนวน 6 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น		**15,073,100**		**11,769,900**		**5,906,464.10**	**5,863,435.90**	**3,303,912.90**	**50.18**