แบบรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จังหวัดสุโขทัย

ข้อมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2566

ที่ (1)	โครงการ/กิจกรรม (2)	งบประมาณ (บาท)			หน่วยดำเนินการ (6)	ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง						การเบิกจ่าย (บาท)					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน / ปัญหา อุปสรรค (18)
		ลงทุน (3)	ดำเนินงาน (4)	รวม (5) = (3)+(4)		จัดทำเอกสาร /ร่าง TOR (7)	ประกาศเชิญชวน (8)	อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง (9)	ระยะเวลาจ้าง เริ่มต้น - สิ้นสุด สัญญา (10)	วงเงินลงนามในสัญญา (บาท) (11)	เหลือจ่าย/ยกเลิก(บาท) (12)	ลงทุน (บาท) (13)	ดำเนินงาน (บาท) (14)	รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น (15)	ร้อยละ (16)	ลงเหลือ (บาท) (17)	
1	**โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมเพื่อการเกษตรแบบบูรณาการ กิจกรรมหลัก** พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคม.เพื่อการเกษตรแบบบูรณาการ	53,200,000		53,200,000													
	กิจกรรม ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สาย สท 6050 บ้านสวน – บ้านวังขวัญ หมู่ที่ 7 อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร	9,800,000		9,800,000	แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย			✓	10 ธ.ค.64 - 8 เม.ย.65 อายุสัญญา 120 วัน สัญญาเลขที่ 01/2564 ลงวันที่ 9 ธ.ค.64	9,788,000.00	12,000	9,788,000.00	-	9,788,000.00	100.00	-	**อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564** ประกาศตัวผู้ชนะแล้ว **บริษัท ชนะวัดรก่อสร้าง จำกัด (PO เรียบร้อยแล้ว)**
	กิจกรรม ปรับปรุงสายแยกทางหลวงหมายเลข 101 (ลำตัดเจินโบราณ) - บ้านดงพริกแจว ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง ASPHALTIC CONCRETE ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50 เมตร ช่วงดำเนินการ กม.ที่ 0+000 - กม.ที่ 4+000 ระยะทาง 4.000 กิโลเมตร	28,900,000		28,900,000	แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย			✓	10 ธ.ค.64 - 8 พ.ค.65 ขยายสัญญาถึงวันที่ 22 พ.ค.65 อายุสัญญา 150 วัน สัญญาเลขที่ 03/2564 ลงวันที่ 9 ธ.ค.64	28,880,000.00	20,000	28,880,000.00	-	28,880,000.00	100.00	-	**อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564** ประกาศตัวผู้ชนะแล้ว **หจก.ทรงคุณการโยธา(1988) (PO เรียบร้อยแล้ว)** มีการดำเนินการของกิโรข้ำ.ส เนื่องจากสายทางดังกล่าว ลงหลักถนนสูงรัง ระยะทาง 8.550 กม. ซึ่งระยะทางหลวงชนบทสุโขทัย ได้รองเสนอโครงการผ่านงบพัฒนาจังหวัด ปี พ.ศ.2565 เพื่อพัฒนาการคมนาคมขนส่งผลผลิตทางการเกษตร โดยเกิดความคลาดเคลื่อนในขั้นตอนการระบุตำแหน่งตำบล จึงขอให้แก้ไขตำบล จาก ตำบลแม่สิน เป็นตำบลท่าชัย. โดยปริมาณงานและงบประมาณคงเดิม ตามมติคณะกรรมการ ก.บ.จ. ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564
	กิจกรรม ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement In Place Recycling สาย สท.3024 แยกทางหลวงหมายเลข 101 (กม.421+900) – บ้านเกลียวทอง ตำบลนาเชิงคีรี อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ช่วงดำเนินการ กม.ที่ 0+000 - กม.ที่ 3+200 ระยะทางดำเนินการรวม 3.200 กิโลเมตร	14,500,000		14,500,000	แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย			✓	10 ธ.ค.64 - 8 เม.ย.65 อายุสัญญา 120 วัน สัญญาเลขที่ 02/2565 ลงวันที่ 9 ธ.ค.64	14,490,000.00	10,000	14,490,000.00	-	14,490,000.00	100.00	-	**อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564** ประกาศตัวผู้ชนะแล้ว **หจก.สุวรรณแอสฟัลท์(2012) (PO เรียบร้อยแล้ว)**
2	**โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรกรรม อุปโภค บริโภค และแก้ไข ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย กิจกรรมหลัก** พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรกรรม อุปโภค บริโภค และแก้ไข ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย	53,000,000		53,000,000													

ที่ (1)	โครงการ/กิจกรรม (2)	งบประมาณ (บาท)			หน่วยดำเนินการ (6)	ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง						การเบิกจ่าย (บาท)					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน / ปัญหา อุปสรรค (18)
		ลงทุน (3)	ดำเนินงาน (4)	รวม (5) = (3)+(4)		จัดทำเอกสาร /ร่าง TOR (7)	ประกาศเชิญชวน (8)	อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง (9)	ระยะเวลาจ้าง เริ่มต้น - สิ้นสุด สัญญา (10)	วงเงินลงนามในสัญญา (บาท) (11)	เหลือจ่าย/ยกเลิก(บาท) (12)	ลงทุน (บาท) (13)	ดำเนินงาน (บาท) (14)	รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น (15)	ร้อยละ (16)	คงเหลือ (บาท) (17)	
	กิจกรรม จัดหาน้ำสนับสนุนนิคมสหกรณ์ศรีรมาศ (ปรับปรุงคลองน้ำเย็น) หมู่ที่ 6, 10, 8, 5 ตำบลหนองจิก อำเภอศรีรมาศ จังหวัดสุโขทัย ขุดลอกคลองน้ำเย็น ความยาว 22.200 กิโลเมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 332,500 ลูกบาศก์เมตร	20,000,000		20,000,000	โครงการชลประทานสุโขทัย			✓	อายุสัญญา 150 วัน สัญญาเลขที่ สท./กจ.02/2565 ลงวันที่ 18 เม.ย.65 (งบลงทุน 12,329,998.90 บาท งบดำเนินงาน 215,700 บาท	12,545,698.90	7,454,301.10	12,329,998.90	148,826.85	12,478,825.75	99.47	66,873.15	**อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564** มีการดำเนินการขอแก้ไข รายละเอียดโครงการ เนื่องจากอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว มีการพิมพ์ผิดพลาด คลาด,เคลื่อน จึงขอแก้ไขรายละเอียดโครงการ ทุกรายการจากเมตร เป็นกิโลเมตร ตามมติคณะกรรมการ ก.บ.จ. ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564
	กิจกรรม ปรับปรุงน้ำแม่มอกท้ายท่อระบายชัยมงคล จัดหาน้ำสนับสนุนนิคมสหกรณ์พระร่วง หมู่ที่ 2, 9 ตำบลเมืองบางขลัง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ความยาว 20.760 กิโลเมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 740,300 ลูกบาศก์เมตร	19,000,000		19,000,000	โครงการชลประทานสุโขทัย			✓	อายุสัญญา 150 วัน สัญญาเลขที่ สท./กจ.03/2565 ลงวันที่ 20 พ.ค.65 (งบลงทุน 17,169,995.10 บาท งบดำเนินงาน 300,400 บาท	17,470,395.10	1,529,604.90	12,148,241.38	270,368.85	17,440,363.95	100.00	0.00	**ผวจ.สท. อนุมติและมอบอำนาจให้ดำเนินโครงการแล้ว** มีการดำเนินการขอแก้ไข รายละเอียดโครงการ เนื่องจากหลักไม่ถูกต้องตามสัญญาการขอประทาน สทนาและสวน จะได้รับผลกระทบ ซึ่งอาจเกิดความเสียหายต่อทางราชการได้ โครงการชลประทานสุโขทัย จึงได้จัดประชุมประชาคมในพื้นที่ทั้งก่อนเพื่อหาทางออกร่วมกัน จึงได้มีการปรับแก้รายการดำเนินโดยมีการเว้นการขุดออกในบริเวณที่ส่วนราชการชลประทาน สทนาและสวน เพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับอาคารดังกล่าว จึงทำให้มีปริมาณที่ลดลง จาก 740,300 ลบ.ม. เป็น 514,034 ลบ.ม. และมีระยะทางขุดการขึ้นที่ใกล้ขึ้น ส่งผลให้เกิดรายการหน้าสันเขื่อนเพิ่มขึ้นตามระยะทางการขึ้นตามมติคณะกรรมการ ก.บ.จ. ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 **ซึ่งสำนักงบงบประมาณ ได้อนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงเรียบร้อยแล้ว** **<u>กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี</u>**
	กิจกรรม เขื่อนป้องกันการกัดเซาะตลิ่งลำน้ำแม่มอก หมู่ที่ 7,11 ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย งานป้องกันตลิ่ง ความยาว 520.00 เมตร สูง 7.00 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 14,560 ลูกบาศก์เมตร	14,000,000		14,000,000	โครงการชลประทานสุโขทัย			✓	อายุสัญญา 150 วัน สัญญาเลขที่ สท./กจ.01/2565 ลงวันที่ 18 เม.ย.65 (งบลงทุน 9,590,000 บาท งบดำเนินงาน 167,800 บาท	9,757,800.00	4,242,200.00	4,870,716.05	153,024.05	5,023,740.10	51.48	4,732,581.95	**อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการ** **<u>กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี</u>**
3	**โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันในด้านการท่องเที่ยวมรดกโลกจังหวัดสุโขทัย** กิจกรรมหลัก เพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันในด้านการท่องเที่ยวมรดกโลกจังหวัดสุโขทัย		11,336,000	11,336,000													

ที่ (1)	โครงการ/กิจกรรม (2)	งบประมาณ (บาท)			หน่วยดำเนินการ (6)	ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง						การเบิกจ่าย (บาท)					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน / ปัญหา อุปสรรค (18)
		ลงทุน (3)	ดำเนินงาน (4)	รวม (5) = (3)+(4)		จัดทำเอกสาร /ร่าง TOR (7)	ประกาศเชิญชวน (8)	อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง (9)	ระยะเวลาจ้าง เริ่มต้น - สิ้นสุด สัญญา (10)	วงเงินลงนามในสัญญา (บาท) (11)	เหลือจ่าย/ยกเลิก(บาท) (12)	ลงทุน (บาท) (13)	ดำเนินงาน (บาท) (14)	รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น (15)	ร้อยละ (16)	คงเหลือ (บาท) (17)	
	จ้างเหมาอำนวยการจัดงาน เพิ่มกิจกรรมจ้างเหมาอำนวยการจัดงาน		1,079,290	1,079,290	สำนักงานจังหวัดสุโขทัย/ 571,000 สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย 508,290			✓		930,898.36	148,391.64	-	930,898.36	930,898.36	100.00	-	อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 5,11 พ.ย. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 % ขอโอนเปลี่ยนแปลงกิจกรรมปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมติคณะกรรมการ ก.บ.จ. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 จากเดิมงบประมาณจัดสรร 471,000 บาท
	จ้างเหมาประชาสัมพันธ์งานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟจังหวัดสุโขทัย		2,020,000	2,020,000	สำนักงานจังหวัดสุโขทัย					1,998,000	22,000	-	1,998,000	1,998,000.00	-	-	อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
	จ้างเหมางานบริหารจัดการการใช้ระแสไฟฟ้าและเครื่องขยายเสียง		370,000	370,000	สำนักงานจังหวัดสุโขทัย			✓		370,000		-	370,000.00	370,000.00	100.00	-	อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
	จ้างเหมางานปฏิคมและรักษาความสะอาด		200,000	200,000	สำนักงานจังหวัดสุโขทัย			✓		200,000		-	198,875.00	198,875.00	99.44	1,125.00	อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
	จ้างเหมาจัดการบริหารกวดนางนพมาศ		480,000	480,000	สำนักงานจังหวัดสุโขทัย						480,000						ยกเลิกกิจกรรม/โครงการ
	จ้างเหมาพิธีกรและโฆษก		120,000	120,000	สนง. ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย			✓		60,000	60,000	-	60,000.00	60,000.00	100.00	-	อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 % *ขอให้แค่ 60,000 บาท ปรับลดจำนวนวันตามกำหนดการจัดงาน
	จ้างเหมาจัดกิจกรรมรับรุ่งอรุณแห่งความสุข		370,000	370,000	สนง. วัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย			✓		129,600	240,400	-	129,600.00	129,600.00	100.00	-	อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 % *ขอให้แค่ 129,000 บาท ปรับลดจำนวนวันตามกำหนดการจัดงาน
	จ้างเหมาจัดกิจกรรมจำลองวิถีชีวิตสมัยกรุงสุโขทัย การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน		360,000	360,000	สนง. วัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย			✓		360,000		-	360,000.00	360,000.00	100.00	-	อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 % ขอปรับเปลี่ยนรูปกิจกรรมปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมติคณะกรรมการ ก.บ.จ. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564
	จ้างเหมาจัดพิธีบวงสรวงบุรพกษัตริย์สุโขทัยทุกพระองค์		486,650	486,650	สนง. วัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย			✓		486,650		-	486,650.00	486,650.00	100.00	-	อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 % ขอโอนเปลี่ยนแปลงกิจกรรมปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมติคณะกรรมการ ก.บ.จ. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 จากเดิมงบประมาณจัดสรร 300,00 บาท
	จ้างเหมาจัดกิจกรรมการแสดงชบวนเรือในตำนานท้าวศรีจุฬาลักษณ์		800,000	800,000	วิทยาลัยนาฏศิลสุโขทัย						800,000						ยกเลิกกิจกรรม/โครงการ

ที่ (1)	โครงการ/กิจกรรม (2)	งบประมาณ (บาท)			หน่วยดำเนินการ (6)	ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง						การเบิกจ่าย (บาท)					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน / ปัญหา อุปสรรค (18)
		ลงทุน (3)	ดำเนินงาน (4)	รวม (5) = (3)+(4)		จัดทำเอกสาร /ร่าง TOR (7)	ประกาศเชิญชวน (8)	อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง (9)	ระยะเวลาจ้าง เริ่มต้น - สิ้นสุด สัญญา (10)	วงเงินลงนามในสัญญา (บาท) (11)	เหลือจ่าย/ยกเลิก(บาท) (12)	ลงทุน (บาท) (13)	ดำเนินงาน (บาท) (14)	รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น (15)	ร้อยละ (16)	คงเหลือ (บาท) (17)	
	จ้างเหมาจัดกิจกรรมการแสดงโขน ละคร หุ่น		187,350	187,350	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย						187,350						ยกเลิกกิจกรรม/โครงการ ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณในกิจกรรมตำแหน่งการจ้างงานประจำสถานศึกษาใหญ่ และประชุมสรรบุรุษทางปัญญา ตามมติคณะกรรมการ ก.บ.จ. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 จากเดิมงบประมาณจัดสรร 1,000,00 บาท
	จ้างเหมาจัดกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านเวทีหน้าวัดมหาธาตุ		300,000	300,000	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย						300,000						ยกเลิกกิจกรรม/โครงการ
	จ้างเหมาจัดสถานที่และจัดทำผังบริเวณงาน		2,800,000	2,800,000	โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด			✓		2,739,900	60,100	-	2,739,880.00	2,739,880.00	100.00	20.00	อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
	จ้างเหมาการประกวดกระทงใหญ่ กระทงสิก โคมชัก โคมแขวน พนมหมาก พนมดอกไม้		49,510	49,510	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย			✓		49,510		-	48,410.00	48,410.00	97.78	1,100.00	อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 % ขอโอนเปลี่ยนแปลงกิจกรรมปรับปรุงแบบการจัดกิจกรรม ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมติคณะกรรมการ ก.บ.จ. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 จากเดิมงบประมาณจัดสรร 31,500 บาท
	จ้างเหมาการจัดขบวนแห่ถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม		53,200	53,200	วิทยาลัยอาชีวศึกษา						53,200						ยกเลิกกิจกรรม/โครงการ
	จ้างเหมาจัดกิจกรรมการแสดงดนตรีไทยของนักเรียน		200,000	200,000	สพม. เขต 38						200,000						ยกเลิกกิจกรรม/โครงการ
	จ้างเหมาจัดงานทีเผาเทียน		140,000	140,000	สนง.ส.ท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย			✓		140,000		-	140,000.00	140,000.00	100.00	-	อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
	จ้างเหมาการจัดขบวนแห่ไฟพระฤกษ์ และพระประทีปพระราชทาน และพิธีลอยพระทีป		500,000	500,000	สำนักศิลปากรที่ 6						500,000						ยกเลิกกิจกรรม/โครงการ

ที่ (1)	โครงการ/กิจกรรม (2)	งบประมาณ (บาท)			หน่วยดำเนินการ (6)	ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง						การเบิกจ่าย (บาท)					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน / ปัญหา อุปสรรค (18)
		ลงทุน (3)	ดำเนินงาน (4)	รวม (5) = (3)+(4)		จัดทำเอกสาร /ร่าง TOR (7)	ประกาศเชิญชวน (8)	อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง (9)	ระยะเวลาจ้าง เริ่มต้น - สิ้นสุด สัญญา (10)	วงเงินลงนามในสัญญา (บาท) (11)	เหลือจ่าย/ยกเลิก(บาท) (12)	ลงทุน (บาท) (13)	ดำเนินงาน (บาท) (14)	รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น (15)	ร้อยละ (16)	คงเหลือ (บาท) (17)	
	จ้างเหมาการจัดขบวนแห่งประเพณีวัฒนธรรม 9 อำเภอ		450,000	450,000	ปกครองจังหวัดสุโขทัย			✓		450,000		-	450,000.00	450,000.00	100.00	-	อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 % จะปรับเปลี่ยนรูปกิจกรรมปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมติคณะกรรมการ ก.บ.จ. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564
	จ้างเหมาจัดกิจกรรมการสาธิตวิถีชีวิตตลาดโบราณ		370,000	370,000	สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย			✓		370,000		-	370,000.00	370,000.00	100.00	-	อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 % จะปรับเปลี่ยนรูปกิจกรรมปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมติคณะกรรมการ ก.บ.จ. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564
4	**โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันในด้านการท่องเที่ยวมรดกโลกจังหวัดสุโขทัย กิจกรรมหลัก พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อคนทั้งมวล (Tourism For All)**		2,679,400	2,679,400													
	กิจกรรม พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อคนทั้งมวล (Tourism For All)		2,679,400	2,679,400	สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย			✓		2,679,400		-	2,569,600.00	2,569,600.00	100.00	80,000.00	**อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 2564 อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี**
5	**โครงการพัฒนาจังหวัดสุโขทัยมุ่งสู่จังหวัดนวัตกรรมสร้างสรรค์ Creative City กิจกรรมหลัก พัฒนาจังหวัดสุโขทัยมุ่งสู่จังหวัดนวัตกรรมสร้างสรรค์ Creative City**		868,600	868,600													
	กิจกรรม พัฒนาจังหวัดสุโขทัยมุ่งสู่จังหวัดนวัตกรรมสร้างสรรค์ Creative City		868,600	868,600	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย			✓		868,600		-	868,599.00	868,600.00	100.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%
6	**ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน**		9,000,000	9,000,000													
	กิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ		9,000,000	9,000,000	จังหวัดสุโขทัย			✓		9,000,000		-	9,000,000.00	9,000,000.00	100.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%
7	**โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสุโขทัย กิจกรรมหลัก ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสุโขทัย**		160,000	160,000													
	กิจกรรม ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสุโขทัย		160,000	160,000	สนง.สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย			✓		160,000		-	160,000.00	160,000.00	100.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%
รวมจำนวน 4 ผลผลิต 7 โครงการ 7 กิจกรรมหลัก 30 กิจกรรมย่อย งบประมาณรวมทั้งสิ้น		106,200,000	24,044,000						130,244,000	113,924,432.36	16,321,792.64	82,506,956.33	21,452,732.11	108,931,443.16	83.67		125,259,697.90

ที่ (1)	โครงการ/กิจกรรม (2)	งบประมาณ (บาท)			หน่วยดำเนินการ (6)	ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง						การเบิกจ่าย (บาท)					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน / ปัญหา อุปสรรค (18)
		ลงทุน (3)	ดำเนินงาน (4)	รวม (5) = (3)+(4)		จัดทำเอกสาร /ร่าง TOR (7)	ประกาศเชิญชวน (8)	อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง (9)	ระยะเวลาจ้าง เริ่มต้น - สิ้นสุด สัญญา (10)	วงเงินลงนามใบสัญญา (บาท) (11)	เหลือจ่าย/ยกเลิก(บาท) (12)	ลงทุน (บาท) (13)	ดำเนินงาน (บาท) (14)	รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น (15)	ร้อยละ (16)	ลงเหลือ (บาท) (17)	

สถานะการดำเนินกิจกรรม/โครงการ	จำนวนกิจกรรม/โครงการ
ดำเนินกิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จ	22
อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรม/โครงการ (กันเงิน)	1
ยกเลิกกิจกรรม/โครงการ	7
	30

สถานะการดำเนินกิจกรรม/โครงการเหลือจ่าย	จำนวนกิจกรรม/โครงการ
ดำเนินกิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จ	5
อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรม/โครงการ (กันเงิน)	0
	5

ยอดรวมผลเบิกจ่าย งานลอยกระทง 64	8,282,313.36	บาท
เงินเหลือจ่าย จากการยกเลิกโครงการ (ลอยกระทง)	2,520,550.00	บาท
เงินเหลือจ่าย จากการเบิกจ่าย (ลอยกระทง) แล้ว	511,136.64	บาท
รวมเหลือจ่าย งานลอยกระทง 64	3,031,686.64	บาท
เงินเหลือจ่ายจากการลงนามในสัญญาจ้าง (งบลงทุน)	13,268,106.00	บาท
รวมงบประมาณ เหลือจ่าย/ยกเลิก ทั้งสิ้น	16,299,792.64	บาท
อนุมัติโอนเปลี่ยนแปลง ตามมติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 2/2565 (30 มิ.ย. 65)	16,299,754.74	บาท
เหลือจ่ายจากการดำเนินโครงการตามแผนฯ	37.90	บาท

เบิกจ่ายงบเหลือจ่ายโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว	16,278,254.74	บาท
คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย	4,984,302.10	บาท

หมายเหตุ : เหลือจ่าย (12) หมายถึง งบประมาณรายจ่ายที่เหลือจ่ายจากการดำเนินการใช้จ่ายบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายผลผลิตหรือโครงการตามที่รับการจัดสรรงบประมาณ หรือจากการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเท่านั้น โดยไม่รวมถึงงบประมาณรายจ่ายที่เหลือจากกรณีอื่น เช่น เพราะเหตุยกเลิกการดำเนินโครงการ/กิจกรรม การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ เป็นต้น

แบบรายงานผลการดำเนิ+A1:R12นโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เหลือจ่ายจ่าย/โอนเปลี่ยนแปลง)

จังหวัดสุโขทัย

ข้อมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2566

ที่ (1)	โครงการ/กิจกรรม (2)	งบประมาณ (บาท)			หน่วยดำเนินการ (6)	ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง						การเบิกจ่าย (บาท)					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน / ปัญหาอุปสรรค (18)
		ลงทุน (3)	ดำเนินงาน (4)	รวม (5) = (3)+(4)		จัดทำเอกสาร /ร่าง TOR (7)	ประกาศเชิญชวน (8)	อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง (9)	ระยะเวลาจ้างเริ่มต้น - สิ้นสุดสัญญา (10)	วงเงินลงนามในสัญญา (บาท) (11)	เหลือจ่าย/ยกเลิก(บาท) (12)	ลงทุน (บาท) (13)	ดำเนินงาน (บาท) (14)	รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น (15)	ร้อยละ (16)	คงเหลือ (บาท) (17)	
1	**โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมเพื่อการเกษตรแบบบูรณาการ กิจกรรมหลัก พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมเพื่อการเกษตรแบบบูรณาการ**	15,441,500		15,441,500													
	กิจกรรม ปรับปรุงสายแยกทางหลวงหมายเลข 101 (ลำตัดเงินโบราณ) - บ้านดงพริกแจว ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย	5,500,000		5,500,000	แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย			✓	สัญญาเลขที่ 61/2565 ลงวันที่ 15 ก.ย. 65 หจก. ทรงคุณการโยธา (1888)	5,490,000.00	10,000	5,490,000.00		5,490,000.00	100.00	-	อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ 100%
	กิจกรรม ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement In Place Recycling สาย สท.3024 แยกทางหลวงหมายเลข 101 (กม.421+900) – บ้านเกลียวทอง ตำบลนาเชิงคีรี อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย	9,941,500		9,941,500	แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย			✓	สัญญาเลขที่ 89/2565 ลงวันที่ 7 ก.ย. 65 บริษัท โรจนากรพาณิช (1981) จำกัด	9,930,000.00	11,500	9,930,000.00		9,930,000.00	100.00	-	อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ 100%
2	**การจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบรับราคาได้ (ค่า K) ในการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 โครงการ (3 กิจกรรม)**	858,255		858,255													
	ซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านใหม่โพธิ์งาม หมู่ที่ 7 เชื่อมบ้านวังหว้า หมู่ที่ 8 ตำบลป่ากุมเกาะ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย งบประมาณ 11,711,300 บาท	373,967.99		373,967.99	แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย							373,967.99		373,967.99	100.00		เบิกจ่ายแล้ว
	งานซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสาย สท 2009 แยก ทล. 12-บ้านหนองกระทุ่ม ตำบลไกรใน อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัยงบประมาณ 13,500,000 บาท	188,916.00		188,916.00	แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย							188,916.00		188,916.00	100.00		เบิกจ่ายแล้ว
	งานซ่อมสร้างพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สาย สท 3002 แยก ทล. 101-นิคมสหกรณ์ศรีสำโรง ตำบลสามเรือน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัยงบประมาณ 9,900,000 บาท	295,370.75		295,370.75	แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย							295,370.75		295,370.75	100.00		เบิกจ่ายแล้ว
	งบประมาณรวมทั้งสิ้น	16,299,754.74							16,299,754.74	15,420,000	21,500			16,278,254.74	-	21,500.00	