ผลการดำเนินโครงเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 20 มีนาคม 2566

ที่	หน่วยงานรับผิดชอบ	จำนวนโครงการ	งบประมาณจัดสรร (บาท)	การจัดซื้อจัดจ้าง		ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย					ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค
				กำหนดราคากลาง	ลงนามในสัญญาจ้างแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	วงเงินสัญญา (บาท)	ผลเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ (%)	คงเหลือยังไม่เบิก (บาท)	เงินเหลือจ่าย (บาท)	
1	อำเภอกงไกรลาศ	7	3,360,000	-	7	-	7	-	3,360,000.00	3,360,000.00	100.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
2	อำเภอศรีสำโรง	1	452,700	-	1	-	1	-	452,700.00	452,700.00	100.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
3	อำเภอทุ่งเสลี่ยม	4	1,878,800	-	3	-	3	1	1,440,800	1,430,000.00	100.00	10,800.00	19,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 % ยกเลิก 1 โครงการ งบประประมาณ 419,000 บาท
4	อำเภอบ้านด่านลานหอย	9	8,898,100	-	9	1	8	-	7,461,004	3,299,283.22	44.22	3,728,000.00	1,437,096.00	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
รวมจำนวนโครงการ/งบประมาณ		21	14,589,600	-	20	1	19	1	12,714,504	8,541,983.22	67.18	3,738,800	1,875,096.00	

โดยสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการฯ และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ได้ดังนี้

* โครงการได้รับการอนุมัติทั้งหมด จำนวน 21 โครงการ
* งบประมาณได้รับจัดสรรทั้งหมด จำนวน 14,589,600 บาท

* จัดซื้อจัดจ้าง ครบทุกโครงการ จำนวน 20 โครงการ
  * อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ
  * ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 19 โครงการ
  * ยกเลิกโครงการ จำนวน 1 โครงการ
* ผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 8,541,983.22 บาท

คิดเป็นร้อยละ 67.18

ผลการดำเนินโครงเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2565

ที่	หน่วยงานรับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ(บาท)	วันที่ทำสัญญา	วงเงินในสัญญา (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	เงินเหลือจ่าย	ผลการดำเนินงาน
1	ที่ทำการปกครองอำเภอกงไกรลาศ	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซล์เพื่อการเกษตร จุดที่ 3 หมู่ที่ 3 ตำบลกง ขุดเจาะความลึกบ่อ 100 เมตร ท่อ PVC ขนาด ø6" มอเตอร์ขนาด 5.0 แรงม้า380 V.AC 3 เฟรส พร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 340 W จำนวน 20 แผง	480,000.00	เลขที่สัญญา 6/2565 ลว. 22 ก.ค.65 หจก. วิสิฐศรีพาณิชย์การโยธา	480,000.00	480,000.00	100.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
2	ที่ทำการปกครองอำเภอกงไกรลาศ	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซล์เพื่อการเกษตร จุดที่ 1 หมู่ที่ 2 ตำบลไกรนอก ขุดเจาะความลึกบ่อ 100 เมตร ท่อ PVC ขนาด ø6" มอเตอร์ขนาด 5.0 แรงม้า380 V.AC 3 เฟรส พร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 340 W จำนวน 20 แผง	480,000.00	เลขที่สัญญา 7/2565 ลว. 22 ก.ค.65 หจก. วิสิฐศรีพาณิชย์การโยธา	480,000.00	480,000.00	100.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
3	ที่ทำการปกครองอำเภอกงไกรลาศ	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซล์เพื่อการเกษตร จุดที่ 3 หมู่ที่ 5 ตำบลดงเดือย ขุดเจาะความลึกบ่อ 100 เมตร ท่อ PVC ขนาด ø6" มอเตอร์ขนาด 5.0 แรงม้า380 V.AC 3 เฟรส พร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 340 W จำนวน 20 แผง	480,000.00	เลขที่สัญญา 8/2565 ลว. 22 ก.ค.65 หจก. วิสิฐศรีพาณิชย์การโยธา	480,000.00	480,000.00	100.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
4	ที่ทำการปกครองอำเภอกงไกรลาศ	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซล์เพื่อการเกษตร จุดที่ 1 หมู่ที่ 5 ตำบลดงเดือย ขุดเจาะความลึกบ่อ 100 เมตร ท่อ PVC ขนาด ø6" มอเตอร์ขนาด 5.0 แรงม้า380 V.AC 3 เฟรส พร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 340 W จำนวน 20 แผง	480,000.00	เลขที่สัญญา 9/2565 ลว. 22 ก.ค.65 หจก. วิสิฐศรีพาณิชย์การโยธา	480,000.00	480,000.00	100.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
5	ที่ทำการปกครองอำเภอกงไกรลาศ	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซล์เพื่อการเกษตร จุดที่ 10 หมู่ที่ 7 ตำบลท่าฉนวน ขุดเจาะความลึกบ่อ 100 เมตร ท่อ PVC ขนาด ø6" มอเตอร์ขนาด 5.0 แรงม้า380 V.AC 3 เฟรส พร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 340 W จำนวน 20 แผง	480,000.00	เลขที่สัญญา 10/2565 ลว. 22 ก.ค.65 หจก. พรรณนิภา ดีพเวลล์	480,000.00	480,000.00			ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
6	ที่ทำการปกครองอำเภอกงไกรลาศ	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซล์เพื่อการเกษตร จุดที่ 16 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกร่าง ขุดเจาะความลึกบ่อ 100 เมตร ท่อ PVC ขนาด ø6" มอเตอร์ขนาด 5.0 แรงม้า380 V.AC 3 เฟรส พร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 340 W จำนวน 20 แผง	480,000.00	เลขที่สัญญา 11/2565 ลว. 22 ก.ค.65 หจก. วิสิฐศรีพาณิชย์การโยธา	480,000.00	480,000.00			ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
7	ที่ทำการปกครองอำเภอกงไกรลาศ	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร จุดที่ 8 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองตูม ขุดเจาะความลึกบ่อ 100 เมตร ท่อ PVC ขนาด Ø 6" มอเตอร์ขนาด 5.0 แรงม้า 380 V.AC พร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 340 W จำนวน 24 แผง	480,000.00	เลขที่สัญญา 12/2565 ลว. 22 ก.ค.65 หจก. พรรณนิภา ดีพเวลล์	480,000.00	480,000.00	100.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
รวมงบประมาณ			**3,360,000**		**3,360,000**	**3,360,000**			

ผลการดำเนินโครงเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2565

ที่	หน่วยงานรับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	วันที่ทำสัญญา	วงเงินในสัญญา (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	เงินเหลือจ่าย	ผลการดำเนินงาน
1	ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสำโรง	โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรและการอุปโภค บริโภค หมู่ที่1 ตำบลบ้านนา อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย (จุดที่1)	452,700	เลขที่สัญญา 9/2565 ลว. 7 ก.ค.65 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัชวีช์เพิ่มพูนทรัพย์	452,700	452,700	100	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
รวมงบประมาณ			452,700						

ผลการดำเนินโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมในจังหวัดสุโขทัย งบกลาง รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามมติ ครม. วันที่ 15 มิ.ย. 64

ที่	หน่วยงานรับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	วันที่ทำสัญญา	วงเงินในสัญญา (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	เหลือจ่าย	ผลการดำเนินงาน
1	ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งเสลี่ยม	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพิ่มน้ำต้นทุนระบบประปาหมู่บ้าน (จุดที่ 1) บ้านห้วยต้นผึ้ง หมู่ที่ 13 ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย	419,000.00	ยกเลิกโครงการ					
2	ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งเสลี่ยม	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพิ่มน้ำต้นทุนระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาแพะ หมู่ 8 ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย	669,000.00	เลขที่สัญญา 1/2565 ลว. 15 ส.ค.65 หจก.โกมินทร์บาดาล 101	650,000.00	650,000.00	100.00	19,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
3	ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งเสลี่ยม	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยตะเคียน บ้านธารชะอม หมู่ที่ 6 ตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย	300,000.00	เลขที่สัญญา 56/2565 ลว. 17 มิ.ย.65 หจก.นันทพรเอ็น	300,000.00	289,200.00	100.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 % โดยมีค่าปรับ 10,800 บาท
4	ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งเสลี่ยม	โครงการซ่อมแซมตลิ่งริมคลองเหมืองไทย บ้านท่าต้นธงพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย	490,800.00	เลขที่สัญญา s7/2565 ลว. 15 มิ.ย.65 นายสมศักดิ์ คำดี	490,800.00	490,800.00	100.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
รวมงบประมาณ			1,878,800.00		1,440,800.00	1,430,000.00		19,000.00	

ผลการดำเนินโครงเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2565

ที่	หน่วยงานรับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ(บาท)	วันที่ทำสัญญา	วงเงินในสัญญา(บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	%	เงินเหลือจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หักค่าลดงาน/ หักค่าปรับ
1	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอย	ขุดลอกคลองยายบง หมู่ที่ 10 บ้านวังไทรย้อย	402,000.00	เลขที่สัญญา 9/2565 ลว. 24 มิ.ย. 65 นายสายฝน นัดจ้อย	402,000.00	402,000	100	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%	
2	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอย	โครงการขุดลอกสระกักเก็บน้ำหนองสัมพันธ์ ม.1 ต.บ้านด่าน	3,728,000.00		3,728,000.00		0		อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	
3	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอย	โครงการขุดลอกคลองบง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำในฤดูแล้ง และระบายน้ำในฤดูน้ำหลาก หมู่ที่ 8 บ้านนาล้อม ต.ลานหอย	896,000.00	เลขที่สัญญา 15/2565 ลว. 14 ก.ย. 65 หจก.จามิกรวิศวการ ก่อสร้าง	534,000.00	526,524	98.6	369,476	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%	7,476.00
4	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอย	โครงการขุดลอกคลองบง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำในฤดูแล้ง และระบายน้ำในฤดูน้ำหลาก หมู่ที่ 1 บ้านลานหอย ต.ลานหอย	942,000.00	เลขที่สัญญา 14/2565 ลว. 2 ก.ย. 65 หจก.ถาวรแทรคเตอร์ ก่อสร้าง	425,000.00	389,362.82	91.615	552,637	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%	35,637.18
5	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอย	โครงการขุดคลองอ้ายหิน หมู่ที่ 8 ตำบลลานหอย	90,000.00	เลขที่สัญญา 12/2565 ลว. 22 ส.ค. 65 หจกทรัพย์อนันต์โยธา	90,000.00	61,352.65	68.17	28,647	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%	28,647.35
6	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอย	โครงการขุดลอกคลองแบ่งน้ำ (ช่วงที่ 1) พร้อมก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำใต้ดิน หมู่ที่ 10 บ้านสะเดางาม ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย	448,400.00	เลขที่สัญญา 10/2565 ลว. 12 ก.ค. 65 หจก.ช111 ก่อสร้าง	448,400.00	448,400.00	100	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%	
7	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอย	โครงการขุดลอกคลองมะค่า พร้อมก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำใต้ดิน หมู่ที่ 9 บ้านไร่เต็ง ตำบลลานหอย	499,500.00	เลขที่สัญญา 17/2565 ลว. 19 ก.ย. 65 หจก. อภิวุฒิ เอ็นจิเนียริ่ง	499,500.00	499,500	100	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%	
8	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอย	โครงการขุดลอกคลองลานตามา พร้อมฝายธรรมชาติ (หลุมขนมครก) หมู่ที่ 6 บ้านวังตะแบก ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย	492,200.00	เลขที่สัญญา 11/2565 ลว. 19 ก.ค. 65 หจก.อภิวุฒิ เอ็นจิเนียริ่ง	492,200.00	492,200	100	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%	
9	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอย	โครงการขุดลอกหนองโสน หมู่ที่ 1 บ้านสวนป่า	1,400,000.00	เลขที่สัญญา 16/2565 ลว. 14 ก.ย. 65 หจก.อภิวุฒิ เอ็นจิเนียริ่ง	479,943.75	479,943.75	100	920,056	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%	
รวมงบประมาณ			**8,898,100**		**7,099,044**	**3,299,283.22**		**1,870,816.78**		**71,760.53**