สนง.เลขานุการรองผวจ.สท.
เลขที่ 9415
วันที่ 27 ต.ค. 2565
เวลา.....น.

สนง.จังหวัดสุโขทัย
เลขที่ 6936
วัน 27 ตค 256
เวลา.....น.

ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

สนง.เลขานุการรองผวจ.สท.
เลขที่ 4425
วันที่ 28/ต.ค./65
เวลา.....น.

ส่วนราชการ สำนักงานจังหวัดสุโขทัย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ โทร. ๐-๕๕๖๑-๑๖๑๙

ที่ สท ๐๐๑๗.๒/ **วันที่** 26 ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จังหวัดสุโขทัย

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ จังหวัดสุโขทัยได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการ ดังนี้

โครงการ	จำนวนกิจกรรมที่ได้รับการจัดสรร	ยกเลิก	คงเหลือ	งบประมาณ
๑.๑ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ **(เอกสาร ๑)**	๓๐ กิจกรรม	๗ กิจกรรม	๒๓ กิจกรรม	๑๓๐,๒๔๔,๐๐๐ บาท
๑.๒ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ **(เอกสาร ๒)**	๕๑ กิจกรรม	-	๕๑ กิจกรรม	๑๘๕,๘๘๒,๔๐๐ บาท
๑.๓ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี ๒๕๖๕ **(เอกสาร ๓)**	๒๑ โครงการ	๑	๒๐ โครงการ	๑๔,๕๘๙,๖๐๐ บาท
๑.๔ โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายดอน ปรมัตถ์วินัย) **(เอกสาร ๔)**	๖ โครงการ	-	๖ โครงการ	๑๕,๐๗๓,๑๐๐ บาท
๑.๕ โครงการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๕ และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๕/๒๕๖๖ **(เอกสาร ๕)**	๓ โครงการ	-	๓ โครงการ	๙๒๖,๗๐๐ บาท
๑.๖ โครงการที่เสนอขอภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี ๒๕๖๕ **(เอกสาร ๖)**	๑๖ โครงการ	-	๑๖ โครงการ	๘,๑๗๘,๓๐๐ บาท

/๒.ข้อเท็จจริง...

๒.ข้อเท็จจริง

จังหวัดสุโขทัยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยสรุปกิจกรรม และผลการดำเนินงาน **ประจำวันอังคารที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕** ดังนี้

โครงการ	งบประมาณ	จำนวนกิจกรรมที่ได้รับการจัดสรร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่ายแล้ว
๒.๑ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๑๓๐,๒๔๔,๐๐๐ บาท	๓๐ กิจกรรม ยกเลิก ๗ กิจกรรม	๔ กิจกรรม	๑๙ กิจกรรม	๙๓,๖๕๕,๙๒๙.๗๑ บาท
๒.๒ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**จังหวัดสุโขทัยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นอันดับที่ ๔๐ ของประเทศ** คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๕%	๑๘๕,๘๘๒,๔๐๐ บาท	๕๑ กิจกรรม	๕๑ กิจกรรม	-	๔๕๕,๙๓๐ บาท
๒.๓ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี ๒๕๖๕	๑๔,๕๘๙,๖๐๐ บาท	๒๑ โครงการ ยกเลิก ๑ โครงการ	๑๑ โครงการ	๙ โครงการ	๔,๙๗๕,๓๐๐ บาท
๒.๔ โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายดอน ปรมัตถ์วินัย)	๑๕,๐๗๓,๑๐๐ บาท	๖ โครงการ	๕ โครงการ	๑ โครงการ	๕๖๒,๕๐๔ บาท
๒.๕ โครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๕ และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๕/๒๕๖๖	๙๒๖,๗๐๐ บาท	๓ โครงการ	๒ โครงการ	๑ โครงการ	๒๐๒,๐๐๐ บาท

/๒.๖ โครงการ...

๒.๖ โครงการที่เสนอขอภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี ๒๕๖๕	๘,๑๗๘,๓๐๐ บาท	๑๖ โครงการ	๑๖ โครงการ	-	อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ

๓. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายดำรง มโนรถ)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุโขทัย

(นางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

(นายสุชาติ ทีคะสุข)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

หน.กลุ่มงานฯ ..... / ๒๗ ต.ค. ๖๕
จนท. เบญจมาศ / ๒๖ ต.ค. ๖๕
พิมพ์/ทาน. กสินา / ๒๖ ต.ค. ๖๕

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จังหวัดสุโขทัย

ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2565

ที่ (1)	โครงการ/กิจกรรม (2)	งบประมาณ (บาท)			หน่วยดำเนินการ (6)	ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง						การเบิกจ่าย (บาท)					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน / ปัญหา อุปสรรค (18)
		ลงทุน (3)	ดำเนินงาน (4)	รวม (5) = (3)+(4)		จัดทำเอกสาร /ร่าง TOR (7)	ประกาศเชิญชวน (8)	อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง (9)	ระยะเวลาจ้าง เริ่มต้น - สิ้นสุด สัญญา (10)	วงเงินลงนามในสัญญา (บาท) (11)	เหลือจ่าย/ยกเลิก(บาท) (12)	ลงทุน (บาท) (13)	ดำเนินงาน (บาท) (14)	รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น (15)	ร้อยละ (16)	คงเหลือ (บาท) (17)	
1	**โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมเพื่อการเกษตรแบบบูรณาการ กิจกรรมหลัก พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมเพื่อการเกษตรแบบบูรณาการ**	53,200,000		53,200,000													
	กิจกรรม ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สาย สท 6050 บ้านสวน – บ้านวังขวัญ หมู่ที่ 7 อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร	9,800,000		9,800,000	แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย			✓	10 ธ.ค.64 - 8 เม.ย.65 อายุสัญญา 120 วัน สัญญาเลขที่ 01/2564 ลงวันที่ 9 ธ.ค.64	9,788,000.00	12,000	9,788,000.00	-	9,788,000.00	100.00	-	**อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564** ประกาศตัวผู้ชนะแล้ว **บริษัท ชนะวัดก่อสร้าง จำกัด (PO เรียบร้อยแล้ว)**
	กิจกรรม ปรับปรุงสายแยกทางหลวงหมายเลข 101 (ลำตัดเงินโบราณ) - บ้านดงพริกแจว ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง ASPHALTIC CONCRETE ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50 เมตร ช่วงดำเนินการ กม.ที่ 0+000 - กม.ที่ 4+000 ระยะทาง 4.000 กิโลเมตร	28,900,000		28,900,000	แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย			✓	10 ธ.ค.64 - 8 พ.ค.65 ขยายสัญญาถึงวันที่ 22 พ.ค.65 อายุสัญญา 150 วัน สัญญาเลขที่ 03/2564 ลงวันที่ 9 ธ.ค.64	28,880,000.00	20,000	28,880,000.00	-	28,880,000.00	100.00	-	**อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564** ประกาศตัวผู้ชนะแล้ว **หจก.ทรงคุณการโยธา(1988) (PO เรียบร้อยแล้ว)** มีการดำเนินการของกำไรชื่อตำบล เนื่องจากลายทางตักถาว ลงเหลือถนนลูกรัง ระยะทาง 8.550 กม. ซึ่งแยกทางหลวงชนบทสุโขทัย ได้รับเสนอโครงการผ่านงบพัฒนาจังหวัด ปี พ.ศ.2565 เพื่อพัฒนาการคมนาคมขนส่งผลผลิตทางการเกษตร โดยเกิดความคลาดเคลื่อนในขั้นตอนการระบุตำแหน่งตำบล จึงขอให้แก้ไขตำบล จาก ตำบลแม่สิน เป็นตำบลศรีชัย. โดยปริมาณงานและงบประมาณคงเดิม ตามมติคณะกรรมการ ก.บ.จ. ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564
	กิจกรรม ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement In Place Recycling สาย สท.3024 แยกทางหลวงหมายเลข 101 (กม.421+900) – บ้านเกลียวทอง ตำบลนาเชิงคีรี อำเภอศรีรัมาศ จังหวัดสุโขทัย ช่วงดำเนินการ กม.ที่ 0+000 - กม.ที่ 3+200 ระยะทางดำเนินการรวม 3.200 กิโลเมตร	14,500,000		14,500,000	แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย			✓	10 ธ.ค.64 - 8 เม.ย.65 อายุสัญญา 120 วัน สัญญาเลขที่ 02/2565 ลงวันที่ 9 ธ.ค.64	14,490,000.00	10,000	14,490,000.00	-	14,490,000.00	100.00	-	**อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564** ประกาศตัวผู้ชนะแล้ว **หจก.สุวรรณแอสฟัลท์(2012) (PO เรียบร้อยแล้ว)**
2	**โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรกรรม อุปโภค บริโภค และแก้ไข ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย กิจกรรมหลัก พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรกรรม อุปโภค บริโภค และแก้ไข ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย**	53,000,000		53,000,000													

ที่ (1)	โครงการ/กิจกรรม (2)	งบประมาณ (บาท)			หน่วยดำเนินการ (6)	ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง						การเบิกจ่าย (บาท)					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน / ปัญหา อุปสรรค (18)
		ลงทุน (3)	ดำเนินงาน (4)	รวม (5) = (3)+(4)		จัดทำเอกสาร /ร่าง TOR (7)	ประกาศเชิญชวน (8)	อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง (9)	ระยะเวลาจ้าง เริ่มต้น - สิ้นสุด สัญญา (10)	วงเงินลงนามในสัญญา (บาท) (11)	เหลือจ่าย/ยกเลิก(บาท) (12)	ลงทุน (บาท) (13)	ดำเนินงาน (บาท) (14)	รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น (15)	ร้อยละ (16)	คงเหลือ (บาท) (17)	
	กิจกรรม จัดหาน้ำสนับสนุนนิคมสหกรณ์คีรีมาศ (ปรับปรุงคลองน้ำเย็น) หมู่ที่ 6, 10, 8, 5 ตำบลหนองจิก อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ขุดลอกคลองน้ำเย็น ความยาว 22.200 กิโลเมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 332,500 ลูกบาศก์เมตร	20,000,000		20,000,000	โครงการชลประทานสุโขทัย			✓	อายุสัญญา 150 วัน สัญญาเลขที่ สท./กจ.02/2565 ลงวันที่ 18 เม.ย.65 (งบลงทุน 12,329,998.90 บาท งบดำเนินงาน 215,700 บาท	12,545,698.90	7,454,301.10	12,329,998.90	148,826.85	12,478,825.75	99.47	66,873.15	**อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564** มีการดำเนินการขอแก้ไข รายละเอียดโครงการ เนื่องจากอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว มีการพิมพ์หน่วยผิดพลาด คลาดเคลื่อน จึงขอแก้ไขรายละเอียดโครงการ ทุกรายการจากเมตร เป็นกิโลเมตร ตามมติคณะกรรมการ ก.บ.จ. ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564
	กิจกรรม ปรับปรุงน้ำแม่มอกท้ายท่อระบายขัยมงคล จัดหาน้ำสนับสนุนนิคมสหกรณ์พระร่วง หมู่ที่ 2, 9 ตำบลเมืองบางขลัง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ความยาว 20.760 กิโลเมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 740,300 ลูกบาศก์เมตร	19,000,000		19,000,000	โครงการชลประทานสุโขทัย			✓	อายุสัญญา 150 วัน สัญญาเลขที่ สท./กจ.03/2565 ลงวันที่ 20 พ.ค.65 (งบลงทุน 17,169,995.10 บาท งบดำเนินงาน 300,400 บาท	17,470,395.10	1,529,604.90	6,275,128.20	243,187.05	6,518,315.25	37.31	10,952,079.85	**ผวจ.สท. อนุมัติและมอบอำนาจให้ดำเนินโครงการแล้ว** มีการดำเนินการขอแก้ไข รายละเอียดโครงการ เนื่องจากหลังจากได้รับฟังความคิดเห็นจากประชาชน สถานประกอบการ และสถานบริการ ซึ่งอาจเกิดความเดือดร้อนแก่ทางราชการได้ โครงการชลประทานสุโขทัย จึงได้จัดประชุมประชาคมในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อหาทางออกร่วมกัน จึงได้มีการปรับแก้รายการคำนวณโดยมีการเจาะลึกรายละเอียดในบริเวณที่ผ่านอาคารชลประทาน สถานบริการ และสถานบริการ เพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับอาคารดังกล่าว จึงทำให้มีปริมาณที่ลดลง จาก 740,300 ลบ.ม. เป็น 514,034 ลบ.ม. และมีระยะทางในการขุดลอกที่ลดลง ทำให้ต้องส่งผลให้มีรายการค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นตามระยะทางการขุดลอก ตามมติคณะกรรมการ ก.บ.จ. ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ซึ่งสำนักงานงบประมาณ ได้สนับสนุนให้โอนเปลี่ยนแปลงเรียบร้อยแล้ว **กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี**
	กิจกรรม เขื่อนป้องกันการกัดเซาะตลิ่งลำน้ำแม่มอก หมู่ที่ 7,11 ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย งานป้องกันตลิ่ง ความยาว 520.00 เมตร สูง 7.00 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 14,560 ลูกบาศก์เมตร	14,000,000		14,000,000	โครงการชลประทานสุโขทัย			✓	อายุสัญญา 150 วัน สัญญาเลขที่ สท./กจ.01/2565 ลงวันที่ 18 เม.ย.65 (งบลงทุน 9,590,000 บาท งบดำเนินงาน 167,800 บาท	9,757,800.00	4,242,200.00	3,813,980.00	144,295.35	3,958,275.35	40.57	5,799,524.65	**อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการ** **กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี**
3	**โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันในด้านการท่องเที่ยวมรดกโลกจังหวัดสุโขทัย** กิจกรรมหลัก เพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันในด้านการท่องเที่ยวมรดกโลกจังหวัดสุโขทัย		11,336,000	11,336,000													

ที่ (1)	โครงการ/กิจกรรม (2)	งบประมาณ (บาท)			หน่วยดำเนินการ (6)	ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง						การเบิกจ่าย (บาท)					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน / ปัญหา อุปสรรค (18)
		ลงทุน (3)	ดำเนินงาน (4)	รวม (5) = (3)+(4)		จัดทำเอกสาร /ร่าง TOR (7)	ประกาศเชิญชวน (8)	อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง (9)	ระยะเวลาจ้าง เริ่มต้น - สิ้นสุด สัญญา (10)	วงเงินลงนามในสัญญา (บาท) (11)	เหลือจ่าย/ยกเลิก(บาท) (12)	ลงทุน (บาท) (13)	ดำเนินงาน (บาท) (14)	รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น (15)	ร้อยละ (16)	คงเหลือ (บาท) (17)	
	จ้างเหมาอำนวยการจัดงาน เพิ่มกิจกรรมจ้างเหมาอำนวยการจัดงาน (ติดตามและระเมินผล, ระบบการลงทะเบียน, ระบบคัดกรองเข้าร่วมงาน)		1,079,290	1,079,290	สำนักงานจังหวัดสุโขทัย/ 571,000 สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย 508,290			✓		930,898.36	148,391.64	-	930,898.36	930,898.36	100.00	-	**อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 5,11 พ.ย. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %** ขอโอนเปลี่ยนแปลงกิจกรรมปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมติคณะกรรมการ ก.บ.จ. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 จากเดิมงบประมาณจัดสรร 471,000 บาท
	จ้างเหมาประชาสัมพันธ์งานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟจังหวัดสุโขทัย		2,020,000	2,020,000	สำนักงานจังหวัดสุโขทัย					1,998,000	22,000	-		-	-	2,020,000.00	**อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการ**
	จ้างเหมางานบริหารจัดการการใช้ระแสไฟฟ้าและเครื่องขยายเสียง		370,000	370,000	สำนักงานจังหวัดสุโขทัย			✓		370,000		-	370,000.00	370,000.00	100.00	-	**อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %**
	จ้างเหมางานปฏิคมและรักษาความสะอาด		200,000	200,000	สำนักงานจังหวัดสุโขทัย			✓		200,000		-	198,875.00	198,875.00	99.44	1,125.00	**อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %**
	จ้างเหมาจัดการประกวดนางนพมาศ		480,000	480,000	สำนักงานจังหวัดสุโขทัย						480,000						ยกเลิกกิจกรรม/โครงการ
	จ้างเหมาพิธีกรและโฆษก		120,000	120,000	สนง. ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย			✓		60,000	60,000	-	60,000.00	60,000.00	100.00	-	**อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %** *ขอให้แค่ 60,000 บาท ปรับลดจำนวนวันตามกำหนดการจัดงาน
	จ้างเหมาจัดกิจกรรมรับรุ่งอรุณแห่งความสุข		370,000	370,000	สนง. วัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย			✓		129,600	240,400	-	129,600.00	129,600.00	100.00	-	**อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %** *ขอให้แค่ 129,000 บาท ปรับลดจำนวนวันตามกำหนดการจัดงาน
	จ้างเหมาจัดกิจกรรมจำลองวิถีชีวิตสมัยกรุงสุโขทัย การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน		360,000	360,000	สนง. วัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย			✓		360,000		-	360,000.00	360,000.00	100.00	-	**อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %** ขอปรับเปลี่ยนรูปกิจกรรมปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมติคณะกรรมการ ก.บ.จ. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564
	จ้างเหมาจัดพิธีบวงสรวงบุรพกษัตริย์สุโขทัยทุกพระองค์		486,650	486,650	สนง. วัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย			✓		486,650		-	486,650.00	486,650.00	100.00	-	**อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %** ขอโอนเปลี่ยนแปลงกิจกรรมปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมติคณะกรรมการ ก.บ.จ. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 **จากเดิมงบประมาณจัดสรร 300,00 บาท**
	จ้างเหมาจัดกิจกรรมการแสดงชบวนเรือในตำนานท้าวศรีจุฬาลักษณ์		800,000	800,000	วิทยาลัยนาฏศิลสุโขทัย						800,000						ยกเลิกกิจกรรม/โครงการ

ที่ (1)	โครงการ/กิจกรรม (2)	งบประมาณ (บาท)			หน่วยดำเนินการ (6)	ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง						การเบิกจ่าย (บาท)					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน / ปัญหา อุปสรรค (18)
		ลงทุน (3)	ดำเนินงาน (4)	รวม (5) = (3)+(4)		จัดทำเอกสาร /ร่าง TOR (7)	ประกาศเชิญชวน (8)	อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง (9)	ระยะเวลาจ้าง เริ่มต้น - สิ้นสุด สัญญา (10)	วงเงินลงนามในสัญญา (บาท) (11)	เหลือจ่าย/ยกเลิก(บาท) (12)	ลงทุน (บาท) (13)	ดำเนินงาน (บาท) (14)	รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น (15)	ร้อยละ (16)	คงเหลือ (บาท) (17)	
	จ้างเหมาจัดกิจกรรมการแสดงโขน ละคร หุ่น		187,350	187,350	วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย						187,350						ยกเลิกกิจกรรม/โครงการ ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปกิจกรรมอำนวยการจัดงานประกวดกระทงใหญ่ และบวงสรวงบูรพกษัตริย์ ตามมติคณะกรรมการ ก.บ.จ. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 จากเดิมงบประมาณจัดสรร 1,000,00 บาท
	จ้างเหมาจัดกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านเวทีหน้าวัดมหาธาตุ		300,000	300,000	วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย						300,000						ยกเลิกกิจกรรม/โครงการ
	จ้างเหมาจัดสถานที่และจัดทำผังบริเวณงาน		2,800,000	2,800,000	โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด			✓		2,739,900	60,100	-	2,739,880.00	2,739,880.00	100.00	20.00	อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
	จ้างเหมาการประกวดกระทงใหญ่ กระทงเล็ก โคมชัก โคมแขวน พนมหมาก พนมดอกไม้		49,510	49,510	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย			✓		49,510		-	48,410.00	48,410.00	97.78	1,100.00	อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 % ขอโอนเปลี่ยนแปลงกิจกรรมปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมติคณะกรรมการ ก.บ.จ. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 จากเดิมงบประมาณจัดสรร 31,800 บาท
	จ้างเหมาการจัดขบวนแห่ถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม		53,200	53,200	วิทยาลัยอาชีวศึกษา						53,200						ยกเลิกกิจกรรม/โครงการ
	จ้างเหมาจัดกิจกรรมการแสดงดนตรีไทยของนักเรียน		200,000	200,000	สพม. เขต 38						200,000						ยกเลิกกิจกรรม/โครงการ
	จ้างเหมาจัดงานพิธีเผาเทียน		140,000	140,000	สนง.ส.ท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย			✓		140,000		-	140,000.00	140,000.00	100.00	-	อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
	จ้างเหมาการจัดขบวนแห่ไฟพระฤกษ์ และพระประทีปพระราชทาน และพิธีลอยพระทีป		500,000	500,000	สำนักศิลปากรที่ 6						500,000						ยกเลิกกิจกรรม/โครงการ

ที่ (1)	โครงการ/กิจกรรม (2)	งบประมาณ (บาท)			หน่วยดำเนินการ (6)	ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง						การเบิกจ่าย (บาท)					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน / ปัญหา อุปสรรค (18)
		ลงทุน (3)	ดำเนินงาน (4)	รวม (5) = (3)+(4)		จัดทำเอกสาร /ร่าง TOR (7)	ประกาศเชิญชวน (8)	อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง (9)	ระยะเวลาจ้าง เริ่มต้น - สิ้นสุด สัญญา (10)	วงเงินลงนามในสัญญา (บาท) (11)	เหลือจ่าย/ยกเลิก(บาท) (12)	ลงทุน (บาท) (13)	ดำเนินงาน (บาท) (14)	รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น (15)	ร้อยละ (16)	คงเหลือ (บาท) (17)	
	จ้างเหมาการจัดขบวนแห่งประเพณีวัฒนธรรม 9 อำเภอ		450,000	450,000	ปกครองจังหวัดสุโขทัย			✓		450,000		-	450,000.00	450,000.00	100.00	-	อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 % ขอปรับเปลี่ยนรูปกิจกรรมปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมติคณะกรรมการ ก.บ.จ. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564
	จ้างเหมาจัดกิจกรรมการสาธิตวิถีชีวิตตลาดโบราณ		370,000	370,000	สนง.ท่องเที่ยงและกีฬาจังหวัดสุโขทัย			✓		370,000		-	370,000.00	370,000.00	100.00	-	อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 % ขอปรับเปลี่ยนรูปกิจกรรมปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมติคณะกรรมการ ก.บ.จ. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564
4	**โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันในด้านการท่องเที่ยวมรดกโลกจังหวัดสุโขทัย กิจกรรมหลัก พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อคนทั้งมวล (Tourism For All)**		2,679,400	2,679,400													
	กิจกรรม พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อคนทั้งมวล (Tourism For All)		2,679,400	2,679,400	สนง.ท่องเที่ยงและกีฬาจังหวัดสุโขทัย			✓		2,679,400		-	1,229,600.00	1,229,600.00	45.89	1,449,800.00	**อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 2564 อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ <u>กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี</u>**
5	**โครงการพัฒนาจังหวัดสุโขทัยมุ่งสู่จังหวัดนวัตกรรมสร้างสรรค์ Creative City กิจกรรมหลัก พัฒนาจังหวัดสุโขทัยมุ่งสู่จังหวัดนวัตกรรมสร้างสรรค์ Creative City**		868,600	868,600													
	กิจกรรม พัฒนาจังหวัดสุโขทัยมุ่งสู่จังหวัดนวัตกรรมสร้างสรรค์ Creative City		868,600	868,600	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย			✓		868,600		-	868,599.00	868,600.00	100.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%
6	**ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน**		9,000,000	9,000,000													
	กิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ		9,000,000	9,000,000	จังหวัดสุโขทัย			✓		9,000,000		-	7,888,941.00	9,000,000.00	100.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%
7	**โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสุโขทัย กิจกรรมหลัก ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสุโขทัย**		160,000	160,000													
	กิจกรรม ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสุโขทัย		160,000	160,000	สนง. สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย			✓		160,000		-	160,000.00	160,000.00	100.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%
รวมจำนวน 4 ผลผลิต 7 โครงการ 7 กิจกรรมหลัก 30 กิจกรรมย่อย งบประมาณรวมทั้งสิ้น		106,200,000	24,044,000						130,244,000	113,924,452.36	16,321,792.64	75,577,107.10	16,967,762.61	93,655,929.71	71.91	94,514,184	

คงค้าง: ดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 21 ก.ค. 66

ที่ (1)	โครงการ/กิจกรรม (2)	งบประมาณ (บาท)			หน่วยดำเนินการ (6)	ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง						การเบิกจ่าย (บาท)					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน / ปัญหา อุปสรรค (18)
		ลงทุน (3)	ดำเนินงาน (4)	รวม (5) = (3)+(4)		จัดทำเอกสาร /ร่าง TOR (7)	ประกาศเชิญชวน (8)	อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง (9)	ระยะเวลาจ้าง เริ่มต้น - สิ้นสุด สัญญา (10)	วงเงินลงนามในสัญญา (บาท) (11)	เหลือจ่าย/ยกเลิก(บาท) (12)	ลงทุน (บาท) (13)	ดำเนินงาน (บาท) (14)	รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น (15)	ร้อยละ (16)	คงเหลือ (บาท) (17)	

สถานะการดำเนินกิจกรรม/โครงการ	จำนวนกิจกรรม/โครงการ	
ดำเนินกิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จ	19	
อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรม/โครงการ (กันเงิน)	4	
ยกเลิกกิจกรรม/โครงการ	7	
	30	

สถานะการดำเนินกิจกรรม/โครงการเหลือจ่าย	จำนวนกิจกรรม/โครงการ	
ดำเนินกิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จ	3	
อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรม/โครงการ (กันเงิน)	2	
	5	

ยอดรวมผลเบิกจ่าย งานลอยกระทง 64	6,284,313.36	บาท
เงินเหลือจ่าย จากการยกเลิกโครงการ (ลอยกระทง)	2,520,550.00	บาท
เงินเหลือจ่าย จากการเบิกจ่าย (ลอยกระทง) แล้ว	511,136.64	บาท
รวมเหลือจ่าย งานลอยกระทง 64	3,031,686.64	บาท
เงินเหลือจ่ายจากการลงนามในสัญญาจ้าง (งบลงทุน)	13,268,106.00	บาท
รวมงบประมาณ เหลือจ่าย/ยกเลิก ทั้งสิ้น	16,299,792.64	บาท
อนุมัติโอนเปลี่ยนแปลง ตามมติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 2/2565 (30 มิ.ย. 65)	16,299,754.74	บาท
เหลือจ่ายจากการดำเนินโครงการตามแผนฯ	37.90	บาท

เบิกจ่ายงบเหลือจ่ายโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว	858,254.74	บาท
คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย	35,729,816	บาท

หมายเหตุ : เหลือจ่าย (12) หมายถึง งบประมาณรายจ่ายที่เหลือจ่ายจากการดำเนินการใช้จ่ายบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายผลผลิตหรือโครงการตามที่รับการจัดสรรงบประมาณ หรือจากการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเท่านั้น โดยไม่รวมถึงงบประมาณรายจ่ายที่เหลือจากกรณีอื่น เช่น เพราะเหตุยกเลิกการดำเนินโครงการ/กิจกรรม การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ เป็นต้น

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เหลือจ่ายจ่าย/โอนเปลี่ยนแปลง)

จังหวัดสุโขทัย

ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2565

ที่ (1)	โครงการ/กิจกรรม (2)	งบประมาณ (บาท)			หน่วยดำเนินการ (6)	ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง						การเบิกจ่าย (บาท)					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน / ปัญหาอุปสรรค (18)
		ลงทุน (3)	ดำเนินงาน (4)	รวม (5) = (3)+(4)		จัดทำเอกสาร /ร่าง TOR (7)	ประกาศเชิญชวน (8)	อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง (9)	ระยะเวลาจ้าง เริ่มต้น - สิ้นสุดสัญญา (10)	วงเงินลงนามในสัญญา (บาท) (11)	เหลือจ่าย/ยกเลิก(บาท) (12)	ลงทุน (บาท) (13)	ดำเนินงาน (บาท) (14)	รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น (15)	ร้อยละ (16)	คงเหลือ (บาท) (17)	
1	**โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมเพื่อการเกษตรแบบบูรณาการ กิจกรรมหลัก พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมเพื่อการเกษตรแบบบูรณาการ**	15,441,500		15,441,500													
	กิจกรรม ปรับปรุงสายแยกทางหลวงหมายเลข 101 (ลำตัดเงินโบราณ) - บ้านดงพริกแจว ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย	5,500,000		5,500,000	แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย			✓	สัญญาเลขที่ 61/2565 ลงวันที่ 15 ก.ย. 65 หจก. ทรงคุณการโยธา (1888)	5,490,000.00	10,000			-		5,490,000.00	อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
	กิจกรรม ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement In Place Recycling สาย สท.3024 แยกทางหลวงหมายเลข 101 (กม.421+900) – บ้านเกลียวทอง ตำบลนาเชิงคีรี อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย	9,941,500		9,941,500	แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย			✓	สัญญาเลขที่ 89/2565 ลงวันที่ 7 ก.ย. 65 บริษัท โรจนากรพาณิช (1981) จำกัด	9,930,000.00	11,500					9,930,000.00	อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
2	**การจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบรับราคาได้ (ค่า K) ในการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 โครงการ (3 กิจกรรม)**	858,255		858,255													
	ซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านใหม่โพธิ์งาม หมู่ที่ 7 เชื่อมบ้านวังหว้า หมู่ที่ 8 ตำบลป่ากุมเกาะ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย งบประมาณ 11,711,300 บาท	373,967.99		373,967.99	แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย							373,967.99			100.00		เบิกจ่ายแล้ว
	งานซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสาย สท 2009 แยก ทล. 12-บ้านหนองกระทุ่ม ตำบลไกรใน อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัยงบประมาณ 13,500,000 บาท	188,916.00		188,916.00	แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย							188,916.00			100.00		เบิกจ่ายแล้ว
	งานซ่อมสร้างพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สาย สท 3002 แยก ทล. 101-นิคมสหกรณ์ศรีสำโรง ตำบลสามเรือน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัยงบประมาณ 9,900,000 บาท	295,370.75		295,370.75	แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย							295,370.75			100.00		เบิกจ่ายแล้ว
	งบประมาณรวมทั้งสิ้น	16,299,754.74							16,299,754.74	15,420,000	21,500	858,254.74	-		-	15,441,500.00	

สถานะผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีของจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2565

ที่	ส่วนราชการ	งบจังหวัด				งบจังหวัด (เงินเหลือจ่ายY2)				รวม โครงการ	รวมงบประมาณ จัดสรร	รวมผลการเบิกจ่าย		เป้าหมาย การเบิกจ่าย
		จัดสรร	งบประมาณ	เบิกจ่าย	%	จัดสรร	งบประมาณ	เบิกจ่าย	%			เบิกจ่าย	ร้อยละ	
1	งานลอยกระทง ปี พ.ศ. 2565	24	26,760,600	-	0					24	26,760,600	455,930	1.70	
2	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย	1	4,058,600							1	4,058,600	-	-	
3	สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย	1	450,400							1	450,400	-	-	
4	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย	1	801,200							1	801,200	-	-	
5	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย	1	520,800							1	520,800	-	-	
6	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย	1	4,250,800							1	4,250,800	-	-	
7	สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย	2	3,543,600							2	3,543,600	-	-	
8	แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย	4	70,500,000							4	70,500,000	-	-	
9	แขวงทางหลวงสุโขทัย	1	8,000,000							1	8,000,000	-	-	
10	โครงการชลประทานสุโขทัย	6	52,372,000							6	52,372,000	-	-	
11	สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย	4	2,150,700							4	2,150,700	-	-	
12	วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย	1	787,500							1	787,500	-	-	
13	สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ/อุทยานแห่งชาติรามคำแหง	2	1,583,000							2	1,583,000	-	-	
14	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย	1	1,103,200							1	1,103,200	-	-	
15	งบ CEO	1	9,000,000							1	9,000,000	-	-	
	รวม	51	185,882,400	-	0.00	0	-	-		51	185,882,400	455,930	0.25	

เป้าหมายการเบิกจ่าย ต่ำมาก ต่ำ ตามเป้าหมาย ยกเลิกโครงการ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ

หมายเหตุ

- งบจังหวัดจัดสรร จำนวน 185,882,400.00
- เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 455,930.00
- คิดเป็นร้อยละ 0.25

เงินจัดสรร

จัดสรร
132,455,000.00
44,427,400.00
9,000,000.00
185,882,400.00

ผลการเบิกจ่าย

ผลเบิกจ่าย	
ลงทุน	-
ประจำ	455,930.00
รายจ่ายอื่น	-
ภาพรวม	455,930.00

สถานะโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด : สุโขทัย

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต	กรอบวงเงินตาม พ.ร.บ. ปี 2566	หน่วยดำเนินการ	สถานะโครงการ
รวมทั้งสิ้น	185.8824		
- รายจ่ายประจำ	53.4274		
- รายจ่ายลงทุน	132.4550		
1. ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม			
1.1 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ			
1.1.1 โครงการ : พัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	4.0586		
(1) กิจกรรม ยกระดับลายผ้าสุโขทัยสู่ดีไซน์ระดับประเทศ	4.0586	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย	
(1.1) งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน			
1.1.2 โครงการ : พัฒนาด้านเกษตร	140.4388		
(1) กิจกรรม พัฒนาพืชเศรษฐกิจใหม่จังหวัดสุโขทัย	0.4504	สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย	
(1.1) งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน			
(2) กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี	0.8012	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย	
(2.1) งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน			
(3) กิจกรรม เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันพัฒนาศักยภาพ มาตรฐาน การเกษตร อุตสาหกรรม	0.5208	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย	
(3.1) งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน			
(4) กิจกรรม เกษตรแปรรูปด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร	4.2508	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย	
(4.1) งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน			
(5) กิจกรรม พัฒนาเพิ่มมูลค่าการผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจในพื้นที่ โครงการศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จังหวัดสุโขทัย	1.8425	สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย	
(5.1) งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน			
(6) กิจกรรม ธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนในแหล่งน้ำชุมชน	1.7011	สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย	
(6.1) งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน			
(7) กิจกรรม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมเพื่อการเกษตรแบบบูรณาการ	78.5000		
(7.1) งบรายจ่าย : งบลงทุน			
1) ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายหมู่ที่ 6 บ้านนิคมสหกรณ์ เชื่อมหมู่ที่ 3 บ้านทุ่งมหาชัย ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย	18.0000	แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย	รอเข้า ก.บ.จ.
2) อำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวงหมายเลข 125 ตอนควบคุม 0102 ตอนแจกัน - บ้านสวน ระหว่าง กม.21+520 - กม.29+725 เป็นช่วงๆ	8.0000	แขวงทางหลวงสุโขทัย	รอเข้า ก.บ.จ.
3) อำนวยความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพบริเวณจุดตัดทางหลวงชนบท สท.3024 (กม.3+131) กับทางหลวงหมายเลข 1272 (กม.7+625) ตำบลนาเชิงคีรีอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย	25.0000	แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย	รอหนังสืออนุมัติอนุญาตการใช้พื้นที่จากแขวงทางหลวงสุโขทัย
4) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายแยก ทล.102 - บ้านนาต้นจั่น ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย	7.5000	แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย	

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต	กรอบวงเงินตาม พ.ร.บ. ปี 2566	หน่วยดำเนินการ	สถานะโครงการ
5) เพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคม เพื่อสนับสนุน การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร งานปรับปรุงผิวจราจรแอสพัสต์คอนกรีต พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม และรางระบายน้ำทางหลวงชนบท สท.4033 แยกทางหลวงหมายเลข 1318 - บ้านปากน้ำ ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ระหว่าง กม.0+000 - 3+000 (เป็นแห่งๆ)	20.0000	แขวงทางหลวงชนบท สุโขทัย	รอเข้า ก.บ.จ.
(8) กิจกรรม พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรกรรม อุปโภค บริโภค และแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย	52.3720		
(8.1) งบรายจ่าย : งบลงทุน			
1) ปรับปรุงหนองกระสา หมู่ที่ 5 บ้านเกาะตาเลี้ยง ตำบลเกาะตาเลี้ยง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย	5.2700	โครงการชลประทานสุโขทัย	
2) ปรับปรุงหนองตะเข้ หมู่ที่ 1 บ้านปากพระ ตำบลปากพระ อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย	6.9450	โครงการชลประทานสุโขทัย	
3) ปรับปรุงหนองห้วยส้มคันใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านปากพระ ตำบลปากพระ อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย	4.2120	โครงการชลประทานสุโขทัย	
4) ปรับปรุงคลองเพชรหึง (กิ่ววัวดำ) ตำบลน้ำพุ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย	8.7400	โครงการชลประทานสุโขทัย	
5) ปรับปรุงคลองท่าช้างพร้อมระบบระบายน้ำ บ้านท่าช้าง ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย	19.1750	โครงการชลประทานสุโขทัย	
6) ขุดลอกคลองตลุกน้ำ (คลองเปลือย) ตำบลน้ำพุ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย	8.0300	โครงการชลประทานสุโขทัย	
1.1.3 โครงการ : พัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	31.2818		
(1) กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันในด้านการท่องเที่ยวมรดกโลกจังหวัดสุโขทัย	26.7606	จังหวัดสุโขทัย	อนุมัติมอบอำนาจให้ดำเนินกิจกรรม/โครงการแล้ว 23 กิจกรรม เบิกจ่ายแล้ว 455,930 บาท
(1.1) งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน			
(2) กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงกีฬา เทรลรันนิ่ง จังหวัดสุโขทัย	0.4250	สำนักงานการท่องที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย	
(2.1) งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน			
(3) กิจกรรม พัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุภัยพิบัติ และโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ	0.5199	สำนักงานการท่องที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย	
(3.1) งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน			
(4) กิจกรรม ประกวดภาพถ่ายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย	0.2528	สำนักงานการท่องที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย	
(4.1) งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน			
(5) กิจกรรม จัดการแสดง Mini Light & Sound เล่าเรื่องเมืองสุโขทัย	0.7875	วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย	
(5.1) งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน			
(6) กิจกรรม ปรับปรุงบ้านพักอารยสถาปัตย์ เพื่อคนทั้งมวลในพื้นที่อุทยานแห่งชาติรามคำแหง	0.3390	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย/อุทยานแห่งชาติรามคำแหง	
(6.1) งบรายจ่าย : งบลงทุน			
(7) กิจกรรม ก่อสร้างห้องน้ำ - ห้องสุขารวม ประจำศูนย์บริการนักท่องเที่ยวน้ำตกลำเกลียว ของอุทยานแห่งชาติรามคำแหง	1.2440	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย/อุทยานแห่งชาติรามคำแหง	

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต	กรอบวงเงินตาม พ.ร.บ. ปี 2566	หน่วยดำเนินการ	สถานะโครงการ
(7.1) งบรายจ่าย : งบลงทุน			
(8) กิจกรรม ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์การแสดงแสงสี เสียง ยามค่ำคืน @ สุโขทัย	0.9530	สำนักงานการท่องที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย	
(8.1) งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน			
1.1.4 โครงการ : พัฒนาด้านสังคม	10.1032		
(1) กิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9.0000	จังหวัดสุโขทัย	อนุมัติมอบอำนาจให้ดำเนินกิจกรรม/โครงการแล้ว 2 ล้านบาท
(1.1) งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื่น			
(2) กิจกรรม พัฒนาศักยภาพการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE	1.1032	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย	
(2.1) งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน			

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2565

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสุโขทัย

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 ของจังหวัดที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ

เรียงลำดับผลการเบิกจ่ายจากน้อยไปมาก ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2565

หน่วย: ล้านบาท

ลำดับที่	จังหวัด	รายจ่ายประจำ				รายจ่ายลงทุน				รวม			
		วงเงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	PO+สำรองเงินมีหนี้	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่ายต่องบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	วงเงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	PO+สำรองเงินมีหนี้	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่ายต่องบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	วงเงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	PO+สำรองเงินมีหนี้	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่ายต่องบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง
1	งบจังหวัดสมุทรสงคราม	10.73	0.00	0.00	0.00	117.50	0.00	0.00	0.00	128.23	0.00	0.00	0.00
2	งบจังหวัดสุพรรณบุรี	50.51	0.00	0.00	0.00	81.96	0.00	0.00	0.00	132.47	0.00	0.00	0.00
3	งบจังหวัดระนอง	27.86	0.38	0.00	0.00	135.93	0.00	0.00	0.00	163.79	0.38	0.00	0.00
4	งบจังหวัดพิจิตร	17.17	0.00	0.00	0.00	148.25	0.00	0.00	0.00	165.42	0.00	0.00	0.00
5	งบจังหวัดลำพูน	25.21	0.00	0.00	0.00	141.35	0.00	0.00	0.00	166.56	0.00	0.00	0.00
6	งบจังหวัดชุมพร	23.12	0.00	0.00	0.00	152.67	0.00	0.00	0.00	175.79	0.00	0.00	0.00
7	งบจังหวัดเพชรบุรี	24.82	0.00	0.00	0.00	151.37	0.00	0.00	0.00	176.19	0.00	0.00	0.00
8	งบจังหวัดพิษณุโลก	67.46	0.00	0.00	0.00	110.76	0.00	0.00	0.00	178.22	0.00	0.00	0.00
9	งบจังหวัดอุตรดิตถ์	22.15	0.00	0.00	0.00	158.94	0.00	0.00	0.00	181.09	0.00	0.00	0.00
10	งบจังหวัดอุทัยธานี	23.48	0.00	0.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00	182.48	0.00	0.00	0.00
11	งบจังหวัดลำปาง	36.85	0.00	0.00	0.00	153.01	0.00	0.00	0.00	189.86	0.00	0.00	0.00
12	งบจังหวัดนครปฐม	51.47	0.00	0.00	0.00	139.10	0.00	0.00	0.00	190.57	0.00	0.00	0.00
13	งบจังหวัดชัยนาท	34.13	0.00	0.00	0.00	158.93	0.00	0.00	0.00	193.06	0.00	0.00	0.00
14	งบจังหวัดกำแพงเพชร	15.47	0.00	0.00	0.00	183.06	0.00	0.00	0.00	198.53	0.00	0.00	0.00
15	งบจังหวัดลพบุรี	22.78	0.00	0.00	0.00	178.26	0.00	0.00	0.00	201.04	0.00	0.00	0.00
16	งบจังหวัดหนองบัวลำภู	18.21	0.00	0.00	0.00	183.35	0.00	0.00	0.00	201.56	0.00	0.00	0.00
17	งบจังหวัดมหาสารคาม	30.30	0.00	0.00	0.00	171.49	0.00	0.00	0.00	201.79	0.00	0.00	0.00
18	งบจังหวัดนครพนม	25.92	0.00	0.00	0.00	178.00	0.00	0.00	0.00	203.92	0.00	0.00	0.00
19	งบจังหวัดพัทลุง	35.66	0.00	0.00	0.00	179.58	0.00	0.00	0.00	215.24	0.00	0.00	0.00
20	งบจังหวัดยะลา	21.77	0.00	0.00	0.00	195.54	0.00	0.00	0.00	217.31	0.00	0.00	0.00
21	งบจังหวัดปทุมธานี	40.81	0.00	0.00	0.00	178.92	0.00	0.00	0.00	219.73	0.00	0.00	0.00
22	งบจังหวัดร้อยเอ็ด	80.69	0.00	0.00	0.00	142.33	0.00	0.00	0.00	223.02	0.00	0.00	0.00
23	งบจังหวัดราชบุรี	45.54	0.00	0.00	0.00	178.42	0.00	0.00	0.00	223.96	0.00	0.00	0.00
24	งบจังหวัดกาญจนบุรี	38.86	0.00	0.00	0.00	188.77	0.00	0.00	0.00	227.62	0.00	0.00	0.00
25	งบจังหวัดนครสวรรค์	30.06	0.00	0.00	0.00	207.54	0.00	0.00	0.00	237.61	0.00	0.00	0.00

26	งบจังหวัดศรีสะเกษ	39.62	0.00	0.00	0.00	208.78	0.00	0.00	0.00	248.40	0.00	0.00	0.00
27	งบจังหวัดสงขลา	39.42	0.00	0.00	0.00	218.51	0.00	0.00	0.00	257.93	0.00	0.00	0.00
28	งบจังหวัดขอนแก่น	22.21	0.00	0.00	0.00	264.56	0.00	0.00	0.00	286.77	0.00	0.00	0.00
29	งบจังหวัดอุบลราชธานี	33.22	0.00	0.00	0.00	269.55	0.00	0.00	0.00	302.77	0.00	0.00	0.00
30	งบจังหวัดสมุทรปราการ	23.65	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	303.65	0.00	0.00	0.00
31	งบจังหวัดระยอง	46.67	0.00	0.00	0.00	260.13	0.00	0.00	0.00	306.80	0.00	0.00	0.00
32	งบจังหวัดชลบุรี	38.49	0.00	0.00	0.00	296.95	0.00	0.00	0.00	335.45	0.00	0.00	0.00
33	งบจังหวัดเชียงใหม่	47.17	0.00	0.00	0.00	293.56	0.00	0.00	0.00	340.74	0.00	0.00	0.00
34	งบจังหวัดนครราชสีมา	49.24	0.00	0.00	0.00	313.72	0.00	0.00	0.00	362.96	0.00	0.00	0.00
35	งบจังหวัดแพร่	32.13	0.00	0.00	0.00	139.21	0.00	0.00	0.00	171.34	0.00	0.00	0.00
36	งบจังหวัดเพชรบูรณ์	20.94	0.00	0.00	0.01	194.50	0.00	0.00	0.00	215.44	0.00	0.00	0.00
37	งบจังหวัดสุโขทัย	53.43	0.18	0.00	0.01	132.46	0.00	0.00	0.00	185.88	0.18	0.00	0.00
38	งบจังหวัดมุกดาหาร	29.21	0.00	0.00	0.01	155.88	0.00	0.00	0.00	185.09	0.00	0.00	0.00
39	งบจังหวัดแม่ฮ่องสอน	33.43	0.00	0.00	0.01	220.84	0.00	0.00	0.00	254.27	0.00	0.00	0.00
40	งบจังหวัดอำนาจเจริญ	20.49	0.00	0.00	0.02	143.01	0.00	0.00	0.00	163.50	0.00	0.00	0.00
41	งบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	25.54	0.00	0.01	0.02	144.17	0.00	0.00	0.00	169.71	0.00	0.01	0.00
42	งบจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	50.31	0.00	0.01	0.02	173.84	0.00	0.00	0.00	224.15	0.00	0.01	0.00
43	งบจังหวัดฉะเชิงเทรา	19.74	0.00	0.01	0.05	210.68	0.00	0.00	0.00	230.42	0.00	0.01	0.00
44	งบจังหวัดเลย	34.19	0.00	0.02	0.05	151.64	0.00	0.00	0.00	185.83	0.00	0.02	0.01
45	งบจังหวัดเชียงราย	41.29	0.00	0.02	0.06	235.55	0.00	0.00	0.00	276.84	0.00	0.02	0.01
46	งบจังหวัดตาก	45.93	0.00	0.02	0.05	196.57	0.00	0.00	0.00	242.51	0.00	0.02	0.01
47	งบจังหวัดสมุทรสาคร	23.64	0.00	0.02	0.10	186.93	0.00	0.00	0.00	210.57	0.00	0.02	0.01
48	งบจังหวัดสตูล	35.57	0.00	0.02	0.07	147.34	0.00	0.00	0.00	182.91	0.00	0.02	0.01
49	งบจังหวัดตราด	19.72	0.00	0.02	0.13	161.26	0.00	0.00	0.00	180.98	0.00	0.02	0.01
50	งบจังหวัดบุรีรัมย์	49.28	0.00	0.04	0.09	240.00	0.00	0.00	0.00	289.28	0.00	0.04	0.02
51	งบจังหวัดภูเก็ต	23.76	0.00	0.03	0.11	139.30	0.00	0.00	0.00	163.06	0.00	0.03	0.02
52	งบจังหวัดอ่างทอง	19.50	0.00	0.03	0.15	136.64	0.00	0.00	0.00	156.14	0.00	0.03	0.02
53	งบจังหวัดสระบุรี	25.36	0.00	0.04	0.15	150.81	0.00	0.00	0.00	176.17	0.00	0.04	0.02
54	งบจังหวัดนครนายก	22.09	0.00	0.04	0.17	143.15	0.00	0.00	0.00	165.24	0.00	0.04	0.02
55	งบจังหวัดนราธิวาส	49.79	0.18	0.06	0.12	196.49	0.00	0.00	0.00	246.27	0.18	0.06	0.02
56	งบจังหวัดตรัง	30.71	0.00	0.05	0.15	162.93	0.00	0.00	0.00	193.64	0.00	0.05	0.02
57	งบจังหวัดสุรินทร์	45.00	0.00	0.06	0.14	200.00	0.00	0.00	0.00	245.00	0.00	0.06	0.03
58	งบจังหวัดพะเยา	38.73	0.00	0.05	0.14	150.19	0.00	0.00	0.00	188.92	0.00	0.05	0.03

59	งบจังหวัดปัตตานี	32.19	0.00	0.07	0.21	206.19	0.00	0.00	0.00	238.38	0.00	0.07	0.03
60	งบจังหวัดปราจีนบุรี	15.04	0.00	0.06	0.42	192.20	0.00	0.00	0.00	207.24	0.00	0.06	0.03
61	งบจังหวัดบึงกาฬ	16.77	0.00	0.06	0.38	150.50	0.00	0.00	0.00	167.27	0.00	0.06	0.04
62	งบจังหวัดสุราษฎร์ธานี	26.81	0.00	0.09	0.33	197.89	0.00	0.00	0.00	224.70	0.00	0.09	0.04
63	งบจังหวัดพังงา	49.93	0.00	0.06	0.13	109.57	0.00	0.00	0.00	159.50	0.00	0.06	0.04
64	งบจังหวัดสิงห์บุรี	21.77	0.00	0.07	0.30	112.50	0.00	0.00	0.00	134.27	0.00	0.07	0.05
65	งบจังหวัดกาฬสินธุ์	41.08	0.00	0.14	0.34	226.68	0.00	0.00	0.00	267.76	0.00	0.14	0.05
66	งบจังหวัดจันทบุรี	20.24	0.00	0.16	0.81	172.44	0.00	0.00	0.00	192.68	0.00	0.16	0.08
67	งบจังหวัดยโสธร	49.59	0.00	0.22	0.45	184.51	0.00	0.00	0.00	234.10	0.00	0.22	0.09
68	งบจังหวัดน่าน	30.33	0.00	0.20	0.65	170.42	0.00	0.00	0.00	200.75	0.00	0.20	0.10
69	งบจังหวัดอุดรธานี	13.22	0.00	0.51	3.87	272.39	0.00	0.00	0.00	285.62	0.00	0.51	0.18
70	งบจังหวัดสระแก้ว	29.63	0.00	0.42	1.42	188.85	0.00	0.00	0.00	218.48	0.00	0.42	0.19
71	งบจังหวัดกระบี่	29.91	0.04	0.37	1.25	136.83	0.00	0.00	0.00	166.75	0.04	0.37	0.22
72	งบจังหวัดนนทบุรี	27.21	0.00	0.54	1.99	174.83	0.00	0.00	0.00	202.04	0.00	0.54	0.27
73	งบจังหวัดชัยภูมิ	35.66	0.00	0.70	1.96	188.90	0.00	0.00	0.00	224.56	0.00	0.70	0.31
74	งบจังหวัดสกลนคร	46.64	0.00	1.11	2.38	194.57	0.00	0.00	0.00	241.21	0.00	1.11	0.46
75	งบจังหวัดนครศรีธรรมราช	46.27	0.01	1.33	2.87	212.89	0.00	0.00	0.00	259.16	0.01	1.33	0.51
76	งบจังหวัดหนองคาย	26.15	9.90	1.34	5.13	142.43	0.00	0.00	0.00	168.58	9.90	1.34	0.80
77	กลุ่มจว.ภาคเหนือตอนบน1	29.95	0.00	0.00	0.00	74.60	0.00	0.00	0.00	104.55	0.00	0.00	0.00
78	กลุ่มจว.ภาคกลางตอนล่าง1	17.92	0.00	0.00	0.00	182.95	0.00	0.00	0.00	200.87	0.00	0.00	0.00
79	กลุ่มจังหวัดภาคกลางฯล่าง2	6.73	0.00	0.00	0.00	221.04	0.00	0.00	0.00	227.76	0.00	0.00	0.00
80	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	55.92	0.00	0.00	0.00	181.46	0.00	0.00	0.00	237.37	0.00	0.00	0.00
81	กลุ่มจว.ตวอ.เหนือตอนบน2	12.06	0.00	0.00	0.00	244.03	0.00	0.00	0.00	256.09	0.00	0.00	0.00
82	กลุ่มจว.ภาคเหนือตอนบน2	40.24	0.00	0.00	0.00	227.29	0.00	0.00	0.00	267.53	0.00	0.00	0.00
83	กลุ่มจว.ภาคเหนือตอนล่าง2	19.18	0.00	0.00	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00	271.18	0.00	0.00	0.00
84	กลุ่มจว.ตวอ.เหนือตอนล่าง2	68.50	0.00	0.00	0.00	232.89	0.00	0.00	0.00	301.39	0.00	0.00	0.00
85	กลุ่มจว.ตวอ.เหนือตอนบน1	8.80	0.00	0.00	0.00	294.46	0.00	0.00	0.00	303.26	0.00	0.00	0.00
86	กลุ่มจว.ตวอ.เหนือตอนล่าง1	12.14	0.00	0.00	0.00	302.37	0.00	0.00	0.00	314.51	0.00	0.00	0.00
87	กลุ่มจว.ภาคเหนือตอนล่าง1	38.68	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	318.68	0.00	0.00	0.00
88	กลุ่มจว.ภ.ใต้ฝั่งอันดามัน	21.00	0.00	0.00	0.00	300.75	0.00	0.00	0.00	321.75	0.00	0.00	0.00
89	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	52.71	0.00	0.00	0.00	326.19	0.00	0.00	0.00	378.90	0.00	0.00	0.00
90	กลุ่ม จว.ภาคกลางปริมณฑล	20.82	0.00	0.00	0.00	376.27	0.00	0.00	0.00	397.10	0.00	0.00	0.00
91	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก1	17.01	0.00	0.00	0.00	424.84	0.00	0.00	0.00	441.85	0.00	0.00	0.00

92	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก2	8.49	0.00	0.00	0.01	261.50	0.00	0.00	0.00	269.98	0.00	0.00	0.00
93	กลุ่มจว.ตวอ.เหนือตอนกลาง	7.95	0.00	0.07	0.94	299.00	0.00	0.00	0.00	306.95	0.00	0.07	0.02
94	กลุ่มจว.ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	42.45	0.00	0.09	0.20	301.76	0.00	0.00	0.00	344.21	0.00	0.09	0.03
รวม		2,989.48	10.69	8.20	0.27	18,511.16	0.00	0.00	0.00	21,500.64	10.69	8.20	0.04

ที่มา : ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)
วันที่เรียกรายงาน 25 ตุลาคม 2565
ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2565

ผลการดำเนินโครงเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2565

ที่	หน่วยงานรับผิดชอบ	จำนวนโครงการ	งบประมาณจัดสรร (บาท)	การจัดซื้อจัดจ้าง		ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย					ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค
				กำหนดราคากลาง	ลงนามในสัญญาจ้างแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	วงเงินสัญญา (บาท)	ผลเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ (%)	คงเหลือยังไม่เบิก (บาท)	เงินเหลือจ่าย (บาท)	
1	อำเภอกงไกรลาศ	7	3,360,000	-	7	2	5	-	3,360,000.00	~~2,400,000.00~~ 3,360,000.	71.43 100	960,000.00 0.	-	~~อยู่ระหว่างดำเนินงาน~~ ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
2	อำเภอศรีสำโรง	1	452,700	-	2	-	1	-	452,700.00	452,700.00	100.00	0	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
3	อำเภอทุ่งเสลี่ยม	4	1,878,800	-	3	1	2	1	1,440,800	780,000.00	54.14	660,800.00	19,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินงาน ยกเลิก 1 โครงการ งบประประมาณ 419,000 บาท
4	อำเภอบ้านด่านลานหอย	9	8,898,100	-	9	6	3	-	8,898,100	1,342,600.00	15.09	0	-	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
รวมจำนวนโครงการ/งบประมาณ		21	14,589,600	-	21	9	11	1	14,151,600	4,975,300.00	35.16	1,620,800	438,000.00	

โดยสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการฯ และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ได้ดังนี้

* โครงการได้รับการอนุมัติทั้งหมด จำนวน 21 โครงการ
* งบประมาณได้รับจัดสรรทั้งหมด จำนวน 14,589,600 บาท

* จัดซื้อจัดจ้าง ครบทุกโครงการ จำนวน 21 โครงการ
  * อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 9 โครงการ
  * ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 11 โครงการ
  * ยกเลิกโครงการ จำนวน 1 โครงการ
* ผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 4,975,300.00 บาท

คิดเป็นร้อยละ 35.16

ผลการดำเนินโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมในจังหวัดสุโขทัย งบกลาง รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามมติ ครม. วันที่ 15 มิ.ย. 64

ที่	หน่วยงานรับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	วันที่ทำสัญญา	วงเงินในสัญญา (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	เหลือจ่าย	ผลการดำเนินงาน
1	ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งเสลี่ยม	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพิ่มน้ำต้นทุนระบบประปาหมู่บ้าน (จุดที่ 1) บ้านห้วยต้นผึ้ง หมู่ที่ 13 ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย	419,000.00	ยกเลิกโครงการ					
2	ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งเสลี่ยม	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพิ่มน้ำต้นทุนระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาแพะ หมู่ 8 ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย	669,000.00	เลขที่สัญญา 1/2565 ลว. 15 ส.ค.65 หจก.โกมินทร์บาดาล 101	650,000.00	-	-	19,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ คาดว่าจะแล้วเสร็จ ภาย ในเดือน ธ.ค. 65
3	ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งเสลี่ยม	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยตะเคียน บ้านธารชะอม หมู่ที่ 6 ตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย	300,000.00	เลขที่สัญญา 56/2565 ลว. 17 มิ.ย.65 หจก.นันทพรเอ็น	300,000.00	289,200.00	100.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 % โดยมีค่าปรับ 10,800 บาท
4	ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งเสลี่ยม	โครงการซ่อมแซมตลิ่งริมคลองเหมืองไทย บ้านท่าต้นธงพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย	490,800.00	เลขที่สัญญา s7/2565 ลว. 15 มิ.ย.65 นายสมศักดิ์ คำดี	490,800.00	490,800.00	100.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
รวมงบประมาณ			1,878,800.00		1,440,800.00	780,000.00		19,000.00	

ผลการดำเนินโครงเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2565

ที่	หน่วยงานรับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	วันที่ทำสัญญา	วงเงินในสัญญา (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	เงินเหลือจ่าย	ผลการดำเนินงาน
1	ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสำโรง	โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรและการอุปโภค บริโภค หมู่ที่1 ตำบลบ้านนา อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย (จุดที่1)	452,700	เลขที่สัญญา 9/2565 ลว. 7 ก.ค.65 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัชวีช์เพิ่มพูนทรัพย์	452,700	452,700	100	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
รวมงบประมาณ			452,700						

ผลการดำเนินโครงเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2565

ที่	หน่วยงานรับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ(บาท)	วันที่ทำสัญญา	วงเงินในสัญญา (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	เงินเหลือจ่าย	ผลการดำเนินงาน
1	ที่ทำการปกครองอำเภอกงไกรลาศ	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซล์เพื่อการเกษตร จุดที่ 3 หมู่ที่ 3 ตำบลกง ขุดเจาะความลึกบ่อ 100 เมตร ท่อ PVC ขนาด ø6" มอเตอร์ขนาด 5.0 แรงม้า380 V.AC 3 เฟรส พร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 340 W จำนวน 20 แผง	480,000.00	เลขที่สัญญา 6/2565 ลว. 22 ก.ค.65 หจก. วิสิฐศรีพาณิชย์การโยธา	480,000.00	480,000.00	100.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
2	ที่ทำการปกครองอำเภอกงไกรลาศ	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซล์เพื่อการเกษตร จุดที่ 1 หมู่ที่ 2 ตำบลไกรนอก ขุดเจาะความลึกบ่อ 100 เมตร ท่อ PVC ขนาด ø6" มอเตอร์ขนาด 5.0 แรงม้า380 V.AC 3 เฟรส พร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 340 W จำนวน 20 แผง	480,000.00	เลขที่สัญญา 7/2565 ลว. 22 ก.ค.65 หจก. วิสิฐศรีพาณิชย์การโยธา	480,000.00	480,000.00	100.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
3	ที่ทำการปกครองอำเภอกงไกรลาศ	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซล์เพื่อการเกษตร จุดที่ 3 หมู่ที่ 5 ตำบลดงเดือย ขุดเจาะความลึกบ่อ 100 เมตร ท่อ PVC ขนาด ø6" มอเตอร์ขนาด 5.0 แรงม้า380 V.AC 3 เฟรส พร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 340 W จำนวน 20 แผง	480,000.00	เลขที่สัญญา 8/2565 ลว. 22 ก.ค.65 หจก. วิสิฐศรีพาณิชย์การโยธา	480,000.00	480,000.00	100.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
4	ที่ทำการปกครองอำเภอกงไกรลาศ	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซล์เพื่อการเกษตร จุดที่ 1 หมู่ที่ 5 ตำบลดงเดือย ขุดเจาะความลึกบ่อ 100 เมตร ท่อ PVC ขนาด ø6" มอเตอร์ขนาด 5.0 แรงม้า380 V.AC 3 เฟรส พร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 340 W จำนวน 20 แผง	480,000.00	เลขที่สัญญา 9/2565 ลว. 22 ก.ค.65 หจก. วิสิฐศรีพาณิชย์การโยธา	480,000.00	480,000.00	100.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
5	ที่ทำการปกครองอำเภอกงไกรลาศ	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซล์เพื่อการเกษตร จุดที่ 10 หมู่ที่ 7 ตำบลท่าฉนวน ขุดเจาะความลึกบ่อ 100 เมตร ท่อ PVC ขนาด ø6" มอเตอร์ขนาด 5.0 แรงม้า380 V.AC 3 เฟรส พร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 340 W จำนวน 20 แผง	480,000.00	เลขที่สัญญา 10/2565 ลว. 22 ก.ค.65 หจก. พรรณนิภา ดีพเวลล์	480,000.00	๔๘๐,๐๐๐	100		อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
6	ที่ทำการปกครองอำเภอกงไกรลาศ	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซล์เพื่อการเกษตร จุดที่ 16 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกร่าง ขุดเจาะความลึกบ่อ 100 เมตร ท่อ PVC ขนาด ø6" มอเตอร์ขนาด 5.0 แรงม้า380 V.AC 3 เฟรส พร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 340 W จำนวน 20 แผง	480,000.00	เลขที่สัญญา 11/2565 ลว. 22 ก.ค.65 หจก. วิสิฐศรีพาณิชย์การโยธา	480,000.00	๒๔๐,๐๐๐	100.		อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ ๑
7	ที่ทำการปกครองอำเภอกงไกรลาศ	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร จุดที่ 8 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองตูม ขุดเจาะความลึกบ่อ 100 เมตร ท่อ PVC ขนาด Ø 6" มอเตอร์ขนาด 5.0 แรงม้า 380 V.AC พร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 340 W จำนวน 24 แผง	480,000.00	เลขที่สัญญา 12/2565 ลว. 22 ก.ค.65 หจก. พรรณนิภา ดีพเวลล์	480,000.00	480,000.00	100.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
รวมงบประมาณ			**3,360,000**		**3,360,000**	**2,400,000**			

ผลการดำเนินโครงเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2565

ที่	หน่วยงานรับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ(บาท)	วันที่ทำสัญญา	วงเงินในสัญญา(บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	%	เงินเหลือจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หักค่าลดงาน/หักค่าปรับ
1	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอย	ขุดลอกคลองยายบง หมู่ที่ 10 บ้านวังไทรย้อย	402,000.00	เลขที่สัญญา 9/2565 ลว. 24 มิ.ย. 65 นายสายฝน นัดจ้อย	402,000.00	402,000	100		ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%	
2	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอย	โครงการขุดลอกสระกักเกก็บน้ำหนองสัมพันธ์ ม.1 ต.บ้านด่าน	3,728,000.00		3,728,000.00				อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	
3	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอย	โครงการขุดลอกคลองบง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำในฤดูแล้ง และระบายน้ำในฤดูน้ำหลาก หมู่ที่ 8 บ้านนาล้อม ต.ลานหอย	896,000.00		896,000.00				อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	
4	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอย	โครงการขุดลอกคลองบง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำในฤดูแล้ง และระบายน้ำในฤดูน้ำหลาก หมู่ที่ 1 บ้านลานหอย ต.ลานหอย	942,000.00		942,000.00				อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	
5	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอย	โครงการขุดคลองอ้ายหิน หมู่ที่ 8 ตำบลลานหอย	90,000.00		90,000.00				อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	
6	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอย	โครงการขุดลอกคลองแบ่งน้ำ (ช่วงที่ 1) พร้อมก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำใต้ดิน หมู่ที่ 10 บ้านสะเดางาม ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย	448,400.00	เลขที่สัญญา 10/2565 ลว. 12 ก.ค. 65 หจก.ช111 ก่อสร้าง	448,400.00	448,400.00	100	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%	
7	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอย	โครงการขุดลอกคลองมะค่า พร้อมก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำใต้ดิน หมู่ที่ 9 บ้านไร่เต็ง ตำบลลานหอย	499,500.00		499,500.00				อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	
8	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอย	โครงการขุดลอกคลองลานตามา พร้อมฝายธรรมชาติ (หลุมขนมครก) หมู่ที่ 6 บ้านวังตะแบก ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย	492,200.00	เลขที่สัญญา 11/2565 ลว. 19 ก.ค. 65 หจก.อภิวุฒิ เอ็นจิเนียริ่ง	492,200.00	492,200	100	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%	
9	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอย	โครงการขุดลอกหนองสโน หมู่ที่ 1 บ้านสวนป่า	1,400,000.00		1,400,000.00				อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	
รวมงบประมาณ			**8,898,100**		**8,898,100**	**1,342,600.00**				

คงค้างจะเบิกจ่ายในเดือน ส.ค. 65

บัญชีสรุปรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
เพื่อดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2565/2566 ของจังหวัดสุโขทัย

ลำดับ	กิจกรรม/รายละเอียดแผนงานโครงการ	หมู่ที่	หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	หน่วยรับงบประมาณ	งบประมาณ (บาท)	วันที่ทำสัญญา	วงเงินในสัญญา (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	%	เงินเหลือจ่าย	ผลการดำเนินงาน
	จังหวัดสุโขทัย จำนวน 3 รายการ							**926,700**		**926,700**				
1	โครงการจ้างเหมาขุดลอกเปิดทางน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร คลองตาแดงเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ปากกว้าง 26 ม. ก้นกว้าง 6 ม. ลึกเฉลี่ย 2 ม. ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 4,300 ลูกบาศก์เมตร	4	เขาดินไพรวัน	นาขุนไกร	ศรีสำโรง	สุโขทัย	จังหวัด	242,700	ก.ย.-65	242,700	-	0	-	**อยู่ระหว่างดำเนินตามโครงการ** คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน ม.ค. 66
2	โครงการปรับปรุงแก้ไขสิ่งกีดขวางทางน้ำ คลองกระติ หมู่ที่ 6 บ้านท่ามักกะสัง และหมู่ที่ 5 บ้านวังไฟไหม้ ตำบลราวต้นจันทร์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 12,600 ลูกบาศก์เมตร	5	วังไฟไหม้	ราวต้นจันทร์	ศรีสำโรง	สุโขทัย	จังหวัด	482,000	ก.ย.-65	482,000	-	0	-	**อยู่ระหว่างดำเนินตามโครงการ** คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน ม.ค. 66
3	โครงการขุดลอกวัชพืชคลองส่งน้ำต้นนาหลวง ตำบลปากน้ำ	6	วังตาเล็น	ปากน้ำ	สวรรคโลก	สุโขทัย	จังหวัด	202,000	ก.ย.-65	202,000	202,000	0	-	**ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ 100%**

สรุปจำนวนโครงการที่เสนอขอภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 จังหวัดสุโขทัย

หน่วยรับงบประมาณ	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน	
	จำนวนโครงการ	วงเงิน (บาท)
จังหวัดสุโขทัย	16	8,178,300
- อำเภอสวรรคโลก	2	904,000
- อำเภอศรีสำโรง	4	1,129,500
- อำเภอศรีสัชนาลัย	7	3,100,000
- โครงการชลประทานสุโขทัย	3	3,044,800
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย	2	10,110,000
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	19	19,179,100
รวม	37	37,467,400

บัญชีโครงการที่เสนอขอภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565
จังหวัดสุโขทัย

จังหวัดสุโขทัย

หลักเกณฑ์ฯ ข้อ 6 ทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	กิจกรรม	วงเงิน (บาท)	หน่วยรับงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ
รวมทั้งสิ้น			8,178,300		
1	โครงการขุดลอกคลองสีฟัน หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองบางขลัง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย	ขุดลอกคลองปากกว้างเฉลี่ย 16 เมตร ยาว 3,600 เมตร ลึกโดยเฉลี่ย 1 เมตร	497,000.00	จังหวัดสุโขทัย	ที่ทำการปกครองอำเภอสวรรคโลก
2	โครงการขุดลอกหนองกายสิทธิ์ หมู่ที่ 6 บ้านท่าช้าง ตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย	ขุดลอกหนองกายสิทธิ์ ปริมาณดินขุด 126,811.50 ลบ.ม	407,000.00	จังหวัดสุโขทัย	ที่ทำการปกครองอำเภอสวรรคโลก
3	โครงการขุดลอกคลองตาแดงใต้ หมู่ที่ 6 ตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย	ขุดลอกคลองตาแดงใต้ ปากคลองกว้าง 24 เมตร ก้นคลองกว้าง 12 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 150 เมตร	254,000.00	จังหวัดสุโขทัย	ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสำโรง
4	โครงการขุดลอกคลองตาแดงเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย	ขุดลอกคลองตาแดงเหนือ ปากคลองกว้าง 26 เมตร ก้นคลองกว้าง 6 เมตร ลึกเฉลี่ย 7 เมตร ยาว 180 เมตร	206,000.00	จังหวัดสุโขทัย	ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสำโรง
5	โครงการขุดลอกคลองหม้อข้าวแตก หมู่ที่ 4 ตำบลวังทอง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย	ขุดลอกคลองหม้อข้าวแตก ปากคลองกว้างเฉลี่ย 20 เมตร ก้นคลองกว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 1,095 เมตร ปริมาณงานดินขุดไม่น้อยกว่า 13,920.60 ลบ.ม.	519,000.00	จังหวัดสุโขทัย	ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสำโรง

ลำดับที่	โครงการ	กิจกรรม	วงเงิน (บาท)	หน่วยรับงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ
6	ขุดลอกคลองยายดำ หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะตาเลี้ยง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย	ขุดลอกคลองยายดำ สภาพเดิม ปากคลองกว้างเฉลี่ย 20.00 ม. ก้นคลองกว้างเฉลี่ย 10.00 ม. ยาว 125 ม.ลึกเฉลี่ย 3.20 ม. ต้องการ ปากคลองกว้างเฉลี่ย 21.00 ม. ก้นคลองกว้างเฉลี่ย 8.00 ม. ยาว 125 ม. ลึกเฉลี่ย 4.50 ม.	150,500.00	จังหวัดสุโขทัย	ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสำโรง
7	ซ่อมแซมคันคลอง ทรบ. ปากคลองยายกุด ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย	งานดินบดอัดแน่นเสริมลูกรัง	1,200,000.00	จังหวัดสุโขทัย	โครงการชลประทานสุโขทัย
8	ซ่อมแซมคันคลอง ทรบ. ไทรงาม ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย	งานดินบดอัดแน่นเสริมลูกรัง	1,000,000.00	จังหวัดสุโขทัย	โครงการชลประทานสุโขทัย
9	ซ่อมแซมคันคลอง ทรบ. คลองตาหนั่น ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย	งานดินบดอัดแน่นเสริมลูกรัง	900,000.00	จังหวัดสุโขทัย	โครงการชลประทานสุโขทัย
10	ขุดลอกคลองห้วยด้วน สภาพเดิมปากกว้าง 22 ม. ก้นกว้าง 15 ม. ลึก 4 ม. ทำการขุดใหม่ปากกว้าง 22 ม. ก้นกว้าง 9 ม. ความลึกรวมของเดิมหลังขุด 7 ม. ยาว 293 ม. หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,108 ลบ.ม.	ขุดลอกคลองห้วยด้วน สภาพเดิมปากกว้าง 22 ม. ก้นกว้าง 15 ม. ลึก 4 ม. ทำการขุดใหม่ปากกว้าง 22 ม. ก้นกว้าง 9 ม. ความลึกรวมของเดิมหลังขุด 7 ม. ยาว 293 ม. หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,108 ลบ.ม.	427,800.00	จังหวัดสุโขทัย	ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสัชนาลัย

ลำดับที่	โครงการ	กิจกรรม	วงเงิน (บาท)	หน่วยรับงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ
11	ขุดลอกคลองยมสายเก่า บ้านชัยสิทธิ์ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าชัย	ขุดลอกคลองยมสายเก่า บ้านชัยสิทธิ์ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ปากคลองกว้าง 40 เมตร ก้นกว้าง 15 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 110 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 9,075 ลูกบาศก์เมตร	474,000.00	จังหวัดสุโขทัย	ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสัชนาลัย
12	ขุดลอกสระหนองช้าง บ้านหนองช้าง หมู่ที่ 5 ตำบลศรีสัชนาลัย	ขุดลอกสระหนองช้าง หมู่ที่ 5 ตำบลศรีสัชนาลัย ปากกว้าง 100 เมตร ยาว 100 เมตร ก้นกว้าง 88 เมตร ยาว 88 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 8,872 ลูกบาศก์เมตร	434,000.00	จังหวัดสุโขทัย	ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสัชนาลัย
13	ขุดลอกคลองห้วยประดู่ สภาพเดิมปากกว้าง 13 ม. ก้นกว้างเฉลี่ย 3 ม. ลึกเฉลี่ย 3 ม. ทำการขุดใหม่ปากกว้าง 13 ม. ก้นกว้าง 5 ม. ลึกหลังจากขุดเสร็จเฉลี่ย 4.50 ม. ยาว 630 ม. หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,395 ลบ.ม.	ขุดลอกคลองห้วยประดู่ สภาพเดิมปากกว้าง 13 ม. ก้นกว้างเฉลี่ย 3 ม. ลึกเฉลี่ย 3 ม. ทำการขุดใหม่ปากกว้าง 13 ม. ก้นกว้าง 5 ม. ลึกหลังจากขุดเสร็จเฉลี่ย 4.50 ม. ยาว 630 ม. หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,395 ลบ.ม.	493,000.00	จังหวัดสุโขทัย	ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสัชนาลัย
14	ขุดสระเก็บน้ำเด่นปู่ ปากกว้าง 75 เมตร ก้นกว้าง 70 เมตร ยาว 70 เมตร ลึกเฉลี่ย 2 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 10,150 ลูกบาศก์เมตร	ขุดสระเก็บน้ำเด่นปู่ ปากกว้าง 75 เมตร ก้นกว้าง 70 เมตร ยาว 70 เมตร ลึกเฉลี่ย 2 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 10,150 ลูกบาศก์เมตร	481,000.00	จังหวัดสุโขทัย	ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสัชนาลัย

ลำดับที่	โครงการ	กิจกรรม	วงเงิน (บาท)	หน่วยรับงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ
15	ขุดสระบ้านโพธิ์เจริญ หมู่ที่ 14 ตำบลแม่สำ ปากกว้าง 25 เมตร ยาว 52 เมตร ลึก 4 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 5,200 ลูกบาศก์เมตร	ขุดสระบ้านโพธิ์เจริญ หมู่ที่ 14 ตำบลแม่สำ ปากกว้าง 25 เมตร ยาว 52 เมตร ลึก 4 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 5,200	246,000.00	จังหวัดสุโขทัย	ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสัชนาลัย
16	ขุดสระสาธารณะคอกปศุสัตว์ บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองอ้อ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย	ขุดสระสาธารณีคอกปศุสัตว์ บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองอ้อ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ปากกว้าง 45 ม. ก้นกว้าง 40 ม. ยาว 68 ม. กเฉลี่ย 4 ม. หรือปริมาตรดิน ขุดไม่น้อยกว่า 11,560 ลบ.ม. พร้อมป้าย โครงการจำนวน 1 ป้าย	489,000.00	จังหวัดสุโขทัย	ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสัชนาลัย
รวม.16..โครงการ			**8,178,300**		

ผลการดำเนินโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายดอน ปรมัตถ์วินัย) จังหวัดสุโขทัย

ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565

ที่	หน่วยงานรับผิดชอบ	จำนวนโครงการ	งบประมาณจัดสรร (ล้านบาท)	การจัดซื้อจัดจ้าง		ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่ายแล้ว	คิดเป็นร้อยละ
				อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง	ลงนามในสัญญาจ้างแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ		
1	อำเภอศรีสัชนาลัย	2	4,214,500	-	2	1	1	-	520,000.00	1.23
2	โครงการชลประทานสุโขทัย	1	6,895,900	-	1	1	-	-	94,282.10	0.14
4	อำเภอเมืองสุโขทัย	1	1,499,700	1	-	1	-	-		-
5	อำเภอศรีนคร	1	479,600	1	-	1	-	-		-
6	อำเภอสวรรคโลก	1	1,983,400	1	-	1	-	-		-
รวมจำนวนโครงการ/งบประมาณ		6	15,073,100	3	3	5	1	0	614,282.10	4.08

โดยสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการฯ และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ได้ดังนี้

* โครงการได้รับการอนุมัติทั้งหมด	จำนวน	6	โครงการ
* งบประมาณได้รับจัดสรรทั้งหมด	จำนวน	15,073,100.00	บาท
* เบิกจ่ายแล้ว	จำนวน	614,282.10	บาท
* จัดซื้อจัดจ้าง ครบทุกโครงการ	จำนวน	3	โครงการ
* อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	5	โครงการ
* ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	1	โครงการ
* ยกเลิกโครงการ	จำนวน	0	โครงการ

บัญชีโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายดอน ปรมัตถ์วินัย) จังหวัดสุโขทัย

ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณจัดสรร (บาท)	หน่วยดำเนินการ	วงเงินในสัญญา	ข้อมูลสัญญา	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือเบิกจ่าย	เหลือจ่าย	ผลการดำเนินงาน
1	โครงการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพของนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม	554,500	อำเภอศรีสำโรง	520,000	ลงนาม 20 ก.ค. 65 บริษัท บิ๊คส์ เทรดดิ้ง จำกัด เงินเหลือจ่าย 34,500 ระยะเวลาดำเนินการ 21 ก.ค.- 18 ก.ย. 65	520,000.00	0.00	34,500.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%
2	โครงการฝายคลองน้ำโจน กม.3+368 ตำบลวังพิณพาทย์ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย	6,895,900	โครงการชลประทานสุโขทัย	5,586,000	สัญญาเลขที่ สท/กจ. 04/2565 ลงนามในสัญญา 23 ส.ค. 65 หจก.ลานหอยหินอ่อน ระยะเวลาดำเนินการ 23 ส.ค.-19 ม.ค.65 วงเงินลงนาม 5,490,000 บาท	94,282.10	5,491,717.90	1,309,900.00	คาดว่าจำดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2566
3	โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่บ้านน้ำพุ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย	3,660,000	อำเภอศรีสำโรง	3,290,000	สัญญาเลขที่ 13/2564 ลงนามในสัญญา 12 ก.ค. 65 หจก.เก็บ ทรัพย์ เพิ่ม ระยะเวลาดำเนินการ 13 ก.ค.-9 ธ.ค.65 (150 วัน)	-		370,000.00	- อยู่ระหว่างดำเนินการ - ดำเนินการแล้วเสร็จ 90 % - เสร็จตามสัญญา

บัญชีโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายดอน ปรมัตถ์วินัย) เพิ่มเติม จังหวัดสุโขทัย

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณจัดสรร (บาท)	หน่วยดำเนินการ	วงเงินในสัญญา	ข้อมูลสัญญา	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือเบิกจ่าย	เหลือจ่าย	ผลการดำเนินงาน
	โครงการซ่อมแซมรถสิงริมแม่น้ำยม ฝั่งตะวันตก หมู่ 5 ตำบลยางซ้าย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย	1,499,700	อำเภอเมืองสุโขทัย						- อยู่ระหว่างดำเนินการ - ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว
	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ บริเวณหนองปลิง หมู่ที่ 8 ตำบลนครเดิฐ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย	479,600	อำเภอศรีนคร		สัญญาเลขที่ 6/2565 ลงนามในสัญญา 30 ก.ย. 65 หจก.พัฒณกร ศรีนคร คอนสตรัคชั่น ระยะเวลาดำเนินการ 1 ต.ค.-29 ธ.ค.65				- ดำเนินการแล้วเสร็จ 100% - อยู่ระหว่างส่งเอกสารเบิก
	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนาซอย 13 (บดอัดแน่น) หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกลับ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย	1,983,400	อำเภอสวรรคโลก						- อยู่ระหว่างดำเนินการ - ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว
	จำนวน 3 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น	15,073,100		24,469,100		614,282.10			2.51